



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

EN LA CALLE BELEN, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES E ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA DE POLICIA SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."		
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL		
SUB FUNCIÓN	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.		
OFICIO DE APROBACIÓN	FISDMF/135/2020	DE FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102131190300132K1196141222533320.		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO	\$ 394,839.85
CONTRATO No.	SPLOP/FIII 135/2020	DE FECHA:	16 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DEL 2020	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	14 DE FEBRERO DE 2021
METAS INICIALES:	180.00 ML	METAS ALCANZADAS:	122.00 ML
BENEFICIARIOS:	162 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SIN RECUPERACION, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA ASTM-F2947-12, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION DE 0.30 X 0.42 (MEDIDAS INTERIORES) Y DE 0.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, INTERCONEXION DE TUBERIA DE 20 CMS. Y DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO Y REPOSICIÓN DE TAPA Y BROCAL DE HIERRO DUCTIL (TRÁFICO PESADO), SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4, Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A BASE DE BOMBEO DE ACHIQUE CONTINUO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 394,131.26	\$ 394,131.26	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 394,131.26	\$ 394,131.26	\$ -

07



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: CMP1905215H8
DOMICILIO: CALLE NORTE 3 NO. 700 INT. B, COL. VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71244.



C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE

C. INÉS ANGEL DÍAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA

C. ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ
RESIDENTE DE OBRA