



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023**

EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA "GR CONSTRUCTOR MS, S.A DE C.V.", EL C. HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. TERESA GONZALEZ VASQUEZ, ALEIDA FELIPE DELGADO Y AARON MARTINEZ DIAZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVARAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	19	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	1201	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	
DATOS GENERALES			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.		
<b>FONDO:</b>	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
<b>FINALIDAD:</b>	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
<b>FUNCIÓN:</b>	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL.		
<b>SUB-FUNCIÓN:</b>	2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.		
<b>OFICIO DE APROBACIÓN:</b>	FISMDF/017/2023	<b>FECHA:</b>	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
<b>CLAVE PRESUPUESTAL No.:</b>	30305-2130504K25030130-61412-2533323		30305-2130504K25030130-61412-2533523
<b>OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.</b>	TM/MP/DPRF/015/2023	<b>FECHA</b>	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.</b>	TM/MP/DPRF/027/2023	<b>FECHA</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	CONTRATO	<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>	\$ 1, 567, 673.94
<b>CONTRATO No.:</b>	DCSyCOP/FIII 017/2023	<b>FECHA:</b>	16 DE OCTUBRE DE 2023
<b>No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO:</b>	DCSyCOP/FIII 017/CMP/2023	<b>FECHA:</b>	07 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>No. DE CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	DCSyCOP/FIII 017/CM-01/2023	<b>FECHA:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES:</b>	DCSyCOP/FIII 017/CM-02/2023	<b>FECHA:</b>	04 DE ENERO DE 2024
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	17 DE OCTUBRE DE 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	06 DE ENERO DE 2024
<b>METAS INICIALES:</b>	198.30 ML	<b>METAS ALCANZADAS:</b>	193.50 ML
<b>BENEFICIARIOS:</b>	452 PERSONAS		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8", RETIRO DE DESCARGAS SANITARIAS DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 M. DE ANCHO Y DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO, DEMOLICION DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A MAQUINA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, CAMA DE ARENA PARA APÓYO DE TUBERIAS DE DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POZO DE VISITA COMUN CON MUROS DE TABICON, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, FORMACION DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICION DE CONCRETO ARMADO Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADO A MODO DE ZIGZAG, INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MODULO DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, REGISTROS SANITARIOS DE TRANSICION DE 60 x 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO CON PIEZAS DE TABICON PESADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO PULIDO DE INTERIORES, MEDIA CAÑA CON CONCRETO EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA DE CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACION, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICION EN ZONAS INTERVENIDAS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.		





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 1,567,673.94	\$ 1,567,673.94	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,567,673.94</b>	<b>\$ 1,567,673.94</b>	<b>\$ 0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA EN SU CARÁCTER DE: **REPRESENTANTE LEGAL**, DE LA EMPRESA: **"GR CONSTRUCTOR MS, S.A DE C.V."** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** "GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V."  
**REPRESENTANTE:** C. HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA  
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL  
**R.F.C.:** GCM180903B29  
**DIRECCIÓN:** AVENIDA DE LAS ETNIAS, No. 214, LOCAL 2, INT. 1, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050

\_\_\_\_\_  
**"GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V."**  
**C. HUGO LUCIANO MONTALVO SILVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

\_\_\_\_\_  
**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

\_\_\_\_\_  
**ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
**ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ**  
**RESIDENTE DE OBRA**

**POR EL COMITÉ DE OBRA**

\_\_\_\_\_  
**G. TERESA GONZALEZ VASQUEZ.**  
**PRESIDENTA**

\_\_\_\_\_  
**C. ALEIDA FELIPE DELGADO.**  
**SECRETARIA**

\_\_\_\_\_  
**C. AARON MARTINEZ DIAZ.**  
**VOCAL.**