



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

FORMATO: IC-02



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL	\$	-			\$	-	
OBRAS TERMINADAS										
	RP/061/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (REMEDIACIÓN).	86,953.66	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRO LOGYCA 012/2014 ADENDUM SEDUEOP/OP/PRO LOGYCA 012/2014	86,953.66	86,953.66	100%	100%
	RP/003/2016	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE IMAGEN URBANA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL 2016	2,000,000.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 003/2016	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%
	RP/004/2016	PAVIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA DONAJÚ.	2,010,943.81	C	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES ESCONA MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 004/2016	2,010,943.81	2,010,943.81	100%	100%
	RP/005/2016	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL.	4,218,021.85	C	SUPERVISIÓN DE OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 005/2016	4,218,021.85	4,218,021.85	100%	100%
	RP/008/2016	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	919,520.45	C	SUPERVISIÓN DE OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 008/2016	919,520.45	919,520.45	100%	100%
	RP/009/2016	REHABILITACIÓN DE GALERA Y DESAYUNADORES FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	1,154,009.76	C	CONSTRUCTORES ESPECIALISTAS EN OBRAS TROMPET MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 009/2016	1,154,009.76	1,154,009.76	100%	100%
	RP/010/2016	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 236, EN LA COLONIA EXHACIENDA SANTA ROSA 1a SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	659,729.21	C	CONSTRUCTORES ESPECIALISTAS EN OBRAS TROMPET MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 010/2016	659,729.21	659,729.21	100%	100%
	RP/011/2016	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.	504,761.65	C	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES ESCONA MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 011/2016	504,761.65	504,761.65	100%	100%

0000000000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIOTISMO CULTURAL DE LA INMAYORIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/087/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LAS COLONIAS INSURGENTES Y LAURELES TRAMO VICENTE GUERRERO- CAMINO VIEJO A CARRETERA A RIBERAS DEL RIO ATOYAC, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	3,686,930.72	C	CASTOR MODELO TECNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 087/2015	3,651,012.26	2,785,704.37	86%	76%
	FIII/097/2015	LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DEL PARAJE MIRAVALLE HACIA LOS TANQUES EXISTENTES DE LOS PARAJES LOS ARCOS Y LA LOMA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	3,580,415.53	C	MARCO ESTEBAN RIOS MONTES DE OCA	DUEOP/OP/FIII 097/2	3,580,282.58	3,128,003.08	61%	87%
	FIII/100/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS TRAMO DE AV. FERROCARRIL A RIVERAS DEL RIO ATOYAC, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	2,737,500.00	C	ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 100/2	2,729,547.25	2,653,688.82	98%	97%
	FIII/101/2015	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS PARA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN EL PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	3,578,282.09	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 101/2015	3,578,282.09	3,189,050.04	90%	89%
	FIII/102/2015	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	1,450,567.15	C	GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 102/2	1,448,950.98	1,098,013.85	92%	76%
	FIII/106/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PIRUL PARAJE LOS ARCOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	511,297.02	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 106/2	511,267.87	0.00	0%	0%
	FIII/107/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TLAXIACO, PARAJE LA CANOA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	263,454.40	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 107/2	263,436.39	0.00	0%	0%
	FIII/113/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	1,371,860.66	C	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILLO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 113/2015	1,371,860.66	892,747.91	70%	65%
	FIII/115/2015	REHABILITACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DE CANAL PLUVIAL EN COL. PANORAMICAS DEL FORTIN (LOMAS DE ANTEQUERA),	383,701.06	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 115/2015	383,701.06	201,952.32	100%	53%

76000000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/118/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 2, 3 Y 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	4,361,896.13	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 118/2015	4,361,896.13	3,751,230.68	80%	86%
	FIII/119/2015	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	4,726,899.95	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 119/2015	4,726,899.95	4,030,391.25	100%	85%
	FIII/120/2015	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. BUGAMBILIAS Y EN SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	5,289,221.51	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 120/2015	5,289,221.51	3,793,482.81	40%	72%
	FIII/123/2015	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN ENTRONQUE CON VALERIO TRUJANO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	545,143.07	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 123/2015	545,143.07	163,542.92	10%	30%
	FIII/126/2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BANDA PERIMETRAL EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	741,905.41	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 126/2015	741,905.41	222,571.62	85%	30%
	FIII/127/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS DE LAS COLONIAS CUAUHTEMOC Y BUGAMBILIAS AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	3,557,566.15	C	DISEÑO Y RESTAURACIÓN PATRIMONIAL DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 127/2015	3,557,566.15	1,311,720.98	27%	37%
	FIII/004/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MACEDONIO ALCALÁ, AZUCENAS Y PRIVADAS DE ENCINO Y FEDERALISMO, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 821,048.09	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1004/2016	\$ 815,300.75	244,590.23	58%	30%

00000005



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/005/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DÍAZ ORDAZ, SECTOR 5 Y PLAN DE AYALA SECTOR 6, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 694,187.00	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I005/2016	\$ 687,939.32	206,381.80	58%	30%
	FIII/006/2016	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE OJITO DE AGUA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ.	\$ 2,000,000.00	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FIII 006/2016	\$ 1,990,919.95	597,275.99	10%	30%
	FIII/007/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA LUZ, AGENCIA DE POLICÍA CANDIANI.	\$ 1,478,810.00	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I007/2016	\$ 1,202,491.67	360,747.50	45%	30%
	FIII/008/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUÍS BELTRÁN.	\$ 1,055,000.00	C	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I008/2016	\$ 1,050,303.67	315,091.10	0%	30%
	FIII/010/2016	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MONTE DE LOS OLIVOS Y ANDADOR MONTE DE LOS OLIVOS, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 406,000.00	C	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I010/2016	\$ 404,765.76	0.00	0%	0%
	FIII/016/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 5 DE MAYO, ENTRE 5 DE MAYO A 1RO DE MAYO, SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 586,840.00	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I016/2016	\$ 581,288.49	174,386.55	0%	30%
	FIII/018/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 150,000.00	C	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I018/2016	\$ 148,791.00	44,637.30		30%

99000096



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA INHABILIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/022/2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ DE LA BRENA, SECTOR 1, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 391,456.21	C	C.GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FII I022/2016	\$ 389,694.66	116,908.40		30%
	FIII/023/2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LUÍS DONALDO COLOSIO, SEC. 2 OESTE, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,300,000.00	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I023/2016	\$ 1,183,878.70	385,163.61	30%	33%
	FIII/025/2016	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA, AGENCIA DE POLICÍA CANDIANI.	\$ 600,000.00	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL -ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I025/2016	\$ 594,568.80	178,370.64	0%	30%
	FIII/027/2016	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA.	\$ 815,357.35	C	GRUPO BOSSARTUR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I027/2016	\$ 807,953.91	242,386.17	30%	30%
	FIII/031/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.	\$ 2,800,000.00	C	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I031/2016	\$ 2,799,161.20	839,748.36	0%	30%
	FIII/032/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ANTONIO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.	\$ 2,440,000.00	C	CONSTRUCTORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I032/2016	\$ 2,428,922.40	728,676.72	0%	30%
	FIII/034/2016	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,400,000.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I034/2016	\$ 1,393,195.96	417,958.79	0%	30%

2000000000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIOTISMO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/036/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 350,000.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 036/2016	\$ 348,928.00	0.00	0%	0%
	FIII/039/2016	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 690,534.44	C	C.GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FIII 1039/2016	\$ 686,253.13	205,875.94	23%	30%
	FIII/040/2016	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 780,000.00	C	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 1040/2016	\$ 772,153.20	231,645.96	0%	30%
	FIII/041/2016	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 670,480.00	C	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 1041/2016	\$ 664,405.83	199,321.75	3%	30%
	FIII/045/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE ARROYO ANCHO 2A. ETAPA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ.	\$ 1,500,000.00	C	GRUPO KOIS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 1045/2016	\$ 1,472,304.09	441,691.53	7%	30%
	FIII/046/2016	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y TERMINACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL RIO COMÚN A LOS TANQUES DE LOS BARRIOS LA CRUZ Y LOMA RANCHO-HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,513,305.44	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 046/2016	2,501,895.03	750,568.51	37%	30%

06000098



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



PATRIARQUO CULTURAL DE LA HUMARIDAD

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/047/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOMA HUAJAL BARRIO LA CHIGULERA Y 2DA PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 3,018,043.58	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1047/2016	\$ 2,984,826.99	895,448.10	23%	30%
	FIII/048/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ANTES CAMINO AL VIVERO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 1,500,000.00	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1048/2016	\$ 1,490,040.00	0.00	35%	0%
	FIII/049/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE ALDAMA Y PRIVADA DE ZOMPANTLE, BARRIO EL OCOTE, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 200,000.00	C			\$ -	0.00	0%	0%
	FIII/050/2016	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 177 AVENIDA MONTE ALBÀN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBÀN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA.	\$ 500,000.00	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL -ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1050/2016	\$ 495,485.00	148,645.50	3%	30%
	FIII/051/2016	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIO BUSTAMANTE, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA.	\$ 542,424.28	C	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1051/2016	\$ 537,510.85	161,253.26	30%	30%
	FIII/026/2016	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUÍS BELTRÁN.	\$ 1,238,298.48	C	CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1026/2016	\$ 1,213,694.51	364,108.35	12%	30%
	FIII/042/2016	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 979,895.07	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1042/2016	\$ 969,704.16	290,911.25	48%	30%

66000000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HERRAMIENTA •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/043/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE PUERTO ÁNGEL, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 4,034,400.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1043/2016	\$ 3,989,154.20	1,196,746.26		30%
	FIII/044/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALARI, COLONIA MONTE ALBÁN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,500,000.00	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1044/2016	\$ 1,493,190.00	447,957.00	16%	30%
	FIII/058/2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 840,522.26	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1058/2016	\$ 833,798.08	250,139.42	42%	30%
	FIII/060/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR PARAÍSO TRAMO CALLE LAS ROSAS A ANDADOR SIN NOMBRE, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 854,310.85	C	C. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA	SEDUEOP/OP/FII 1060/2016	\$ 837,244.63	251,167.39	80%	30%
	FIII/029/2016	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL AVENDAÑO YESCAS, COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,670,000.00	C	NIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1029/2016	\$ 1,656,439.60	496,931.88	4%	30%
	FIII/052/2016	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMAZONAS, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,273,063.00	C	BORA INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN Y PROSPECCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1052/2016	\$ 1,257,779.13	377,333.74	8%	30%
	FIII/054/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CUAUHTÉMOC PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 207,000.00	C	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1027/2016	\$ 206,675.00	62,002.50	25%	30%

00000100



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA INMEDIACIÓN •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/055/2016	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS, ENRIQUE C. REBSAMEN Y ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,501,771.00	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1055/2016	\$ 1,484,928.64	445,478.59	6%	30%
	FIII/056/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO PANUCO, RIO LERMA, RIO USUMACINTA, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 575,000.00	C	C. MIGUEL PABLO SPLINKER MARTÍNEZ	SEDUEOP/OP/FII 1056/2016	\$ 573,695.41	172,108.62		30%
	FIII/062/2016	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA (2ª ETAPA.)	\$ 5,500,000.00	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1062/2016	\$ 5,437,465.43	1,631,239.63	9%	30%
		CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD", AGENCIA DONAJÍ	\$ 1,355,662.50	C			\$ -	0.00	0%	0%
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO TECOLOTE ESQUINA CON CALLE RIO BRAVO, AGENCIA DOLORES.	\$ 138,146.00	C			\$ -	0.00	0%	0%
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS PRIVADAS DE PLAN DE AYALA Y FRANCISCO VILLA, AGENCIA DOLORES	\$ 800,000.00	C			\$ -	0.00	0%	0%
		EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DE LA MUJER, EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 10,000,000.00	C			\$ -	0.00	0%	0%

00000101



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LOS JARDINES DE NIÑOS LAUREANA WHRITE Y LAURA DOMÍNGUEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 293,014.27	C				\$ - 0.00	0%	0%
TOTAL			\$ 105,897,537.58					\$ 47,669,271.22		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/054/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES CALLE PRIMERO DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	2,496,626.91	C	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 054/2015	2,435,690.19	2,435,690.19	100%	100%
	FIII/057/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ENTRE LAS CALLES FLORES MAGÓN Y MIGUEL MÉNDEZ, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	453,692.99	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 057/2015	444,877.23	444,877.23	100%	100%
	FIII/063/2015	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA TRAMO CARRETERA A MONTE ALBÁN-ENTRONQUE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	583,126.87	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 063/2015	570,510.98	570,510.98	100%	100%
	FIII/065/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA TRAMO CARRETERA A MONTE ALBAN-ENTRONQUE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	503,552.24	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 065/2015	503,551.91	503,551.91	100%	100%
	FIII/067/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO MACEDONIO ALCALA-CONSTITUCIÓN SECTOR 2 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	900,748.96	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 067/2015	900,744.32	900,744.32	100%	100%

00000102



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMADIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/082/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE PINOS Y EL BARNIZ (BARRIO LA CHIGULERA) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	1,195,752.00	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 082/2015	1,189,592.61	1,189,592.61	100%	100%
	FIII/089/2015	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DEL RIO COMÚN A LOS TANQUES DE LOS BARRIOS LA CRUZ Y LOMA RANCHO-HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	2,793,759.03	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 089/2015	2,787,336.50	2,787,336.50	100%	100%
	FIII/091/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA HUAJAL (BARRIO LA CHIGULERA), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	262,988.70	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 091/2015	259,941.37	259,941.37	100%	100%
	FIII/095/2015	REHABILITACIÓN DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTILLEJOS TRAMO ESTACIÓN DE BOMBEROS A CALLE VICENTE GUERRERO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI.	3,200,000.00	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIII 095/2015	3,198,204.52	3,198,204.52	100%	100%
	FIII/096/2015	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "OTILIO MONTAÑO Y MOISÉS SÁENZ" EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PROLONGACIÓN LA NORIA Y REFORMA AGRARIA, CASCO DE A AGENCIA CINCO SEÑORES. AGENCIA CINCO SEÑORES.	1,263,695.00	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEUP/OP/FIII 096/2015	1,259,225.16	1,259,225.16	100%	100%
	FIII/098/2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y LA REPARACIÓN DE OTRA EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZÁLEZ ORTEGA" CASCO DE LA POBLACIÓN, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	662,170.55	C	CONSTRUCTORA VASES S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 098/2	660,158.83	660,158.83	100%	100%

00000109



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/099/2015	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO M. NAVARRETE EN AV. MONTE ALBAN S/N. DEL SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	237,614.91	C	CONSTRUCTORA VASES S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 099/2	236,588.67	236,588.67	100%	100%
	FIII/103/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2A. PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	331,634.16	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 103/2	331,631.96	331,631.96	100%	100%
	FIII/104/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 3A. PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	538,555.65	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 104/2	538,494.98	538,494.98	100%	100%
	FIII/105/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR 5 DE MAYO, BARRIO EL PROGRESO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	464,991.00	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 105/2	464,986.38	464,986.38	100%	100%
	FIII/108/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 13 NORTE COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	232,918.36	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	DUEOP/OP/FIII 108/2	232,862.00	232,862.45	100%	100%
	FIII/109/2015	CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN PARAJE LA CUEVITA DENTRO DEL RIO GRANDE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	3,625,000.00	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	DUEOP/OP/FIII 109/2	3,610,033.77	3,610,033.77	100%	100%

00000104



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIH/110/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE Y ANDADOR, INDIRIO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA; AGENCIA MONTOYA.	1,990,041.36	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIH 110/2015	1,990,041.36	1,990,041.36	100%	100%
	FIH/111/2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CUAUHEMOC Y PRIVADA DE FILTRADORA SECTOR SEIS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	778,077.28	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIH 111/2015	778,077.28	778,077.28	100%	100%
	FIH/112/2015	TERMINACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO SAUCES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	116,501.32	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FIH 112/2015	116,501.32	116,501.32	100%	100%
TOTAL			\$ 22,631,447.29					\$ 22,509,051.79		
OTROS (ESPECIFICAR)										
FAFEF										
OBRAS EN PROCESO										
	FAFEF/6728/2014	CENTRO DE BARRIO BUGAMBILIAS	500,000.00	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EOPI/OP/FAFEF 6728	500,000.00	455,529.98	100%	91%
TOTAL			\$ 500,000.00					\$ 455,529.98		
OBRAS TERMINADAS										
	FAFEF/1766/2015 PROLOGYCA/012/2014 RP/061/2014	REMEDIACION Y MODERNIZACION DEL MERCADO BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	11,860,321.92	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 012/2014 ADENDUM SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 012/2014	11,860,321.92	11,860,321.92	100%	100%
TOTAL			\$ 11,860,321.92					\$ 11,860,321.92		
PROLOGYCA										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -					\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	PROLOGYCA/012/2014 RP/061/2014 FAFEF/1766/2015	REMEDIACION Y MODERNIZACION DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	7,964,850.38	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 012/2014 ADENDUM SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 012/2014	7,964,850.38	7,964,850.38	100%	100%
TOTAL			\$ 7,964,850.38					\$ 7,964,850.38		

0600000000000000000000000000000000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
PRONAPRED										
OBRAS EN PROCESO										
	PRONAPRED/003/2015	REHABILITACIÓN DEL TEATRO SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	4,099,987.13	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 003/2015 SEDUEOP/OP/ICDP/PRONAPRED 003/2015	4,099,987.13	3,353,338.90	100%	82%
	PRONAPRED/004/2015	REHABILITACIÓN DEL CAVV (CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA) Y REFUGIO PARA MUJERES. AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	193,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	P/OP/PRONAPRED	193,000.00	0.00	0%	0%
TOTAL			\$ 4,292,987.13					\$ 3,353,338.90		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -					\$ -		
RG23 CONECO										
OBRAS EN PROCESO										
	RG23CONECO/002/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 85, CABECERA MUNICIPAL.	1,800,000.00	C	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	P/OP/RG23CONECO	1,796,402.58	1,162,340.89	100%	65%
	RG23CONECO/007/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CENTRAL EN LAS COLONIAS LA SOLEDAD Y SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	3,000,000.00	C	LABORATORIO DE MATERIALES Y EDIFICACIONES APLICADAS, S.A. DE C.V.	P/OP/RG23CONECO	2,996,367.55	898,910.27	36%	30%
	RG23CONECO/011/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE ALDAMA (EMPEDRADO) BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL.	7,430,000.00	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	P/OP/RG23CONECO	7,399,060.00	2,219,718.00	47%	30%
	RG23CONECO/018/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ (EMPEDRADO) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	5,000,000.00	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	P/OP/RG23CONECO	4,997,749.50	4,028,700.13	55%	81%

00000106



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA IMAGINACIÓN •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/019/2015	*CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA*, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	8,000,000.00	C	GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PI/OP/RG23CONECO	7,997,476.95	4,046,524.54	50%	51%
TOTAL			\$ 25,230,000.00					\$ 12,356,193.83		
OBRAS TERMINADAS										
	RG23CONECO/005/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE JOHON LOOKE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	1,300,000.00	C	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	PI/OP/RG23CONECO	1,294,569.89	1,294,569.89	100%	100%
TOTAL			\$ 1,300,000.00					\$ 1,294,569.89		
FFI										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/0348-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,999,067.44	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 001/2016	\$ 1,988,072.57	\$ 1,709,449.67	98%	86%
	FFI/0350-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTOS, CLAVELES Y GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 3,284,828.20	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 003/2016	\$ 3,266,761.64	\$ 980,028.49	100%	30%
	FFI/0351-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,001,411.12	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 004/2016	\$ 996,604.35	\$ 298,981.31	19%	30%
	FFI/0352-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YERBABUENA Y COLON, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,032,857.03	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 005/2016	\$ 2,021,676.32	\$ 606,502.90	70%	30%
	FFI/0353-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 2,096,806.07	C	GRUPO CELMARN S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 006/2016	\$ 2,085,273.64	\$ 625,582.09	100%	30%

00000107



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FFI/0355-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,139,531.00	C	C. CARLOS ISIDRO ALVAREZ FIGUEROA	SEDUEOP/OP/R G23FFI 008/2016	\$ 1,134,061.25	340,218.38	70%	30%
TOTAL			\$ 11,554,500.86					\$ 4,560,762.84		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/0349-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,078,012.35	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 002/2016	\$ 1,072,837.89	\$ 1,072,837.89	100%	100%
	FFI/0354-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARCOS, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 2,367,486.79	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 007/2016	\$ 2,354,465.61	\$ 2,354,465.61	100%	100%
TOTAL			\$ 3,445,499.14					\$ 3,427,303.50		
FORTALECE										
OBRAS EN PROCESO										
	FORTALECE/0920-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA LOS CEDROS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,597,911.00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0920-N/2016	\$ 1,593,213.14	\$ 474,076.49	11%	30%
	FORTALECE/0921-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL SECTOR 1 DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,670,000.00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0921-N/2016	\$ 1,665,056.80	\$ 474,076.49	13%	28%
	FORTALECE/0927-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA AGENCIA DE MONTOYA, AGENCIA DE MONTOYA.	\$ 2,550,000.00	C	AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0927-N/2016	\$ 2,542,197.00	\$ -	0%	0%
	FORTALECE/0928-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA AGENCIA DOLORES.	\$ 1,800,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0928-N/2016	\$ 1,794,600.00	\$ -	0%	0%

00000108



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FORTALECE/0929-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURELES, SECTOR 1, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 220,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0929-N/2016	\$ 219,392.80	\$ -	0%	0%
	FORTALECE/0930-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 2,500,000.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0930-N/2016	\$ 2,492,400.00	\$ -	0%	0%
	FORTALECE/0931-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE CIENEGUITA COLONIAS CIENEGUITA, EL ARENAL Y SATÉLITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1,350,000.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0931-N/2016	\$ 1,346,112.00	\$ -	0%	0%
	FORTALECE/0932-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARA SOLARES EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 500,000.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0932-N/2016	\$ 498,590.00	\$ -	0%	0%
	FORTALECE/0934-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,719,616.00	C	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0934-N/2016	\$ 1,714,491.54	\$ 510,184.28	0%	30%
	FORTALECE/0959/2016	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	\$ 1,444,000.00	C	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	OP/FORTALECE 09	\$ 1,442,133.33	\$ -	0%	0%
	FORTALECE/0960-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS Y REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDÁN, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES.	\$ 1,500,000.00	C	RASOSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0960-N/2016	\$ 1,495,620.00	\$ 445,027.75	0%	30%
	FORTALECE/0961-N/2016	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ/OTILIO MONTAÑO, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES.	\$ 1,327,934.00	C	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0961-N/2016	\$ 1,324,162.67	\$ 393,978.32	30%	30%

60100000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FORTALECE/0962-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 420,000.00	C	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0962-N/2016	\$ 418,824.00	\$ 124,607.77	60%	30%
	FORTALECE/0978/2016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 2ª ETAPA, AGENCIA DE POLICÍA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,400,000.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0978/2016	\$ 139,996.00	\$ -	0%	0%
	FORTALECE/0979/2016	RENIVELACION DE SUPERFICIE EN CAUSE DEL RIO SAN FELIPE (A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,935,867.94	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0979/2016	\$ 2,926,825.47	\$ -	40%	0%
	FORTALECE/0983-N/2016	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.	\$ 2,346,190.00	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0983-N/2016	\$ 2,339,104.51	\$ -	15%	0%
	FORTALECE/0989/2016	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CAUHTÉMOC, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 330,480.91	C	GRUPO CELMARN S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO RTALECE 0989/2016	\$ 329,562.17	\$ -	0%	0%
TOTAL			\$ 25,611,999.85					\$ 2,421,951.10		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -					\$ -		
FONCA										
OBRAS EN PROCESO										
	FONCA/001/2016	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 14,973,385.50	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO NCA 001/2016	\$ 14,973,385.50	9711834.57	33%	65%
TOTAL			\$ 14,973,385.50					\$ 9,711,834.57		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -					\$ -		
PAICE										
OBRAS EN PROCESO										
	PAICE/001/2016	REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL MUSEO INFANTIL DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 16,780,888.95	C	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PAICE 001/2016	16,780,888.95	0	0%	0
TOTAL			\$ 16,780,888.95					\$ -		

00000000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -					\$ -		
PNE										
OBRAS EN PROCESO										
	PNE-DD24/0157/2016	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA, CARMEN ALTO (SEGUNDA ETAPA).	\$ 29,999,995.30	C	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PNE 001/2016	\$ 29,946,595.31	0.00	33%	0%
TOTAL			\$ 29,999,995.30					\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -					\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 234,841,295.17					\$ 80,528,882.44		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 63,815,678.87					\$ 63,669,657.62		
								\$ -		

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALÉNCIA SANCHEZ
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

SINDICATURA PRIMERA

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL

2014 - 2016

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

0000011