



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$0.00					\$0.00		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/084/2015	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, 2ª. ETAPA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, AGENCIA DOLORES.	\$ 4,095,587.36	CONTRATO	IDICATSA INGENIRIA DISEÑO CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA SA DE CV	SEDUEOP/OP/FII 1084/2015	4986645.78	\$4,086,645.78	100%	94%
	FIII/087/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LAS COLONIAS INSURGENTES Y LAURELES TRAMO VICENTE GUERRERO-CAMINO VIEJO A CARRETERA A RIBERAS DEL RÍO ATOYAC, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 3,686,030.72	CONTRATO	CASTOR MODELO TECNICOS Y EJECUCION DE OBRA SA DE CV	SEDUEOP/OP/FII 1087/2015	\$3,651,012.26	\$3,651,012.26	86%	86%
	FIII/097/2015	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DEL PARAJE MIRAVALLE HACIA LOS TANQUES EXISTENTES DE LOS PARAJES LOS ARCOS Y LA LOMA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 3,580,415.53	CONTRATO	MARCO ESTEBAN RIOS MONTES DE OCA	SEDUEOP/OP/FII 1097/	\$3,580,282.58	\$3,128,003.08	87%	87%
	FIII/100/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS TRAMO EN AV. FERROCARRIL A RIVERAS DEL RÍO ATOYAC, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 2,737,500.00	CONTRATO	ANMAJAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1100/2015	\$ 2,720,547.25	\$2,653,688.82	98%	98%
	FIII/101/2015	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS PARA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN EL PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA (1a. ETAPA, 6 AULAS).	\$ 3,578,282.09	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1101/2015	\$ 3,578,282.09	\$3,578,282.09	90%	90%
	FIII/102/2015	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,450,567.15	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR UYANI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1102/2015	\$ 1,448,950.98	\$1,234,099.46	92%	85%

86000000



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/106/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PIRUL PARAJE LOS ARCOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 511,207.02	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I/106/2015	\$511,267.87	\$424,228.25	83%	80%
	FIII/107/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TLAXIACO, PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 263,454.40	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I/107/2015	\$263,436.30	\$0.00	0%	0%
	FIII/113/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 1,371,880.66	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILLO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 113/2015	\$ 1,371,860.66	\$1,182,476.12	70%	80%
	FIII/115/2015	REHABILITACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DE CANAL PLUVIAL EN COL. PANORÁMICAS DEL FORTÍN (LOMAS DE ANTEQUERA)	\$ 383,701.06	CONTRATO	SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 115/2015	\$ 383,701.06	\$201,952.32	100%	53%
	FIII/118/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 2, 3 y 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,361,896.13	CONTRATO	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL SA DE CV	SEDUEOP/OP/FII I/118/2015	\$ 4,361,896.13	\$ 3,751,230.68	86%	87%
	FIII/119/2015	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,726,899.95		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 119/2015	\$ 4,726,899.95	\$ 4,726,899.95	100%	95%
	FIII/120/2015	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL.BUGAMBILIAS Y EN SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 5,289,221.51	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I/120/2015	\$5,289,221.51	\$3,793,482.81	72%	58%
	FIII/123/2015	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MANUEL GOMEZ MORÍN ENTRONQUE CON VALERIO TRUJANO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 545,143.07	CONTRATO	GRUPO KOIS SA DE CV	SEDUEOP/OP/FII I/123/2015	\$545,143.07	\$163,542.02	30%	55%
	FIII/126/2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BARDA PERIMETRAL EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 741,905.41		GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 126/2015	\$ 741,905.41	\$637,545.17	85%	85%
	FIII/127/2015	CONSTRUCCION DE COLECTORES DE SANITARIOS DE LAS COLONIAS CUAUHTEMOC Y BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3,557,566.15	CONTRATO	DISEÑO Y RESTAURACIÓN PATRIMONIAL DE OAXACA SA DE CV	SEDUEOP/OP/FII I/127/2016	\$3,557,566.15	\$1,671,433.71	47%	73%

65000000



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/003/2016	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 3A PRIVADA DE INDEPENDENCIA SECTOR 2 SECCIÓN OESTE, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 150,000.00	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 003/2016	\$148,702.50	\$44,637.75	5%	30%
	FIII/004/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MACEDONIO ALCALA, AZUCENAS Y PRIVADAS DE ENCINO Y FEDERALISMO, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 821,048.09	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 004/2016	\$815,300.75	\$678,430.24	100%	83%
	FIII/005/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ, SECTOR 5 Y PLAN DE AYALA SECTOR 8, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 684,187.00	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 005/2016	\$687,030.32	\$587,425.05	100%	85%
	FIII/006/2016	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE OJITO DE AGUA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI	\$ 2,000,000.00	CONTRATO	C. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FII I 006/2016	\$1,980,018.95	\$597,275.99	95%	30%
	FIII/007/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA LUZ, AGENCIA DE POLICIA CANDIANI	\$ 1,478,810.00	CONTRATO	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 007/2016	\$1,202,491.67	\$1,021,944.34	100%	69%
	FIII/008/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,055,000.00	CONTRATO	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 008/2016	\$1,050,303.67	\$564,011.10	90%	30%
	FIII/009/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 10 DE ABRIL, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 647,215.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 009/2016	\$643,882.36	\$103,164.71	100%	30%
	FIII/010/2016	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MONTE DE LOS OLIVOS Y ANDADOR MONTE DE LOS OLIVOS, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 406,000.00	CONTRATO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 010/2016	\$404,765.76	\$121,429.73	100%	30%
	FIII/011/2016	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR SOLIDARIDAD, ANDADORES PALESTINA 1 Y 2 Y CALLE MONTE OREB COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 390,000.00	CONTRATO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 011/2016	\$386,844.90	\$116,053.47	20%	30%

00100000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/012/2016	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO 1RA ETAPA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	\$ 2,465,000.00	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1012/2016	\$2,436,011.33	\$0.00	80%	0%
	FIII/013/2016	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO 2DA ETAPA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.	\$ 2,345,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1013/2016	\$2,316,386.31	\$0.00	80%	0%
	FIII/015/2016	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NIÑO ARTILLERO, ENTRE NIÑO ARTILLERO Y CARRETERA A MONTE ALBAN, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 660,000.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1015/2016	\$653,881.91	\$196,164.57	100%	30%
	FIII/016/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE 5 DE MAYO, ENTRE 5 DE MAYO A 1RO. DE MAYO, SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 586,840.00	CONTRATO	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1016/2016	\$581,288.49	\$174,386.55	90%	30%
	FIII/018/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 150,000.00	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1018/2016	\$148,791.00	\$44,637.30	3%	30%
	FIII/019/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 6,800,000.00	CONTRATO	C.SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FII/1019/2016	\$6,596,725.12	\$1,970,017.54	20%	30%
	FIII/020/2016	EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DE LA MUJER, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 10,000,000.00		ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1020/2016	\$0,300,000.00	\$2,790,000.00	30%	30%
	FIII/022/2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ DE LA BREÑA, SECTOR 1, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 391,456.21	CONTRATO	C. GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FII/1022/2016	\$390,694.66	\$272,750.00	80%	70%
	FIII/023/2016	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO, SEC. 2 OESTE, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,300,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1023/2016	\$1,283,878.70	\$1,068,659.66	88%	82%
	FIII/024/2016	CONTRUCCIÓN DE AULA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI.	\$ 1,355,662.50	CONTRATO	GRUPO KOIS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1024/2016	\$1,343,336.82	\$403,001.05	55%	30%

0000101



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/025/2016	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA, AGENCIA DE POLICÍA CANDIANI	\$ 600,000.00	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1025/2016	\$504,568.80	\$360,464.29	100%	60%
	FIII/026/2016	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,238,298.48	CONTRATO	CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1026/2016	\$1,213,694.51	\$364,108.35	88%	29%
	FIII/027/2016	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS, MOISES SAENZ Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA	\$ 815,357.35	CONTRATO	GRUPO BOSSARTUR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1027/2016	\$807,953.01	\$427,177.25	100%	52%
	FIII/028/2016	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL AVENDAÑO YESCAS, COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,670,000.00	CONTRATO	NIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1028/2016	\$1,656,439.60	\$1,328,980.20	77%	80%
	FIII/031/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	\$ 2,800,000.00	CONTRATO	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1031/2016	\$2,789,161.20	\$839,748.36	85%	30%
	FIII/032/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ANTONIO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.	\$ 2,440,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1032/2016	\$2,428,922.40	\$2,428,922.40	99%	100%
	FIII/033/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVO MEXICO, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	\$ 1,250,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1033/2016	\$1,243,880.34	\$373,166.80	100%	30%
	FIII/034/2016	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,400,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/1034/2016	\$1,393,195.96	\$919,306.03	80%	66%

00000102



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/036/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 350,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 036/2016	\$348,028.00	\$0.00	100%	0%
	FIII/037/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NIÑO ARTILLERO, JUAN ESCUTIA Y AGUSTÍN MELGAR, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 4,423,160.00	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 037/2016	\$4,419,005.00	\$1,325,701.50	4%	30%
	FIII/039/2016	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 690,534.44	CONTRATO	C. GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FII I 039/2016	\$686,253.13	\$460,458.11	90%	68%
	FIII/040/2016	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAUPULTEPEC	\$ 780,000.00	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 040/2016	\$772,153.20	\$443,882.37	90%	57%
	FIII/041/2016	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 670,480.38	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 041/2016	\$664,405.83	\$306,009.10	93%	46%
	FIII/042/2016	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 979,895.07	CONTRATO	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 042/2016	\$969,704.16	\$560,789.56	98%	57%
	FIII/043/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE PUERTO ÁNGEL, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 4,034,400.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 043/2016	\$3,989,154.20	\$1,196,746.26	45%	30%
	FIII/044/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALARI, COLONIA MONTE ALBÁN AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,500,000.00	CONTRATO	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 044/2016	\$1,493,190.00	\$1,213,869.02	100%	81%
	FIII/045/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE ARROYO ANCHO 2A. ETAPA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI	\$ 1,500,000.00	CONTRATO	GRUPO KOIS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII I 045/2016	\$1,472,305.09	\$1,263,017.57	100%	85%

00000103



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/046/2016	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y TERMINACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL RÍO COMÚN A LOS TANQUES DE LOS BARRIOS LA CRUZ Y LOMA RANCHO - HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 2,513,305.44	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1046/2016	\$2,501,805.03	\$1,628,509.94	66%	65%
	FIII/047/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOMA HUAJAL BARRIO LA CHIGULERA Y 2DA. PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 3,018,043.58	CONTRATO	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1047/2016	\$2,984,826.99	\$2,462,482.26	100%	82%
	FIII/048/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ANTES CAMINO AL VIVERO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,500,000.00	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1048/2016	\$1,400,040.00	\$749,729.34	50%	50%
	FIII/049/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE ALDAMA Y PRIVADA DE ZOMPANTELE, BARRIO EL OCOTE, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 200,000.00	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1049/2016	\$188,386.00	\$59,515.80	0%	30%
	FIII/050/2016	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 177, AVENIDA MONTE ALBAN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA.	\$ 500,000.00	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1050/2016	\$495,485.00	\$360,029.23	100%	72%
	FIII/051/2016	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO BUSTAMENTE, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA	\$ 542,414.28	CONTRATO	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1051/2016	\$537,510.85	\$366,416.53	96%	68%
	FIII/052/2016	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMAZONAS, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,273,063.00	CONTRATO	BORA INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN Y PROSPECCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1052/2016	\$1,257,779.13	\$1,257,779.13	100%	30%
	FIII/055/2016	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JOSE VASCONCELOS, ENRIQUE C. REBSAMEN Y ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA EDUCACION, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,501,771.00	CONTRATO	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1055/2016	\$1,484,928.64	\$892,105.25	86%	50%

00000104



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/050/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO PANUCO, RIO LERMA, RIO USUMACINTA, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 575,000.00	CONTRATO	C. MIGUEL PABLO SPLINKER MARTINEZ	SEDUEOP/OP/FII 1050/2016	\$573,695.41	\$405,420.42	50%	86%
	FIII/050/2016	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 940,522.26	CONTRATO	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1050/2016	\$833,798.00	\$494,415.65	100%	50%
	FIII/062/2016	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA (2A ETAPA)	\$ 5,500,000.00	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 062/2016	\$5,437,465.43	\$4,200,282.68	76%	60%
TOTAL			\$ 120,384,602.20					\$73,524,566.57		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/013/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE EN EL ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE DEL PIPE Y CALLE DE LOS 17, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 877,560.67	CONTRATO	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/FII 1013/2015	\$870,695.73	\$8.00	99%	100%
	FIII/014/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE LA PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A LINDEROS, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1,273,178.88	CONTRATO	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/01 4/2015	\$1,270,583.22	\$1,175,639.98	100%	100%
	FIII/028/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DEL POZO, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA.	\$ 500,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1028/2016	\$498,469.98	\$498,469.98	100%	100%
	FIII/054/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CUAUHTÉMOC PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 207,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII 1054/2016	\$206,675.00	\$206,675.00	100%	100%
	FIII/060/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR PARAISO TRAMO CALLE LAS ROSAS A ANDADOR SIN NOMBRE, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 854,310.85	CONTRATO	C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA	SEDUEOP/OP/FII 1060/2016	\$837,224.63	\$837,224.63	100%	100%

00000105



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FII/061/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA TERCERA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 785,600.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FII/061/2016	\$600,402.36	\$600,402.36	100%	100%
TOTAL										
FAFEF										
OBRAS EN PROCESO										
	FAFEF/6728/2014	CENTRO DE BARRIO BUGAMBILIAS	\$500,000.00	CONTRATO	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FAFEF/6728/2014	500,000.00	\$455,520.08	100%	01%
TOTAL			\$500,000.00					\$455,520.08		
OBRAS TERMINADAS										
PROLOGYCA										
OBRAS EN PROCESO										
OBRAS TERMINADAS										
PRONAPRED										
OBRAS EN PROCESO										
	PRONAPRED/003/2015	REHABILITACIÓN DEL TEATRO SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 4,000,007.13	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED/003/2015	\$ 4,000,007.13	\$3,353,338.00	100%	82%
	PRONAPRED/004/2015	REHABILITACIÓN DEL CAVV (CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA) Y REFUGIO PARA MUJERES. AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 103,000.00	CONTRATO	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED/004/2015	\$ 103,000.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL			\$ 4,202,007.13							
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL										
FONDO PARA DESASTRES NATURALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -					\$0.00		

00000106



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -					\$0.00		
OTROS (ESPECIFICAR)										
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -					\$0.00		
RG23CONECO										
OBRAS EN PROCESO										
	RG23CONECO/002/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 85 CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,800,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN, SA DE CV	SEDUEOP/OP/R G-23CONECO002/2015	\$ 1,706,402.58	1,162,340.80	100%	65%
	RG23CONECO/007/201	PAVIMENTACIÓN CON CONCREWTO HIDRAULICO DE LA AV CENTRAL EN LAS COLONIAS LA SOLEDAD Y SOLIDARIDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 3,000,000.00	CONTRATO	LABORATORIO DE MATERIALES Y EDIFICACIONES APLICADAS SA DE CV	SEDUEOP/OP/R G-23CONECO007/2015	\$ 2,906,367.55	0.00	36%	0%
	RG23CONECO/011/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE ALDAMA (EMPEDRADO) BARRIO DE JALATLACO CABECERA MUNICIPAL	\$ 7,430,000.00	CONTRATO	AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	SEDUEOP/OP/R G-23CONECO011/2015	\$ 7,399,060.00	6,358,632.56	0%	86%
	RG23CONECO/018/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ (EMPEDRADO) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,000,000.00	CONTRATO	GRUPO DOVELA SA DE CV	SEDUEOP/OP/R G-23CONECO018/2015	\$ 4,997,749.50	4,298,145.80	0%	85%
	RG23CONECO/019/2015	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 8,000,000.00	CONTRATO	GRUPO HERNANDEZ COSNTRUCTORES SA DE CV	SEDUEOP/OP/R G-23CONECO019/2015	\$ 7,997,476.95	\$ 5,677,897.56	100%	70%
TOTAL			\$ 25,230,000.00							
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL										
RG23										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL										
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL										
FFI										

00000107



Patrimonio Cultural de la Humanidad

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/0351-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,001,411.12	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 004/2016	\$006,604.35	\$511,612.45	75%	51%
TOTAL			\$ 1,001,411.12					\$511,612.45		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/0348-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN CALZADA DE LA REPUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,000,067.44	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 001/2016	\$1,000,072.57	\$1,000,072.57	100%	100%
	FFI/0350-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUCALIPTOS, CLAVES Y GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJI.	\$ 3,204,828.20	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 003/2016	\$3,266,761.64	\$3,266,761.64	100%	100%
	FFI/0351-N/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,001,411.12	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 004/2016	\$006,604.35	\$511,612.45	10%	51%
	FFI/0352-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YERBABUENA Y COLÓN, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 2,032,857.03	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 005/2016	\$2,021,676.32	\$2,021,676.32	100%	100%
	FFI/0353-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 2,000,806.07	CONTRATO	GRUPO CELMARN S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23FFI 006/2016	\$2,085,273.64	\$2,085,273.64	90%	100%
	FFI/0355-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,130,531.00	CONTRATO	C. CARLOS ISIDRO ALVAREZ FIGUEROA	SEDUEOP/OP/R G23FFI 008/2016	\$1,134,061.25	\$745,526.60	100%	65%
TOTAL			\$ 11,554,500.86					\$10,618,923.22		
FORTALECE										
OBRAS EN PROCESO										
	FORTALECE/0020-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA LOS CEDROS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,507,911.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F ORTALECE 0020-N/2016	\$1,500,254.06	600,860.85	62%	43%
	FORTALECE/0021-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL SECTOR 1 DE LA COLONIA LÓMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,670,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F ORTALECE 0021-N/2016	\$1,651,547.42	1,553,614.84	20%	41%

00000108



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FORTALECE/0027-N/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA AGENCIA DE MONTOYA, AGENCIA DE MONTOYA	\$ 2,550,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0027-N /2016	\$2,521,823.00	756,547.17	41%	30%
	FORTALECE/0028-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA AGENCIA DOLORES	\$ 1,800,000.00	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0028-N /2016	\$1,780,110.00	534,033.30	80%	30%
	FORTALECE/0029-N/2016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURELES, SECTOR 1, SECCION OESTE , AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 220,000.00	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0029-N /2016	\$217,560.12	102,751.42	100%	88%
	FORTALECE/0034-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,710,616.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0034-N /2016	\$1,700,615.10	510,184.28	90%	30%
	FORTALECE/0059-N/2016	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	\$ 1,444,000.00	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0059-N /2016	\$1,428,044.59	428,413.38	50%	30%
	FORTALECE/0060-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDÁN, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES	\$ 1,500,000.00	CONTRATO	RASOSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0060-N /2016	\$1,483,425.83	445,027.75	60%	30%
	FORTALECE/0078/2016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 2A ETAPA, AGENCIA DE POLICIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,400,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0078/2016	\$1,384,530.77	415,350.23	100%	30%
	FORTALECE/0083-N/2016	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.	\$ 2,346,100.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0083-N /2016	\$2,320,265.89	696,079.77	92%	30%
TOTAL			\$ 16,247,717.00					\$6,222,871.90		
OBRAS TERMINADAS										
	FORTALECE/0030-N/2016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,500,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0030-N /2016	\$2,472,376.38	2,472,376.38	100%	100%
	FORTALECE/0031-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE CIENEGUITA COLONIAS CIENEGUITA, EL ARENAL Y SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 1,350,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/F ORTALECE 0031-N /2016	\$1,335,083.24	1,335,083.24	100%	100%

00000109



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FORTALECE/0932-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 500,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0932-N /2016	\$494,475.28	494,475.28	100%	100%
	FORTALECE/0961-N/2016	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SÁENZ / OTILO MONTAÑO, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES	\$ 1,327,934.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0961-N /2016	\$1,313,261.06	1,313,261.06	100%	100%
	FORTALECE/0962-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 420,000.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0962-N /2016	\$415,359.23	415,359.23	100%	100%
	FORTALECE/0979/2016	RENIVELACION DE SUPERFICIE EN CAUSE DEL RIO SAN FELIPE (A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,935,867.94	CONTRATO	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0979-N /2016	\$2,903,428.21	2,903,428.21	100%	100%
TOTAL			\$ 9,033,801.94					\$8,933,983.40		
FONCA										
OBRAS EN PROCESO										
	FONCA /001/2016	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA - CARMEN ALTO (SEGUNDA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 15,000,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FONCA 001/2016	\$14,973,385.50	\$13,750,863.89	100%	92%
	FONCA /002/2016	INTERVENCIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DELA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 5,000,000.00	CONTRATO	HICON ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FONCA 002/2016	\$5,000,000.00	\$0.00	15%	0%
TOTAL			\$ 20,000,000.00					\$13,750,863.89		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL										
PAICE										
OBRAS EN PROCESO										
	PAICE/001/2016	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO INFANTIL DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 16,780,888.95	CONTRATO	HICON ARQUITECTOS S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/PAICE 001/2016	\$12,000,000.00	6,652,005.83	35%	55%
TOTAL			\$ 16,780,888.95					6,652,005.83		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL										
PNE										

0000000000




• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016




FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO										
	PNE-DD24/0157/2016	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA - CARMEN ALTO SEGUNDA ETAPA, CABEGERA MUNICIPAL	\$ 20,000,005.30	CONTRATO	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/P NE 001/2016	\$20,046,505.31	0.00	33%	0%
		TOTAL	\$ 20,000,005.30					0.00		
OBRAS TERMINADAS										
		TOTAL								
		TOTAL (OBRAS EN PROCESO)	\$ 108,189,974.79							
		TOTAL (OBRAS TERMINADAS)	20,588,302.80							




C. JOSE JAVIER MACANA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. LEYSESSE CARRERA CARRAZCO
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL



C. RODRIGO ERICSON GARCIA ZARTESCAS
SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL



C. GRIBEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDURIA DE HACIENDA MUNICIPAL



C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
2014 - 2016

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
SINDICATURA SEGUNDA
2014 - 2016

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

00000111