



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/083/2016	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE RIO PAPALOAPAN FRACC SAUCES Y JUAN ESCUTIA SECTOR - 195553	\$650,000.00	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 083/2016.	\$650,000.00	\$422,112.00	100%	65%
	FIII/002/2017	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE RIO PAPALOAPAN FRACC SAUCES Y JUAN ESCUTIA SECTOR - 195553	\$1,593,508.38	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	DGOPM/FIII 002/2017	\$ 1,284,302.54		20%	
	FIII/003/2017	COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA EN CAMINO REAL ESQUINA PROLONGACIÓN DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,134,694.18	CONTRATO	DEYSI ORTÍZ MÉNDEZ	DGOPM/FIII 003/2017	\$ 844,166.86		20%	
	FIII/004/2017	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 30,000 LITROS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA EN CALLE PRIVADA DE REFORMA ESQUINA CON CAMINO REAL, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$248,249.51	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 004/2017	\$ 232,007.83		50%	
	FIII/005/2017	COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA; CALLE CAMINO REAL ESQUINA PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,054,922.19	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 005/2017	\$ 1,030,747.61		6%	
	FIII/006/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3ª PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$151,539.15	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 006/2017	\$ 147,933.41		85%	
	FIII/007/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$243,443.75	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 007/2017	\$ 237,872.35		94%	
	FIII/008/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, TRAMO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$202,257.75	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LPE/DGOP M/FIII001/20 17	\$ 197,994.14		80%	
	FIII/009/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$820,663.40	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 009/2017	\$ 778,327.51		0%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
	FIII/010/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$255,291.06	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 010/2017	\$ 253,007.99		60%	
	FIII/011/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$117,145.69	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 011/2017	\$ 110,997.73		0%	
	FIII/012/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$88,858.27	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 012/2017	\$ 86,720.16		99%	
	FIII/013/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PLAN DE AYALA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$126,827.29	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 013/2017	\$ 119,696.78		0%	
	FIII/014/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE PLAN DE AYALA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$81,980.88	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 014/2017	\$ 80,773.65		90%	
	FIII/015/2017	COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NARANJOS; SEGUNDA SECCIÓN OESTE; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$893,095.70	CONTRATO	ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA	DGOPM/FIII 015/2017	\$ 847,422.94		20%	
	FIII/016/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ÁNGELES Y 3ª PRIVADA DE FELIPE ÁNGELES CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$633,600.73	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 016/2017	\$ 618,128.30		99%	
	FIII/017/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE OYAMEL; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$67,308.81	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 017/2017	\$ 66,237.01		2%	
	FIII/018/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE HIDALGO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$180,706.64	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 018/2017	\$ 159,752.47		6%	
	FIII/019/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE NARANJOS A CONSTITUCIÓN SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$166,523.89	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 019/2017	\$ 160,208.63		98%	
	FIII/020/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$98,597.87	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 020/2017	\$ 94,618.94		98%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
	FIII/021/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$348,325.67	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 021/2017	\$ 329,814.84		100%	
	FIII/022/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$101,054.46	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 022/2017	\$ 100,116.40		99%	
	FIII/023/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 DE JULIO Y H. AYUNTAMIENTO; COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$314,923.86	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 023/2017	\$ 291,643.41		95%	
	FIII/024/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL PARTE NORTE; COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,032,608.17	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 024/2017	\$ 1,002,670.20		2%	
	FIII/025/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$110,509.43	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 025/2017	\$ 109,815.08		99%	
	FIII/026/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FRANCISCO, DE GENARO VÁSQUEZ A CARRETERA INTERNACIONAL; COLONIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$267,511.66	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 026/2017	\$ 241,353.90		95%	
	FIII/027/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZABACHE Y SUS PRIVADAS; COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$317,365.43	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 027/2017	\$ 244,542.19		95%	
	FIII/028/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PINOS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$203,655.31	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 028/2017	\$ 195,978.30		99%	
	FIII/029/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO DE INDEPENDENCIA A CANCHA DE BASQUETBOL; COLONIA PATRIA NUEVA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$316,115.50	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 029/2017	\$ 309,948.51		95%	
	FIII/030/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TOPACIO; COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$95,722.28	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 030/2017	\$ 81,743.03		95%	
	FIII/031/2017	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE DE LA PAZ Y 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$931,734.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 031/2017	\$ 929,609.81		0%	
	FIII/032/2017	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE NIÑO ARTILLERO; COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$253,813.61	CONTRATO	OVANNY GARCÍA CANTE	DGOPM/FIII 032/2017	\$ 240,058.73		0%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/033/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ARROYO DE NIÑO ARTILLERO; COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$212,900.04	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 033/2017	\$ 201,614.22		0%	
	FIII/034/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 1ª DE MAYO; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$191,952.19	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 034/2017	\$ 181,974.03		0%	
	FIII/035/2017	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CALLE GALEANA TRAMO NIÑO ARTILLERO A ANTIGUA CARRETERA A MONTE ALBÁN; BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$287,897.63	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 035/2017	\$ 284,330.35		0%	
	FIII/036/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS BRISAS; PARAJE SANTA MARÍA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$644,433.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 036/2017	\$ 585,923.67		0%	
	FIII/037/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZOMPANTELE; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$358,681.58	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 037/2017	\$ 347,048.65		99%	
	FIII/038/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA; PARAJE SANTA MARÍA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$580,192.12	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 038/2017	\$ 527,800.02		0%	
	FIII/039/2017	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 30,000 LITROS EN CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN ESQUINA ARTICULO 48; COLONIA LA JOYA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM; AGENCIA DE MONTOYA.	\$289,496.68	CONTRATO	ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA	DGOPM/FIII 039/2017	\$ 271,391.66		36%	
	FIII/040/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ DE MATÍAS ROMERO A SAN MARTÍN MEXICAPAM; FRACCIONAMIENTO MONTOYA; AGENCIA MONTOYA.	\$979,987.35	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 040/2017	\$ 960,205.51		52%	
	FIII/041/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE JUAN DE LA GRANJA, COLONIA EMILIANO ZAPATA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$307,170.95	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 041/2017	\$ 268,435.31		75%	
	FIII/042/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE ABRIL; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$264,652.85	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 042/2017	\$ 224,848.95		90%	
	FIII/043/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FÉLIX DÍAZ; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$180,613.91	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 043/2017	\$ 161,060.18		90%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/044/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DONAJI SECTOR 3; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$272,586.30	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 044/2017	\$ 258,769.63		0%	
	FIII/045/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUQUILA TRAMO DE PUTLA DE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$321,093.81	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 045/2017	\$ 304,918.67		0%	
	FIII/046/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN ARTICULO 27, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$236,749.02	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 046/2017	\$ 211,536.66		90%	
	FIII/047/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$207,729.70	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 047/2017	\$ 185,456.59		75%	
	FIII/048/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 24 DE FEBRERO; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$55,865.07	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 048/2017	\$ 54,140.49		0%	
	FIII/049/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN DIONISIO TRAMO EMILIANO ZAPATA A AVENIDA LAS TORRES, COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM; COBERTURA MUNICIPAL.	\$740,593.10	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 049/2017	\$ 666,028.42		35%	
	FIII/050/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE MARZO; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$293,975.06	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 050/2017	\$ 282,410.69		100%	
	FIII/051/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TENANGO Y ANDADOR CERRO DEL PORTILLO; COLONIA SANTA MARÍA AYÚ; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$370,471.53	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 051/2017	\$ 359,080.05		35%	
	FIII/052/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO; ANDADOR MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA; COLONIA 10 DE ABRIL; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$850,839.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 052/2017	\$ 793,297.97		40%	
	FIII/053/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINDIHUI, ANDADOR ZAPATA, Y ANDADOR GUBINA; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$813,766.40	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 053/2017	\$ 1,042,183.14		0%	
	FIII/054/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE PERIFÉRICO TRAMO OJITO DE AGUA A CAMPO DE FUTBOL; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$996,679.42	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 054/2017	\$ 989,733.96		27%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
	FIII/055/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GARCÍA VIGIL ENTRE PRIVADA GARCÍA VIGIL Y 2ª PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN CASCO DE LA AGENCIA AGENCIA DONAJI.	\$48,145.03	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 055/2017	\$ 40,117.59		100%	
	FIII/056/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$288,417.85	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 056/2017	\$ 260,222.77		40%	
	FIII/057/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 1ª PRIVADA DE CAMINO AL FILTRO, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$147,753.31	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 057/2017	\$ 129,862.66		100%	
	FIII/058/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$153,045.26	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 058/2017	\$ 152,290.81		85%	
	FIII/059/2017	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 3ª PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA; COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$68,664.22	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 059/2017	\$ 66,249.34		0%	
	FIII/060/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN EL ARROYITO; BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$206,145.93	CONTRATO	ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA	DGOPM/FIII 060/2017	\$ 193,484.87		0%	
	FIII/061/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL CALVARIO, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$278,007.68	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 061/2017	\$ 273,578.49		0%	
	FIII/062/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL PANTEÓN, PARAJE SAN PEDRO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$1,995,329.99						0%	
	FIII/064/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª PRIVADA DE FLOR DE LIZ, COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$350,147.08	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 064/2017	\$ 337,022.70		85%	
	FIII/065/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$55,427.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 065/2017	\$ 48,223.01		100%	
	FIII/066/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 3; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$281,795.11	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 066/2017	\$ 202,460.69		100%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
	FIII/067/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE DE SINAHÍ, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,965,816.65	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 067/2017	\$ 1,826,845.85		50%	
	FIII/068/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARCÍA VIGIL, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$1,964,999.52	CONTRATO					0%	
	FIII/069/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1ª PRIVADA DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$823,699.59	CONTRATO					0%	
	FIII/070/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2ª PRIVADA DE REFORMA CASCO DE LA AGENCIA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$837,227.17	CONTRATO					0%	
	FIII/071/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$478,926.07	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 071/2017	\$ 453,712.09		0%	
	FIII/072/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE HIDALGO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$99,152.31	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 072/2017	\$ 93,834.95		0%	
	FIII/073/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$119,396.94	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 073/2017	\$ 96,613.48		95%	
	FIII/074/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁVILA CAMACHO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.	\$622,342.62	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 074/2017	\$ 549,290.14		0%	
	FIII/075/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y LAS ROSAS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,593,508.38	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 075/2017	\$ 1,589,500.53		75%	
	FIII/076/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,099,478.65	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 076/2017	\$ 1,049,216.87		0%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/077/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123 TRAMO DE ESMERALDA A 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$460,696.58	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 040/2017	\$ 450,113.54		0%	
	FIII/078/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO ÁLVARO OBREGÓN A AVENIDA MONTOYA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA MONTOYA.	\$759,323.29	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 078/2017	\$ 731,782.25		98%	
	FIII/079/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAJI SECTOR 3; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$187,741.15	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 079/2017	\$ 167,877.00		0%	
	FIII/080/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5ª PRIVADA DEL HIGO, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$232,674.09	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 080/2017	\$ 227,150.63		90%	
	FIII/081/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA CRUZ; COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES; AGENCIA DONAJI; COBERTURA MUNICIPAL.	\$690,636.65	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 081/2017	\$ 680,758.55		37%	
	FIII/082/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$119,017.73	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 082/2017	\$ 94,749.80		100%	
	FIII/083/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE MARGARITA MARTÍNEZ; COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO; CABECERA MUNICIPAL; COBERTURA MUNICIPAL.	\$385,475.28	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 083/2017	\$ 377,914.54		85%	
	FIII/084/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUIESHUBA TRAMO 10 NORTE AL ARROYO DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$114,679.86	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 084/2017	\$ 97,558.78		100%	
	FIII/085/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CERRADA DE ÁLVARO OBREGÓN; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DE DONAJI.	\$623,966.98	CONTRATO	DEYSI ORTÍZ MÉNDEZ	DGOPM/FIII 085/2017	\$ 465,911.69		12%	
	FIII/086/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DÍAZ ORDAZ; SECTOR 5 CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$623,068.79	CONTRATO					0%	
	FIII/087/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SECTOR 5 CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$1,007,595.02	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 087/2017	\$ 932,694.44		65%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
	FIII/088/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA CRUZ, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$703,279.71	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 088/2017	\$ 684,997.68		3%	
	FIII/089/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 1ª PRIVADA DEL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$673,076.47	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 089/2017	\$ 659,143.84		15%	
	FIII/090/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GEMA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$97,581.74	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 090/2017	\$ 92,635.63		100%	
	FIII/091/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO DE 24 DE FEBRERO A AVENIDA LA PAZ; CALLE AVENIDA LA PAZ DE 1º DE MAYO A 15 DE MAYO; CALLE 10 DE MAYO DE 24 DE FEBRERO A AVENIDA LA PAZ; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$376,374.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 091/2017	\$ 98,263.72		100%	
	FIII/092/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$230,572.27	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 092/2017	\$ 152,433.99		78%	
	FIII/093/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª PRIVADA DE ARTICULO 100, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$827,126.19	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 093/2017	\$ 823,103.42		10%	
	FIII/094/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª CERRADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$58,549.46	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 094/2017	\$ 57,603.06		0%	
	FIII/095/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$91,317.82	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 095/2017	\$ 79,714.63		0%	
	FIII/096/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ULTIMA CALLE DE MONTE ALBÁN Y ESQUINA CON LA CALLE YAGÚL, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS I.V.O.; AGENCIA MONTOYA.	\$1,085,141.85	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 096/2017	\$ 1,032,584.50		0%	
	FIII/097/2017	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE NIÑOS HÉROES HACIA ARROYO; PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$788,130.19	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	DGOPM/FIII 097/2017	\$ 768,101.31		0%	
	FIII/098/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS PRETILES, VARIAS CALLES; PARAJE LOS PRETILES; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$2,984,982.39	CONTRATO					0%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
	FIII/099/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL LUGAR DONDE EXISTE UN POZO NORIA EN ARROYO ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA DE REFORMA SUR; PARAJE LA TOMITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,989,004.46	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	DGOPM/FIII 099/2017	\$ 1,858,310.70		0%	
	FIII/100/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y LAS ROSAS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$2,398,412.66	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 100/2017	\$ 2,156,028.54		0%	
	FIII/101/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA DE OJITO DE AGUA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$2,105,874.61	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN SCORPUS	DGOPM/FIII 101/2017			0%	
	FIII/102/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO, DE PORFIRIO DÍAZ A ARROYO; PARAJE LA LOMA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$3,294,966.37	CONTRATO					0%	
TOTAL			\$58,947,576.82					\$422,112.00		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/087/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE ALBAN COLONIA CUAHUTEMOC AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA - 288318	\$1,050,000.00	CONTRATO	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/ FIII 087/2016	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	100%	100%
	FIII/070/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ABELARDO RODRIGUEZ Y MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO NUEVO PARTE ALTA AGENCIA PUEBLO NUEVO - 194793	\$1,126,515.13	CONTRATO	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/ FIII 070/2016	\$1,126,515.13	\$1,126,515.13	100%	100%
TOTAL			\$2,176,515.13					\$2,176,515.13		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 23										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/3278-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA GALERA, UNA OFICINA CON SALA DE JUNTAS Y BAÑOS PARA EL CONVIVE DEL SECTOR 4, LOMAS DE SAN JACINTO, OAXACA DE JUÁREZ.	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 3278- N/2016	\$873,356.00	\$873,356.00	100%	44%
	FFI/3415-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN SALÓN DE MAESTROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 "JOSÉ VASCONCELOS".	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES KANEFE S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 3415- N/2016	\$2,000,000.00	\$1,154,574.00	100.00%	58%
	FFI/5242-N/2016	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE 20DPR0300H EN LA COLONIA CENTRO	\$1,700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 5242- N/2016	\$1,700,000.00	\$1,296,288.00	100%	76%
	FFI/5244-N/2016	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. LINDA VISTA CLAVE: 20DJN2111M, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	\$2,200,000.00	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 5244- N/2016	\$2,200,000.00	\$1,760,000.00	100%	80%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGR AMA SUBPR OGRAM A	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINAN CIERO
	FFI/5255-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS, COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,040,250.00	CONTRATO	GRUPO GESTO- CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 5255- N/2016	\$1,040,250.00	\$0.00	100%	0%
	FFI/5380-N/2016	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 5380- N/2016	\$700,000.00	\$377,015.00	100.00%	54%
	FFI/6458-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DONAJI	\$1,980,452.23	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 6458- N/2016	\$1,980,452.23	\$0.00	100.00%	0%
	FORTALECE/055 0-N/2017	CONSTRUCCION DE UN ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA CALLE VALERIO TRUJANO, DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.	\$2,000,000.00	X	X	X	\$2,000,000.00	\$0.00	0	0%
	FORTALECE/055 1-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (ACABADO ESTAMPADO TIPO SILLARES DE 60X40 CMS.)	\$1,999,220.77	CONTRATO	GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DGOPM/IN V/FORTAL ECE 0551- N/2017	\$1,976,173.31	\$300,086.14	65.00%	0%
	FORTALECE/055 2-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE SILLARES DE CANTERA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	\$2,001,779.23	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	DGOPM/IN V/FORTAL ECE 0552- N/2017	\$1,978,341.99	\$245,739.72	45.00%	0%
	RG-23/4832- N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE RIO VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS	\$1,000,000.00	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL SA. DE CV.	SEDUEOP/ OP/RG-23 4832- N/2016	\$1,000,000.00	\$300,000.00	100 %	30%
TOTAL			\$18,621,702.23					\$6,307,058.86		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/0351-N/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$996,604.00	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/RG23F FI 004/2016	\$996,604.00	\$996,604.00	100%	100%
	FFI/3257-N/2016	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" SEGUNDA ETAPA.	\$1,000,000.00	CONTRATO	C. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	SEDUEOP/ OP/FFI 3257/N/20 16	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100%	100%
	FFI/5254-N/2016	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EBANOS DE LA COLONIA FORESTAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,099,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILLO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 5254- N/2016	\$1,099,000.00	\$1,099,000.00	100%	100%
	FFI/5258-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.	\$3,835,200.00	CONTRATO	GRUPO GESTO- CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/ OP/FFI 5258- N/2016	\$3,835,200.00	\$3,835,200.00	100%	100%
	RG-23/2374- N/2016	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$1,500,000.00	CONTRATO	C. JUAN GABRIEL JIMENEZ ARENAS	SEDUEOP/ OP/RG-23 2374- N/2016	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO	
	FORTALECE/0552-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE SILLARES DE CANTERA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	\$2,001,779.23	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	DGOMP/IN V/FORTAL ECE 0552-N/2017	\$1,978,341.99	\$245,739.72	45.00%	0%	
	RG-23/4832-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE RIO VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS	\$1,000,000.00	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL SA. DE CV.	SEDUEOP/OP/RG-23 4832-N/2016	\$1,000,000.00	\$300,000.00	100 %	30%	
TOTAL			\$18,621,702.23					\$6,307,058.86			
OBRAS TERMINADAS											
	FFI/0351-N/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$996,604.00	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23FFI 004/2016	\$996,604.00	\$996,604.00	100%	100%	
	FFI/3257-N/2016	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" SEGUNDA ETAPA.	\$1,000,000.00	CONTRATO	C. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	SEDUEOP/OP/FFI 3257/N/2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100%	100%	
	FFI/5254-N/2016	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EBANOS DE LA COLONIA FORESTAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,099,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILLO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5254-N/2016	\$1,099,000.00	\$1,099,000.00	100%	100%	
	FFI/5258-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.	\$3,835,200.00	CONTRATO	GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5258-N/2016	\$3,835,200.00	\$3,835,200.00	100%	100%	
	RG-23/2374-N/2016	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$1,500,000.00	CONTRATO	C. JUAN GABRIEL JIMENEZ ARENAS	SEDUEOP/OP/RG-23 2374-N/2016	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	100%	
	RG-23/2376-N/2016	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DEL RÍO COMUN A LOS TANQUES DE LOS BARRIOS DE LA CRUZ Y RANCHO-HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$796,169.00	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS REALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG-23 2376-N/2016	\$796,169.00	\$796,169.00	100%	100%	
TOTAL			\$9,226,973.00					\$9,226,973.00			
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$77,569,279.05								
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 11,403,488.13								

C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SANDOVAL HERNANDEZ
SINDICA PRIMERA
PRIMERA MUNICIPAL

C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
SINDICO PRIMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
2017 - 2018

C. JOCABED BETANZOS VELAZQUEZ
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORIA

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA

C. JAZMÍN AURORA QUINTERO DE PABLO
TESORERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CENTRO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN