



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/120/2015	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS Y EN SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$5,289,221.51	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 120/2015.	\$ 5,289,221.51	\$ 5,032,679.32	100%	100%
	FIII/083/2016	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE RIO PAPALOAPAN FRACC SAUCES Y JUAN ESCUTIA SECTOR - 195553	\$650,000.00	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 083/2016.	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%	100%
	FIII/001/2017	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL RAMO 33, FONDO III, COBERTURA MUNICIPAL.	\$3,590,491.22	ADMINISTRACION DIRECTA	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORÍA	NA	\$ 3,590,491.22	\$ 3,337,769.17	93%	93%
	FIII/002/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA DE REFORMA SUR; PARAJE LA TOMITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,593,508.38	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS PERSONA FISICA	DGOMP/FIII002/2 017	\$ 1,480,370.88	\$ 773,477.21	94%	52%
	FIII/003/2017	COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA EN CAMINO REAL ESQUINA PROLONGACIÓN DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,134,694.18	CONTRATO	DEYSI ORTIZ MENDEZ PERSONA FISICA	DGOMP/FIII003/2 017	\$ 844,166.86	\$ 201,701.52	93%	24%
	FIII/004/2017	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 30,000 LITROS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA EN CALLE PRIVADA DE REFORMA ESQUINA CON CAMINO REAL, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$248,249.51	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII004/2 017	\$ 232,007.83	\$ -	80%	0%
	FIII/005/2017	COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA; CALLE CAMINO REAL ESQUINA PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,054,922.19	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII005/2 017	\$ 1,030,747.61	\$ -	59%	0%
	FIII/006/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3ª PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$151,539.15	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII006/2 017	\$ 147,933.41	\$ -	100%	0%
	FIII/007/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$243,443.75	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII007/2 017	\$ 237,872.35	\$ -	100%	0%
	FIII/008/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, TRAMO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$202,257.75	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII008/2 017	\$ 197,994.14	\$ -	100%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/009/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$820,663.40	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII009/2017	\$ 778,327.51	\$ -	100%	0%
	FIII/011/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$117,145.69	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII011/2017	\$ 110,997.73	\$ -	100%	0%
	FIII/013/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PLAN DE AYALA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$126,828.36	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII013/2017	\$ 119,696.78	\$ 94,324.05	100%	79%
	FIII/015/2017	COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NARANJOS; SEGUNDA SECCIÓN OESTE; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$893,095.70	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII015/2017	\$ 847,422.94	\$ 545,598.28	95%	64%
	FIII/018/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE HIDALGO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$180,706.64	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE C.V.	DGOPM/018/2017	\$ 159,752.47	\$ -	100%	0%
	FIII/019/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE NARANJOS A CONSTITUCIÓN SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$166,523.89	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII019/2017	\$ 160,208.63	\$ -	100%	0%
	FIII/020/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$98,597.87	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII020/2017	\$ 94,618.94	\$ -	100%	0%
	FIII/021/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$348,325.67	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII021/2017	\$ 329,814.84	\$ 272,486.19	100%	83%
	FIII/022/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$101,054.46	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII022/2017	\$ 100,116.40	\$ 76,754.65	100%	77%
	FIII/023/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 DE JULIO Y H. AYUNTAMIENTO; COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$314,923.86	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/023/2017	\$ 291,643.41	\$ 161,045.07	100%	55%
	FIII/024/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL PARTE NORTE; COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,032,608.17	CONTRATO	CONSTRUCTURA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII024/2017	\$ 1,002,670.20	\$ -	25%	0%
	FIII/025/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$110,509.43	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII025/2017	\$ 109,815.08	\$ 78,723.46	100%	72%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/026/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FRANCISCO, DE GENARO VÁSQUEZ A CARRETERA INTERNACIONAL ; COLONIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$267,511.66	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/026/2017	\$ 241,353.90	\$ 168,977.71	100%	70%
	FIII/027/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZABACHE Y SUS PRIVADAS; COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$317,365.43	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII027/2017	\$ 244,542.19	\$ 192,363.00	100%	79%
	FIII/028/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PINOS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$203,655.31	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII028/2017	\$ 195,978.30	\$ 138,838.43	100%	71%
	FIII/029/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO DE INDEPENDENCIA A CANCHA DE BASQUETBOL; COLONIA PATRIA NUEVA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$316,115.50	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/029/2017	\$ 309,948.51	\$ 223,301.68	100%	72%
	FIII/030/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TOPACIO; COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$95,722.28	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII030/2017	\$ 81,743.03	\$ 46,585.17	100%	57%
	FIII/031/2017	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE DE LA PAZ Y 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$931,734.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII031/2017	\$ 929,609.81	\$ -	0%	0%
	FIII/034/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 1º DE MAYO; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$191,952.19	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII034/2017	\$ 181,974.03	\$ -	100%	0%
	FIII/035/2017	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CALLE GALEANA TRAMO NIÑO ARTILLERO A ANTIGUA CARRETERA A MONTE ALBÁN; BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$287,897.63	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII035/2017	\$ 284,330.35	\$ -	95%	0%
	FIII/036/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS BRISAS; PARAJE SANTA MARÍA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$644,433.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII036/2017	\$ 585,923.67	\$ 165,882.11	100%	28%
	FIII/037/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZOMPANTE; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$358,681.58	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII037/2017	\$ 347,048.65	\$ 239,407.63	100%	69%
	FIII/038/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA; PARAJE SANTA MARÍA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$580,192.12	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII038/2017	\$ 527,800.02	\$ 280,794.48	100%	53%
	FIII/039/2017	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 30,000 LITROS EN CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN ESQUINA ARTICULO 48; COLONIA LA JOYA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM; AGENCIA DE MONTOYA.	\$289,496.68	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII039/2017	\$ 271,391.66	\$ 192,931.87	100%	71%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/040/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ DE MATÍAS ROMERO A SAN MARTÍN MEXICAPAM; FRACCIONAMIENTO MONTOYA; AGENCIA MONTOYA.	\$979,987.35	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII040/2017	\$ 1,121,912.48	\$ 866,555.23	100%	77%
	FIII/041/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE JUAN DE LA GRANJA, COLONIA EMILIANO ZAPATA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$307,170.95	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII041/2017	\$ 268,435.31	\$ 210,806.07	100%	79%
	FIII/042/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE ABRIL; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$264,652.85	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII042/2017	\$ 224,048.95	\$ 177,058.62	100%	79%
	FIII/043/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FÉLIX DÍAZ; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$180,613.91	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII043/2017	\$ 161,060.18	\$ 126,201.18	100%	78%
	FIII/044/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DONAJI SECTOR 3; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$272,586.30	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII044/2017	\$ 258,769.63	\$ -	100%	0%
	FIII/045/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUQUILA TRAMO DE PUTLA DE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$321,093.81	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII045/2017	\$ 304,918.67	\$ -	100%	0%
	FIII/046/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN ARTICULO 27, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$236,749.02	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII046/2017	\$ 211,536.66	\$ 157,185.90	100%	74%
	FIII/047/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$207,729.70	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII047/2017	\$ 185,456.59	\$ 140,307.64	100%	76%
	FIII/048/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 24 DE FEBRERO; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$55,865.07	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII048/2017	\$ 54,140.49	\$ 41,213.48	100%	76%
	FIII/049/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN DIONISIO TRAMO EMILIANO ZAPATA A AVENIDA LAS TORRES, COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM; COBERTURA MUNICIPAL.	\$740,593.10	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII049/2017	\$ 666,028.42	\$ 254,064.37	100%	38%
	FIII/050/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE MARZO; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$293,975.06	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII050/2017	\$ 282,410.69	\$ 281,054.28	100%	100%
	FIII/051/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TENANGO Y ANDADOR CERRO DEL PORTILLO; COLONIA SANTA MARÍA AYÚ; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$370,471.53	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII051/2017	\$ 479,267.88	\$ 287,021.25	100%	60%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/053/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINDIHUI, ANDADOR ZAPATA, Y ANDADOR GUBINA; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,115,081.27	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII053/2017	\$ 1,042,183.14	\$ 557,653.61	100%	54%
	FIII/054/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE PERIFÉRICO TRAMO OJITO DE AGUA A CAMPO DE FUTBOL; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$996,679.42	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII054/2017	\$ 1,126,226.53	\$ 301,322.50	100%	27%
	FIII/056/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$288,417.85	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII056/2017	\$ 260,222.77	\$ 185,353.47	100%	71%
	FIII/058/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$153,045.26	CONTRATO	CONSTRUCTURA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII058/2017	\$ 152,290.81	\$ 109,360.98	100%	72%
	FIII/060/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN EL ARROYITO; BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$206,145.93	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII060/2017	\$ 193,484.87	\$ -	75%	0%
	FIII/061/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL CALVARIO, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$278,007.68	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOPM/FIII061/2017	\$ 273,578.49	\$ -	8%	0%
	FIII/062/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL PANTEÓN, PARAJE SAN PEDRO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$1,995,329.99	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII062/2017	\$ 1,896,282.59	\$ -	100%	0%
	FIII/068/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARCÍA VIGÍL, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$1,964,999.52	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII068/2017	\$ 1,940,935.57	\$ -	100%	0%
	FIII/069/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1ª PRIVADA DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$823,699.59	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII069/2017	\$ 786,264.53	\$ -	100%	0%
	FIII/070/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2ª PRIVADA DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$837,227.17	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII070/2017	\$ 783,009.38	\$ -	35%	0%
	FIII/071/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$478,926.07	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII071/2017	\$ 453,712.09	\$ -	100%	0%
	FIII/072/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE HIDALGO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$99,152.31	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII072/2017	\$ 93,834.95	\$ -	100%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/073/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$119,396.94	CONTRATO	CONSTRUCTURA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII073/2017	\$ 96,613.48	\$ 74,247.55	100%	77%
	FIII/074/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁVILA CAMACHO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.	\$622,342.62	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII074/2017	\$ 675,327.94	\$ -	100%	0%
	FIII/075/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y LAS ROSAS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,593,508.38	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII075/2017	\$ 1,589,500.53	\$ -	45%	0%
	FIII/076/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,099,478.65	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII076/2017	\$ 1,049,216.87	\$ -	0%	0%
	FIII/077/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123 TRAMO DE ESMERALDA A 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$460,696.58	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII077/2017	\$ 450,113.54	\$ -	37%	0%
	FIII/079/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAJI SECTOR 3; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$187,741.15	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII079/2017	\$ 167,877.00	\$ 134,299.17	100%	80%
	FIII/080/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5ª PRIVADA DEL HIGO, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$232,674.09	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII080/2017	\$ 227,150.63	\$ 174,749.10	100%	77%
	FIII/081/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA CRUZ; COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES; AGENCIA DONAJI; COBERTURA MUNICIPAL.	\$690,636.65	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII081/2017	\$ 680,758.55	\$ 381,815.17	100%	56%
	FIII/083/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE MARGARITA MARTÍNEZ; COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO; CABECERA MUNICIPAL; COBERTURA MUNICIPAL.	\$385,475.28	CONTRATO	CONSTRUCTURA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII083/2017	\$ 377,914.54	\$ 214,742.49	100%	57%
	FIII/085/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CERRADA DE ÁLVARO OBREGÓN; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DE DONAJI.	\$623,966.98	CONTRATO	DEYSI ORTIZ MENDEZ PERSONA FÍSICA	DGOPM/FIII085/2017	\$ 588,704.37	\$ 45,230.67	89%	8%
	FIII/086/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DÍAZ ORDAZ; SECTOR 5 CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$623,068.79	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII086/2017	\$ 617,869.38	\$ -	72%	0%
	FIII/089/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 1ª PRIVADA DEL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$673,076.47	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII089/2017	\$ 659,143.84	\$ -	100%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/092/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$230,572.27	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII092/2017	\$ 152,433.99	\$ -	100%	0%
	FIII/093/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª PRIVADA DE ARTICULO 100, COLONIA EJDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$827,126.19	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOPM/FIII093/2017	\$ 1,019,329.29	\$ -	100%	0%
	FIII/094/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª CERRADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$58,549.46	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII094/2017	\$ 57,603.06	\$ -	100%	0%
	FIII/095/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$91,317.82	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII095/2017	\$ 79,714.63	\$ -	100%	0%
	FIII/096/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ULTIMA CALLE DE MONTE ALBÁN Y ESQUINA CON LA CALLE YAGÜL, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS I.V.O.; AGENCIA MONTOYA.	\$1,085,141.85	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII096/2017	\$ 1,032,584.50	\$ -	100%	0%
	FIII/097/2017	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE NIÑOS HÉROES HACIA ARROYO; PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$788,130.19	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS PERSONA FISICA	DGOPM/FIII097/2017	\$ 955,136.59	\$ -	30%	0%
	FIII/098/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS PRETILES, VARIAS CALLES; PARAJE LOS PRETILES; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$2,984,982.39	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII098/2017	\$ 2,896,845.25	\$ 1,113,270.41	95%	38%
	FIII/099/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL LUGAR DONDE EXISTE UN POZO NORIA EN ARROYO ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA DE REFORMA SUR; PARAJE LA TOMITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,989,004.46	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS PERSONA FISICA	DGOPM/FIII099/2017	\$ 1,974,213.00	\$ -	1%	0%
	FIII/100/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y LAS ROSAS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$2,398,412.66	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII100/2017	\$ 2,156,028.54	\$ -	0%	0%
	FIII/101/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA DE OJITO DE AGUA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$2,105,874.61	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. E IMPULSORA NACIONAL DE LA	DGOPM/FIII101/2017	\$ 2,065,616.09	\$ -	0%	0%
	FIII/102/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO, DE PORFIRIO DÍAZ A ARROYO; PARAJE LA LOMA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$3,294,966.37	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABBANZA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII102/2017	\$ 3,150,086.24	\$ -	7%	0%
	FIII/103/2017	ELECTRIFICACIÓN EN LIBRAMIENTO; PARAJE LA CADILLERA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$260,149.08	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII103/2017	\$ 249,886.65	\$ -	0%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/104/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE NARANJOS A CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$134,817.82	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 04/2017	\$ 132,830.78	\$ -	5%	0%
	FIII/105/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAUCES; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$310,121.36	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 05/2017	\$ 309,947.62	\$ -	5%	0%
	FIII/106/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑO ARTILLERO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$109,401.64	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 06/2017	\$ 107,125.04	\$ -	5%	0%
	FIII/107/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FELIPE ÁNGELES Y 3ª PRIVADA DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$291,585.98	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 07/2017	\$ 291,280.96	\$ -	5%	0%
	FIII/108/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE PLAN DE AYALA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$102,067.97	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 08/2017	\$ 101,637.29	\$ -	25%	0%
	FIII/109/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$579,332.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 09/2017	\$ 569,895.24	\$ -	35%	0%
	FIII/110/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 15 DE JULIO; COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$162,349.01	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 10/2017	\$ 158,980.53	\$ -	80%	0%
	FIII/111/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 19 DE AGOSTO Y 1ª DE JUNIO; COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$461,734.73	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 11/2017	\$ 459,965.66	\$ -	60%	0%
	FIII/112/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$262,133.23	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 12/2017	\$ 258,706.02	\$ -	3%	0%
	FIII/113/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA CRUZ Y PRIVADA DEL CALVARIO, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$582,181.15	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 13/2017	\$ 561,367.05	\$ -	5%	0%
	FIII/114/2017	ELECTRIFICACIÓN, EN PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$304,349.49	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 14/2017	\$ 298,930.26	\$ -	90%	0%
	FIII/115/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$346,326.40	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 15/2017	\$ 345,853.84	\$ -	90%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/116/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TLAXIACO, COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$398,348.73	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII16/2017	\$ 398,007.31	\$ -	70%	0%
	FIII/117/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 1ª PRIVADA DE AHUITZOL CON ALIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DE AHUITZOL, COLONIA AMPLIACIÓN MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM; COBERTURA MUNICIPAL.	\$397,884.37	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII17/2017	\$ 396,754.88	\$ -	45%	0%
	FIII/118/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; PARAJE EL PANDO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$232,628.70	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII18/2017	\$ 229,930.10	\$ -	71%	0%
	FIII/119/2017	ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR PIRÚ; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$124,120.30	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII19/2017	\$ 123,374.26	\$ -	5%	0%
	FIII/120/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$102,492.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII20/2017	\$ 99,108.75	\$ -	15%	0%
	FIII/121/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ARROYO PRINCIPAL, COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$317,669.32	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII21/2017	\$ 316,610.26	\$ -	80%	0%
	FIII/122/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE POCHUTLA TRAMO DE PUTLA DE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$255,363.56	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII22/2017	\$ 255,092.67	\$ -	87%	0%
	FIII/123/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DEL HIGO; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$365,527.47	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII23/2017	\$ 363,637.11	\$ -	15%	0%
	FIII/124/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$77,228.73	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII24/2017	\$ 77,059.55	\$ -	5%	0%
	FIII/125/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 3ª PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$120,835.25	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII25/2017	\$ 114,012.04	\$ -	5%	0%
	FIII/126/2017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NOGAL; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$135,492.18	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII26/2017	\$ 134,863.31	\$ -	5%	0%
	FIII/127/2017	ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDO ANDADOR DE CUAUHTÉMOC SECTOR 5; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$452,448.23	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII27/2017	\$ 449,906.48	\$ -	20%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/128/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$73,480.75	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 28/2017	\$ 72,232.55	\$ -	85%	0%
	FIII/129/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$168,194.29	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 29/2017	\$ 165,230.64	\$ -	75%	0%
	FIII/130/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$214,664.41	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 30/2017	\$ 209,772.96	\$ -	70%	0%
	FIII/131/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 2ª PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$238,745.46	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 31/2017	\$ 234,504.56	\$ -	2%	0%
	FIII/132/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN EL ARROYITO Y CERRADA DEL ARROYITO; BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$145,434.48	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 32/2017	\$ 139,501.15	\$ -	90%	0%
	FIII/133/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN DE AMAPOLAS Y CALLE SIN NOMBRE; COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$363,191.68	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 33/2017	\$ 362,810.30	\$ -	92%	0%
	FIII/134/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALFONSO CASO; COLONIA AMPLIACIÓN MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$1,040,285.98	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 34/2017	\$ 1,007,536.92	\$ -	75%	0%
	FIII/135/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DONAJI SECTOR 6; COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$415,978.18	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 35/2017	\$ 414,213.11	\$ -	93%	0%
	FIII/136/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SOLA DE VEGA TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A PUTLA DE GUERRERO; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$443,130.23	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 36/2017	\$ 442,361.71	\$ -	92%	0%
	FIII/137/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN DE LOMA DEL GALLO TRAMO DE PROLONGACIÓN DE ESMERALDA A ESMERALDA; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$278,769.80	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 37/2017	\$ 278,094.46	\$ -	90%	0%
	FIII/138/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PERLA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$131,083.98	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 38/2017	\$ 130,642.26	\$ -	94%	0%
	FIII/139/2017	ELECTRIFICACIÓN; CALLE ROBLE Y ANDADOR LAS PALMAS; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$213,462.71	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII1 39/2017	\$ 183,322.62	\$ -	5%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/140/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FÉLIX DÍAZ, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$833,003.20	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII140/2017	\$ 832,942.35	\$ -	100%	0%
	FIII/141/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 1ª PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$273,197.70	CONTRATO			\$ 273,197.70	\$ -	0%	0%
	FIII/142/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO CENTRAL, NORTE 2 Y PONIENTE 3, COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL.	\$731,330.75	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII142/2017	\$ 730,484.18	\$ -	7%	0%
	FIII/143/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADA DEL TRABAJO, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	\$105,111.69	CONTRATO	MAGUIR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII0143/2017	\$ 99,923.58	\$ -	12%	0%
	FIII/144/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAN MARCOS, SAN JACOBO Y SAN FRANCISCO, COLONIA SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	\$498,772.53	CONTRATO	MAGUIR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII0144/2017	\$ 485,094.89	\$ -	8%	0%
	FIII/145/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	\$572,071.28	CONTRATO	MAGUIR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII0145/2017	\$ 563,670.74	\$ -	10%	0%
	FIII/146/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO, COLONIA SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	\$267,271.22	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII0146/2017	\$ 266,834.60	\$ -	3%	0%
	FIII/147/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL RÍOS CRUZ, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	\$74,043.48	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII147/2017	\$ 72,523.59	\$ -	5%	0%
	FIII/148/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE NOCHE BUENA, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJI. COBERTURA MUNICIPAL.	\$75,241.10	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII0148/2017	\$ 74,823.19	\$ -	75%	0%
	FIII/149/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6a. PRIVADA DE BUGAMBILIAS, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJI. COBERTURA MUNICIPAL.	\$116,569.75	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOPM/FIII149/2017	\$ 103,829.77	\$ -	0%	0%
	FIII/150/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 3A. PRIVADA DE GIRASOLES, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI. COBERTURA MUNICIPAL.	\$1,091,071.96	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII0150/2017	\$ 1,045,224.68	\$ -	7%	0%
	FIII/151/2017	MEJORAMIENTO DE GUARNICION, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE RIO CAJONOS, FRACCIONAMIENTO LOS RIOS. CABECERA MUNICIPAL.	\$1,021,321.63	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FIII151/2017	\$ 822,822.56	\$ -	35%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/152/2017	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DEL PARAJE CABALLETILLO, 1a. ETAPA, AGENCIA VIGUERA. COBERTURA MUNICIPAL.	\$888,539.53	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMQS	DGOPM/FIII152/2017	\$ 609,559.11	\$ -	50%	0%
	FIII/153/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YAUTEPEC Y CALLE COSOLAPA. COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. COBERTURA MUNICIPAL.	\$214,833.42	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOPM/FIII153/2017	\$ 195,441.68	\$ -	0%	0%
	FIII/154/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA LA PAZ, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. COBERTURA MUNICIPAL.	\$7,783,801.76	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII0154/2017	\$ 7,415,733.46	\$ -	10%	0%
	FIII/155/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MONTOYA, AGENCIAS SAN MARTIN MEXICAPAM Y MONTOYA. COBERTURA MUNICIPAL.	\$8,292,860.39	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. Y JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII155/2017	\$ 8,076,783.03	\$ -	8%	0%
	FIII/156/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. COBERTURA MUNICIPAL.	\$99,102.22	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOPM/FIII156/2017	\$ 90,378.84	\$ -	15%	0%
	FIII/157/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GARCÍA VIGIL (2A ETAPA), AGENCIA DONAJI.	\$43,289.84	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII157/2017	\$ 37,460.17	\$ -	15%	0%
	FIII/158/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (PROLONGACIÓN DE ÁLVARO OBREGÓN), AGENCIA DONAJI.	\$235,118.01	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII158/2017	\$ 213,744.16	\$ -	10%	0%
	FIII/159/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (PROLONGACIÓN DE ÁLVARO OBREGÓN), AGENCIA DONAJI.	\$123,653.40	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII159/2017	\$ 112,531.08	\$ -	1%	0%
	FIII/160/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DONAJI.	\$299,044.38	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII160/2017	\$ 271,415.61	\$ -	2%	0%
	FIII/161/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (CAMINO AL FILTRO), AGENCIA DONAJI.	\$222,725.17	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII161/2017	\$ 203,528.16	\$ -	0%	0%
	FIII/162/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRIZAL Y CALLE PRIVADA DE JUAN ESCUTIA, AGENCIA DONAJI.	\$108,585.73	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII162/2017	\$ 102,950.48	\$ -	0%	0%
	FIII/163/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA (1RA. ETAPA) Y CALLE SIN NOMBRE, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$486,200.11	CONTRATO	NUEVE 21, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII163/2017	\$ 451,843.59	\$ -	0%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/164/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A PRIVADA DE CAMINO REAL, CERRADA DE LA 2A PRIVADA DE CAMINO REAL, CALLE LIMA Y CALLE LIMÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$586,001.97	CONTRATO	NUEVE 21, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII164/2 017	\$ 552,893.71	\$ -	0%	0%
	FIII/165/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE CAMINO REAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$780,424.87	CONTRATO	NUEVE 21, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII165/2 017	\$ 673,401.91	\$ -	4%	0%
	FIII/166/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 2a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$91,453.94	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII166/2 017	\$ 86,781.72	\$ -	15%	0%
	FIII/167/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$82,182.74	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII167/2 017	\$ 78,606.19	\$ -	60%	0%
	FIII/168/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$196,063.87	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII168/2 017	\$ 180,665.51	\$ -	60%	0%
	FIII/169/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. PRIVADA DE CUAUHTEMOC, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$112,583.85	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII169/2 017	\$ 101,288.38	\$ -	1%	0%
	FIII/170/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO 24 DE FEBRERO - AVENIDA LA PAZ, SECTOR 6 LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$76,608.55	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII170/2 017	\$ 76,456.16	\$ -	10%	0%
	FIII/171/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$295,700.30	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII171/2 017	\$ 295,579.75	\$ -	20%	0%
	FIII/172/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y ANDADORES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS PANORÁMICAS Y COLONIA BUENA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,067,490.81	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII172/2 017	\$ 1,066,493.56	\$ -	15%	0%
	FIII/173/2017	DESAZOLVE Y ENCOFRADO DE DRENAJE SANITARIO EN 1a. PRIVADA DE BAJA CALIFORNIA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$62,446.15	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII173/2 017	\$ 59,022.75	\$ -	90%	0%
	FIII/174/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES 9 NORTE, 12 NORTE Y CALLE COSIJOEZA, COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$341,045.64	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII174/2 017	\$ 339,261.26	\$ -	30%	0%
	FIII/175/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS DE LA CALLE CHAMIZAL, COLONIA LINDA VISTA Y COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$437,997.37	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII175/2 017	\$ 437,458.23	\$ -	60%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/176/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 NORTE COLONIA CUAUHTÉMOC Y COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$533,780.47	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII176/2017	\$ 512,978.08	\$ -	30%	0%
	FIII/177/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (CERRO DEL VIDRIO), COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$377,552.40	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII177/2017	\$ 355,377.19	\$ -	80%	0%
	FIII/178/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SIN NOMBRE (CERRO DEL VIDRIO), COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$547,040.00	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII178/2017	\$ 494,037.46	\$ -	5%	0%
	FIII/179/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL RAMÍREZ Y SUS PRIVADAS, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,072,524.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII179/2017	\$ 1,070,607.51	\$ -	10%	0%
	FIII/180/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIZA NAVANI, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$296,775.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII180/2017	\$ 294,538.71	\$ -	20%	0%
	FIII/181/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CERRO PORTILLO, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$121,223.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII181/2017	\$ 119,049.57	\$ -	12%	0%
	FIII/182/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$579,903.82	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOMP/AD/FIII182/2017	\$ 579,903.82	\$ -	42%	0%
	FIII/183/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZABACHE Y PRIVADA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$544,404.43	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0183/2017	\$ 493,353.53	\$ -	10%	0%
	FIII/184/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,642,216.18	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII184/2017	\$ 1,491,883.05	\$ -	1%	0%
	FIII/185/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, 1a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y 2a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA VIGUERA.	\$572,605.92	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOMP/FIII185/2017	\$ 546,573.47	\$ -	20%	0%
	FIII/186/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE MORELOS, TRAMO MORELOS A LIBERTAD, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA VIGUERA.	\$136,055.34	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOMP/FIII186/2017	\$ 124,889.71	\$ -	1%	0%
	FIII/187/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2a. PRIVADA DE NIÑOS HÉROES, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA VIGUERA.	\$241,235.24	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOMP/FIII187/2017	\$ 229,339.49	\$ -	1%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/188/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAGONAL DE INDEPENDENCIA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA VIGUERA.	\$171,569.25	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII188/2017	\$ 161,370.12	\$ -	1%	0%
	FIII/189/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BIZNAGA ENTRE AGAVE AZUL Y HENEQUÉN 1, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA VIGUERA.	\$260,736.59	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII189/2017	\$ 253,855.57	\$ -	1%	0%
	FIII/190/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIEMPRE VIVA Y CALLE FLOR DE MAGUEY, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA VIGUERA.	\$252,416.01	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII190/2017	\$ 240,204.27	\$ -	1%	0%
	FIII/191/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$161,557.03	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII191/2017	\$ 82,527.56	\$ -	0%	0%
	FIII/192/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, TRAMO NIÑO ARTILLERO A CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$373,620.90	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII192/2017	\$ 347,547.89	\$ -	0%	0%
	FIII/193/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 1a. PRIVADA DE 7 DE NOVIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$120,439.84	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII193/2017	\$ 112,058.24	\$ -	1%	0%
	FIII/194/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2a. PRIVADA DE 7 DE NOVIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$239,929.55	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII194/2017	\$ 215,530.78	\$ -	1%	0%
	FIII/195/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123, NIÑO ARTILLERO Y ESMERALDA, SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$1,105,971.47	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII195/2017	\$ 1,089,555.59	\$ -	0%	0%
	FIII/196/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO 123, NIÑO ARTILLERO Y ESMERALDA, SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$583,023.20	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII196/2017	\$ 543,949.89	\$ -	0%	0%
	FIII/197/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFONSO CASO Y CALLE SIN NOMBRE (PRIVADA DE AHUITZOL), COLONIA AMPLIACIÓN MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$501,015.54	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII197/2017	\$ 499,971.38	\$ -	70%	0%
	FIII/198/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$2,070,179.21	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII198/2017	\$ 1,944,595.09	\$ -	80%	0%
	FIII/199/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIZOC, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$377,405.79	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII199/2017	\$ 369,884.07	\$ -	60%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/200/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DEL HIGO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$77,189.15	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII200/2017	\$ 69,925.25	\$ -	90%	0%
	FIII/201/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSIJOPI, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$134,567.99	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII201/2017	\$ 129,582.08	\$ -	5%	0%
	FIII/202/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$278,007.41	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII202/2017	\$ 269,549.47	\$ -	5%	0%
	FIII/203/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$148,645.40	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII203/2017	\$ 139,541.19	\$ -	5%	0%
	FIII/204/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANTONIO LABASTIDA, JOSÉ MARÍA BUSTAMANTE, GENERAL PORFIRIO DÍAZ, GENERAL IGNACIO MEJÍA, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LIC. MARCOS PÉREZ Y PROFESOR ABRAHAM CASTELLANOS, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$4,167,022.49	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII204/2017	\$ 3,984,999.30	\$ -	10%	0%
	FIII/205/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL AVIÓN, PRIVADA DEL AVIÓN, EMILIANO ZAPATA, ANTONIO DE LEÓN, 2a. PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, 5a. PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI.	\$658,836.91	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOPM/FIII205/2017	\$ 617,027.91	\$ -	2%	0%
	FIII/206/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL AVIÓN, PRIVADA DEL AVIÓN, EMILIANO ZAPATA, ANTONIO DE LEÓN, 2a. PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, 5a. PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI.	\$535,956.75	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOPM/FIII206/2017	\$ 503,278.77	\$ -	2%	0%
	FIII/207/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SINALOA, COLONIA AMPLIACIÓN DOLORES, AGENCIA DOLORES.	\$749,363.67	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII207/2017	\$ 728,625.00	\$ -	4%	0%
	FIII/208/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE DE LA CRUZ, BARRIO DE LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$189,795.15	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII208/2017	\$ 182,514.28	\$ -	0%	0%
	FIII/210/2017	PAQUETE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COBERTURA MUNICIPAL. (EL EJECUTOR DEL PROYECTO SERÁ EL INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL).	\$2,156,000.01	CONTRATO	HIROKO ECOFAVIMENTACIONES Y OBRA CIVIL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII210/2017	\$ 1,920,000.00	\$ -	55%	0%
TOTAL			\$120,766,750.79					\$ 18,707,154.14		
OBRAS TERMINADAS										



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/010/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$255,291.06	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOPM/010/2017	\$ 253,007.99	\$ 253,007.99	100%	100%
	FIII/012/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$88,858.27	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOPM/012/2017	\$ 86,720.16	\$ 86,720.16	100%	100%
	FIII/014/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE PLAN DE AYALA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$81,980.88	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOPM/014/2017	\$ 80,773.65	\$ 80,773.65	100%	100%
	FIII/016/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ÁNGELES Y 3ª PRIVADA DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$633,600.73	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOPM/016/2017	\$ 618,128.30	\$ 618,128.30	100%	100%
	FIII/017/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE OYAMEL; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$67,308.81	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOPM/017/2017	\$ 66,237.01	\$ 66,237.01	100%	
	FIII/052/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO; ANDADOR MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA; COLONIA 10 DE ABRIL; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$850,839.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII052/2017	\$ 793,297.97	\$ 793,297.97	100%	100%
	FIII/055/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GARCÍA VIGÍL ENTRE PRIVADA GARCÍA VIGÍL Y 2ª PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$48,145.03	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII055/2017	\$ 40,117.59	\$ 40,117.59	100%	100%
	FIII/057/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 1ª PRIVADA DE CAMINO AL FILTRO, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$147,753.31	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII057/2017	\$ 129,862.66	\$ 129,862.66	100%	100%
	FIII/064/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª PRIVADA DE FLOR DE LIZ, COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$350,147.08	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII064/2017	\$ 337,022.70	\$ 337,022.70	100%	100%
	FIII/065/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$55,427.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII065/2017	\$ 48,223.01	\$ 42,730.06	100%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/066/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 3; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$281,795.11	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII066/2017	\$ 202,460.69	\$ 202,459.12	100%	100%
	FIII/067/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE DE SINAHÍ, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,965,816.65	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII067/2017	\$ 1,826,845.85	\$ 1,826,843.85	100%	100%
	FIII/078/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO ÁLVARO OBREGÓN A AVENIDA MONTOYA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA MONTOYA.	\$759,323.29	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII078/2017	\$ 731,782.25	\$ 724,667.01	100%	100%
	FIII/082/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$119,017.73	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII082/2017	\$ 94,749.80	\$ 75,093.54	100%	100%
	FIII/084/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUIESHUBA TRAMO 10 NORTE AL ARROYO DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$114,679.86	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII084/2017	\$ 97,558.78	\$ 67,614.92	100%	100%
	FIII/087/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SECTOR 5 CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$1,007,595.02	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII087/2017	\$ 932,694.44	\$ 932,694.44	100%	100%
	FIII/090/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GEMA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$97,581.74	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII090/2017	\$ 92,635.63	\$ 92,635.63	100%	100%
	FIII/091/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO DE 24 DE FEBRERO A AVENIDA LA PAZ; CALLE AVENIDA LA PAZ DE 1º DE MAYO A 15 DE MAYO; CALLE 10 DE MAYO DE 24 DE FEBRERO A AVENIDA LA PAZ; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$376,374.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII091/2017	\$ 350,232.18	\$ 98,263.55	100%	100%
TOTAL			\$7,301,536.66					\$ 6,468,170.15		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 23										
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FFI/3278-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA GALERA, UNA OFICINA CON SALA DE JUNTAS Y BAÑOS PARA EL CONVIVE DEL SECTOR 4, LOMAS DE SAN JACINTO, OAXACA DE JUÁREZ.	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI 3278-N/2016	\$2,000,000.00	\$ 1,434,788.13	100%	72%
	FFI/3415-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN SALÓN DE MAESTROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 "JOSÉ VASCONCELOS".	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES KANEFE S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI 3415-N/2016	\$2,000,000.00	\$ 1,572,015.04	100.00%	79%
	FFI/5242-N/2016	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE 20DPR0300H EN LA COLONIA CENTRO	\$1,700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI 5242-N/2016	\$1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	100%	100%
	FFI/5244-N/2016	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. LINDA VISTA CLAVE: 20DJN2111M, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	\$2,200,000.00	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI 5244-N/2016	\$2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	100%	100%
	FFI/5255-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS, COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,040,250.00	CONTRATO	GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI 5255-N/2016	\$1,040,250.00	\$ 1,034,869.39	100%	99%
	FFI/5380-N/2016	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI 5380-N/2016	\$700,000.00	\$ 377,015.00	100.00%	54%
	FFI/6458-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DONAJI	\$1,980,452.23	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI 6458-N/2016	\$1,980,452.23	\$ -	100.00%	0%
	FFI/5703-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ARTÍCULO 100 Y CONTINUACIÓN DE PINO SUAREZ EN LA COLONIA EJIDAL.	\$2,000,000.00	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/5703-N/2017	\$1,999,147.85	\$ -	75.00%	0%
	FFI/5813-N/2017	RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 20DPR2019W	\$260,000.00	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/5813-N/2017	\$259,936.78	\$ -	0.00%	0%
	FFI/5830-N/2017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 20DPR2019W	\$1,800,000.00	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/5830-N/2017	\$1,499,991.07	\$ -	0.00%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FFI/6021-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 85.	\$1,500,000.00	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FFI/6 021-N/2017	\$1,799,463.02	\$ -	0.00%	0%
	FFI/6026-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA COL. SOLIDARIDAD.	\$500,000.00	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FFI/6 026-N/2017	\$496,983.39	\$ -	0.00%	0%
	FORTALECE/055 1-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (ACABADO ESTAMPADO TIPO SILLARES DE 60X40 CMS.)	\$1,999,220.77	CONTRATO	GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FO RTALECE 0551- N/2017	\$1,976,173.31	\$ 1,064,633.74	100.00%	54%
	FORTALECE/055 2-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE SILLARES DE CANTERA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	\$2,001,779.23	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FO RTALECE 0552- N/2017	\$1,978,341.99	\$ 456,155.34	100.00%	23%
	RG-23/4832- N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE RIO VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS	\$1,000,000.00	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL SA. DE CV.	SEDUEOP/OP/R G-23 4832- N/2016	\$1,000,000.00	\$ 591,759.11	100 %	59%
	RG-23/1411- N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$270,322.17	CONTRATO	DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/RG 23/1411-N/2017	\$260,067.74	\$ -	100.00%	0%
	RG-23/1412- N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTE LOS OLIVOS EN LA COLONIA HELADIO. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$183,119.39	CONTRATO	DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/RG 23/1412-N/2017	\$173,120.88	\$ -	100.00%	0%
	RG-23/1413- N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR DE GALILEA EN LA COLONIA HELADIO. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$462,388.55	CONTRATO	DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/RG 23/1413-N/2017	\$429,361.87	\$ -	100.00%	0%
TOTAL			\$23,597,532.34					\$ 10,431,235.75		
OBRAS TERMINADAS										
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	DGOMP/DLCP/SR O-AD-RP001/2017	DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN EL AREA COMERCIAL DEL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS, CENTRAL DE ABASTOS, OAXACA DE JUAREZ	\$116,000.00	CONTRATO	M.I. JULIO CESAR OSORIO SANTIAGO (PERSONA FISICA)	DGOMP/DLCP/SR O-AD-RP001/2017	\$116,000.00	\$116,000.00	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/008/2017	REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA.	\$6,086,309.24	ADMINISTRACION DIRECTA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				100%	# DIV 0
	RP/011/2017	REPAVIMENTACIÓN ZONA CENTRO Y 1° DE MAYO.	\$6,073,554.20	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP011/2017	\$6,064,877.76	\$ 5,081,453.69	100%	84%
	RP/013/2017	REPAVIMENTACIÓN COLONIA REFORMA.	\$5,726,358.90	CONTRATO	JECE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP013/2017	\$5,724,847.01	\$ 4,361,551.12	100%	76%
	RP/019/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, AV. REVOLUCIÓN, COL. VOLCANES-FRACC. LOS RÍOS, COBERTURA MUNICIPAL.	\$814,998.29	CONTRATO	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	DGOPM/IRE/RP/019/2017	\$789,598.98	\$ -	100%	0%
TOTAL			\$18,817,220.63					\$ 9,559,004.81		
OBRAS TERMINADAS										
	RP/010/2017	REPAVIMENTACIÓN COLONIA REFORMA ZONA ORIENTE.	\$6,216,526.06	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP010/2017	\$6,198,222.19	\$ 6,195,983.72	100%	100%
	RP/012/2017	REPAVIMENTACIÓN ZONA NORTE PONIENTE.	\$5,865,473.44	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP012/2017	\$5,862,984.54	\$ 5,861,798.27	100%	100%
TOTAL			\$12,081,999.50					\$ 12,057,781.99		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	R-EXT/001/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE HIDALGO A COLÓN, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,054,508.27	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/001/2017	\$1,019,620.96	\$ -	20%	0%
	R-EXT/004/2017	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIENEGUITA-NUNDEHUI, COLONIAS CIENEGUITA-SATÉLITE-EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$7,334,567.39	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/R-EXT/004/2017	\$6,998,327.64	\$ -	80%	0%
	R-EXT/005/2017	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,070,962.91	CONTRATO	GRUPOCONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-R-EXT/005/2017	\$1,062,139.69	\$ 480,007.44	60%	45%
	R-EXT/007/2017	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, AGENCIA DOLORES.	\$3,499,724.16	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/007/2017	\$3,495,877.42	\$ 1,048,763.23	0%	30%
	R-EXT/009/2017	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RAMPAS DE ACCESO EN LOS EXTREMOS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CANAL EXISTENTE, CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERSECCIÓN CON CANAL Y AVENIDA J. L. TAMAYO, AGENCIA CANDIANI.	\$973,015.76	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/009/2017	\$952,087.98	\$ -	30%	0%
	R-EXT/010/2017	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,236,609.59	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/010/2017	\$1,180,000.00	\$ -	2%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	R-EXT/011/2017	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$3,248,493.55	CONTRATO	TEKPALT TOPOGRAFIA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/R-EXT/011/2017	\$3,197,773.95	\$ 959,332.19	15%	30%
TOTAL			\$18,417,881.63					\$ 2,488,102.86		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$181,599,385.39					\$41,185,497.56		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$19,383,536.16					\$18,525,952.14		


\$59,711,449.70


C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
 SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL


 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL


 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA