



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

FORMATO: IC-02



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FISICO	FINANCIERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$0.00				\$0.00	\$0.00		
TOTAL			\$0.00				\$-	\$-		
OBRAS TERMINADAS										
FIH/120/2015		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS Y EN SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$5,289,221.51	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIHI 120/2015.	\$ 5,289,221.51	\$ 5,032,679.32	100%	95%
FIH/001/2017		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL RAMO 33, FONDO III, COBERTURA MUNICIPAL.	\$3,590,491.22	ADMINISTRACION DIRECTA	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORÍA	NA	\$ 3,590,491.22	\$ 3,575,190.97	100%	100%
FIH/002/2017		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA DE REFORMA SUR; PARAJE LA TOMITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,593,508.38	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS PERSONA FISICA	DGOPM/FIHI002/2017	\$ 1,480,370.88	\$ 1,480,370.88	100%	100%
FIH/003/2017		COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA EN CAMINO REAL ESQUINA PROLONGACIÓN DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,134,694.18	CONTRATO	DEYSI ORTIZ MENDEZ PERSONA FISICA	DGOPM/FIHI003/2017	\$ 844,166.86	\$ 844,166.86	100%	100%
FIH/004/2017		CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 30,000 LITROS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA EN CALLE PRIVADA DE REFORMA ESQUINA CON CAMINO REAL, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$248,249.51	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI004/2017	\$ 232,007.83	\$ 232,007.83	100%	100%
FIH/005/2017		COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA; CALLE CAMINO REAL ESQUINA PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,054,922.19	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI005/2017	\$ 1,030,747.61	\$ 1,030,747.61	100%	100%
FIH/006/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3ª PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$151,539.15	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI006/2017	\$ 147,933.41	\$ 147,933.41	100%	100%
FIH/007/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$243,443.75	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI007/2017	\$ 237,872.35	\$ 237,872.35	100%	100%
FIH/008/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, TRAMO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$202,257.75	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI008/2017	\$ 197,994.14	\$ 197,994.14	100%	100%
FIH/009/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$820,663.40	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI009/2017	\$ 778,327.51	\$ 778,327.51	100%	100%
FIH/010/2017		Ampliación de red de agua potable en calle segunda diagonal de Felipe Angeles casco de la Agencia Sector 4; Agencia Guadalupe Victoria.	255,291.06	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V. (EPD990505UYA)	DGOPM/FIHI 010/2017	\$ 253,007.99	\$ 253,007.99	100%	100%
FIH/011/2017		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$117,145.69	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI011/2017	\$ 110,997.73	\$ 110,997.73	100%	100%
FIH/012/2017		Construcción de red de agua potable en calle primera diagonal de Felipe Angeles; casco de la Agencia sector 4; Agencia Guadalupe Victoria.	88,858.27	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V. (EPD990505UYA)	DGOPM/FIHI 012/2017	\$ 86,720.16	\$ 86,720.16	100%	100%
FIH/013/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PLAN DE AYALA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$126,828.36	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI013/2017	\$ 119,696.78	\$ 119,696.78	100%	100%
FIH/014/2017		Construcción de red de agua potable en privada de Plan de Ayala; casco de la Agencia; Agencia Guadalupe Victoria.	81,980.88	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V. (EPD990505UYA)	DGOPM/FIHI 014/2017	\$ 80,773.65	\$ 80,773.65	100%	100%
FIH/015/2017		COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NARANJOS; SEGUNDA SECCIÓN OESTE; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$893,095.70	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIHI015/2017	\$ 847,422.94	\$ 847,422.94	100%	100%
FIH/016/2017		Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Felipe Ángeles y 3ª Privada de Felipe Ángeles; Casco de la Agencia Sector 4; Agencia Guadalupe Victoria.	633,600.73	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V. (EPD990505UYA)	DGOPM/FIHI 016/2017	\$ 618,128.30	\$ 618,128.30	100%	100%
FIH/017/2017		Construcción de Red de Agua Potable en Privada de Oyamel; Sección Oeste de la Segunda Sección del Ejido; Agencia Guadalupe Victoria.	67,308.81	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V. (EPD990505UYA)	DGOPM/FIHI 017/2017	\$ 66,237.01	\$ 66,237.01	100%	100%
FIH/018/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE HIDALGO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$180,706.64	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE C.V.	DGOPM/018/2017	\$ 159,752.47	\$ 87,917.16	100%	100%
FIH/019/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE NARANJOS A CONSTITUCIÓN SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$166,523.89	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI019/2017	\$ 160,208.63	\$ 160,208.63	100%	100%
FIH/020/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$98,597.87	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI020/2017	\$ 94,618.94	\$ 94,618.94	100%	100%
FIH/021/2017		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DIAGONAL DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$348,325.67	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI021/2017	\$ 329,814.84	\$ 329,814.84	100%	100%
FIH/022/2017		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE: COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$101,054.46	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIHI022/2017	\$ 100,116.40	\$ 100,116.40	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/023/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 DE JULIO Y H. AYUNTAMIENTO; COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$314,923.86	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/023/2017	\$ 291,643.41	\$ 200,351.24	100%	100%
	FIII/024/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL PARTE NORTE; COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,032,608.17	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII024/2017	\$ 1,002,670.20	\$ 209,131.55	100%	100%
	FIII/025/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$110,509.43	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII025/2017	\$ 109,815.08	\$ 109,815.08	100%	100%
	FIII/026/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FRANCISCO, DE GENARO VÁSQUEZ A CARRETERA INTERNACIONAL ; COLONIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$267,511.66	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/026/2017	\$ 241,353.90	\$ 203,578.97	100%	100%
	FIII/027/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZABACHE Y SUS PRIVADAS; COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$317,365.43	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII027/2017	\$ 244,542.19	\$ 244,542.19	100%	100%
	FIII/028/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PINOS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$203,655.31	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII028/2017	\$ 195,978.30	\$ 195,978.30	100%	100%
	FIII/029/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO DE INDEPENDENCIA A CANCHA DE BASQUETBOL; COLONIA PATRIA NUEVA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$316,115.50	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/029/2017	\$ 309,948.51	\$ 309,948.51	100%	100%
	FIII/030/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TOPACIO; COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$95,722.28	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII030/2017	\$ 81,743.03	\$ 76,818.20	100%	100%
	FIII/034/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 1º DE MAYO; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$191,952.19	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII034/2017	\$ 181,974.03	\$ 135,035.63	100%	100%
	FIII/035/2017	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CALLE GALEANA TRAMO NIÑO ARTILLERO A ANTIGUA CARRETERA A MONTE ALBÁN; BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$287,897.63	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII035/2017	\$ 284,330.35	\$ 266,052.35	100%	100%
	FIII/036/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS BRISAS; PARAJE SANTA MARÍA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$644,433.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII036/2017	\$ 585,923.67	\$ 491,344.94	100%	100%
	FIII/037/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZOMPANTE; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$358,681.58	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII037/2017	\$ 347,048.65	\$ 347,048.65	100%	100%
	FIII/038/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA; PARAJE SANTA MARÍA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$580,192.12	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII038/2017	\$ 527,800.02	\$ 455,955.23	100%	100%
	FIII/039/2017	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 30,000 LITROS EN CALLE AVENIDA DEL PANTEÓN ESQUINA ARTICULO 48; COLONIA LA JOYA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM; AGENCIA DE MONTOYA.	\$289,496.68	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIII039/2017	\$ 271,391.66	\$ 271,388.63	100%	100%
	FIII/040/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ DE MATÍAS ROMERO A SAN MARTÍN MEXICAPAM; FRACCIONAMIENTO MONTOYA; AGENCIA MONTOYA.	\$979,987.35	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII040/2017	\$ 1,121,912.48	\$ 1,121,912.48	100%	100%
	FIII/041/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE JUAN DE LA GRANJA, COLONIA EMILIANO ZAPATA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$307,170.95	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII041/2017	\$ 268,435.31	\$ 257,387.12	100%	100%
	FIII/042/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE ABRIL; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$264,652.85	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII042/2017	\$ 224,848.95	\$ 211,362.38	100%	100%
	FIII/043/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FÉLIX DÍAZ; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$180,613.91	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII043/2017	\$ 161,060.18	\$ 147,056.08	100%	100%
	FIII/044/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DONAJI SECTOR 3; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$272,586.30	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII044/2017	\$ 258,769.63	\$ 351,926.49	100%	100%
	FIII/045/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUQUILA TRAMO DE PUTLA DE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$321,093.81	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIII045/2017	\$ 304,918.67	\$ 186,971.39	100%	100%
	FIII/046/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN ARTICULO 27, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$236,749.02	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII046/2017	\$ 211,536.66	\$ 187,128.34	100%	100%
	FIII/047/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$207,729.70	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII047/2017	\$ 185,456.59	\$ 164,247.51	100%	100%
	FIII/048/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 24 DE FEBRERO; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$55,865.07	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII048/2017	\$ 54,140.49	\$ 54,140.49	100%	100%
	FIII/049/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN DIONISIO TRAMO EMILIANO ZAPATA A AVENIDA LAS TORRES, COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM; COBERTURA MUNICIPAL.	\$740,593.10	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII049/2017	\$ 666,028.42	\$ 666,028.42	100%	100%
	FIII/050/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE MARZO; COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA; COBERTURA MUNICIPAL.	\$293,975.06	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII050/2017	\$ 282,410.69	\$ 281,054.28	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/051/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TENANGO Y ANDADOR CERRO DEL PORTILLO; COLONIA SANTA MARÍA AYÚ; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$370,471.53	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII051/2017	\$ 479,267.88	\$ 479,267.88	100%	100%
	FIII/052/2017	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle 21 de Marzo; Andador Morelos y Calle Emiliano Zapata; Colonia 10 de Abril; Agencia Santa Rosa Panzacola.	850,839.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V. (CPT130423454)	DGOMP/FIII 052/2017	\$ 793,297.97	\$ 793,297.97	100%	100%
	FIII/053/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINDIHUI, ANDADOR ZAPATA, Y ANDADOR GUBINA; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,115,081.27	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII053/2017	\$ 1,042,183.14	\$ 1,042,183.14	100%	100%
	FIII/054/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE PERIFÉRICO TRAMO OJTO DE AGUA A CAMPO DE FUTBOL; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$996,679.42	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOMP/FIII054/2017	\$ 1,126,226.53	\$ 1,126,226.53	100%	100%
	FIII/055/2017	Construcción De Red De Agua Potable en calle García Vigil entre Privada García Vigil y 2ª Privada de Álvaro Obregón; Casco de la Agencia; Agencia Donaji.	48,145.03	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (GACG881212U18)	DGOMP/FIII 055/2017	\$ 40,117.59	\$ 40,117.59	100%	100%
	FIII/056/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$288,417.85	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOMP/FIII056/2017	\$ 260,222.77	\$ 257,790.83	100%	100%
	FIII/057/2017	Construcción de Red de Agua Potable en 1ª Privada De Camino al Filtro, Cabecera de La Agencia; Agencia Donaji.	147,753.31	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (GACG881212U18)	DGOMP/FIII 057/2017	\$ 129,862.66	\$ 129,862.66	100%	100%
	FIII/058/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$153,045.26	CONTRATO	CONSTRUCTURA INGRID S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII058/2017	\$ 152,290.81	\$ 137,742.71	100%	100%
	FIII/060/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN EL ARROYITO; BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$206,145.93	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOMP/FIII060/2017	\$ 193,484.87	\$ 243,350.51	100%	100%
	FIII/061/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL CALVARIO, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$278,007.68	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII061/2017	\$ 273,578.49	\$ 273,578.49	100%	100%
	FIII/062/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL PANTEÓN, PARAJE SAN PEDRO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$1,995,329.99	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOMP//IRE/FIII062/2017	\$ 1,896,282.59	\$ 2,046,282.14	100%	100%
	FIII/064/2017	Construcción de Pavimento y Guarniciones de Concreto Hidráulico en 2ª Privada de Flor de Liz, Colonia Azucenas; Agencia San Martín Mexicapam.	350,147.08	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V. (DVI101218GEA)	DGOMP/FIII 064/2017	\$ 337,022.70	\$ 337,022.70	100%	100%
	FIII/065/2017	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pino Suárez; Colonia Lomas de San Jacinto Sector 2; Agencia Santa Rosa Panzacola; Cobertura Municipal.	55,427.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V. (CPT130423454)	DGOMP/FIII 065/2017	\$ 42,730.06	\$ 42,730.06	100%	100%
	FIII/066/2017	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en calle Juan de la Barrera; Colonia Lomas de San Jacinto Sector 3; Agencia Santa Rosa Panzacola; Cobertura Municipal.	281,795.11	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V. (CPT130423454)	DGOMP/FIII 066/2017	\$ 202,459.12	\$ 202,459.12	100%	100%
	FIII/067/2017	Construcción de Pavimento y Guarniciones de concreto hidráulico en calle Monte de Sinahi, colonia Heladio Ramírez López; Agencia Santa Rosa Panzacola.	1,965,816.65	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V. (PPR920318DK5)	DGOMP/FIII 067/2017	\$ 1,826,843.85	\$ 1,826,843.85	100%	100%
	FIII/068/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARCÍA VIGIL, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$1,964,999.52	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOMP//IRE/FIII068/2017	\$ 1,940,935.57	\$ 1,930,650.98	100%	100%
	FIII/069/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1ª PRIVADA DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$823,699.59	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOMP//IRE/FIII069/2017	\$ 786,264.53	\$ 686,415.88	100%	100%
	FIII/070/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2ª PRIVADA DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$837,227.17	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOMP//IRE/FIII070/2017	\$ 783,009.38	\$ 699,654.58	100%	100%
	FIII/071/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$478,926.07	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII071/2017	\$ 453,712.09	\$ 453,712.09	100%	100%
	FIII/072/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE HIDALGO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$99,152.31	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII072/2017	\$ 93,834.95	\$ 93,834.95	100%	100%
	FIII/073/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$119,396.94	CONTRATO	CONSTRUCTURA INGRID S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII073/2017	\$ 96,613.48	\$ 96,613.48	100%	100%
	FIII/074/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁVILA CAMACHO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.	\$622,342.62	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOMP/FIII074/2017	\$ 675,327.94	\$ 629,666.88	100%	100%
	FIII/075/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y LAS ROSAS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,593,508.38	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII075/2017	\$ 1,589,500.53	\$ 926,341.35	43.95%	100%
	FIII/076/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,099,478.65	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOMP/FIII076/2017	\$ 1,049,216.87	\$ 1,220,063.64	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/077/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123 TRAMO DE ESMERALDA A 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$460,696.58	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII077/2017	\$ 450,113.54	\$ 645,109.24	100%	100%
	FIII/078/2017	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en calle Emiliano Zapata tramo Álvaro Obregón a avenida Montoya, casco de la Agencia; Agencia Montoya.	759,323.29	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V. (OCA110407NA6)	DGOMP/FIII 078/2017	\$ 724,667.01	\$ 724,667.01	100%	100%
	FIII/079/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAJI SECTOR 3; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$187,741.15	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII079/2017	\$ 167,877.00	\$ 167,877.00	100%	100%
	FIII/080/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 5ª PRIVADA DEL HIGO, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$232,674.09	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII080/2017	\$ 227,150.63	\$ 227,150.63	100%	100%
	FIII/081/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA CRUZ; COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES; AGENCIA DONAJI; COBERTURA MUNICIPAL.	\$690,636.65	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOMP/FIII081/2017	\$ 680,758.55	\$ 680,758.55	100%	100%
	FIII/082/2017	Rehabilitación de red de drenaje Sanitario en Calle Emiliano Zapata; Colonia Lomas de San Jacinto Sector 2; Agencia Santa Rosa Panzacola; Cobertura Municipal.	119,017.73	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V. (CPT130423454)	DGOMP/FIII 082/2017	\$ 75,093.54	\$ 75,093.54	100%	100%
	FIII/083/2016	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE RIO PAPALOAPAN FRACC SAUCES Y JUAN ESCUTIA SECTOR - I95553	\$650,000.00	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 083/2016.	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%	100%
	FIII/083/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE MARGARITA MARTÍNEZ; COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO; CABECERA MUNICIPAL; COBERTURA MUNICIPAL.	\$385,475.28	CONTRATO	CONSTRUCTURA INGRID S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII083/2017	\$ 377,914.54	\$ 377,914.54	100%	100%
	FIII/085/2017	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CERRADA DE ÁLVARO OBREGÓN; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DE DONAJI.	\$623,966.98	CONTRATO	DEYSI ORTIZ MENDEZ PERSONA FISICA	DGOMP/FIII085/2017	\$ 588,704.37	\$ 663,772.39	100%	100%
	FIII/086/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DÍAZ ORDAZ; SECTOR 5 CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$623,068.79	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOMP//IRE/FIII086/2017	\$ 617,869.38	\$ 617,869.38	100%	100%
	FIII/087/2017	Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en calle Plutarco Elías Calles, sector 5 cabecera de la Agencia, Agencia Guadalupe Victoria.	1,007,595.02	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V. (EPD990505UYA)	DGOMP/FIII 087/2017	\$ 932,694.44	\$ 932,694.44	100%	100%
	FIII/088/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA CRUZ, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$703,279.71	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOMP//IRE/FIII088/2017	\$ 684,997.68	\$ 170,003.35	31%	100%
	FIII/089/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 1ª PRIVADA DEL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$673,076.47	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII089/2017	\$ 659,143.84	\$ 659,143.84	100%	100%
	FIII/090/2017	Construcción de Pavimento y Guarniciones de Concreto Hidráulico en calle Gema, Colonia la Joya; Agencia Pueblo Nuevo.	97,581.74	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V. (DVI101218GEA)	DGOMP/FIII 090/2017	\$ 92,635.63	\$ 92,635.63	100%	100%
	FIII/091/2017	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 15 de Mayo de 24 de Febrero a Avenida La Paz; Calle Avenida La Paz De 1º de Mayo a 15 de Mayo; Calle 10 de Mayo de 24 de Febrero a Avenida La Paz; Colonia Lomas de San Jacinto Sector 6; Agencia Santa Rosa Panzacola.	376,374.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V. (CPT130423454)	DGOMP/FIII 091/2017	\$ 350,232.18	\$ 346,015.38	100%	100%
	FIII/092/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$230,572.27	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII092/2017	\$ 152,433.99	\$ 152,433.99	100%	100%
	FIII/093/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª PRIVADA DE ARTICULO 100, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$827,126.19	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE .C.V.	DGOMP/FIII093/2017	\$ 1,019,329.29	\$ 1,139,467.27	100%	100%
	FIII/094/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 2ª CERRADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$58,549.46	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII094/2017	\$ 57,603.06	\$ 54,429.83	100%	100%
	FIII/095/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$91,317.82	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII095/2017	\$ 79,714.63	\$ 77,218.89	100%	100%
	FIII/096/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ULTIMA CALLE DE MONTE ALBÁN Y ESQUINA CON LA CALLE YAGÚL, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS I.V.O.; AGENCIA MONTOYA.	\$1,085,141.85	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII096/2017	\$ 1,032,584.50	\$ 1,032,584.50	100%	100%
	FIII/097/2017	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE NIÑOS HÉROES HACIA ARROYO; PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$788,130.19	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS PERSONA FISICA	DGOMP/FIII097/2017	\$ 955,136.59	\$ 923,035.94	100%	100%
	FIII/098/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS PRETILES, VARIAS CALLES; PARAJE LOS PRETILES; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$2,984,982.39	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII098/2017	\$ 2,896,845.25	\$ 3,166,845.25	100%	100%
	FIII/099/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL LUGAR DONDE EXISTE UN POZO NORIA EN ARROYO ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA DE REFORMA SUR; PARAJE LA TOMITA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,989,004.46	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS PERSONA FISICA	DGOMP/FIII099/2017	\$ 1,974,213.00	\$ 1,974,213.00	100%	100%
	FIII/100/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y LAS ROSAS; COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$2,398,412.66	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII100/2017	\$ 2,156,028.54	\$ 151,693.58	7.03%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

FORMATO: IC-02



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/101/2017	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA DE OIJO DE AGUA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$2,105,874.61	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. E IMPULSORA NACIONAL DE LA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII101/2017	\$ 2,065,616.09	\$ 2,065,616.09	100%	100%
	FIII/102/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO, DE PORFIRIO DÍAZ A ARROYO; PARAJE LA LOMA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$3,294,966.37	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABBANZA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII102/2017	\$ 3,150,086.24	\$ 3,150,086.24	100%	100%
	FIII/103/2017	ELECTRIFICACIÓN EN LIBRAMIENTO; PARAJE LA CADILLERA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$260,149.08	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII103/2017	\$ 249,886.65	\$ 520,672.07	100%	100%
	FIII/104/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE NARANJOS A CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$134,817.82	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII104/2017	\$ 132,830.78	\$ 126,591.87	100%	100%
	FIII/105/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAUCES; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$310,121.36	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII105/2017	\$ 309,947.62	\$ 304,855.13	100%	100%
	FIII/106/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑO ARTILLERO; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$109,401.64	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII106/2017	\$ 107,125.04	\$ 105,872.33	100%	100%
	FIII/107/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FELIPE ÁNGELES Y 3ª PRIVADA DE FELIPE ÁNGELES; CASCO DE LA AGENCIA SECTOR 4; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$291,585.98	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII107/2017	\$ 291,280.96	\$ 289,460.84	100%	100%
	FIII/108/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE PLAN DE AYALA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$102,067.97	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII108/2017	\$ 101,637.29	\$ 97,084.04	100%	100%
	FIII/109/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$579,332.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII109/2017	\$ 569,895.24	\$ 590,201.28	100%	100%
	FIII/110/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 15 DE JULIO; COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$162,349.01	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII110/2017	\$ 158,980.53	\$ 158,980.53	100%	100%
	FIII/111/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 19 DE AGOSTO Y 1ª DE JUNIO; COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$461,734.73	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII111/2017	\$ 459,965.66	\$ 459,965.66	100%	100%
	FIII/112/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ÁVILA CAMACHO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$262,133.23	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII112/2017	\$ 258,706.02	\$ 258,706.02	100%	100%
	FIII/113/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA CRUZ Y PRIVADA DEL CALVARIO, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$582,181.15	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII113/2017	\$ 561,367.05	\$ 561,367.05	100%	100%
	FIII/114/2017	ELECTRIFICACIÓN, EN PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$304,349.49	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII114/2017	\$ 298,930.26	\$ 298,930.26	100%	100%
	FIII/115/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$346,326.40	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII115/2017	\$ 345,853.84	\$ 345,782.29	100%	100%
	FIII/116/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TLAXIACO, COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$398,348.73	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII116/2017	\$ 398,007.31	\$ 397,988.19	100%	100%
	FIII/117/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 1ª PRIVADA DE AHUITZOL CON ALIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DE AHUITZOL, COLONIA AMPLIACIÓN MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM; COBERTURA MUNICIPAL.	\$397,884.37	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII117/2017	\$ 396,754.88	\$ 396,475.40	100%	100%
	FIII/118/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ; PARAJE EL PANDO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$232,628.70	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII118/2017	\$ 229,930.10	\$ 229,930.10	100%	100%
	FIII/119/2017	ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR PIRÚ; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$124,120.30	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII119/2017	\$ 123,374.26	\$ 121,880.48	100%	100%
	FIII/120/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$102,492.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII120/2017	\$ 99,108.75	\$ 98,747.21	100%	100%
	FIII/121/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ARROYO PRINCIPAL, COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$317,669.32	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII121/2017	\$ 316,610.26	\$ 316,610.26	100%	100%
	FIII/122/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE POCHUTLA TRAMO DE PUTLA DE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$255,363.56	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII122/2017	\$ 255,092.67	\$ 254,700.40	100%	100%
	FIII/123/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DEL HIGO; CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$365,527.47	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII123/2017	\$ 363,637.11	\$ 363,590.83	100%	100%
	FIII/124/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$77,228.73	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII124/2017	\$ 77,059.55	\$ 73,835.06	100%	100%
	FIII/125/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 3ª PRIVADA DE CONSTITUCIÓN; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL EJIDO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$120,835.25	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII125/2017	\$ 114,012.04	\$ 110,296.44	100%	100%
	FIII/126/2017	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NOGAL; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$135,492.18	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII126/2017	\$ 134,863.31	\$ 133,453.09	100%	100%
	FIII/127/2017	ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDO ANDADOR DE CUAUHTEMOC SECTOR 5; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$452,448.23	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII127/2017	\$ 449,906.48	\$ 422,063.77	100%	100%
	FIII/128/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$73,480.75	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII128/2017	\$ 72,232.55	\$ 72,232.55	100%	100%
	FIII/129/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ; COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$168,194.29	CONTRATO	CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII129/2017	\$ 165,230.64	\$ 165,230.64	100%	100%
	FIII/130/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 4ª PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$214,664.41	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII130/2017	\$ 209,772.96	\$ 209,772.96	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

FORMATO: IC-02



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/131/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 2ª PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO EL COQUITO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$238,745.46	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII131/2017	\$ 234,504.56	\$ 234,504.56	100%	100%
	FIII/132/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN EL ARROYITO Y CERRADA DEL ARROYITO; BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$145,434.48	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII132/2017	\$ 139,501.15	\$ 139,501.15	100%	100%
	FIII/133/2017	ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN DE AMAPOLAS Y CALLE SIN NOMBRE; COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$363,191.68	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII133/2017	\$ 362,810.30	\$ 362,267.89	100%	100%
	FIII/134/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALFONSO CASO; COLONIA AMPLIACIÓN MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$1,040,285.98	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII134/2017	\$ 1,007,536.92	\$ 1,007,536.92	100%	100%
	FIII/135/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DONAJI SECTOR 6; COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$415,978.18	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII135/2017	\$ 414,213.11	\$ 1,232,078.86	100%	100%
	FIII/136/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SOLA DE VEGA TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A PUTLA DE GUERRERO; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$443,130.23	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII136/2017	\$ 442,361.71	\$ 442,090.85	100%	100%
	FIII/137/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN DE LOMA DEL GALLO TRAMO DE PROLONGACIÓN DE ESMERALDA A ESMERALDA; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$278,769.80	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII137/2017	\$ 278,094.46	\$ 277,961.78	100%	100%
	FIII/138/2017	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PERLA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$131,083.98	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII138/2017	\$ 130,642.26	\$ 130,031.69	100%	100%
	FIII/139/2017	ELECTRIFICACIÓN; CALLE ROBLE Y ANDADOR LAS PALMAS; SECCIÓN OESTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR UNO; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$213,462.71	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII139/2017	\$ 183,322.62	\$ 181,991.08	100%	100%
	FIII/140/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FÉLIX DÍAZ, COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$833,003.20	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII140/2017	\$ 832,942.35	\$ 832,942.35	100%	100%
	FIII/141/2017	ELECTRIFICACIÓN EN 1ª PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$273,197.70	CONTRATO			\$ 273,197.70	\$ 272,505.40	100%	100%
	FIII/142/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO CENTRAL, NORTE 2 Y PONIENTE 3, COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL.	\$731,330.75	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII142/2017	\$ 730,484.18	\$ 730,484.18	100%	100%
	FIII/143/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADA DEL TRABAJO, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	\$105,111.69	CONTRATO	MAGUIR, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0143/2017	\$ 99,923.58	\$ 99,923.58	100%	100%
	FIII/144/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAN MARCOS, SAN JACOBO Y SAN FRANCISCO, COLONIA SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	\$498,772.53	CONTRATO	MAGUIR, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0144/2017	\$ 485,094.89	\$ 485,094.89	100%	100%
	FIII/145/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	\$572,071.28	CONTRATO	MAGUIR, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0145/2017	\$ 563,670.74	\$ 563,670.94	100%	100%
	FIII/146/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO, COLONIA SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL.	\$267,271.22	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0146/2017	\$ 266,834.60	\$ -	0%	100%
	FIII/147/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL RÍOS CRUZ, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	\$74,043.48	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII147/2017	\$ 72,523.59	\$ 72,523.59	100%	100%
	FIII/148/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE NOCHE BUENA, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJI, COBERTURA MUNICIPAL.	\$75,241.10	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0148/2017	\$ 74,823.19	\$ 74,614.37	100%	100%
	FIII/149/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6a. PRIVADA DE BUGAMBIAS, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJI, COBERTURA MUNICIPAL.	\$116,569.75	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOMP/FIII149/2017	\$ 103,829.77	\$ 97,280.66	100%	100%
	FIII/150/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 3A. PRIVADA DE GIRASOLES, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI, COBERTURA MUNICIPAL.	\$1,091,071.96	CONTRATO	MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0150/2017	\$ 1,045,224.68	\$ 1,045,224.68	100%	100%
	FIII/151/2017	MEJORAMIENTO DE GUARNICION, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE RIO CAJONOS, FRACCIONAMIENTO LOS RIOS, CABECERA MUNICIPAL.	\$1,021,321.63	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOMP/FIII151/2017	\$ 822,822.56	\$ 789,508.94	100%	100%
	FIII/152/2017	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DEL PARAJE CABALLETILLO, 1a. ETAPA, AGENCIA VIGUERA, COBERTURA MUNICIPAL.	\$888,539.53	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOMP/FIII152/2017	\$ 609,559.11	\$ 609,396.67	100%	100%
	FIII/153/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YAUTEPEC Y CALLE COSOLAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, COBERTURA MUNICIPAL.	\$214,833.42	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOMP/FIII153/2017	\$ 195,441.68	\$ 168,774.53	100%	100%
	FIII/154/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA LA PAZ, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, COBERTURA MUNICIPAL.	\$7,783,801.76	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII0154/2017	\$ 7,415,733.46	\$ 7,415,731.31	100%	100%
	FIII/155/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MONTOYA, AGENCIAS SAN MARTIN MEXICAPAM Y MONTOYA, COBERTURA MUNICIPAL.	\$8,292,860.39	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. Y JMIM, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII155/2017	\$ 8,076,783.03	\$ 8,076,783.03	100%	100%
	FIII/156/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO, COBERTURA MUNICIPAL.	\$99,102.22	CONTRATO	JOSE AMILCAR SIERRA MORALES	DGOMP/FIII156/2017	\$ 90,378.84	\$ 79,244.56	100%	100%
	FIII/157/2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GARCÍA VIGIL (2A ETAPA), AGENCIA DONAJI.	\$43,289.84	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOMP/FIII157/2017	\$ 37,460.17	\$ 34,884.20	100%	100%
	FIII/158/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (PROLONGACIÓN DE ÁLVARO OBREGÓN), AGENCIA DONAJI.	\$235,118.01	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOMP/FIII158/2017	\$ 213,744.16	\$ 213,716.20	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

FORMATO: IC-02



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIH/159/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (PROLONGACIÓN DE ÁLVARO OBREGÓN), AGENCIA DONAJI.	\$123,653.40	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIH159/2017	\$ 112,531.08	\$ 91,151.23	100%	100%
	FIH/160/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DONAJI.	\$299,044.38	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIH160/2017	\$ 271,415.61	\$ 173,105.09	100%	100%
	FIH/161/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (CAMINO AL FILTRO), AGENCIA DONAJI.	\$222,725.17	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIH161/2017	\$ 203,528.16	\$ 201,222.41	100%	100%
	FIH/162/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRIZAL Y CALLE PRIVADA DE JUAN ESCUTIA, AGENCIA DONAJI.	\$108,585.73	CONTRATO	ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA	DGOPM/FIH162/2017	\$ 102,950.48	\$ 88,598.64	100%	100%
	FIH/163/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA (1RA. ETAPA) Y CALLE SIN NOMBRE, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$486,200.11	CONTRATO	NUEVE 21, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH163/2017	\$ 451,843.59	\$ 451,843.59	100%	100%
	FIH/164/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A PRIVADA DE CAMINO REAL, CERRADA DE LA 2A PRIVADA DE CAMINO REAL, CALLE LIMA Y CALLE LIMÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$586,001.97	CONTRATO	NUEVE 21, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH164/2017	\$ 552,893.71	\$ 552,893.71	100%	100%
	FIH/165/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE CAMINO REAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$780,424.87	CONTRATO	NUEVE 21, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH165/2017	\$ 673,401.91	\$ 673,401.91	100%	100%
	FIH/166/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 2a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$91,453.94	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH166/2017	\$ 86,781.72	\$ 86,781.72	100%	100%
	FIH/167/2017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$82,182.74	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH167/2017	\$ 78,606.19	\$ 78,606.19	100%	100%
	FIH/168/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$196,063.87	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH168/2017	\$ 180,665.51	\$ 180,665.51	100%	100%
	FIH/169/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. PRIVADA DE CUAUHTEMOC, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$112,583.85	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH169/2017	\$ 101,288.38	\$ 101,288.38	100%	100%
	FIH/170/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO 24 DE FEBRERO - AVENIDA LA PAZ, SECTOR 6 LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$76,608.55	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH170/2017	\$ 76,456.16	\$ 76,456.16	100%	100%
	FIH/171/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$295,700.30	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH171/2017	\$ 295,579.75	\$ 295,579.75	100%	100%
	FIH/172/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y ANDADORES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS PANORÁMICAS Y COLONIA BUENA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,067,490.81	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH172/2017	\$ 1,066,493.56	\$ 1,066,493.56	100%	100%
	FIH/173/2017	DESAZOLVE Y ENCOFRADO DE DRENAJE SANITARIO EN 1a. PRIVADA DE BAJA CALIFORNIA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$62,446.15	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH173/2017	\$ 59,022.75	\$ 59,022.75	100%	100%
	FIH/174/2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES 9 NORTE, 12 NORTE Y CALLE COSIOEZA, COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$341,045.64	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH174/2017	\$ 339,261.26	\$ 339,261.26	100%	100%
	FIH/175/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS DE LA CALLE CHAMIZAL, COLONIA LINDA VISTA Y COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$437,997.37	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH175/2017	\$ 437,458.23	\$ 437,458.23	100%	100%
	FIH/176/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 NORTE COLONIA CUAUHTEMOC Y COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$533,780.47	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH176/2017	\$ 512,978.08	\$ 512,978.08	100%	100%
	FIH/177/2017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (CERRO DEL VIDRIO), COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$377,552.40	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH177/2017	\$ 355,377.19	\$ 355,377.19	100%	100%
	FIH/178/2017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SIN NOMBRE (CERRO DEL VIDRIO), COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$547,040.00	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH178/2017	\$ 494,037.46	\$ 494,037.46	100%	100%
	FIH/179/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL RAMÍREZ Y SUS PRIVADAS, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,072,524.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH179/2017	\$ 1,070,607.51	\$ 1,035,022.35	100%	100%
	FIH/180/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIZA NAVANI, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$296,775.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH180/2017	\$ 294,538.71	\$ 294,538.71	100%	100%
	FIH/181/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CERRO PORTILLO, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$121,223.71	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH181/2017	\$ 119,049.57	\$ 119,049.54	100%	100%
	FIH/182/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$579,903.82	CONTRATO	OBRA CIVIL & CONSULTORÍA Y PROYECTOS IACHEEE, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIH182/2017	\$ 579,903.82	\$ 579,903.82	100%	100%
	FIH/183/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZABACHE Y PRIVADA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$544,404.43	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH183/2017	\$ 493,353.53	\$ 493,553.53	100%	100%
	FIH/184/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,642,216.18	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH184/2017	\$ 1,491,883.05	\$ 1,491,883.05	100%	100%
	FIH/185/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, 1a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y 2a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA VIGUERA.	\$572,605.92	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIH185/2017	\$ 546,573.47	\$ 538,448.95	100%	100%
	FIH/186/2017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE MORELOS, TRAMO MORELOS A LIBERTAD, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA VIGUERA.	\$136,055.34	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA (PERSONA FÍSICA)	DGOPM/FIH186/2017	\$ 124,889.71	\$ 124,782.41	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

FORMATO: IC-02



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FFI/6458-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DONAJI	\$1,980,452.23	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 6458-N/2016	\$1,980,452.23	\$ 1,531,851.52	100%	0%
		TOTALES	\$1,980,452.23				\$1,980,452.23	\$1,531,851.52		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/3278-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA GALERA, UNA OFICINA CON SALA DE JUNTAS Y BAÑOS PARA EL CONVIVE DEL SECTOR 4, LOMAS DE SAN JACINTO, OAXACA DE JUÁREZ.	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 3278-N/2016	\$2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%	72%
	FFI/3415-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN SALÓN DE MAESTROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 "JOSÉ VASCONCELOS".	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES KANEFE S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 3415-N/2016	\$2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%	79%
	FFI/5242-N/2016	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE 20DPR0300H EN LA COLONIA CENTRO	\$1,700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5242-N/2016	\$1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	100%	76%
	FFI/5244-N/2016	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. LINDA VISTA CLAVE: 20DJN2111M, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	\$2,200,000.00	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5244-N/2016	\$2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	100%	100%
	FFI/5255-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS, COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,040,250.00	CONTRATO	GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5255-N/2016	\$1,040,250.00	\$ 1,040,250.00	100%	100%
	FFI/5380-N/2016	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5380-N/2016	\$700,000.00	\$ 685,517.18	100%	54%
	FFI/5703-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ARTÍCULO 100 Y CONTINUACIÓN DE PINO SUAREZ EN LA COLONIA EJIDAL.	\$2,000,000.00	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/5703-N/2017	\$1,999,147.85	\$ 1,999,147.85	100 %	100%
	FFI/5813-N/2017	RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 20DPR2019W	\$260,000.00	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/5813-N/2017	\$259,936.78	\$ 259,936.78	100 %	100%
	FFI/5830-N/2017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 20DPR2019W	\$1,800,000.00	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/5830-N/2017	\$1,499,991.07	\$ 1,799,463.02	100 %	100%
	FFI/6021-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 85.	\$1,500,000.00	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/6021-N/2017	\$1,799,463.02	\$ 1,499,991.07	100 %	100%
	FFI/6026-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA COL. SOLIDARIDAD.	\$500,000.00	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/6026-N/2017	\$496,983.39	\$ 496,983.39	100 %	100%
	FORTALECE/0551-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (ACABADO ESTAMPADO TIPO SILLARES DE 60X40 CMS.)	\$1,999,220.77	CONTRATO	GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FORTALECE 0551-N/2017	\$1,976,173.31	\$ 1,976,173.31	100 %	100%
	FORTALECE/0552-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE SILLARES DE CANTERA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	\$2,001,779.23	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FORTALECE 0552-N/2017	\$1,978,341.99	\$ 1,978,341.99	100 %	100%
	RG-23/4832-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE RIO VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS	\$1,000,000.00	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL SA. DE CV.	SEDUEOP/OP/RG-23 4832-N/2016	\$1,000,000.00	\$ 591,759.11	100 %	100%
	RG-23/1411-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$270,322.17	CONTRATO	DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/RG-23/1411-N/2017	\$260,067.74	\$ 260,067.74	100 %	100%
	RG-23/1412-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTE LOS OLIVOS EN LA COLONIA HELADIO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$183,119.39	CONTRATO	DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/RG-23/1412-N/2017	\$173,120.88	\$ 173,120.88	100 %	100%
	RG-23/1413-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR DE GALILEA EN LA COLONIA HELADIO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$462,388.55	CONTRATO	DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/RG-23/1413-N/2017	\$429,361.87	\$ 429,361.87	100 %	100%
		TOTALES	\$21,617,080.11				\$21,512,837.90	\$21,090,114.19		
RECURSOS PROPIOS										
		OBRAS EN PROCESO	\$0.00					\$0.00		
		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS										
	DGOPM/DLCP/SRO-AD-RP001/2017	DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN EL AREA COMERCIAL DEL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS, CENTRAL DE ABASTOS, OAXACA DE JUAREZ	\$116,000.00	CONTRATO	M.I. JULIO CESAR OSORIO SANTIAGO (PERSONA FISICA)	DGOPM/DLCP/SRO-AD-RP001/2017	\$116,000.00	\$ 116,000.00	100%	100%
	RP/008/2017	REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA.	\$6,086,309.24	ADMINISTRACION DIRECTA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	NA	\$ 4,448,858.53	\$ 4,448,858.53	100%	100%
	RP/011/2017	REPAVIMENTACIÓN ZONA CENTRO Y 1° DE MAYO.	\$6,073,554.20	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP011/2017	\$6,064,877.76	\$ 6,026,877.82	100%	100%
	RP/013/2017	REPAVIMENTACIÓN COLONIA REFORMA.	\$5,726,358.90	CONTRATO	JECE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP013/2017	\$5,724,847.01	\$ 5,311,289.14	100%	90%
	RP/019/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, AV. REVOLUCIÓN, COL. VOLCANES-FRACC. LOS RÍOS, COBERTURA MUNICIPAL.	\$814,998.29	CONTRATO	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	DGOPM/IRE/RP/019/2017	\$789,598.98	\$ 789,598.98	100%	100%
		TOTALES	\$18,817,220.63				\$12,695,323.75	\$16,692,624.47		
	R-EXT/007/2017	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, AGENCIA DOLORES.	\$3,499,724.16	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/007/2017	\$3,495,877.42	\$ 1,048,763.23	0%	0%
	R-EXT/009/2017	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RAMPAS DE ACCESO EN LOS EXTREMOS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CANAL EXISTENTE, CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERSECCIÓN CON CANAL Y AVENIDA J. L. TAMAYO, AGENCIA CANDIANI.	\$973,015.76	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/009/2017	\$952,087.98	\$ 413,398.98	100%	45%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



PROG & SUBPRO	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	R-EXT/010/2017	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,236,609.59	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-R-EXT/010/2017	\$1,180,000.00	\$ 523,791.91	100%	40%
	R-EXT/011/2017	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$3,248,493.55	CONTRATO	TEKPALT TOPOGRAFIA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-R-EXT/011/2017	\$3,197,773.95	\$ 1,251,300.98	100%	40%
	TOTALES		\$8,957,843.06				\$8,825,739.35	\$3,237,255.10		
	R-EXT/001/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE HIDALGO A COLÓN, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,054,508.27	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCON, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-R-EXT/001/2017	\$1,019,620.96	\$ 1,019,620.96	100%	100%
	R-EXT/004/2017	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIENEGUITA-NUNDEHUI, COLONIAS CIENEGUITA-SATÉLITE-EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$7,334,567.39	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOMP/R-EXT/004/2017	\$6,998,327.64	\$ 7,334,567.39	100%	100%
	R-EXT/005/2017	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,070,962.91	CONTRATO	GRUPOCONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-R-EXT/005/2017	\$1,062,139.69	\$ 1,062,139.69	100%	100%
	TOTALES		\$9,460,038.57				\$9,080,088.29	\$9,416,328.04		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$1,980,452.23				\$1,980,452.23	\$1,531,851.52		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$183,681,774.15				\$171,838,731.22	\$167,175,152.80		
SUMA TOTAL								\$168,707,004.32		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OAXACA DE JUÁREZ
 2017 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS

HONORABLE AYUNTAMIENTO
 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
 SÍNDICA PRIMERO MUNICIPAL
 MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ

HONORABLE AYUNTAMIENTO
 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
 JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ

REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA
 LIUDMILA ZÁRATE VELASCO
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

TESORERÍA MUNICIPAL
 JAZMIN AURORA QUINTERO DE PABLO

03/08

100