



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA (3)	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN (4)	IMPORTE APROBADO (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (7)	CONTRATO (8)		IMPORTE PAGO (9)		% DE AVANCE (11)	
						NÚM.	IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL											
OBRAS EN PROCESO											
	Fiii/002/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJITO DE AGUA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1,367,496.00	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 002/2018	\$ 1,284,024.14	\$ -	94.00%	0.00%	
	Fiii/003/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 308,055.89	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 003/2018	\$ 271,829.39	\$ -	75.00%	0.00%	
	Fiii/004/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,008,767.64	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 004/2018	\$ 950,015.16	\$ -	55.00%	0.00%	
	Fiii/005/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 895,339.79	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 005/2018	\$ 869,358.03	\$ -	25.00%	0.00%	
	Fiii/006/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SECTOR DOS SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 720,079.28	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 006/2018	\$ 692,317.35	\$ -	42.00%	0.00%	
	Fiii/007/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE RAYÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 149,747.80	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 007/2018	\$ 144,955.19	\$ -	6.00%	0.00%	
	Fiii/008/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR DE FRANCISCO I. MADERO, SECTOR CUATRO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 53,144.05	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 008/2018	\$ 52,127.29	\$ -	1.00%	0.00%	
	Fiii/009/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DE FRANCISCO I. MADERO, SECTOR CUATRO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 93,160.34	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 009/2018	\$ 90,448.34	\$ -	25.00%	0.00%	
	Fiii/010/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL FORTÍN, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 256,630.81	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 010/2018	\$ 243,423.68	\$ -	0.00%	0.00%	
	Fiii/011/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL FORTÍN, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 416,967.43	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 011/2018	\$ 404,210.56	\$ -	20.00%	0.00%	
	Fiii/012/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA REVOLUCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 95,658.08	CONTRATO	JIMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 012/2018	\$ 91,910.51	\$ -	90.00%	0.00%	
	Fiii/013/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE DE SINAHÍ SEGUNDA ETAPA, COLONIA HELADUO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,606,141.19	CONTRATO	JIMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 013/2018	\$ 1,552,570.63	\$ -	60.00%	0.00%	
	Fiii/014/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGO DE MONTEBELLO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 141,187.31	CONTRATO	JIMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 014/2018	\$ 134,842.32	\$ -	99.00%	0.00%	
	Fiii/015/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MORELOS, PROLONGACIÓN DE HIDALGO E ITURBIDE, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,454,755.70	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 015/2018	\$ 1,084,618.59	\$ -	0.00%	0.00%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/016/2018	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 225,606.63	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 016/2018	\$ 183,172.71	\$ -	95.00%	0.00%
	FIII/017/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCONIA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 66,723.78	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 017/2018	\$ 63,230.05	\$ -	95.00%	0.00%
	FIII/018/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZABACHE Y SUS PRIVADAS, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 358,084.72	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 018/2018	\$ 340,155.51	\$ -	32.00%	0.00%
	FIII/019/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 848,309.09	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 019/2018	\$ 808,556.63	\$ -	34.00%	0.00%
	FIII/020/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUAJUAPAN, COLONIA MANZANA CUARENTA Y OCHO B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 634,652.26	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 020/2018	\$ 604,905.59	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/021/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE FRANCISCO ZARCO, COLONIA MANZANA CUARENTA Y SIETE Y CUARENTA Y OCHO A, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 507,425.79	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 021/2018	\$ 479,866.49	\$ -	40.00%	0.00%
	FIII/022/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 105,676.89	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 022/2018	\$ 101,994.71	\$ -	99.00%	0.00%
	FIII/023/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL PANTEÓN SEGUNDA ETAPA, PARAIE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 2,888,133.91	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 023/2018	\$ 2,746,946.61	\$ -	10.00%	0.00%
	FIII/024/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL PANTEÓN Y PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 490,128.04	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 024/2018	\$ 489,824.40	\$ -	20.00%	0.00%
	FIII/025/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL ARROYITO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 81,804.92	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 025/2018	\$ 78,698.48	\$ -	85.00%	0.00%
	FIII/026/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR BUENOS AIRES, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 465,383.43	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 026/2018	\$ 464,893.20	\$ -	5.00%	0.00%
	FIII/027/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRECE DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 387,160.94	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 027/2018	\$ 386,894.93	\$ -	70.00%	0.00%
	FIII/028/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALEJANDRINA, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 278,974.71	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 028/2018	\$ 267,999.73	\$ -	1.00%	0.00%
	FIII/029/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEJANDRINA, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 407,721.28	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 029/2018	\$ 401,999.98	\$ -	1.00%	0.00%
	FIII/030/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ESMERALDA Y ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 2,429,336.14	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 030/2018	\$ 2,307,645.22	\$ -	15.00%	0.00%
	FIII/031/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUIJATOO Y PRIVADA HUIJATOO, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 90,438.02	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 031/2018	\$ 87,000.00	\$ -	99.00%	0.00%
	FIII/032/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUCHITÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 592,012.46	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 032/2018	\$ 562,334.95	\$ -	95.00%	0.00%
	FIII/033/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TERCERA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 484,016.89	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 033/2018	\$ 474,196.01	\$ -	15.00%	0.00%

000096



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE FINANCIERO	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO
	FIII/034/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TERCER ANDADOR DE AZUCENAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,288,052.33	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 034/2018	\$ 1,235,506.00	\$ -	15.00%
	FIII/035/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI	\$ 284,609.33	CONTRATO	REV SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FIII 035/2018	\$ 269,562.61	\$ -	43.00%
	FIII/036/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MONTOYA	\$ 1,253,601.66	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII036/2018	\$ 1,248,096.78	\$ -	19.00%
	FIII/037/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA CAMINO AL FILTRO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 87,553.76	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 037/2018	\$ 84,389.45	\$ -	90.00%
	FIII/038/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR BENITO JUÁREZ Y CALLE FLORES MAGÓN, COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 360,507.86	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 038/2018	\$ 348,973.19	\$ -	45.00%
	FIII/039/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1,020,340.20	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII039/2018	\$ 1,003,883.64	\$ -	25.00%
	FIII/040/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIEDRAS NEGRAS, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 339,477.41	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 040/2018	\$ 338,986.00	\$ -	35.00%
	FIII/041/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 919,987.59	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 041/2018	\$ 910,000.00	\$ -	20.00%
	FIII/042/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 139,635.65	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 042/2018	\$ 137,645.97	\$ -	5.00%
	FIII/043/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 116,629.06	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 043/2018	\$ 114,807.22	\$ -	90.00%
	FIII/044/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI	\$ 208,203.15	CONTRATO	REV SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FIII 044/2018	\$ 191,734.38	\$ -	80.00%
	FIII/045/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	\$ 1,604,206.60	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 045/2018	\$ 1,578,917.25	\$ -	8.00%
	FIII/046/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,278,131.00	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 046/2018	\$ 1,277,950.15	\$ -	25.00%
	FIII/047/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE IGNACIO BERNAL CON AVENIDA MONTOYA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MONTOYA	\$ 305,338.31	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 047/2018	\$ 233,845.17	\$ -	46.00%
	FIII/048/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TEJÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 2,728,634.09	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 048/2018	\$ 2,641,973.54	\$ -	3.00%
	FIII/049/2018	SAUCES, LAURELES Y LINDEROS, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,020,203.06	CONTRATO	JIMMI, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 049/2018	\$ 855,141.22	\$ -	2.00%
	FIII/050/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA DE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS Y SEGUNDA PRIVADA, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 339,790.47	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 050/2018	\$ 305,578.29	\$ -	60.00%
	FIII/051/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TREINTA DE ABRIL, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,012,500.32	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 051/2018	\$ 1,003,000.00	\$ -	45.00%
	FIII/052/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 4,401,668.91	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 052/2018	\$ 4,240,454.70	\$ -	17.00%

000097



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FII/053/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,691,177.90	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 053/2018	\$ 1,625,498.99	\$ -	23.00%	0.00%
	FII/054/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 379,274.03	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 054/2018	\$ 348,197.51	\$ -	60.00%	0.00%
	FII/055/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBÍ, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 283,578.87	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 055/2018	\$ 275,999.98	\$ -	90.00%	0.00%
	FII/056/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, COLONIA SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 209,505.96	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FII 056/2018	\$ 196,267.65	\$ -	90.00%	0.00%
	FII/057/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 352,250.39	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 057/2018	\$ 344,998.85	\$ -	60.00%	0.00%
	FII/058/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZAPOTECAS Y CALLE PÉTELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 377,085.85	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FII 058/2018	\$ 366,002.32	\$ -	90.00%	0.00%
	FII/059/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTITILÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 299,804.96	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 059/2018	\$ 290,321.74	\$ -	70.00%	0.00%
	FII/060/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA SOLEDAD Y TERCER ANDADOR LA SOLEDAD, SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 614,232.32	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 060/2018	\$ 594,535.31	\$ -	18.00%	0.00%
	FII/061/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO CRESPO, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 552,107.88	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 061/2018	\$ 426,294.13	\$ -	0.00%	0.00%
	FII/062/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ SEGUNDA ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 262,859.00	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 062/2018	\$ 249,846.65	\$ -	60.00%	0.00%
	FII/063/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 296,340.33	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 063/2018	\$ 283,645.02	\$ -	95.00%	0.00%
	FII/064/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOMAS DEL DEPÓSITO, AGENCIA VIGUERA, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 5,333,604.74	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 064/2018	\$ 4,936,451.03	\$ -	70.00%	0.00%
	FII/065/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE COSIJOPI, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 140,982.54	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 065/2018	\$ 136,969.23	\$ -	99.00%	0.00%
	FII/066/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,236,376.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 066/2018	\$ 1,148,270.79	\$ -	40.00%	0.00%
	FII/067/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOLA DE VEGA Y CALLE JUQUILA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 395,113.59	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 067/2018	\$ 365,520.78	\$ -	45.00%	0.00%
	FII/068/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PROLONGACIÓN DE AMAPOLAS, ALCATRAZ Y GERANIOS, COLONIA AZULENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 390,405.70	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FII 068/2018	\$ 378,819.77	\$ -	55.00%	0.00%
	FII/069/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, ANDADOR DE SIETE DE NOVIEMBRE Y PRIMERA PRIVADA DE SIETE DE NOVIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 365,860.71	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 069/2018	\$ 351,999.97	\$ -	60.00%	0.00%
	FII/070/2018	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 352,055.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 070/2018	\$ 350,533.44	\$ -	1.00%	0.00%
	FII/071/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS Y SEGUNDA PRIVADA, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 448,514.07	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FII 071/2018	\$ 400,949.55	\$ -	95.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	Fiii/072/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 313,174.06	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 072/2018	\$ 300,352.28	\$ -	2.00%	0.00%
	Fiii/073/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE JUAN ESCUTIA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 296,561.98	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 073/2018	\$ 285,891.66	\$ -	5.00%	0.00%
	Fiii/074/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSOLAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 133,059.39	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 074/2018	\$ 135,041.30	\$ -	100.00%	0.00%
	Fiii/075/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,168,998.78	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 075/2018	\$ 1,139,863.32	\$ -	40.00%	0.00%
	Fiii/076/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO M. NAVARRETE, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 797,400.25	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 076/2018	\$ 785,421.45	\$ -	12.00%	0.00%
	Fiii/077/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, PARAJE LA MAGUERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 1,065,655.02	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 077/2018	\$ 998,561.69	\$ -	25.00%	0.00%
	Fiii/078/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO NACIONAL, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 515,289.57	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/Fiii 078/2018	\$ 514,164.61	\$ -	70.00%	0.00%
	Fiii/079/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DE LA BREÑA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,021,047.45	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 079/2018	\$ 1,000,102.82	\$ -	33.00%	0.00%
	Fiii/080/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE YAGUL Y CALLE MITLA, COLONIA LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 515,781.62	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 080/2018	\$ 495,432.65	\$ -	100.00%	0.00%
	Fiii/081/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUBI, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 398,311.72	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 081/2018	\$ 388,999.98	\$ -	40.00%	0.00%
	Fiii/082/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA DE LAS TORRES, HUAJUAPAN, PRIVADA DE HUAJUAPAN, TUXTEPEC, OCOTLÁN, TAMAZULAPAN, TEHUANTEPEC, PINOTEPA Y JUCHITÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,788,158.13	CONTRATO	GIOVANNI GARCÍA CANTERA	DGOPM/Fiii 082/2018	\$ 1,555,834.49	\$ -	55.00%	0.00%
	Fiii/083/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 233,478.85	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 083/2018	\$ 223,865.38	\$ -	50.00%	0.00%
	Fiii/084/2018	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,181,332.62	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 084/2018	\$ 1,175,000.00	\$ -	45.00%	0.00%
	Fiii/085/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE CAMINO HACIA EL CAMPO DE FUTBOL, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 560,317.79	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 085/2018	\$ 541,104.90	\$ -	9.00%	0.00%
	Fiii/086/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS, SECTOR DOS, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 437,566.64	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 086/2018	\$ 252,559.87	\$ -	2.00%	0.00%
	Fiii/087/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS, SECTOR DOS, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 223,905.37	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 087/2018	\$ 131,128.08	\$ -	2.00%	0.00%
	Fiii/088/2018	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTO ANDADOR BELEM, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 74,498.40	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 088/2018	\$ 73,004.51	\$ -	97.00%	0.00%
	Fiii/089/2018	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BELEM, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 33,489.10	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fiii 089/2018	\$ 31,766.44	\$ -	97.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	Fili/090/2018	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO CON LUIS ECHEVERRÍA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA Y FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 214,271.01	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 090/2018	\$ 209,039.10	\$ -	2.00%	0.00%
	Fili/091/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 242,089.02	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 091/2018	\$ 234,600.91	\$ -	100.00%	0.00%
	Fili/092/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SANTA INÉS, EX HACIENDA SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 257,920.55	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/Fili 092/2018	\$ 257,871.34	\$ -	80.00%	0.00%
	Fili/093/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SOLIDARIDAD, COLONIA 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 343,074.69	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/Fili 093/2018	\$ 342,873.58	\$ -	79.00%	0.00%
	Fili/094/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DONAJÚ, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 183,851.50	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 094/2018	\$ 173,761.54	\$ -	70.00%	0.00%
	Fili/095/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR KONGOY, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 202,128.42	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 095/2018	\$ 194,081.34	\$ -	85.00%	0.00%
	Fili/096/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBAN, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 299,454.01	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 096/2018	\$ 291,396.12	\$ -	45.00%	0.00%
	Fili/097/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 254,264.02	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 097/2018	\$ 241,389.96	\$ -	80.00%	0.00%
	Fili/098/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIEDRAS NEGRAS, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 275,226.43	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/Fili 098/2018	\$ 274,918.52	\$ -	15.00%	0.00%
	Fili/099/2018	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA EIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 106,158.29	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 099/2018	\$ 98,215.12	\$ -	80.00%	0.00%
	Fili/100/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSIJOPI, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 333,093.32	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 100/2018	\$ 324,995.02	\$ -	35.00%	0.00%
	Fili/101/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL COATLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 996,644.22	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 101/2018	\$ 963,462.53	\$ -	15.00%	0.00%
	Fili/102/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PALMAS, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI	\$ 412,717.57	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/Fili 102/2018	\$ 381,118.50	\$ -	0.00%	0.00%
	Fili/103/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI	\$ 492,426.84	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/Fili 103/2018	\$ 489,389.07	\$ -	0.00%	0.00%
	Fili/104/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, COLONIA SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 257,350.55	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/Fili 104/2018	\$ 237,040.65	\$ -	81.00%	0.00%
	Fili/105/2018	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN DE CIELO, COLONIA LOMAS DEL CRESTÓN, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 83,877.20	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 105/2018	\$ 80,456.95	\$ -	95.00%	0.00%
	Fili/106/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 398,050.35	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/Fili 106/2018	\$ 397,888.19	\$ -	60.00%	0.00%
	Fili/107/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COLONIA SANTO TOMAS, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 911,973.22	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/Fili 107/2018	\$ 911,100.71	\$ -	12.00%	0.00%
	Fili/109/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÚ	\$ 913,102.44	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/Fili 109/2018	\$ 726,111.81	\$ -	9.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FII/111/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 729,015.87	CONTRATO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 111/2018	\$ 726,896.24	\$ -	0.00%	0.00%
	FII/112/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA, GUANAJUATO, VERACRUZ, VILLA HERMOSA, MÉRIDA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, PRIVADA MONTERREY, PRIVADA VERACRUZ, PRIVADA DE VILLA HERMOSA Y PRIVADA DE MÉRIDA FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 5,398,856.98	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 112/2018	\$ 5,175,106.27	\$ -	18.00%	0.00%
	FII/113/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO PORTES GIL Y RIO DE LA LOZA, COLONIAS MANZANA CUARENTA Y OCHO B, MANZANA CUARENTA Y SIETE Y CUARENTA Y OCHO A Y NUEVE DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 2,097,138.96	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 113/2018	\$ 1,980,489.06	\$ -	5.00%	0.00%
	FII/114/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CALLE LEONA VICARIO, BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 287,541.67	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 114/2018	\$ 273,648.40	\$ -	0.00%	0.00%
	FII/115/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CALLE LAS PEÑAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 317,575.25	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 115/2018	\$ 301,694.54	\$ -	0.00%	0.00%
	FII/116/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LIRIOS, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 944,412.74	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 116/2018	\$ 897,568.96	\$ -	25.00%	0.00%
	FII/117/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SILCAYOPAN Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 341,108.43	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FI/II 117/2018	\$ 330,759.14	\$ -	75.00%	0.00%
	FII/118/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE PINOTEPA, PRIVADA DE LA CAÑADA Y PRIVADA DE TOTONTEPEC, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,597,033.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 118/2018	\$ 2,519,067.61	\$ -	0.00%	0.00%
	FII/119/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,496,643.89	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FI/II 119/2018	\$ 1,452,631.12	\$ -	0.00%	0.00%
OBRAS TERMINADAS		TOTAL	\$84,743,930.69					\$0.00		
RG23 PROGRAMAS REGIONALES		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
OBRAS EN PROCESO		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS	FFI/6458-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DONAJÍ	\$1,980,452.23	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEFUEOP/OP/FFI 6458-N/2016	\$ 1,980,452.23	\$ 1,531,851.52	100.00%	77.00%
RECURSOS PROPIOS		TOTAL	\$1,980,452.23					\$1,531,851.52		
OBRAS EN PROCESO		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
OBRAS EN PROCESO	R-EXT/007/2017	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, AGENCIA DOLORES	\$3,499,724.16	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R- EXT/007/2017	\$ 3,495,877.42	\$ 1,048,763.23	0.00%	30.00%
OBRAS TERMINADAS		TOTAL	\$3,499,724.16					\$1,048,763.23		



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	R-EXT/009/2017	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RAMPAS DE ACCESO EN LOS EXTREMOS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CANAL EXISTENTE, CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERSECCIÓN CON CANAL Y AVENIDA J. L. TAMAYO, AGENCIA CANDIANI	\$973,015.76	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOPM/RE/R-EXT/009/2017	\$ 952,087.98	\$ 413,398.98	100.00%	43.00%
	R-EXT/010/2017	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GONZÁLEZ CORTIÉGA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,236,609.59	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOPM/RE/R-EXT/010/2017	\$ 1,180,000.00	\$ 927,204.32	100.00%	79.00%
	R-EXT/011/2017	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$3,248,493.55	CONTRATO	TEKPALT TOPOGRAFIA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	DGOPM/RE/R-EXT/011/2017	\$ 3,553,450.99	\$ 2,749,968.17	100.00%	77.00%
		TOTAL	\$12,457,567.22					\$ 6,188,097.93		
		TOTAL (OBRAS EN PROCESO)	\$88,243,654.85					\$1,048,763.23		
		TOTAL (OBRAS TERMINADAS)	\$14,438,019.45					\$7,719,949.45		




HONRABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 SINDICA PRIMERA MUNICIPAL
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OAXACA DE JUÁREZ
 2017 - 2018




HONRABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL
 2017 - 2018
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL



HONRABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORIA
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

C. LUDMILA ZARATE VELASCO
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORIA



HONRABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 TESORERA MUNICIPAL
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL

000102

COCINA DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ