



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/006/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SECTOR DOS SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 720,079.28	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 006/2018	\$ 692,317.35	\$ 182,282.69	96.00%	26.33%
	FIII/010/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL FORTÍN, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 256,630.81	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 010/2018	\$ 243,423.68	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/011/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL FORTÍN, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 416,967.13	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 011/2018	\$ 404,210.56	\$ 199,520.02	98.00%	49.36%
	FIII/030/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ESMERALDA Y ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 2,429,336.14	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 030/2018	\$ 2,307,645.22	\$ 1,701,214.42	80.00%	73.72%
	FIII/045/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	\$ 1,604,206.60	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 045/2018	\$ 1,578,917.25	\$ -	82.00%	0.00%
	FIII/046/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,278,131.00	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 046/2018	\$ 1,277,950.15	\$ 704,603.36	98.00%	55.14%
	FIII/048/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TEJON, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 2,728,634.09	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 048/2018	\$ 2,641,973.54	\$ 598,765.51	86.00%	22.66%
	FIII/049/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAUCES, LAURELES Y LINDEROS, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,020,203.06	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 049/2018	\$ 855,141.22	\$ -	98.00%	0.00%
	FIII/077/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 1,065,655.02	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 077/2018	\$ 998,561.69	\$ 421,764.95	99.00%	42.24%
	FIII/078/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO NACIONAL, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 515,289.57	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 078/2018	\$ 514,164.61	\$ 411,329.45	80.00%	80.00%
	FIII/111/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 729,015.87	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 111/2018	\$ 726,896.24	\$ -	10.50%	0.00%
	FIII/113/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO PORTES GIL Y RIO DE LA LOZA, COLONIAS MANZANA CUARENTA Y OCHO B, MANZANA CUARENTA Y SIETE Y CUARENTA Y OCHO A Y NUEVE DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 2,097,138.96	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 113/2018	\$ 1,980,439.06	\$ -	2.00%	0.00%
	FIII/115/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CALLE LAS PEÑAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 317,575.25	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 115/2018	\$ 301,694.54	\$ -	90.00%	0.00%

0007018



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/116/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LIRIOS, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 944,412.74	CONTRATO	LAROUCHE EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII 116/2018	\$ 837,568.96	\$ -	95.00%	0.00%
	FIII/117/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SILACAYOAPAN Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 341,108.43	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOMP/FIII 117/2018	\$ 330,759.14	\$ 266,629.98	95.00%	80.61%
	FIII/118/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE PINOTEPA, PRIVADA DE LA CAÑADA Y PRIVADA DE TOTONTEPEC, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,597,033.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII 118/2018	\$ 2,519,067.61	\$ -	80.00%	0.00%
	FIII/119/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,496,643.89	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOMP/FIII 119/2018	\$ 1,452,631.12	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/124/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA CAMINO AL FILTRO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ.	\$855,914.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 124/2018	\$ 852,014.79	\$ -	10.00%	0.00%
	FIII/125/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE OJITO DE AGUA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ.	\$675,419.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 125/2018	\$ 673,069.84	\$ -	5.00%	0.00%
	FIII/126/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$337,628.97	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 126/2018	\$ 333,928.97	\$ -	2.00%	0.00%
	FIII/127/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$106,204.72	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 127/2018	\$ 102,104.72	\$ -	2.00%	0.00%
	FIII/128/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA, PARAJE LA CADILLERA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$1,388,870.01	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 128/2018	\$ 1,383,670.01	\$ -	2.00%	0.00%
	FIII/129/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS CERRITOS Y CALLE SIN NOMBRE, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$320,702.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 129/2018	\$ 315,902.56	\$ -	1.00%	0.00%
	FIII/130/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE, PLAYA DEL AMOR Y PUERTO ÁNGEL, PARAJE EL ZOMPANTLE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$727,548.45	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 130/2018	\$ 724,248.45	\$ -	60.00%	0.00%
	FIII/131/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA SOLEDAD Y TERCER ANDADOR LA SOLEDAD, SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$603,690.37	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 131/2018	\$ 579,887.32	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/132/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE ARTEAGA Y CALLE PINO SUÁREZ, SECTOR LA MINA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$397,832.53	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 132/2018	\$ 382,082.57	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/133/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$215,438.17	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 133/2018	\$ 201,960.81	\$ -	0.00%	0.00%

0000018



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/134/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE RAYÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$119,688.73	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 134/2018	\$ 109,548.31	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/135/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA PRIVADA DE GALILEA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$148,185.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 135/2018	\$ 140,316.84	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/136/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE QUIECHAPA, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$475,970.32	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 136/2018	\$ 448,519.00	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/137/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CAMINO AL VIVERO Y EX LIBRAMIENTO NORTE, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE.	\$904,205.11	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 137/2018	\$ 887,892.10	\$ -	3.00%	0.00%
	FIII/139/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, COLONIA SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$239,708.83	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 139/2018	\$ 239,294.32	\$ -	2.00%	0.00%
	FIII/140/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI, COBERTURA MUNICIPAL.	\$167,926.52	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 140/2018	\$ 161,800.79	\$ -	1.00%	0.00%
	FIII/141/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE NUEVA YORK, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$188,676.61	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 141/2018	\$ 181,765.65	\$ -	50.00%	0.00%
	FIII/142/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$306,737.06	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 142/2018	\$ 302,607.80	\$ -	70.00%	0.00%
	FIII/143/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LAGO DE GUADALUPE, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$396,478.80	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 143/2018	\$ 387,711.14	\$ -	80.00%	0.00%
	FIII/144/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN FERNANDO Y PROLONGACIÓN CALLE SAN PEDRO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$439,564.87	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 144/2018	\$ 431,241.37	\$ -	70.00%	0.00%
	FIII/145/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AZUCENAS, COLONIA PIO QUINTO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$873,839.88	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 145/2018	\$ 869,698.45	\$ -	80.00%	0.00%
	FIII/146/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE EUCALIPTO, COLONIA LOS ARCOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$515,794.59	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 146/2018	\$ 506,485.42	\$ -	80.00%	0.00%
	FIII/147/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE PORFIRIO DÍAZ, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$181,897.28	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 147/2018	\$ 177,738.03	\$ -	60.00%	0.00%
	FIII/148/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CANAL, PRIVADA DEL CANAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA LA CANOA Y COLONIA SAN BERNARDO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$698,155.67	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 148/2018	\$ 687,479.92	\$ -	75.00%	0.00%

00000120



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/149/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$238,507.58	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 149/2018	\$ 212,522.08	\$ -	20.00%	0.00%
	FIII/150/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR DEL ESTANQUE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$182,970.66	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 150/2018	\$ 182,498.04	\$ -	15.00%	0.00%
	FIII/151/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$287,156.18	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 151/2018	\$ 283,785.89	\$ -	15.00%	0.00%
	FIII/152/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL COATLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$1,054,828.39	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 152/2018	\$ 1,010,681.95	\$ -	44.00%	0.00%
	FIII/153/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$232,504.12	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 153/2018	\$ 231,919.39	\$ -	35.00%	0.00%
	FIII/154/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ, COLONIA EJDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$437,545.97	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 154/2018	\$ 410,577.50	\$ -	40.00%	0.00%
	FIII/155/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR BENITO JUÁREZ Y CALLE FLORES MAGÓN, COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$373,020.18	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 155/2018	\$ 370,481.48	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/156/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DEL HIGO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$331,445.45	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 156/2018	\$ 330,492.83	\$ -	52.00%	0.00%
	FIII/157/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE COSOLAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$243,431.32	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 157/2018	\$ 242,449.60	\$ -	45.00%	0.00%
	FIII/158/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZAPOTECAS, CALLE HUIJATOO Y PRIVADA DE HUIJATOO, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$569,175.07	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 158/2018	\$ 568,261.00	\$ -	45.00%	0.00%
	FIII/159/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUCHITÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$1,030,825.44	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 159/2018	\$ 1,029,836.46	\$ -	81.00%	0.00%
	FIII/160/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TEOTITLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$354,724.46	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 160/2018	\$ 353,784.94	\$ -	76.00%	0.00%
	FIII/161/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE OJILISTO O DANZANTES, FRACCIONAMIENTO LA FUNDICIÓN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$349,146.78	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 161/2018	\$ 348,193.93	\$ -	2.00%	0.00%
	FIII/162/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE MONTE ALBÁN, COLONIA PINTORES Y MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$336,190.56	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 162/2018	\$ 335,207.16	\$ -	35.00%	0.00%
TOTAL			\$37,865,614.11					\$4,486,110.38		
OBRAS TERMINADAS										

00000121



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/002/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJITO DE AGUA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1,367,496.00	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 002/2018	\$ 1,284,024.14	\$ 1,284,024.14	100.00%	100.00%
	FIII/003/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 308,055.89	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 003/2018	\$ 271,829.39	\$ 204,461.76	100.00%	75.22%
	FIII/004/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,008,767.64	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 004/2018	\$ 950,015.16	\$ 950,015.16	100.00%	100.00%
	FIII/005/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 895,339.79	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 005/2018	\$ 869,358.03	\$ 869,358.03	100.00%	100.00%
	FIII/007/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE RAYÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 149,747.80	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 007/2018	\$ 144,955.19	\$ 100,949.55	100.00%	69.64%
	FIII/008/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR DE FRANCISCO I. MADERO, SECTOR CUATRO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 53,144.05	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 008/2018	\$ 52,127.29	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/009/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DE FRANCISCO I. MADERO, SECTOR CUATRO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 93,160.34	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 009/2018	\$ 90,448.34	\$ 68,969.56	100.00%	76.25%
	FIII/012/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA REVOLUCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 95,658.08	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 012/2018	\$ 91,910.51	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/013/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE DE SINAHÍ SEGUNDA ETAPA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,606,141.19	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 013/2018	\$ 1,552,570.63	\$ 1,241,968.78	100.00%	79.99%
	FIII/014/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGO DE MONTEBELLO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 141,187.31	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 014/2018	\$ 134,842.32	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/015/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MORELOS, PROLONGACIÓN DE HIDALGO E ITURBIDE, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,454,755.70	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 015/2018	\$ 1,084,618.59	\$ 851,440.65	100.00%	78.50%

00000122



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/016/2018	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 225,606.63	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 016/2018	\$ 183,172.71	\$ 183,172.71	100.00%	100.00%
	FIII/017/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCONIA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 66,723.78	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 017/2018	\$ 63,230.05	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/018/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZABACHE Y SUS PRIVADAS, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 358,084.72	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 018/2018	\$ 340,155.51	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/019/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 848,309.09	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 019/2018	\$ 808,556.63	\$ 646,847.68	100.00%	77.80%
	FIII/020/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUAJUAPAN, COLONIA MANZANA CUARENTA Y OCHO B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 634,652.26	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 020/2018	\$ 604,905.59	\$ 604,905.59	100.00%	100.00%
	FIII/021/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE FRANCISCO ZARCO, COLONIA MANZANA CUARENTA Y SIETE Y CUARENTA Y OCHO A, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 507,425.79	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 021/2018	\$ 479,866.49	\$ 479,866.49	100.00%	100.00%
	FIII/022/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 105,676.89	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 022/2018	\$ 101,994.71	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/023/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL PANTEÓN SEGUNDA ETAPA, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 2,888,133.91	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 023/2018	\$ 2,746,946.61	\$ 2,193,700.93	100.00%	75.08%
	FIII/024/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL PANTEÓN Y PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 490,128.04	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 024/2018	\$ 489,824.40	\$ 345,771.44	100.00%	70.59%
	FIII/025/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL ARROYITO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 81,804.92	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 025/2018	\$ 78,698.48	\$ 78,698.48	100.00%	100.00%
	FIII/026/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR BUENOS AIRES, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 465,383.43	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 026/2018	\$ 464,893.20	\$ -	100.00%	0.00%

00000123



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/027/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRECE DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 387,160.94	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 027/2018	\$ 386,894.93	\$ 155,272.30	100.00%	40.13%
	FIII/031/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUIJATOO Y PRIVADA HUIJATOO, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 90,438.02	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 031/2018	\$ 87,000.00	\$ 86,557.51	100.00%	100.00%
	FIII/032/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUCHITÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 592,012.46	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 032/2018	\$ 562,334.95	\$ 562,334.95	100.00%	100.00%
	FIII/033/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TERCERA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 484,016.89	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 033/2018	\$ 474,196.01	\$ 372,097.29	100.00%	59.61%
	FIII/034/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TERCER ANDADOR DE AZUCENAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,288,052.33	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 034/2018	\$ 1,235,506.00	\$ 484,635.32	100.00%	39.23%
	FIII/035/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI	\$ 284,609.33	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FIII 035/2018	\$ 269,562.61	\$ 269,393.58	100.00%	100.00%
	FIII/036/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MONTOYA	\$ 1,253,601.66	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII036/2 018	\$ 1,248,096.78	\$ 321,083.80	100.00%	25.73%
	FIII/037/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA CAMINO AL FILTRO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 87,533.76	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 037/2018	\$ 84,389.45	\$ 84,389.45	100.00%	100.00%
	FIII/038/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR BENITO JUÁREZ Y CALLE FLORES MAGÓN, COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 360,507.86	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 038/2018	\$ 348,973.19	\$ 277,370.49	100.00%	79.48%

00000122



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/039/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1,020,340.20	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII039/2018	\$ 1,003,883.64	\$ 522,144.66	100.00%	52.01%
	FIII/040/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIEDRAS NEGRAS, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 339,477.41	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII040/2018	\$ 338,986.00	\$ 221,774.86	100.00%	65.42%
	FIII/041/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 919,987.59	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII041/2018	\$ 910,000.00	\$ 270,020.60	100.00%	29.67%
	FIII/042/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 139,635.65	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII042/2018	\$ 137,645.97	\$ 137,645.97	100.00%	100.00%
	FIII/043/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 116,629.06	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII043/2018	\$ 114,807.22	\$ 94,622.23	100.00%	100.00%
	FIII/044/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI	\$ 208,203.15	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FIII044/2018	\$ 191,734.38	\$ 191,709.39	100.00%	100.00%
	FIII/047/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE IGNACIO BERNAL CON AVENIDA MONTOYA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MONTOYA	\$ 305,338.31	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII047/2018	\$ 233,845.17	\$ 187,075.49	100.00%	61.29%
	FIII/050/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA DE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS Y SEGUNDA PRIVADA, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 339,790.47	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII050/2018	\$ 305,578.29	\$ 244,330.34	100.00%	79.96%
	FIII/051/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA TREINTA DE ABRIL, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,012,500.32	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII051/2018	\$ 1,003,000.00	\$ 334,441.86	100.00%	33.34%

00000125



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/052/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 4,401,668.91	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 052/2018	\$ 4,240,454.70	\$ 3,387,628.92	100.00%	77.62%
	FIII/053/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,691,177.90	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 053/2018	\$ 1,626,498.99	\$ 1,269,306.82	100.00%	78.04%
	FIII/054/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 379,274.03	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 054/2018	\$ 348,197.51	\$ 261,571.75	100.00%	75.12%
	FIII/055/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBÍ, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 283,578.87	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 055/2018	\$ 275,999.98	\$ 275,999.98	100.00%	100.00%
	FIII/056/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, COLONIA SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 209,505.96	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FIII 056/2018	\$ 196,267.65	\$ 195,908.55	100.00%	100.00%
	FIII/057/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 352,250.39	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 057/2018	\$ 344,998.85	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/058/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZAPOTECAS Y CALLE PÉTELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 377,085.85	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 058/2018	\$ 366,002.32	\$ 307,274.47	100.00%	100.00%
	FIII/059/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTITLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 299,804.96	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 059/2018	\$ 290,321.74	\$ 205,983.67	100.00%	70.95%
	FIII/060/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA SOLEDAD Y TERCER ANDADOR LA SOLEDAD, SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 614,232.32	CONTRATO	CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 060/2018	\$ 594,535.31	\$ 445,522.43	100.00%	74.94%

00000126



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/061/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO CRESPO, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 552,107.88	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 061/2018	\$ 426,294.13	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/062/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ SEGUNDA ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 262,859.00	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 062/2018	\$ 249,846.65	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/063/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 296,340.33	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 063/2018	\$ 283,645.02	\$ 283,645.02	100.00%	100.00%
	FIII/064/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOMAS DEL DEPÓSITO, AGENCIA VIGUERA, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 5,333,604.74	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 064/2018	\$ 4,936,451.03	\$ 4,859,818.24	100.00%	100.00%
	FIII/065/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE COSIJOPI, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 140,982.54	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 065/2018	\$ 136,969.23	\$ 135,211.84	100.00%	100.00%
	FIII/066/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,236,376.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 066/2018	\$ 1,148,270.79	\$ 1,141,852.80	100.00%	100.00%
	FIII/067/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOLA DE VEGA Y CALLE JUQUILA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 395,113.59	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 067/2018	\$ 365,520.78	\$ 365,520.78	100.00%	100.00%
	FIII/068/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PROLONGACIÓN DE AMAPOLAS, ALCATRAZ Y GERANIOS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 390,405.70	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 068/2018	\$ 378,819.77	\$ 378,819.77	100.00%	100.00%
	FIII/069/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIETE DE NOVIEMBRE, ANDADOR DE SIETE DE NOVIEMBRE Y PRIMERA PRIVADA DE SIETE DE NOVIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 365,860.71	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 069/2018	\$ 351,999.97	\$ -	100.00%	0.00%

00000127



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIH/070/2018	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 352,055.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 070/2018	\$ 350,533.44	\$ -	100.00%	0.00%
	FIH/071/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS Y SEGUNDA PRIVADA, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 448,514.07	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 071/2018	\$ 400,949.55	\$ 309,030.40	100.00%	77.07%
	FIH/072/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 313,174.06	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 072/2018	\$ 300,352.28	\$ 237,788.78	100.00%	54.01%
	FIH/073/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE JUAN ESCUTIA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 296,561.98	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 073/2018	\$ 283,891.66	\$ 198,189.20	100.00%	61.38%
	FIH/074/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSOLAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 133,059.39	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 074/2018	\$ 133,041.30	\$ 133,041.30	100.00%	100.00%
	FIH/075/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,168,998.78	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 075/2018	\$ 1,139,863.32	\$ -	100.00%	0.00%
	FIH/076/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO M. NAVARRETE, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 797,400.25	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 076/2018	\$ 785,421.45	\$ 476,016.63	100.00%	60.61%
	FIH/079/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BREÑA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,021,047.45	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 079/2018	\$ 1,000,102.82	\$ 436,630.31	100.00%	43.66%
	FIH/080/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE YAGUL Y CALLE MITLA, COLONIA LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 515,781.62	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 080/2018	\$ 495,432.65	\$ 495,432.65	100.00%	100.00%

00000128



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIH/081/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUBÍ, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 398,311.72	CONTRATO	XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 081/2018	\$ 388,999.98	\$ 388,999.98	100.00%	100.00%
	FIH/082/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA DE LAS TORRES, HUAJUAPAN, PRIVADA DE HUAJUAPAN, TUXTEPEC, OCOTLÁN, TAMAZULAPAN, TEHUANTEPEC, PINOTEPA Y JUCHITÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,788,158.13	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIH 082/2018	\$ 1,555,834.49	\$ 890,137.92	100.00%	53.63%
	FIH/083/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 233,478.85	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 083/2018	\$ 223,865.38	\$ -	100.00%	0.00%
	FIH/084/2018	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,181,332.62	CONTRATO	MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 084/2018	\$ 1,175,000.00	\$ 243,093.34	100.00%	19.56%
	FIH/085/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE CAMINO HACIA EL CAMPO DE FUTBOL, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 560,317.79	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 085/2018	\$ 541,104.90	\$ -	100.00%	0.00%
	FIH/086/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS, SECTOR DOS, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 437,566.64	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 086/2018	\$ 252,559.87	\$ 165,528.17	100.00%	65.54%
	FIH/087/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS, SECTOR DOS, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 223,905.37	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 087/2018	\$ 131,128.08	\$ -	100.00%	0.00%
	FIH/088/2018	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTO ANDADOR BELEM, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 74,498.40	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 088/2018	\$ 73,004.51	\$ 58,403.61	100.00%	80.00%
	FIH/089/2018	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BELEM, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 33,489.10	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIH 089/2018	\$ 31,766.44	\$ 25,399.78	100.00%	79.96%

00000013



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/091/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 242,089.02	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 091/2018	\$ 234,600.91	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/092/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SANTA INÉS, EX HACIENDA SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 257,920.55	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 092/2018	\$ 257,871.34	\$ 145,265.23	100.00%	56.33%
	FIII/093/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SOLIDARIDAD, COLONIA 10 DE ABRIL. AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 343,074.69	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 093/2018	\$ 342,873.58	\$ 47,093.39	100.00%	13.73%
	FIII/094/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DONAJÍ, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 183,851.50	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 094/2018	\$ 173,761.54	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/095/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR KONGOY, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 202,128.42	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 095/2018	\$ 194,081.34	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/096/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBAN, SECTOR PLAZUELA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 299,454.01	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 096/2018	\$ 291,396.12	\$ 155,392.73	100.00%	53.33%
	FIII/097/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 254,264.02	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 097/2018	\$ 241,389.96	\$ 200,220.87	100.00%	100.00%
	FIII/098/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIEDRAS NEGRAS, BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 275,226.43	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 098/2018	\$ 274,918.52	\$ 65,051.81	100.00%	23.66%
	FIII/099/2018	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 106,158.29	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 099/2018	\$ 98,215.12	\$ 98,215.12	100.00%	100.00%
	FIII/100/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSIJOPI, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 333,093.32	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 100/2018	\$ 324,995.02	\$ 324,995.02	100.00%	100.00%

00000130



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/101/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL COATLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 996,644.22	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 101/2018	\$ 963,462.53	\$ 359,733.13	100.00%	37.34%
	FIII/104/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, COLONIA SATÉLITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 257,350.55	CONTRATO	REY SALOMON SANTIAGO RAMOS	DGOPM/FIII 104/2018	\$ 237,040.65	\$ 236,662.28	100.00%	100.00%
	FIII/105/2018	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN DE CIELO, COLONIA LOMAS DEL CRESTÓN, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 83,877.20	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 105/2018	\$ 80,456.95	\$ 80,456.95	100.00%	100.00%
	FIII/106/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 398,050.35	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 106/2018	\$ 397,888.19	\$ 181,602.03	100.00%	45.64%
	FIII/107/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COLONIA SANTO TOMAS, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 911,973.22	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 107/2018	\$ 911,100.71	\$ 724,188.02	100.00%	79.48%
	FIII/109/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 913,102.44	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 109/2018	\$ 726,111.81	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/112/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA, GUANAJUATO, VERACRUZ, VILLA HERMOSA, MÉRIDA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, PRIVADA MONTERREY, PRIVADA VERACRUZ, PRIVADA DE VILLA HERMOSA Y PRIVADA DE MÉRIDA FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 5,398,856.98	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 112/2018	\$ 5,175,106.27	\$ 4,138,993.50	100.00%	75.79%
TOTAL			\$62,092,216.18					\$39,250,678.23		
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/1645-N-1/2018	TECHADO DE PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA GENERAL HÉROES DE CHAPULTEPEC DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$1,700,000.00	CONTRATO	GILBERTO AGUILAR CRUZ	DGOPM/INV/FFI1 645-N-1/2018	\$ 1,699,236.51	\$ -	35.00%	0%
	FFI/1645-N-2/2018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES EQUIPADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 20DJN2330Z	\$850,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI1 645-N-2/2018	\$ 847,592.95	\$ -	3.00%	0%
	FFI/1645-N-3/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA SIMÓN BOLÍVAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$600,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FFI/1 645-N-3/2018	\$ 599,344.08	\$ -	20.00%	0%
TOTAL			\$3,150,000.00					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/6458-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DONAJI	\$1,980,452.23	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 6458-N/2016	\$ 1,980,452.23	\$ 1,979,844.48	100.00%	100%

00000131



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL			\$1,980,452.23					\$1,979,844.48		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,896,301.31	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 591,761.04	43%	20%
	RP/04/2018	REHABILITACION DE MUROS Y BANQUETAS EN ANDADORES, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL	\$ 556,471.23	CONTRATO	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/RP 04/2018	\$ 555,762.47	\$ -	82%	0%
TOTAL			\$3,452,772.54					\$591,761.04		
OBRAS TERMINADAS										
	RP/001/2018	MEJORAMIENTO URBANO EN ARQUITECTURA DE PAISAJE EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ	\$ 1,856,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 01/2018	\$ 1,855,688.47	\$ 1,855,688.47	100%	100%
	RP/05/2018	MEJORAMIENTO Y REORDENACION AL CONTEXTO URBANO.	\$ 101,491.29	CONTRATO	CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/AD/RP 05/2018	\$ 101,061.98	\$ 101,061.98	100%	100%
	RP/07/2018	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ.	\$ 424,999.99	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/RP 07/2018	\$ 424,945.56	\$ 424,945.53	100%	100%
	RP/08/2018	REHABILITACION DE PASO PEATONAL CON MADERA EN CALLE GARCIA VIGIL.	\$ 349,999.77	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL - ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/RP 08/2018	\$ 349,227.78	\$ 346,920.03	100%	100%
	RP/09/2018	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE AGENCIAS MUNICIPALES.	\$ 484,414.82	CONTRATO	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/SRO-AD/RP 09/2018	\$ 483,911.45	\$ 483,911.45	100%	100%
	RP/14/2018	PLAZUELA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	\$ 372,605.39	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/SRO-AD/RP 14/2018	\$ 811,852.42	\$ -	100%	100%
	RP/18/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUETZALCÓATL COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 890,970.71	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL - ASTANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 18/2018	\$ 886,429.89	\$ 886,429.89	100%	100%
TOTAL			\$4,480,481.97					\$4,098,957.35		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	R-EXT/007/2017	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, AGENCIA DOLORES.	\$3,499,724.16	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/007/2017	\$ 3,495,877.42	\$ -	0.00%	0
TOTAL			\$3,499,724.16					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS										
	R-EXT/009/2017	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON RAMPAS DE ACCESO EN LOS EXTREMOS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CANAL EXISTENTE, CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERSECCIÓN CON CANAL Y AVENIDA J. L. TAMAYO, AGENCIA CANDIANI.	\$973,015.76	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/009/2017	\$ 952,087.98	\$ 561,455.95	100.00%	58%

00000132



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	R-EXT/010/2017	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$1,236,609.59	CONTRATO	ESQUEMAS Y REALIDADES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/010/2017	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00	100.00%	100%
	R-EXT/011/2017	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$3,248,493.55	CONTRATO	TEKPALT TOPOGRAFIA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/R-EXT/011/2017	\$ 3,553,450.99	\$ 3,553,450.99	100.00%	100%
TOTAL			\$5,458,118.90					\$ 5,294,906.94		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$47,968,110.81					\$5,077,871.42		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$74,011,269.28					\$50,624,387.00		
								\$55,702,258.42		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OAXACA DE JUÁREZ
 2017 - 2018

HONORABLE AYUNTAMIENTO

 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
 MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
 SÍNDICA PRIMERA

HONORABLE AYUNTAMIENTO

 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
 JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 SÍNDICO SEGUNDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO

 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA
 LUDMILA ZÁRATE VELASCO
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

HONORABLE AYUNTAMIENTO

 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AZMIN AURORA QUINTERO DE RABLO
 TESORERA MUNICIPAL

00000133