



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA FEDERACIÓN
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
Innovación y Sustentabilidad



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/136/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE QUIECHAPA, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$475,970.32	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 136/2018	\$ 448,519.00	\$ 443,946.38	100.00%	
	FIII/137/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CAMINO AL VIVERO Y EX LIBRAMIENTO NORTE, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE.	\$904,205.11	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 137/2018	\$ 887,892.10	\$ 849,691.78	100.00%	
TOTAL			\$1,944,367.69					\$1,293,638.16		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/001/2018	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL RAMO 33, FONDO III 2018, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 3,606,938.52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	\$ 3,606,810.75	\$ 3,606,810.75	100.00%	
	FIII/006/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SECTOR DOS SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 720,079.28	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 006/2018	\$ 692,317.35	\$ 659,908.32	100.00%	
	FIII/011/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL FORTÍN, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 416,967.13	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 011/2018	\$ 404,210.56	\$ 219,524.59	100.00%	
	FIII/030/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ESMERALDA Y ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 2,429,336.14	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 030/2018	\$ 2,307,645.22	\$ 2,273,918.79	100.00%	
	FIII/045/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	\$ 1,604,206.60	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 045/2018	\$ 1,578,917.25	\$ 1,386,286.26	100.00%	
	FIII/046/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,278,131.00	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 046/2018	\$ 1,277,950.15	\$ 1,247,089.04	100.00%	
	FIII/048/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TEJON, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 2,728,634.09	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 048/2018	\$ 2,641,973.54	\$ 2,641,973.54	100.00%	
	FIII/049/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAUCES, LAURELES Y LINDEROS, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,020,203.06	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 049/2018	\$ 855,141.22	\$ 749,720.52	100.00%	
	FIII/077/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 1,065,655.02	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 077/2018	\$ 998,561.69	\$ 998,561.69	100.00%	
	FIII/078/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO NACIONAL, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 515,289.57	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 078/2018	\$ 514,164.61	\$ 501,319.26	100.00%	
	FIII/111/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 729,015.87	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 111/2018	\$ 726,896.24	\$ 87,004.64	100.00%	



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/113/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO PORTES GIL Y RIO DE LA LOZA, COLONIAS MANZANA CUARENTA Y OCHO B, MANZANA CUARENTA Y SIETE Y CUARENTA Y OCHO A Y NUEVE DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 2,097,138.96	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 113/2018	\$ 1,980,439.06	\$ 4,735.51	100.00%	
	FIII/115/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CALLE LAS PEÑAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 317,575.25	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 115/2018	\$ 301,694.54	\$ 294,171.99	100.00%	
	FIII/116/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LIRIOS, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 944,412.74	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 116/2018	\$ 837,568.96	\$ 1,418,933.38	100.00%	
	FIII/117/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SILACAYOAPAN Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 341,108.43	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 117/2018	\$ 330,759.14	\$ 377,996.27	100.00%	
	FIII/118/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE PINOTEPA, PRIVADA DE LA CAÑADA Y PRIVADA DE TOTONTEPEC, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,597,033.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 118/2018	\$ 2,519,067.61	\$ 1,869,146.40	100.00%	
	FIII/119/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,496,643.89	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 119/2018	\$ 1,452,631.12	\$ 1,452,631.12	100.00%	
	FIII/121/2018	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTERREY, FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 2,835,719.99	CONTRATO	PROYECTOS E INGENIERÍA DANIANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII12 1/2018	\$ 2,835,719.99	\$ 2,835,719.99	100.00%	
	FIII/122/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LAURELES E INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,933,305.44	CONTRATO	CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII12 2/2018	\$ 1,923,671.31	\$ 1,923,671.31	100.00%	
	FIII/124/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA CAMINO AL FILTRO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 855,914.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 124/2018	\$ 852,014.79	\$ 850,763.55	100.00%	
	FIII/125/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE OJITO DE AGUA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 675,419.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 125/2018	\$ 673,069.84	\$ 669,955.45	100.00%	
	FIII/126/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 337,628.97	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 126/2018	\$ 333,928.97	\$ 333,225.98	100.00%	
	FIII/127/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 106,204.72	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 127/2018	\$ 102,104.72	\$ 95,885.40	100.00%	
	FIII/128/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA, PARAJE LA CADILLERA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,388,870.01	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 128/2018	\$ 1,383,670.01	\$ 1,451,263.17	100.00%	
	FIII/129/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS CERRITOS Y CALLE SIN NOMBRE, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 320,702.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 129/2018	\$ 315,902.56	\$ 302,702.35	100.00%	
	FIII/130/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE, PLAYA DEL AMOR Y PUERTO ÁNGEL, PARAJE EL ZOMPANTLE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 727,548.45	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 130/2018	\$ 724,248.45	\$ 721,344.66	100.00%	

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/131/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA SOLEDAD Y TERCER ANDADOR LA SOLEDAD, SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 603,690.37	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 131/2018	\$ 579,887.32	\$ 579,887.32	100.00%	
	FIII/132/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE ARTEAGA Y CALLE PINO SUÁREZ, SECTOR LA MINA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 397,832.53	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 132/2018	\$ 382,082.57	\$ 335,138.52	100.00%	
	FIII/133/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 215,438.17	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 133/2018	\$ 201,960.81	\$ 169,468.34	100.00%	
	FIII/134/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE RAYÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 119,688.73	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 134/2018	\$ 109,548.31	\$ 109,548.31	100.00%	
	FIII/135/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA PRIVADA DE GALILEA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 148,185.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 135/2018	\$ 140,316.84	\$ 137,427.34	100.00%	
	FIII/139/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, COLONIA SATÉLITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 239,708.83	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 139/2018	\$ 239,294.32	\$ 189,773.76	100.00%	
	FIII/140/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 167,926.52	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 140/2018	\$ 161,800.79	\$ 155,034.32	100.00%	
	FIII/141/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE NUEVA YORK, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 188,676.61	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 141/2018	\$ 181,765.65	\$ 175,841.28	100.00%	
	FIII/142/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 306,737.06	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 142/2018	\$ 302,607.80	\$ 302,607.80	100.00%	
	FIII/143/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LAGO DE GUADALUPE, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 396,478.80	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 143/2018	\$ 387,711.14	\$ 383,406.57	100.00%	
	FIII/144/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN FERNANDO Y PROLONGACIÓN CALLE SAN PEDRO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 439,564.87	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 144/2018	\$ 431,241.37	\$ 431,241.37	100.00%	
	FIII/145/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AZUCENAS, COLONIA PIO QUINTO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 873,839.88	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 145/2018	\$ 869,698.45	\$ 869,698.45	100.00%	
	FIII/146/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE EUCALIPTO, COLONIA LOS ARCOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 515,794.59	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 146/2018	\$ 506,485.42	\$ 506,485.42	100.00%	
	FIII/147/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE PORFIRIO DÍAZ, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 181,897.28	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 147/2018	\$ 177,738.03	\$ 175,316.03	100.00%	
	FIII/148/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CANAL, PRIVADA DEL CANAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA LA CANOA Y COLONIA SAN BERNARDO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 698,155.67	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE/FIII 148/2018	\$ 687,479.92	\$ 685,918.02	100.00%	



OAXACA DE JUÁREZ
PARTICIPACIÓN CULTURAL Y DE PROMOCIÓN SOCIAL
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/149/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 238,507.58	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 149/2018	\$ 212,522.08	\$ 212,522.08	100.00%	
	FIII/150/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR DEL ESTANQUE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 182,970.66	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 150/2018	\$ 182,498.04	\$ 182,498.04	100.00%	
	FIII/151/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 287,156.18	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 151/2018	\$ 283,785.89	\$ 264,590.36	100.00%	
	FIII/152/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL COATLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,054,828.39	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 152/2018	\$ 1,010,681.95	\$ 1,008,243.35	100.00%	
	FIII/153/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 232,504.12	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 153/2018	\$ 231,919.39	\$ 231,554.89	100.00%	
	FIII/154/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 437,545.97	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 154/2018	\$ 410,577.50	\$ 409,132.33	100.00%	
	FIII/156/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DEL HIGO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 331,445.45	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 156/2018	\$ 330,492.83	\$ 330,492.83	100.00%	
	FIII/157/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE COSOLAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 243,431.32	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 157/2018	\$ 242,449.60	\$ 293,088.23	100.00%	
	FIII/158/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZAPOTECAS, CALLE HUIJATOO Y PRIVADA DE HUIJATOO, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 569,175.07	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 158/2018	\$ 568,261.00	\$ 568,261.00	100.00%	
	FIII/159/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUCHITÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,030,825.44	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 159/2018	\$ 1,029,836.46	\$ 1,029,836.46	100.00%	
	FIII/160/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TEOTITLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 354,724.46	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 160/2018	\$ 353,784.94	\$ 353,215.96	100.00%	
	FIII/161/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE OJILISTO O DANZANTES, FRACCIONAMIENTO LA FUNDICIÓN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 349,146.78	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 161/2018	\$ 348,193.93	\$ 335,207.16	100.00%	
	FIII/162/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE MONTE ALBÁN, COLONIA PINTORES Y MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 336,190.56	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 162/2018	\$ 335,207.16	\$ 2,769,181.01	100.00%	
	FIII/163/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,532,906.97	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII16 3/2018	\$ 2,769,181.01	\$ 2,769,181.01	100.00%	
	FIII/164/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y O ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 5,432,876.26	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 164/2018	\$ 5,476,376.26	\$ 5,476,376.26	100.00%	
	FIII/165/2018	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, CASCO DE LA AGENCIA MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 271,525.41	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII16 5/2018	\$ 258,785.59	\$ 258,785.59	100.00%	



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/166/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEIBA, SECTOR 1, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 284,494.86	CONTRATO	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 166/2018	\$ 284,494.86	\$ 284,494.86	100.00%	
	FIII/167/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRÍ, SECTOR 1, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 278,222.95	CONTRATO	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 167/2018	\$ 278,222.95	\$ 278,222.95	100.00%	
	FIII/168/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PITAXOO, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 113,642.71	CONTRATO	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 168/2018	\$ 107,222.42	\$ 107,222.42	100.00%	
	FIII/169/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR GENERAL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3,053,219.42	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 169/2018	\$ 3,501,712.46	\$ 3,501,712.46	100.00%	
	FIII/170/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES (2ª PRIVADA DE LAS FLORES, 2ª PRIVADA DE ALMENDROS Y PRIV. DE E. CARRANZA), COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,262,212.22	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 170/2018	\$ 2,249,701.19	\$ 2,249,701.19	100.00%	
	FIII/171/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA PRIVADA DE SABINOS, COLONIA OLÍMPICA, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 1,106,468.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 171/2018	\$ 1,069,087.61	\$ 1,069,087.61	100.00%	
	FIII/178/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. DE ESMERALDA COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 235,181.50	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII 178/2018	\$ 234,890.00	\$ 234,890.00	100.00%	
	FIII/180/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POCHUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 243,280.01	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII 180/2018	\$ 242,313.84	\$ 242,313.84	100.00%	
	FIII/181/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE 5 DE MAYO, SECTOR CENTRO AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 112,375.01	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII 181/2018	\$ 110,484.55	\$ 110,484.55	100.00%	
	FIII/182/2018	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DONAJÍ	\$ 564,192.26	CONTRATO	CFE	CONVENIO CFE	\$ 564,192.26	\$ 564,192.26	100.00%	
	FIII/183/2018	MEJORAMIENTO DE CANAL PLUVIAL CON OBRA COMPLEMENTARIA ENTRE LAS CALLE MÉRIDA Y GUADALAJARA FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 632,976.76	CONTRATO	ASFALTOS, EMULCIONES Y CAMINOS DE OAXACA S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII 183/2018	\$ 630,860.65	\$ 630,860.65	100.00%	
TOTAL			\$57,748,387.46					\$59,946,406.13		
PRODUCTO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FIII										
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/173R/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO CONSULADO, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	\$724,260.97	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII 173R/2018	\$ 723,100.96	\$ 723,100.86	100.00%	
	FIII/174R/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, CONSTITUCIÓN Y ABELARDO RODRÍGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$617,901.75	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII 174R/2018	\$ 617,420.01	\$ 617,420.01	100.00%	
	FIII/175R/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN QUINTA PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$321,822.21	CONTRATO	REY SALOMÓN SANTIAGO RAMOS	DGOPM/AD/FIII 175R/2018	\$ 321,149.72	\$ 321,149.72	100.00%	
	FIII/176R/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE CATALINA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$357,965.46	CONTRATO	REY SALOMÓN SANTIAGO RAMOS	DGOPM/AD/FIII 176R/2018	\$ 357,943.80	\$ 357,943.80	100.00%	



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIH/177R/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIMERA PRIVADA DE SABINOS, COLONIA OLÍMPICA, COBERTURA MUNICIPAL.	\$1,190,424.91	CONTRATO	CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/AD/FH177R/2018	\$ 1,189,946.87	\$ 1,189,946.87	100.00%	
TOTAL			\$3,212,375.30					\$3,209,561.26		
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/1645-N-2/2018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES EQUIPADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 20DJN2330Z	\$850,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI1645-N-2/2018	\$ 847,592.95	\$ 847,592.95	100.00%	
	FFI/2106-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN LA ZONA SECA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	\$2,500,000.00	CONTRATO	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/2106-N/2018	\$ 2,488,857.51	\$ -	20.00%	
	RG-23/2139-N/2018	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y ANEXOS DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CON CLAVE 20DJN0178G	\$500,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/RG-23/2139-N/2018	\$ 499,864.18	\$ 499,864.18	100.00%	
TOTAL			\$3,850,000.00					\$1,347,457.13		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/1645-N-1/2018	TECHADO DE PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA GENERAL HÉROES DE CHAPULTEPEC DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$1,700,000.00	CONTRATO	GILBERTO AGUILAR CRUZ	DGOPM/INV/FFI1645-N-1/2018	\$ 1,699,236.51	\$ 1,699,236.51	100.00%	
	FFI/1645-N-3/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA SIMÓN BOLÍVAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$600,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FFI/1645-N-3/2018	599,344.08	\$ 599,344.08	100.00%	
	FFI/2137-N/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSÉ VASCONCELOS	\$1,000,000.00	CONTRATO	INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/2137-N/2018	\$ 998,900.00	\$ 998,890.66	100.00%	
	RG-23/1925-N/2018	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA DE LA CALLE ALIANZA DEL BARRIO DE JALATLACO, OAXACA, CENTRO	\$4,000,000.00	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS. S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/RG-23/1925-N/2018	\$ 3,997,887.97	\$ 3,997,887.97	100.00%	
	RG-23/1721-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20DPR3253H	\$1,800,000.00	CONTRATO	INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/RG-23/1721-N/2018	\$ 1,798,553.02	\$ 1,937,462.08	100.00%	
	RG-23/2108-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 20DJN2111M	\$500,000.00	CONTRATO	INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/RG-23/2108-N/2018	\$ 499,917.31	\$ 499,917.31	100.00%	
TOTAL			\$9,600,000.00					\$9,732,738.61		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,896,301.31	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,230,565.75	95%	
TOTAL			\$2,896,301.31					\$ 2,230,565.75		
OBRAS TERMINADAS										
	RP/21/2018	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO DE LEÓN Y SA. PRIV. DE ANTONIO DE LEÓN CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI.	\$1,250,110.60	CONTRATO	PROYECTOS E INGENIERÍA DANIANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/RP21/2018	\$ 1,245,588.00	\$ 1,237,920.45	100.00%	
	RP/22/2019	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALIANZA, BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL	\$293,673.91	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS. S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/RP22/2018	\$ 293,652.61	\$ 293,652.61	100.00%	



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBBA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/24/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA, COBERTURA MUNICIPAL.	\$5,056,117.55	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/RP24/2018	\$ 4,999,614.56	\$ 4,999,614.56	100.00%	
	SERVICIOS	REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$1,100,000.00	CONTRATO	PRODUCTOS INDUSTRIALES ACOLMAN S.A DE C.V.	DGOPM/SRO-AD/514/2018	\$ 1,041,216.00	\$ 1,041,216.00	100.00%	
TOTAL			\$7,699,902.06					\$7,572,403.62		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$8,690,669.00					\$4,871,661.04		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$78,260,664.82					\$80,461,109.62		



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. OSWALDO GARCÍA JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021

SÍNDICATURA
PRIMERA
MUNICIPAL
C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021

SÍNDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL



REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL
C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL
C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL