

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
<b>RG23 PROGRAMAS REGIONALES</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	FFI/2106-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN LA ZONA SECA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	\$2,500,000.00	CONTRATO	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FFI/2106-N/2018	\$ 2,488,857.51	\$ 1,477,097.07	100.00%	59%
		TOTAL	\$2,500,000.00					\$1,477,097.07		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$2,896,301.31	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,375,250.17	95.00%	82%
		TOTAL	\$2,896,301.31					\$2,375,250.17		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
<b>RECURSOS FISCALES</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RF/007/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "MANUEL SABINO CRESPO", COLONIA MANUEL SABINO CRESPO.	\$1,521,275.24	CONTRATO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/RF 007/2019	\$ 1,490,681.84	\$ 131,144.15	28.00%	9%
	RF/009/2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, BARRIO DE LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$3,655,401.84	CONTRATO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PERALTA Y ESPINO, S.A. DE C.V.	SPLOP/RF 009/2019	\$ 3,607,198.91	\$ 2,193,684.62	69.00%	61%
		TOTAL	\$5,176,677.08					\$2,324,828.77		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RF/001/2019	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VISUAL SOBRE CAMELIONES CENTRALES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL (MEX.190), TRAMO DE LA CALLE JACARANDAS AL BLVD. LIC. EDUARDO VASCONCELOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$575,068.83	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 001/2019	\$ 574,994.47	\$ -	100.00%	0%
	RF/002/2019	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VISUAL SOBRE CAMELIONES CENTRALES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL (MEX-190). TRAMO EL ENTRONQUE CARRETERO "MONUMENTO A LIC. BENITO JUÁREZ AL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA LA JOYA" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$689,823.27	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 002/2019	\$ 688,722.53	\$ 688,722.53	100.00%	100%
	RF/010/2019	REHABILITACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL (EL ARENAL).	\$1,163,796.77	CONTRATO	VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES, S.A.	SPLOP/AD/RF 010/2019	\$ 1,163,475.95	\$ -	100.00%	0%
	RF/004/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE	\$1,011,528.41	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS	SPLOP/AD/RF	\$ 1,001,482.79	\$ 434,654.56	100.00%	43%
	RF/005/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE JOSE	\$845,393.94	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS	SPLOP/AD/RF	\$ 832,723.68	\$ -	100.00%	0%
	RF/006/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE	\$535,947.77	CONTRATO	VELZMARQ EDIFICACIONES	SPLOP/AD/RF	\$ 528,172.22	\$ 431,563.36	100.00%	82%
	RF/008/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE 5 DE	\$3,878,995.26	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE	SPLOP/RF	\$ 3,565,528.62	\$ 1,383,240.42	100.00%	39%
		TOTAL	\$8,700,554.25					\$2,938,180.87		
<b>RG 28 RAMO GENERAL 28</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RG28/001/2019	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO 2019 EN LA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$4,986,000.00	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RG28 001/2019	4'984,794.80		80.00%	#¡VALOR!
	RG28/004/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA AGENCIA DE	\$208,657.51	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/	\$ 208,515.71		85.00%	0%
	RG28/005/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA VISTA	\$182,939.06	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/	\$ 182,938.37		0.00%	0%
	RG28/006/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA	\$267,202.28	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/	\$ 267,120.13		97.00%	0%
		TOTAL	\$5,644,798.85					\$0.00		

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**


PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RG28/003/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICIA "CENTRAL", CENTRAL DE ABASTOS, CABECERA MUNICIPAL.	\$200,308.61	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28P EFYM/003/2019	\$ 194,589.00		100.00%	0%
	RG28/007/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "RICARDO FLORES"	\$247,762.00	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28P	\$ 242,528.00		100.00%	0%
	RG28/008/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "MARGARITA MAZA,"	\$322,009.90	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28P	\$ 316,630.00		100.00%	0%
		<b>TOTAL</b>	<b>\$770,080.51</b>					<b>\$0.00</b>		
<b>RAMO 33 FONDO IV</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	FIV/13/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA BASE, AGENCIA DE "5 SEÑORES".	\$230,967.02	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FAFMY DTCDMX/013/2019	\$ 230,961.81	\$ 69,288.54	80.00%	30%
	FIV/14/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "MONTROYA". FRACCIONAMIENTO MONTROYA. AGENCIA MONTROYA.	\$226,662.35	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FAFMY DTCDMX/014/2019	\$ 226,609.28	\$ 67,982.78	97.00%	30%
		<b>TOTAL</b>	<b>\$457,629.37</b>					<b>\$137,271.32</b>		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	FIV/015/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "UNIDAD MODELO",	\$253,290.23	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FAFMY	\$ 244,650.00		100.00%	0%
		<b>TOTAL</b>	<b>\$253,290.23</b>					<b>\$0.00</b>		
<b>RAMO 33 FONDO III</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	FIII/002/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUELAGUETZA, COLONIA FRACCIÓN PONIENTE, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$389,079.06	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 002/2019	\$ 388,650.00		10.00%	0%
	FIII/003/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$300,786.14	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 003/2019	\$ 300,665.06		0.00%	0%
	FIII/004/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL FILTRO, AGENCIA DONAJI.	\$177,271.29	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 004/2019	\$ 176,625.53		0.00%	0%
	FIII/005/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE 2DA PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN, AGENCIA DONAJI.	\$102,151.79	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 005/2019	\$ 101,697.93		0.00%	0%
	FIII/007/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN LA CALLE MONTE OREB, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, OAXACA DE JUÁREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$4,091,494.51	CONTRATO	CUBSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 007/2019	\$ 4,061,108.54		10.00%	0%
	FIII/008/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE MÉRIDA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$1,722,772.49	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 008/2019	\$ 1,706,234.60		10.00%	0%
	FIII/009/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$333,956.19	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 009/2019	\$ 333,617.38		0.00%	0%
	FIII/010/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL, SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$349,854.99	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 010/2019	\$ 349,671.40		0.00%	0%
	FIII/012/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN INDEPENDENCIA SECCIÓN OESTE SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$3,147,693.10	CONTRATO	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 012/2019	\$ 3,115,262.52		5.00%	0%
	FIII/013/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA DEL DEPÓSITO, COLONIA LA CANOA Y LOMA DEL DEPÓSITO AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$3,753,372.04	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 013/2019	\$ 3,751,137.62		10.00%	0%
	FIII/014/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LA PAZ, SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$351,593.14	CONTRATO	CARSRER CO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 014/2019	\$ 350,569.46		10.00%	0%
	FIII/015/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA EJDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$724,477.28	CONTRATO	SERVICIO TOTAL, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 015/2019	\$ 718,172.26		50.00%	0%


**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/016/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA CON CONCRETO EN CALLE SAN ÁNGEL, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,251,577.88	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 016/2019	\$ 1,207,729.89		0.00%	0%
	FIII/018/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL, AGENCIA DONAJI.	\$949,633.90	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 018/2019	\$ 949,375.73		15.00%	0%
	FIII/019/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$408,638.35	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 019/2019	\$ 408,209.71		0.00%	0%
	FIII/021/2019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE TOPACIO, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$889,535.56	CONTRATO	APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 021/2019	\$ 881,534.87		5.00%	0%
	FIII/022/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE TOPACIO, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$634,216.47	CONTRATO	APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 022/2019	\$ 629,724.73		5.00%	0%
	FIII/023/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PLAN DE IGUALA, 1A Y 2A PRIVADAS SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$1,528,643.96	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 023/2019	\$ 1,513,712.32		5.00%	0%
	FIII/024/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LAS ROSAS, SAUCES Y ENCINOS, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$639,186.95	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 024/2019	\$ 638,505.13		0.00%	0%
	FIII/025/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE BAJA CALIFORNIA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 2,309,666.87	CONTRATO	IDICATSA INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TECNICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 025/2019	\$ 2,213,868.28		0.00%	0%
	FIII/027/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20ES0118B, UBICADA EN LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN DE LA COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,508,985.90	CONTRATO	CONCIV, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 027/2019	\$ 1,452,502.05		5.00%	0%
	FIII/028/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA PAZ, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 425,851.81	CONTRATO	REMDELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 028/2019	\$ 410,593.95		0.00%	0%
<b>OBRAS TERMINADAS</b>			<b>TOTAL</b>					<b>\$0.00</b>		
<b>FINANCIAMIENTOS INTERNOS</b>			<b>TOTAL</b>					<b>\$0.00</b>		
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	FI/005/2019	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR3203Z, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 193,777.87	CONTRATO	REMDELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 005/2019	\$ 186,029.78		0.00%	0%
	FI/006/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE MIGUEL ROLDAN, COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.		CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 006/2019	\$ 499,399.14		0.00%	0%
	FI/007/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PIRINEOS, COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 888,969.85	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 007/2019	\$ 883,952.99		0.00%	0%
<b>OBRAS TERMINADAS</b>			<b>TOTAL</b>					<b>\$0.00</b>		
<b>FINANCIAMIENTOS INTERNOS</b>			<b>TOTAL</b>					<b>\$0.00</b>		
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	FIII/0 /2019	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE PERIFERICO A BENITO JUÁREZ CON CONCRETO ASFÁLTICO, AGENCIA DONAJI.	\$ 2,387,577.55	CONTRATO	ASFALTO Y PAVIMENTOS YAGUL, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 002/2019	\$ 2,493,631.79		0.00%	0%
	FIII/0 /2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR3203Z, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 276,413.00	CONTRATO	REMDELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 0/2019	\$ 186,029.78		0.00%	0%


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/O /2019	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JUDÍN AGENCIA CANDIANI.	\$ 15,117,875.35	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 0/2019	\$ 15,116,304.65		0.00%	0%
	FIII/O /2019	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, AGENCIA CANDIANI.	\$ 7,826,374.64	CONTRATO	ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS THOLOI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 0/2019	\$ 7,803,247.15		0.00%	0%
TOTAL		TOTAL	\$25,608,240.54					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS								\$0.00		
		TOTAL	\$0.00					\$0.00		
		TOTAL OBRAS EN PROCESO	\$66,856,834.54					\$4,837,350.26		
		TOTAL OBRAS TERMINADAS	\$12,223,924.99					\$4,415,277.94		

  
 OAXACA DE JUÁREZ  
 C. OSWALDO GARCÍA JARCO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

(12)  
 C. JORGE CASTRO CAMPOS  
 SÍNDICO SEGUNDO  
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

  
 C. TANIA CABALLERO NAVARRO  
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL  
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

  
 C. REBECA MORALES GARCÍA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL