



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,895,217.52	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91	95.00%	90.4%
TOTAL			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RG 28 RAMO GENERAL 28										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RG28/004/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA AGENCIA DE CANDIANI, AGENCIA CANDIANI.	\$ 208,657.51	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/004/2019	\$ 208,515.71	\$ 163,444.05	100.00%	78.4%
	RG28/005/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 182,939.06	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/005/2019	\$ 182,938.37		100.00%	0.0%
	RG28/006/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 267,202.28	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/006/2019	\$ 267,120.13		100.00%	0.0%
TOTAL			\$ 658,798.85				\$ 658,574.21	\$ 163,444.05		
RAMO 33 FONDO IV										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FIV/13/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA BASE, AGENCIA DE "5 SEÑORES"	\$ 230,967.02	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FAFMYDTCDMX/013/2019	\$ 230,961.81	\$ 230,961.81	100.00%	100.0%
TOTAL			\$ 230,967.02				\$ 230,961.81	\$ 230,961.81		
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/001/2019	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL RAMO 33, FONDO III 2019, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 3,811,676.45	ADMINISTRACION DIRECTA	NA	NA	NA	\$ 3,811,676.45	100.00%	
	FIII/133/2019	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM DF)	\$ 1,400,000.00	CONTRATO	ENSAMBLE POR LA CIUDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE.	DDUOPMA/ENSAMBLE/DICIEMBRE /2019	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	100.00%	100.00%
	FIII/004/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL FILTRO, AGENCIA DONAJIL	\$ 177,271.29	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 004/2019	\$ 176,625.53	\$ 176,625.53	100.00%	100.0%
	FIII/006/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 118,674.46	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 006/2019	\$ 117,217.79	\$ 96,934.95	100.00%	82.7%
	FIII/010/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL, SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 349,854.99	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 010/2019	\$ 349,671.40	\$ 349,671.40	100.00%	100.0%
	FIII/012/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN INDEPENDENCIA SECCIÓN OESTE SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 3,147,693.10	CONTRATO	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 012/2019	\$ 3,115,262.52	\$ 3,115,262.52	100.00%	100.0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/013/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA DEL DEPÓSITO, COLONIA LA CANOA Y LOMA DEL DEPÓSITO AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 3,753,372.04	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 013/2019	\$ 3,751,137.62	\$ 3,751,137.62	100.00%	100.0%
	FIII/019/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 408,638.35	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 019/2019	\$ 408,209.71	\$ 408,209.71	100.00%	100.0%
	FIII/020/2019	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE PERIFERICO A BENTO JUÁREZ CON CONCRETO ASFÁLTICO, AGENCIA DONAJÉ.	\$ 2,493,914.87	CONTRATO	ASFALTO Y PAVIMENTOS YAGUL, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 002/2019	\$ 2,493,631.79	\$ 2,419,001.65	100.00%	97.0%
	FIII/022/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE TOPACIO, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 634,216.47	CONTRATO	APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 022/2019	\$ 629,724.73	\$ 629,724.73	100.00%	100.0%
	FIII/023/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PLAN DE IGUALA, 1A Y 2A PRIVADAS SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,528,643.96	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 023/2019	\$ 1,513,712.32	\$ 1,513,712.32	100.00%	100.0%
	FIII/026/2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 20DPR0317H AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 402,366.69	CONTRATO	MILYAN CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 026/2019	\$ 402,169.51	\$ 402,169.51	100.00%	100.0%
	FIII/027/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20ES0118B, UBICADA EN LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN DE LA COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,508,985.90	CONTRATO	CONCIV, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 027/2019	\$ 1,452,502.05	\$ 1,439,714.10	100.00%	99.1%
	FIII/028/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA PAZ, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 425,851.81	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 028/2019	\$ 410,593.95	\$ 410,593.95	100.00%	100.0%
	FIII/032/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE FRAMBOYANES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,794,350.95	CONTRATO	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 032/2019	\$ 1,793,260.67	\$ 1,793,260.67	100.00%	100.0%
	FIII/036/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA LA PAZ DE CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN A AVENIDA CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 715,879.95	CONTRATO	EDUARDO MIRANDA SABINO	SPLOP/FIII 036/2019	\$ 711,149.69	\$ 711,149.69	100.00%	100.0%
	FIII/039/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTP0321T AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,539,141.21	CONTRATO	MILYAN CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 039/2019	\$ 1,538,890.67	\$ 1,538,890.67	100.00%	100.0%
	FIII/047/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARIO BUSTAMANTE, CLAVE 20DJN0435F FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 398,658.10	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 047/2019	\$ 397,781.39	\$ 372,285.20	100.00%	93.6%
	FIII/049/2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA.	\$ 256,776.03	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 049/2019	\$ 254,885.47	\$ 218,782.29	100.00%	85.8%
	FIII/051/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 978,794.49	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 051/2019	\$ 978,779.02	\$ 978,779.02	100.00%	100.0%
	FIII/054/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE 2A PRIVADA DEL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 159,007.63	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 054/2019	\$ 158,281.03	\$ 158,281.03	100.00%	100.0%
	FIII/055/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN, TRAMO ARROYO A MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE AQUILES SERDÁN A ABELARDO RODRÍGUEZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 609,643.65	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XILONEN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 055/2019	\$ 607,218.29	\$ 557,274.42	100.00%	91.8%
	FIII/057/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA DE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 198,135.68	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 057/2019	\$ 197,724.95	\$ 197,724.95	100.00%	100.0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/058/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV03910 AGENCIA MONTOYA.	\$ 1,479,585.36	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 058/2019	\$ 1,472,264.70	\$ 1,472,264.70	100.00%	100.0%
	FIII/059/2019	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN EL PARAJE LA MAGUEYERA, CLAVE 20DPR3520N AGENCIA VIGUERA.	\$ 7,876,566.58	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 059/2019	\$ 7,809,068.67	\$ 7,809,068.67	100.00%	100.0%
	FIII/060/2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOISÉS SAENZ, ALAMOS MONTOYA, CLAVE 20DJN1682V AGENCIA MONTOYA.	\$ 608,746.37	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 060/2019	\$ 604,387.64	\$ 604,387.64	100.00%	100.0%
	FIII/063/2019	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA SECUNDARIA GENERAL HÉROES DE CHAPULTEPEC, SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 505,068.13	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XILONEN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 063/2019	\$ 502,121.28	\$ 502,121.28	100.00%	100.0%
	FIII/064/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CAMINO EN EL CAMPO DE FUTBOL, AGENCIA DONAJI.	\$ 5,286,896.17	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 064/2019	\$ 5,285,255.71	\$ 5,285,255.71	100.00%	100.0%
	FIII/065/2019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GEMA DEL TRAMO CINCO DE MAYO A LA CALLE ESMERALDA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA Y ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 523,099.10	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 065/2019	\$ 509,499.42	\$ 509,499.42	100.00%	100.0%
	FIII/066/2019	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE FURBIDE CLAVE 20DJN0153Y, UBICADO EN AVENIDA MONTE ALBÁN, SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 540,861.43	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XILONEN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 066/2019	\$ 535,165.87	\$ 535,165.87	100.00%	100.0%
	FIII/067/2019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BREÑA CLAVE 20DJN0598Q AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 598,306.31	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 067/2019	\$ 598,209.00	\$ 598,209.00	100.00%	100.0%
	FIII/069/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE VERACRUZ, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 285,391.32	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 069/2019	\$ 285,598.29	\$ 285,598.29	100.00%	100.0%
	FIII/070/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE ANDADOR NUEVA GENERACION ENTRE CALLE DE LOS 17 Y CALLE PIPE, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 986,053.93	CONTRATO	"HIROKO ECOPAVIMENTACIONES Y OBRA CIVIL ESPECIALIZADA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 070/2019	\$ 985,845.59	\$ 985,845.59	100.00%	100.0%
	FIII/071/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 225,506.75	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 071/2019	\$ 222,782.11	\$ 222,782.11	100.00%	100.0%
	FIII/072/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CUAHUTÉMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 669,886.14	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 072/2019	\$ 668,161.69	\$ 668,161.69	100.00%	100.0%
	FIII/074/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES CARBONERA, 20 DE DICIEMBRE, GUIENGOLA, YUCUNAMA Y MATZA, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 692,472.56	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 074/2019	\$ 691,187.25	\$ 691,187.25	100.00%	100.0%
	FIII/075/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ANDADOR OCOÑAÑA E INTERCONEXIÓN A CALLE SINDIHUI, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 320,046.90	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 075/2019	\$ 317,603.96	\$ 317,603.96	100.00%	100.0%
	FIII/076/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO RÍO GRANDE, 2DA ETAPA DE PROLONGACIÓN DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 1,595,687.46	CONTRATO	"CONAISA," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 076/2019	\$ 1,546,138.00	\$ 1,546,138.00	100.00%	100.0%
	FIII/077/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y SONORA DE LA COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 343,355.67	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 077/2019	\$ 343,347.87	\$ 343,347.87	100.00%	100.0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FII/078/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 146,785.98	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 078/2019	\$ 146,757.18	\$ 146,757.18	100.00%	100.0%
	FII/082/2019	MEJORAMIENTO DE SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE, EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 20DPR0313L FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 176,161.37	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 082/2019	\$ 175,065.00	\$ 175,065.00	100.00%	100.0%
	FII/083/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,111,143.55	CONTRATO	VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES, S.A.	SPLOP/IRE/FII 083/2019	\$ 1,110,793.10	\$ 1,110,793.10	100.00%	100.0%
	FII/086/2019	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PARAJE LA TOMITA, AV CAMINO REAL Y CALLE LIBERTAD A LOS DEPÓSITOS DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,442,971.58	CONTRATO	"DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V."	SPLOP/FII 086/2019	\$ 1,440,773.97	\$ 1,440,773.97	100.00%	100.0%
	FII/087/2019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO B. MENDOZA, CLAVE 20DJN2203C FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS IVO, AGENCIA MONTOYA.	\$ 287,171.05	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 087/2019	\$ 285,948.69	\$ 285,948.69	100.00%	100.0%
	FII/095/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 791,164.54	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 095/2019	\$ 791,162.89	\$ 791,162.89	100.00%	100.0%
	FII/101/2019	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC, Y 2a. ANDADOR FLORES MAGÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 777,425.75	CONTRATO	"SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 101/2019	\$ 776,410.82	\$ 776,410.82	100.00%	100.0%
	FII/102/2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ra PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 171,707.46	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 102/2019	\$ 171,144.08	\$ 171,144.08	100.00%	100.0%
	FII/103/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN SEGUNDA PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN, AGENCIA DONAJI.	\$ 702,118.50	CONTRATO	"RASOSA CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 103/2019	\$ 701,355.58	\$ 701,355.58	100.00%	100.0%
	FII/104/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN ANDADOR FLORES MAGÓN SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 882,534.79	CONTRATO	"SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 104/2019	\$ 881,382.77	\$ 881,382.77	100.00%	100.0%
	FII/108/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CERRADA DE RAFAEL RAMÍREZ, JUSTO SIERRA Y 19 DE ENERO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,948,423.64	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 108/2019	\$ 1,946,644.72	\$ 1,946,644.72	100.00%	100.0%
	FII/109/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSIOEZA, COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 238,529.35	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 109/2019	\$ 238,484.61	\$ 212,461.15	100.00%	89.1%
	FII/110/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE CALLE COSIOEZA Y ARROYO CANELILLA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 293,909.80	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 110/2019	\$ 293,868.04	\$ 292,117.91	100.00%	99.4%
	FII/111/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DONAJI DEL TRAMO PRIMERO DE MAYO A LA CARRETERA VIEJA A MONTEALBAN, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 614,496.72	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 111/2019	\$ 614,349.71	\$ 614,349.71	100.00%	100.0%
	FII/112/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA, COLONIA EIJAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,257,978.77	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 112/2019	\$ 1,256,567.78	\$ -	100.00%	0.0%
	FII/113/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE FELIPE ANGELES SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,687,859.17	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 113/2019	\$ 1,686,214.29	\$ 1,686,214.29	100.00%	100.0%
	FII/114/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE ARROYO SECO, COLONIA PINO SUÁREZ, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 786,813.77	CONTRATO	MONFAMEL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 114/2019	\$ 785,508.53	\$ 785,508.53	100.00%	100.0%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FII/115/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN TERCERA PRIVADA DE FLOR DE LIZ, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 875,467.11	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 115/2019	\$ 874,452.64	\$ 874,452.64	100.00%	100.0%
	FII/116/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE SAUCES, COLONIA REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,389,673.19	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 116/2019	\$ 1,388,286.20	\$ 1,388,286.20	100.00%	100.0%
	FII/117/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 593,278.57	CONTRATO	MONFAMEL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 117/2019	\$ 591,533.98	\$ 591,533.98	100.00%	100.0%
	FII/118/2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFONSO CASO, COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 705,282.67	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 118/2019	\$ 705,218.45	\$ 705,218.45	100.00%	100.0%
	FII/119/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO PORTES GIL, COLONIA MANZANA CUARENTA Y OCHO A, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 7,392,215.88	CONTRATO	"CONSTRUCTORA E INGENIERÍA DE PUEBLA MÉXICO," S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 119/2019	\$ 7,387,686.32	\$ 7,387,686.32	100.00%	100.0%
	FII/120/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,403,496.25	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 120/2019	\$ 1,400,976.83	\$ 1,400,976.83	100.00%	100.0%
	FII/121/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE JULIO Y CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 342,133.21	CONTRATO	MONFAMEL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 121/2019	\$ 340,747.58	\$ 340,747.58	100.00%	100.0%
	FII/122/2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1ra Y 2da. PRIVADA DE JAZMINES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 112,301.06	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 122/2019	\$ 112,189.12	\$ 112,189.12	100.00%	100.0%
	FII/123/2019	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO B. MENDOZA, FRACCIONAMIENTO ALAMOS IVO, CLAVE 20DJN203C AGENCIA MONTROYA.	\$ 2,329,753.04	CONTRATO	"RASOSA CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 123/2019	\$ 2,329,560.00	\$ 2,329,560.00	100.00%	100.0%
	FII/124/2019	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y PORFIRIO DIAZ (A PARTIR DEL CAMPO DE FUTBOL HASTA EL TERMINO DE LA CALLE PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ). EN EL PARAJE LA LOMA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 1,928,616.09	CONTRATO	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 124/2019	\$ 1,927,326.35	\$ 1,927,326.35	100.00%	100.0%
	FII/125/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE FELIPE ANGELES SECTOR 4 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 607,728.45	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 125/2019	\$ 607,632.22	\$ 607,632.22	100.00%	100.0%
	FII/126/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE JULIO Y PROLONGACION DE CIENEGUITA, COLONIA SURCOS LARGOS, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 3,770,344.86	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 126/2019	\$ 3,768,180.56	\$ 3,768,180.56	100.00%	100.0%
	FII/127/2019	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE TRECE DE SEPTIEMBRE BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 376,517.73	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 127/2019	\$ 376,230.62	\$ 376,230.62	100.00%	100.0%
	FII/129/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO M. NAVARRETE, SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, CLAVE 20DPRO322T.	\$ 963,020.24	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 129/2019	\$ 962,227.01	\$ 962,227.01	100.00%	100.0%
	FII/130/2019	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE CHOAPAN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,469,859.94	CONTRATO	"CONAISA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 130/2019	\$ 1,469,268.53	\$ 1,469,268.53	100.00%	100.0%
	FII/131/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE PIGOTI, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,442,129.96	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 131/2019	\$ 1,441,836.67	\$ 1,441,836.67	100.00%	100.0%
	FII/132/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO ANCHO, AGENCIA DONAJI.	\$ 4,336,940.00	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 132/2019	\$ 4,039,224.75	\$ 4,039,224.75	100.00%	100.0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FI/134/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZEMPOALTEPETL, COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJI	\$ 318,753.64	CONTRATO	"RASOSA CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI/134/2019	\$ 286,541.10	\$ 286,541.10	100.00%	100.0%
TOTAL			\$ 93,024,785.93				\$ 88,546,617.84	\$ 80,854,708.75		
FINANCIAMIENTOS INTERNOS										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FI/001/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE ENGAVIONADO PARA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES IZQUIERDA Y DERECHA SOBRE ARROYO COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,925,916.61	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/RE/FI 001/2019	\$ 1,918,250.82	\$ 1,039,993.14	100.00%	54.2%
	FI/003/2019	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO	\$ 2,008,991.60	CONTRATO	"JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA", S.A. DE C.V.	SPLOP/RE/FI 003/2019	\$ 2,006,616.38	\$ 1,930,833.62	100.00%	96.2%
	FI/005/2019	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR3203Z, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 193,777.87	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 005/2019	\$ 186,029.78	\$ 141,165.33	100.00%	75.9%
	FI/008/2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR3203Z, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 276,413.00	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 0/2019	\$ 260,615.14	\$ 208,021.42	100.00%	79.8%
	FI/009/2019	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JUDÍN AGENCIA CANDIANI.	\$ 15,117,875.35	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 0/2019	\$ 15,116,304.65	\$ 14,259,613.93	100.00%	94.3%
	FI/010/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLES EFRÉN DÍAZ CERVANTES Y 1ra. DE ENERO COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,752,249.19	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/RE/FI 010/2019	\$ 1,748,296.47	\$ 1,748,296.47	100.00%	100.0%
	FI/011/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL BARNIZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,342,183.93	CONTRATO	"LUXIMO CONSTRUCCIONES," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 011/2019	\$ 2,336,104.34		100.00%	0.0%
	FI/012/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ANDADOR 5 DE MAYO ESQUINA LEONA VICARIO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 2,357,662.21	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 012/2019	\$ 2,356,467.11	\$ 2,356,467.11	100.00%	100.0%
	FI/013/2019	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, AGENCIA CANDIANI.	\$ 7,826,374.64	CONTRATO	ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS THOLOI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 013/2019	\$ 7,803,247.15	\$ 3,901,623.58	100.00%	50.0%
	FI/014/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE EL BARNIZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,269,256.68	CONTRATO	"LUXIMO CONSTRUCCIONES," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 014/2019	\$ 1,265,287.42	\$ 1,265,287.42	100.00%	100.0%
	FI/015/2019	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SINDICATO LIBRE FRACCIONAMIENTO REAL CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,211,476.53	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 015/2019	\$ 1,209,731.59	\$ 965,127.00	100.00%	79.9%
	FI/016/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS PÉREZ, BARRIO DE XOCHIMILCO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,901,597.93	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/RE/FI 016/2019	\$ 1,901,500.00	\$ 1,149,232.20	100.00%	60.4%
	FI/018/2019	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICÍA, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,206,832.66	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 018/2019	\$ 1,205,482.27	\$ -	100.00%	0.0%
	FI/019/2019	REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DE POLICÍA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,252,798.94	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 019/2019	\$ 1,251,181.43	\$ 849,726.83	100.00%	67.9%
	FI/020/2019	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN JARDÍN.	\$ 1,741,809.89	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/RE/FI 020/2019	\$ 1,740,959.37	\$ -	100.00%	0.0%
	FI/021/2019	REHABILITACIÓN DE CASA HOGAR DE DÍA MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 980,085.16	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/021/2019	\$ 980,013.63	\$ -	100.00%	0.0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020




PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL			\$ 43,365,302.19				\$ 43,286,087.55	\$ 29,816,388.05		
RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 5268										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$				\$	\$		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$				\$	\$		
	ACMPM/01414/2019	CIUDADES AMIGABLES (REHABILITACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SEÑALÉTICA Y GUÍA PARA INVIDENTES).	\$ 2,082,957.96	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/ACMPM 01414/2019	\$ 2,065,960.00	\$ 2,065,960.00	100.00%	100.0%
	ACMPM/01415/2019	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CANTERA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA DE JUÁREZ (2 ETAPA)	\$ 2,066,166.22	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/ACMPM 01415/2019	\$ 2,064,998.14	\$ 2,064,998.14	100.00%	100.0%
	ACMPM/01546/2019	RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CONJUNTO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA Y EL TEMPLO DE LOS SIETE PRINCIPES.	\$ 5,785,861.19	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/ACMPM 01546/2019	\$ 5,783,102.05	\$ 5,783,102.05	100.00%	100.0%
TOTAL			\$ 9,934,985.37				\$ 9,914,060.19	\$ 9,914,060.19		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 147,214,839.36				\$ 142,636,301.60	\$ 130,979,562.85		



SWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]
C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



JUÁREZ
C. JORGE CASTRO
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

SINDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL

C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL