



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
RG23 PROGRAMAS REGIONALES	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$					\$		
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$					\$		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	2,895,217.52	CONTRATO	ADORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP-03/2018	\$	2,895,217.52	2,616,825.91	95.00%
			TOTAL \$					2,895,217.52	2,616,825.91	90.38%
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$							
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
RG 28 RAMO GENERAL 28										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$							
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO	RG28/005/2019	REHABILITACION DE MODULO DE POLICIA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PAZVACAOLA	182,939.06	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SP/OP/AU/RG28/005/2019	\$	182,939.37		100.00%
			TOTAL \$					182,939.37		0.0%
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$							
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
FINANCIAMIENTOS INTERIROS										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$							
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$							
PRESIDENCIA MUNICIPAL										
			TOTAL (OBRAS EN PROCESO)					2,895,217.52		
			TOTAL (OBRAS TERMINADAS)					182,939.06		



OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 1 2020-2021
 C. OSWALDO GARCÍA ARQUÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDREA ZUBIRA LARA
 SINDICA PRIMERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 2019 - 2021
 SINDICATO SEGUNDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 2019 - 2021
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 2019-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 2019-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL