



Oaxaca de Juárez
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FORMATO: IC-02

Oaxaca de Juárez
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
	RF/001/2022	Rehabilitación del estacionamiento Margarita Maza de Juárez, Av. Juárez Maza esq. Con Periférico, Central de abasto, Cabecera Municipal.	\$ 1,603,032.08	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 001/2022	\$ 1,598,346.70	\$ -	10.00%	0.00%
		TOTAL	\$ 1,603,032.08				\$ 1,598,346.70	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-001-2021	Intervención a Base de Reforzamiento Estructural en Muros, Columnas en accesos y restauración en sanitarios del Panteón San Miguel, Cabecera Municipal.	\$ 2,485,552.61	Contrato	Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V.	SPLOP/IRE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ 2,067,364.99	100.00%	83.18%
	RF-002-2021	Reforzamiento del Techado en area de Bodega de Frutas del Mercado de Abasto.	\$ 5,680,058.12	Contrato	Espacios y Diseños de Oaxaca, S.A. de C.V.	SPLOP/IRE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ 5,678,436.20	100.00%	100.00%
	RF-003-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia de Policía de Guadalupe Victoria.	\$ 584,000.00	Contrato	Construcciones y Desarrollos Arquitectónicos Hopen, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ 583,015.85	100.00%	100.00%
	RF-004-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec.	\$ 960,000.00	Contrato	Constructora Isla Roja, S. A. de C. V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	100.00%	95.30%
	RF-005-2021	Construcción de adoquinado en Plazuela del Mercado Zonal la Cascada.	\$ 240,946.87	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
	RF-BACHEO/001/2022	Bacheo de calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez	\$ 6,079,838.40	Administración Directa	Larero Machinery & Trucks de México, S.A. de C.V.	SRHM/029/2022	\$ 6,079,838.40	\$ 6,079,838.40	100.00%	100.00%
		TOTAL	\$ 16,030,396.02				\$ 16,025,729.17	\$ 15,322,660.03		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28, RECUPERACIÓN DE ISR										
OBRAS EN PROCESO										
	RG28/001/2022	Rehabilitación de Módulo de Policía y atención ciudadana, Cabecera Municipal, Central de Abasto.	\$ 1,334,916.46	Contrato				\$ -	0.00%	0.00%
	RG28/002/2022	Bacheo de Calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez.	\$ 949,728.73	Contrato	Urbanización y Vivienda del Valle, S.A de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 002/2022	\$ 949,643.69	\$ -	0.00%	0.00%
	RG28/003/2022	Rehabilitación del edificio centro de atención para desarrollo infantil (CADI), Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 1,038,724.00	Contrato				\$ -	0.00%	0.00%
	RG28/004/2022	Rehabilitación del edificio y centro de desarrollo comunitario (CDC), Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 225,809.58	Contrato				\$ -	0.00%	0.00%
	RG28/005/2022	Mejoramiento del Mercado Lula'A, Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 584,738.68	Administración Directa	Orvy Constructores, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 005/2022	\$ 583,366.80	\$ -	0.00%	0.00%
		TOTAL	\$ 4,133,917.45				\$ 1,533,010.49	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
		TOTAL	\$ -				\$ -	\$ -		
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO										



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2022

Oaxaca de Juárez
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
		TOTAL	\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
		TOTAL	\$ -				\$ -	\$ -		
		TOTAL (OBRAS EN PROCESO)	\$ 5,736,949.53				\$ 3,131,357.19	\$ -		
		TOTAL (OBRAS TERMINADAS)	\$ 16,030,396.02				\$ 16,025,729.17	\$ 15,322,660.03		

NOTA: A la fecha no se ha emitido ningún oficio de autorización del Ramo 33, Fondo III



SINDICATURA
 PRIMERA MUNICIPAL

C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
 SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

DE JUÁREZ
 DISTRITO CENTRO, OAXACA
 Por una ciudad educadora

C. JUDITH CARREÑO HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA
 Y GOBIERNO ABIERTO

DIRECCIÓN DE
 HACIENDA MUNICIPAL
 Y DE TRANSPARENCIA Y
 GOBIERNO ABIERTO

Municipio de Oaxaca
 de Juárez
 Dño. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

[Handwritten Signature]

C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Municipio de Oaxaca
 de Juárez
 Dño. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

C. JORGE CASTRO CAMPOS
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL



C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
 MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca
 de Juárez
 Dño. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024