



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FORMATO: IC-02

| PROGRAMA SUBPROGRAMA | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | IMPORTE APROBADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | CONTRATO | | IMPORTE PAGADO | % DE AVANCE | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------------|---|---|------------------|------------------|-------------|------------|
| | | | | | | NÚM. | IMPORTE | | FÍSICO | FINANCIERO |
| | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| RECURSOS FISCALES | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| | RF/001/2022 | Rehabilitación del estacionamiento Margarita Maza de Juárez, Av. Juárez Maza esq. Con Periférico, Central de abasto, Cabecera Municipal. | \$ 1,603,032.08 | Contrato | Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/RF 001/2022 | \$ 1,598,346.70 | \$ 636,221.82 | 10.00% | 39.80% |
| | RF/002/2022 | Restauración del corredor sur-oriente del Panteón General San Miguel (1a Etapa) en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. | \$ 6,000,000.00 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL | | | \$ 7,603,032.08 | | | | \$ 1,598,346.70 | \$ 636,221.82 | | |
| OBRAS TERMINADAS | | | | | | | | | | |
| | RF-001-2021 | Intervención a Base de Reforzamiento Estructural en Muros, Columnas en accesos y restauración en sanitarios del Panteón San Miguel, Cabecera Municipal. | \$ 2,485,552.61 | Contrato | Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V. | SPLOP/IRE/RF 001/2021 | \$ 2,485,374.92 | \$ 2,067,364.99 | 100.00% | 83.18% |
| | RF-002-2021 | Reforzamiento del Techado en area de Bodega de Frutas del Mercado de Abasto. | \$ 5,680,058.12 | Contrato | Espacios y Diseños de Oaxaca, S.A. de C.V. | SPLOP/IRE/RF 002/2021 | \$ 5,678,436.20 | \$ 5,678,436.20 | 100.00% | 100.00% |
| | RF-003-2021 | Rehabilitación del Edificio de la Agencia de Policía de Guadalupe Victoria. | \$ 584,000.00 | Contrato | Construcciones y Desarrollos Arquitectónicos Hope, S.A. de C.V. | SPLOP/AD/RF 003/2021 | \$ 583,015.85 | \$ 583,015.85 | 100.00% | 100.00% |
| | RF-004-2021 | Rehabilitación del Edificio de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec. | \$ 960,000.00 | Contrato | Constructora Isla Roja, S.A. de C.V. | SPLOP/AD/RF 004/2021 | \$ 959,031.57 | \$ 914,004.59 | 100.00% | 95.30% |
| | RF-005-2021 | Construcción de adoquinado en Plazuela del Mercado Zonal la Cascada. | \$ 240,946.87 | Contrato | Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V. | SPLOP/AD/RF 005/2021 | \$ 240,032.23 | \$ - | 100.00% | 0.00% |
| | RF-BACHEO/001/2022 | Bacheo de calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez | \$ 6,079,838.40 | Administración Directa | Laredo Machinery & Trucks de México, S.A. de C.V. | SRHM/029/2022 | \$ 6,079,838.40 | \$ 6,079,838.40 | 100.00% | 100.00% |
| TOTAL | | | \$ 16,030,396.02 | | | | \$ 16,025,729.17 | \$ 15,322,660.03 | | |
| TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28; RECUPERACIÓN DE ISR | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| | RG28/001/2022 | Rehabilitación de Módulo de Policía y atención ciudadana, Cabecera Municipal, Central de Abasto. | \$ 1,334,916.46 | Contrato | Miguel Blancas Reyes | DCSyCOP/RG28 001/2022 | \$ 1,286,379.89 | \$ - | 5.00% | 0.00% |
| | RG28/002/2022 | Bacheo de Calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez. | \$ 949,728.73 | Contrato | Urbanización y Vivienda del Valle, S.A de C.V. | DCSyCOP/AD/RG28 002/2022 | \$ 949,643.69 | \$ - | 60.00% | 0.00% |
| | RG28/003/2022 | Rehabilitación del edificio centro de atención para desarrollo infantil (CADI), Central de Abasto, Cabecera Municipal. | \$ 1,038,724.00 | Contrato | Ingeniería Civil y Desarrollos Soumaya, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/RG28 003/2022 | \$ 1,038,662.68 | \$ - | 92.00% | 0.00% |
| | RG28/004/2022 | Rehabilitación del edificio y centro de desarrollo comunitario (CDC), Central de Abasto, Cabecera Municipal. | \$ 225,809.58 | Contrato | Ingeniería y Arquitectura Especializada Loma Linda S.A. De C.V. | DCSyCOP/AD/RG28 004/2022 | \$ 225,767.44 | \$ - | 95.00% | 0.00% |
| | RG28/005/2022 | Mejoramiento del Mercado Lula'A, Central de Abasto, Cabecera Municipal. | \$ 584,738.68 | Administración Directa | Orvy Constructores, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/RG28 005/2022 | \$ 583,366.80 | \$ 408,357.51 | 100.00% | 70.00% |
| | RG28-BACHEO/001/2022 | Bacheo de calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez. | \$ 5,460,816.00 | Administración Directa | Asfaltos y construcciones LAKE S.A. de C.V. | CABAECs/ST/SRHYM/LPE-06/ASFALTO/LAKE/2022 | \$ 5,456,640.00 | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL | | | \$ 9,594,733.45 | | | | \$ 9,540,460.50 | \$ 408,357.51 | | |
| OBRAS TERMINADAS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ - | | | | \$ - | \$ - | | |
| RAMO 33 FONDO III | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| | FIII/001/2022 | Gastos Indirectos para la verificación de las Obras y Acciones del Ramo 33 Fondo III Cobertura Municipal. | \$ 4,017,500.79 | Administración Directa | Administración Directa | | | \$ - | 0.00% | 0.00% |



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FORMATO: IC-02

| PROGRAMA SUBPROGRAMA | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | IMPORTE APROBADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | CONTRATO | | IMPORTE PAGADO | % DE AVANCE | |
|----------------------|------------------------------|---|------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | NÚM. | IMPORTE | | FÍSICO | FINANCIERO |
| | FIII/003/2022 | Construcción de red de agua potable Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 5 Calle Miguel Alemán Valdéz. | \$ 65,649.99 | Contrato | Servicios Integral Aslor, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 003/2022 | \$ 65,609.14 | \$ - | 99.00% | 0.00% |
| | FIII/004/2022 | Construcción de red de drenaje sanitario Agencia Guadalupe Victoria, Sector 5 Calle Miguel Alemán Valdéz. | \$ 180,514.25 | Contrato | Servicios Integral Aslor, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 004/2022 | \$ 180,472.00 | \$ - | 99.00% | 0.00% |
| | FIII/005/2022 | Ampliación de la red de agua potable, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Barrio los Molinos en la Calle los Molinos. | \$ 356,109.44 | Contrato | Ingeniería Civil y Desarrollos Soumaya, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 005/2022 | \$ 356,053.78 | \$ - | 99.00% | 0.00% |
| | FIII/006/2022 | Rehabilitación de red de agua potable Agencia de Policía de Candiani calle de la Era entre Vicente Guerrero y calle las Palmas. | \$ 372,694.32 | Contrato | Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados Nobel-Astana, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 006/2022 | \$ 372,635.20 | \$ - | 99.00% | 0.00% |
| | FIII/007/2022 | Ampliación de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam Colonia Monte Albán, Calle Guelagueta. | \$ 400,380.64 | Contrato | Construcciones y Proyectos de Alto Nivel Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 007/2022 | \$ 400,327.46 | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/008/2022 | Ampliación de la red de agua potable, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Barrio Loma Rancho en la Calle Palmeras. | \$ 407,262.39 | Contrato | Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 008/2022 | \$ 407,211.52 | \$ - | 99.00% | 0.00% |
| | FIII/009/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia La Joya, Calle Topacio. | \$ 422,456.32 | Contrato | Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 009/2022 | \$ 422,399.31 | \$ - | 30.00% | 0.00% |
| | FIII/010/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de San Luis Beltrán en la Segunda Privada de Narciso Mendoza. | \$ 472,406.29 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/011/2022 | Construcción de drenaje sanitario, Agencia de Policía de San Luis Beltrán en las Calles 2a. Privada de Santa Cruz, Calle sin Nombre y Puerto Ángel. | \$ 528,240.39 | Contrato | Sunny Chepill, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 011/2022 | \$ 528,182.25 | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/012/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam. Colonia Azucenas, Calle 8° Andador de las Rosas. | \$ 533,938.78 | Contrato | Constructora Isla Roja, S.A. de C.V. | DCSyCOP/AD/FIII 012/2022 | \$ 533,882.56 | \$ - | 34.00% | 0.00% |
| | FIII/013/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Primera Etapa Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Sector Plazuela, de la Carretera Antigua a Monte Albán, del Tramo de la Fundición a la Carretera a Xoxocotlán. | \$ 8,003,937.41 | Contrato | Constructora Conam, S.A. de C.V. | DCSyCOP/FIII 013/2022 | \$ 7,443,959.32 | \$ - | 5.00% | 0.00% |
| | FIII/014/2022 | Construcción de pavimento a base con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Colonia Ampliación San Juan, de la Calle 21 de septiembre, del tramo Calle Monte Cristo a Avenida Valerio Trujano. | \$ 1,119,898.13 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/015/2022 | Ampliación de drenaje sanitario, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Barrio el Ocote en la Calle Aldama. | \$ 906,642.65 | Contrato | Grupo Constructor, Ferretero y de Materiales para Construcción Arizpe Velarde, S.A. de C.V. | DCSyCOP/FIII 015/2022 | \$ 889,045.81 | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/016/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia la Joya, Calle Circona. | \$ 1,500,215.33 | Contrato | Arquived S.A. de C.V. | DCSyCOP/FIII 016/2022 | \$ 1,470,098.39 | \$ - | 15.00% | 0.00% |
| | FIII/017/2022 | Construcción de Pavimento con concreto hidráulico Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2 Segunda Sección Calle Colón. | \$ 888,449.43 | Contrato | Barzaco Pavimentos y Asfaltos, S.A. de C.V. | DCSyCOP/FIII 017/2022 | \$ 822,854.69 | \$ - | 3.00% | 0.00% |
| | FIII/018/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Ejidal, Calle Privada Emiliano Zapata. | \$ 594,293.40 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/019/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle Zonpantles. | \$ 1,322,749.68 | Contrato | Grupo Topo Tecnología Obras y Pavimentos Optimizados, S.A. de C.V. | DCSyCOP/FIII 019/2022 | \$ 1,225,396.42 | \$ - | 5.00% | 0.00% |
| | FIII/020/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2 en la Calle 3ra. Privada de Gabino Barrera. | \$ 443,443.27 | Contrato | Ingeniería Civil y Desarrollos Soumaya, S.A. de C.V. | DCSyCOP/FIII 020/2022 | \$ 440,425.34 | \$ - | 15.00% | 0.00% |
| | FIII/021/2022 | Rehabilitación de Parque Público, Cabecera Municipal, Jardín Madero Calzada Francisco I. Madero. | \$ 5,107,520.23 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FORMATO: IC-02

| PROGRAMA SUBPROGRAMA | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | IMPORTE APROBADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | CONTRATO | | IMPORTE PAGADO | % DE AVANCE | |
|----------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | NÚM. | IMPORTE | | FÍSICO | FINANCIERO |
| | FIII/022/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Colonia las Cortinas Calle la Cortina y Segunda Privada de Sauces. | \$ 1,796,994.35 | Contrato | Luximo Construcciones, S.A. de C.V. | DCSYCOP/FIII 022/2022 | \$ 1,739,542.84 | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/023/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de Candiani en la 1A. Privada de Vicente Guerrero. | \$ 1,030,514.27 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/024/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de Candiani en la Calle Prolongación de la Sierra. | \$ 1,073,577.15 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/025/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores en la Calle 16 de septiembre. | \$ 3,023,360.73 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/026/2022 | Rehabilitación de red de agua potable Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos Calle Pipila. | \$ 406,551.74 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/027/2022 | Rehabilitación de red de agua potable Cabecera Municipal, Colonia Libertad Calle Villa del Mar. | \$ 653,183.41 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/028/2022 | Construcción de guarniciones y Banquetas Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle Camino Ancho. | \$ 1,433,772.78 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/029/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos Calle Pipila. | \$ 984,228.56 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/030/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores Calle Prolongación de Arteaga entre Avenida Ferrocarril y 16 de Septiembre. | \$ 1,873,088.57 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/031/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Calle Camino Nacional. | \$ 705,249.69 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/032/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia de Policía de Candiani en la Calle Prolongación de la Sierra. | \$ 501,526.72 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/033/2022 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario Unidad Habitacional 1o. de Mayo Sexta Etapa Cabecera Municipal, Andador Minería, 7 de Enero, Cedros | \$ 502,080.75 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/034/2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de San Luis Beltrán en la Calle Independencia entre Camino Real y Revolución. | \$ 2,099,225.39 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/035/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle Camino Ancho. | \$ 3,951,858.44 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/036/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia Municipal de Donají, Calle Privada de Venustiano Carranza. | \$ 990,735.75 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/037/2022 | Construcción de drenaje pluvial, Cabecera Municipal Barrio Ex-Marquesado Callejón Alfonso Pérez Gasga, Barrio Exmarquesado. | \$ 1,912,330.73 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/038/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Paraje San Andrés, Calle San Andrés. | \$ 2,812,665.65 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/039/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Linda Vista, Calle Baja California. | \$ 1,978,153.53 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/040/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Lomas de San Jacinto Sector 6, Calle Primero de Mayo. | \$ 1,520,791.00 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/041/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Manzana 48A, Calle Privada de Constitución. | \$ 858,624.88 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FORMATO: IC-02

| PROGRAMA SUBPROGRAMA | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | IMPORTE APROBADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | CONTRATO | | IMPORTE PAGADO | % DE AVANCE | |
|----------------------|------------------------------|---|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|---------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | NÚM. | IMPORTE | | FÍSICO | FINANCIERO |
| | FIII/042/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Pueblo Nuevo Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Parte Alta, Calle Constitución entre Calles Libertad y Andador "El Rosario" Colindancia con la Colonia San Rafael. | \$ 1,767,232.94 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/043/2022 | Construcción de muro de contención Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Hidalgo, Calle Vicente Guerrero. | \$ 852,926.98 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/045/2022 | Construcción de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Candiani en la 1A Privada de Vicente Guerrero. | \$ 1,023,756.36 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/046/2022 | Ampliación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle las Huertas. | \$ 300,599.66 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/047/2022 | Rehabilitación del drenaje sanitario Agencia de Policía de Dolores, Colonia Ampliación, Calle de Tabasco y Calle Río Bravo. | \$ 1,308,560.14 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/048/2022 | Construcción de muro de contención Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Ejidal, Calle Macedonio Alcalá. | \$ 468,862.65 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/049/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Estado de Oaxaca, Calle de Cuixtla, continuación de Calle Privada de Cuixtla Esquina Avenidas las Torres. | \$ 1,256,136.75 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/050/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Sector Centro, 2a. Privada de Independencia. | \$ 1,124,262.62 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/051/2022 | Construcción de muro de contención Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 3 en la Calle 4ta Privada de Emiliano Zapata. | \$ 372,767.00 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/052/2022 | Construcción de andador urbano Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Barrio el Rosario Parte Alta del tramo Calle el Arroyito hasta Cuarta Privada de Niño Artillero. | \$ 156,476.34 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/053/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Calle Cassiano Conzatti. | \$ 3,210,185.73 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/054/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Cabecera Municipal, Infonavit Primero de Mayo Quinta Etapa, Andador Ébano. | \$ 540,406.06 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/055/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos, Calle Prolongación de Ejército Nacional. | \$ 330,529.03 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/056/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de Candiani en la Calle la Luz. | \$ 3,240,810.67 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/057/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Parte Baja, Calle Libertad. | \$ 224,388.98 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/058/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Ejidal Calle Macedonio Alcalá. | \$ 1,099,673.06 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/059/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Guadalupe Victoria Calle Manuel Ávila Camacho. | \$ 1,161,493.72 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/060/2022 | Construcción de muro de contención Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Monte Albán, Calle Mixtecas. | \$ 1,329,623.64 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/061/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Cuauhtémoc, Calle Monte Albán esquina Moctezuma. | \$ 345,443.58 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FORMATO: IC-02

| PROGRAMA SUBPROGRAMA | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | IMPORTE APROBADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | CONTRATO | | | % DE AVANCE | |
|-------------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------|
| | | | | | | NÚM. | IMPORTE | IMPORTE PAGADO | FÍSICO | FINANCIERO |
| | FIII/062/2022 | Rehabilitación del drenaje sanitario Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Barrio la Cuevita de la Calle Niño Artillero tramo Avenida del Rosario a Calle Guadalupe Victoria. | \$ 468,897.07 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/063/2022 | Ampliación de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia Constituyentes, Calle Nuevo Mexico. | \$ 407,294.04 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/064/2022 | Ampliación red de agua potable Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia Presidentes de México, Calle Porfirio Díaz. | \$ 46,431.30 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/065/2022 | Rehabilitación de drenaje Sanitario Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores Calle Reforma Agraria entre Avenida Universidad y 21 de Marzo. | \$ 1,500,369.68 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/066/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia San Isidro, Calle San Pedro. | \$ 2,737,808.52 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/067/2022 | Construcción de muro de contención, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Donaji, en la Calle Privada de Venustiano Carranza. | \$ 2,605,912.22 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/068/2022 | Construcción de drenaje pluvial, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Volcanes, Calle Jorullo entre Río Quiotepec y Privada de Tancitaro. | \$ 787,222.10 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/069/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Cabecera Municipal, Colonia Libertad Calle Villa del Mar. | \$ 1,058,395.50 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/070/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia el Manantial, Calle Lago de Chapultepec. | \$ 2,819,124.03 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/071/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos, Calle Pipila | \$ 2,480,987.86 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/072/2022 | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico Cabecera Municipal, Colonia Libertad Calle Villa del Mar. | \$ 2,162,095.50 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/073/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Volcanes en la Calle Jorullo entre Río Quiotepec y Privada de Tancitaro. | \$ 504,963.24 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/074/2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Donaji, Colonia Ampliación Jardín entre Carretera a San Luis Beltrán y Cuarta Privada de Hortensias. | \$ 1,259,973.38 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/075/2022 | Construcción de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Donaji, en la Calle Prolongación de Venustiano Carranza. | \$ 609,102.02 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | FIII/076/2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores Calle Plan de Ayala entre Avenida Ferrocarril y Reforma Agraria. | \$ 1,871,812.31 | Contrato | | | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% |
| | | TOTAL | \$ 99,187,341.90 | | | | \$ 17,298,096.03 | \$ - | | |
| OBRAS TERMINADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ - | | | | \$ - | \$ - | | |
| | | TOTAL (OBRAS EN PROCESO) | \$ 116,385,107.43 | | | | \$ 28,436,903.23 | \$ 1,044,579.33 | | |
| | | TOTAL (OBRAS TERMINADAS) | \$ 16,030,396.02 | | | | \$ 16,025,729.17 | \$ 15,322,660.03 | | |



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FORMATO: IC-02

| PROGRAMA SUBPROGRAMA | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | IMPORTE APROBADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | CONTRATO | | IMPORTE PAGADO | % DE AVANCE | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | NÚM. | IMPORTE | | FÍSICO | FINANCIERO |


C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
 SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA
 DISTRITO CENTRO, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

C. JORGE CASTRO CAMPOS
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL


C. JUDITH CARREÑO HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y
 GOBIERNO ABIERTO


C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipio de Oaxaca
 Dto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024