




MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FORMATO: IC-02



SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025", FONDO III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"										
OBRAS EN PROCESO										
	FISMDF/001/2025	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEMI PEATONAL EN CALLE LAS CASAS Y CALLE COLÓN TRAMO DE CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMENTA Y LÓPEZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 10,546,088.15	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/IR/FIII-001/2025	\$ 10,538,988.14	\$ -	95.00%	0.00%
	FISMDF/002/2025	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DE LA CAMPIÑA, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 34,361,802.19	CONTRATO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FISMDF/003/2025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 22,638,197.81	CONTRATO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FISMDF/004/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FAISMUN 2025	\$ 5,395,121.92	CONTRATO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 72,941,210.07				\$ 10,538,988.14	\$ -		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
OBRAS EN PROCESO										
	S273PMU/001/2025	ADECUACIÓN PARA LA CONCLUSION Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA	\$ 89,000,000.00	CONTRATO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	ACMPM/001/2025	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 4,912,316.70	CONTRATO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	RF/001/2025	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NÚMERO 920, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 6,307,235.07	CONTRATO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	RF/002/2025	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL DEL ANDADOR HUERTO LOS CIRUELOS, TRINIDAD DE LAS HUERTAS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,597,156.65	CONTRATO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 104,816,708.42				\$ -	\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 177,757,918.49				\$ 10,538,988.14	\$ -		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ -				\$ -	\$ -		



FUENTE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FUENTE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Mpio. Oaxaca de  
Juárez,

Dtto. Centro, Oax.

01/01/2025-31/12/2027  
RAYMUNDO CHAGUYA VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA PRIMERA  
MUNICIPAL  
OBTULIA SALGADO DELGADO  
SÍNDICA PRIMERA  
Juárez,  
Dtto. Centro, Oax.  
01/01/2025-31/12/2027



SÍNDICO SEGUNDO  
MUNICIPAL  
RICARDO RAMÍREZ PÉREZ  
SÍNDICO SEGUNDO  
Juárez,  
Dtto. Centro, Oax.  
01/01/2025-31/12/2027



REGIDURÍA  
DE HACIENDA  
Mpio. Oaxaca de  
Juárez,  
Dtto. Centro, Oax.  
01/01/2025-31/12/2027



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
LUIS HÉCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
Oaxaca de  
Juárez,  
Dtto. Centro, Oax.  
01/01/2025-31/12/2027