



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FORMATO: IC-02



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025", FONDO III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"										
OBRAS EN PROCESO										
	FISMDF/001/2025	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEMI PEATONAL EN CALLE LAS CASAS Y CALLE COLÓN TRAMO DE CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMENTA Y LÓPEZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 10,538,988.14	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/IR/FIII-001/2025	\$ 10,538,988.14	\$ 4,689,033.52	100.00%	44.49%
	FISMDF/002/2025	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DE LA CAMPIÑA, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 34,356,940.62	CONTRATO	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-002/2025	\$ 34,356,940.62	\$ 8,874,056.65	45.00%	25.83%
	FISMDF/003/2025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 22,769,391.86	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-003/2025 SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-003/CM-02/2025	\$ 22,636,704.53	\$ 5,240,404.78	46.30%	23.15%
	FISMDF/004/2025	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FAISMUN 2025	\$ 5,390,121.82	CONTRATO	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/IR/SE RV/FIII-004/2025	\$ 5,390,121.82	\$ -	40.00%	0.00%
	FISMDF/005/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PEÑA LARGA E ITANDEHUI, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 5,732,583.14	CONTRATO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-005/2025	\$ 5,732,583.14	\$ -	21.00%	0.00%
	FISMDF/006/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ZAACHILA, COLONIA SOLEDAD, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,148,268.11	CONTRATO	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-006/2025	\$ 2,148,268.11	\$ -	15.00%	0.00%
	FISMDF/007/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EUCALIPTOS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,416,379.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-007/2025	\$ 4,416,379.84	\$ -	21.00%	0.00%
	FISMDF/008/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PINOS, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,863,391.15	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-008/2025	\$ 2,863,391.15	\$ -	21.08%	0.00%
	FISMDF/009/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXIACO, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,999,637.00	CONTRATO	PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-009/2025	\$ 4,999,637.00	\$ -	21.03%	0.00%
	FISMDF/010/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FICUS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,740,356.13	CONTRATO	MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-010/2025	\$ 2,740,356.13	\$ -	21.06%	0.00%

000273



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FORMATO: IC-02



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
ESTADÍSTICA DEL 2025

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE	IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.				FÍSICO	FINANCIERO
	FISMDF/011/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE EL CERRITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,999,207.33	CONTRATO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-011/2025		\$ 2,999,207.33	\$ -	14.08%	0.00%
	FISMDF/012/2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BERNARDO BALBUENA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 6,212,038.50	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-012/2025 SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-012/CM-01/2025		\$ 5,510,652.60	\$ -	14.80%	0.00%
	FISMDF/013/2025	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DONAJI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0392Y UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 695,331.53	CONTRATO	REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-013/2025		\$ 695,331.53	\$ -	20.10%	0.00%
	FISMDF/014/2025	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0320V UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 695,031.08	CONTRATO	REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-014/2025		\$ 695,031.08	\$ -	21.07%	0.00%
	FISMDF/016/2025	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0321U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 696,180.08	CONTRATO	REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-016/2025		\$ 696,180.08	\$ -	21.07%	0.00%
	FISMDF/017/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 106 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0113Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,497,672.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-017/2025		\$ 1,497,672.79	\$ -	21.09%	0.00%
	FISMDF/018/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,497,672.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-018/2025		\$ 1,497,672.79	\$ -	21.01%	0.00%
	FISMDF/019/2025	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3407U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 698,724.91	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-019/2025		\$ 698,724.91	\$ -	21.08%	0.00%
	FISMDF/020/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0319F UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,338,746.91	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-020/2025		\$ 1,338,746.91	\$ -	21.09%	0.00%
	FISMDF/021/2025	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DES0118B UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,998,704.55	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-021/2025		\$ 1,998,704.55	\$ -	21.06%	0.00%
	FISMDF/022/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR PROF. GUSTAVO B. MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN2203C UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 668,715.36	CONTRATO	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-022/2025		\$ 668,715.36	\$ -	21.05%	0.00%

000274



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO FINANCIERO
	FISMDF/023/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 80 EXTENSIÓN DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0075M, UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 667,956.70	CONTRATO	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-023/2025	\$ 667,956.70	\$ -	21.06% 0.00%
	FISMDF/024/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3272W UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 667,956.70	CONTRATO	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-024/2025	\$ 667,956.70	\$ -	21.08% 0.00%
	FISMDF/025/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0111A UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 667,956.70	CONTRATO	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-025/2025	\$ 667,956.70	\$ -	21.07% 0.00%
	FISMDF/026/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR2057Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 667,956.70	CONTRATO	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-026/2025	\$ 667,956.70	\$ -	21.02% 0.00%
	FISMDF/027/2025	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR PROFA ESPERANZA ALFARO OLIVERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0847G UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 658,697.88	CONTRATO	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-027/2025 SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-027/CM-01/2025	\$ 588,875.97	\$ -	21.05% 0.00%
	FISMDF/028/2025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV1058Q UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 3,099,577.58	CONTRATO	PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-028/2025	\$ 3,099,577.58	\$ -	15.04% 0.00%
	FISMDF/029/2025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV0424P UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 3,098,533.06	CONTRATO	DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-029/2025	\$ 3,098,533.06	\$ -	21.05% 0.00%
	FISMDF/030/2025	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CRUCERO MONUMENTO A JUÁREZ, CARRIL DERECHO DE LA CARRETERA 190, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 24,916,063.60	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-030/2025	\$ 24,916,063.60	\$ -	21.05% 0.00%
	FISMDF/031/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 30,182,388.53	CONTRATO	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/FII I-031/2025	\$ 30,182,388.53	\$ 9,289,037.80	30.78% 30.78%
	FISMDF/032/2025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3520N UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 849,580.01	CONTRATO	MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-032/2025	\$ 849,580.01	\$ -	15.09% 0.00%
	FISMDF/034/2025	REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0656G UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 508,873.90	CONTRATO	REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-034/2025	\$ 508,873.90	\$ -	15.08% 0.00%

000275



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FORMATO: IC-02



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO NÚM.	IMPORTE		% DE AVANCE	
							IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FISDMDF/035/2025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR2057Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 849,744.00	CONTRATO	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/AD/FII I-035/2025	\$ 849,744.00	\$ -	15.02%	0.00%
TOTAL			\$ 181,789,369.00				\$ 180,885,473.86	\$ 28,092,532.75		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
OBRAS EN PROCESO										
	RF/001/2025	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NÚMERO 920, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 6,306,485.07	CONTRATO	REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/IR/RF- 001/2025	\$ 6,306,485.07	\$ -	100.00%	0.00%
	RF/002/2025	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL DEL ANDADOR HUERTO LOS CIRUELOS, TRINIDAD DE LAS HUERTAS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,596,476.65	CONTRATO	MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/IR/RF- 002/2025	\$ 4,596,476.65	\$ 3,083,244.75	100.00%	67.08%
	S273PMU/001/2025	ADECUACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA	\$ 88,862,553.92	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/S2 73PMU-001/2025	\$ 88,862,553.92	\$ 35,945,786.86	40.45%	40.45%
	ACMPM/001/2025	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 4,881,807.52	CONTRATO	GRUPO DOS PLANOS, S.A. DE C.V.	SOPyDU/DCSyCOP/LP/A CMPM-001/2025	\$ 4,881,807.52	\$ 277,416.53	25.00%	5.68%
TOTAL			\$ 104,647,323.16				\$ 104,647,323.16	\$ 39,306,448.14		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 286,436,692.16				\$ 285,532,797.02	\$ 67,398,980.89		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ -				\$ -	\$ -		

FUENTE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mojo, Oaxaca de
RAYMUNDO CHAGDYA VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dito. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/25

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICA PRIMERA
MUNICIPAL
Mojo, Oaxaca de
Juárez,
Obtulia Salgado Delgado
SÍNDICA PRIMERA
01/01/2025-31/12/25

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO SEGUNDO
MUNICIPAL
Mojo, Oaxaca de
Ricardo Ramírez Pérez
SÍNDICO SEGUNDO
01/01/2025-31/12/25

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mojo, Oaxaca de
Juárez,
Juana Matilde García Vasquez
REGIDORA DE HACIENDA
01/01/2025-31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
Mojo, Oaxaca de
Luis Héctor Rodríguez Jiménez
TESORERO MUNICIPAL
Dito. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

000276