



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
RECURSOS PROPIOS	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -							
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$0.00							
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/009/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,050,303.67	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 009/2016	\$ 1,050,303.67	852,295.62	97.00%	81.15%
	FIII/065/2016	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA.	\$ 1,045,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 065/2016	\$ 1,045,000.00	583,500.00	60.00%	30.00%
TOTAL			\$ 2,095,303.67							
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/004/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MACEDONIO ALCALA, AZUCENAS Y PRIVADAS DE ENCINO Y FEDERALISMO, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 679,043.39	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 004/2016	\$ 679,043.39	679,430.24	100.00%	99.91%
	FIII/005/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ, SECTOR 5 Y PLAN DE AYALA SECTOR 6, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 687,939.32	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 005/2016	\$ 687,939.32	687,939.32	100%	100%
	FIII/009/2016	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE OJITO DE AGUA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI	\$ 1,990,919.05	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	C. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/ FIII 009/2016	\$ 1,990,919.05	1,990,919.95	100%	100%
	FIII/007/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA LUZ, AGENCIA DE POLICIA CANDIANI	\$ 1,202,491.67	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 007/2016	\$ 1,202,491.67	1,202,491.67	100%	100%
	FIII/009/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 10 DE ABRIL, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 643,882.36	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 009/2016	\$ 643,882.36	643,882.36	100%	100%
	FIII/010/2016	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MONTE DE LOS OLIVOS Y ANDADOR MONTE DE LOS OLIVOS, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 404,765.76	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 010/2016	\$ 404,765.76	404,765.76	100%	100%
	FIII/018/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE 5 DE MAYO, ENTRE 5 DE MAYO A 1RO. DE MAYO, SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 581,288.49	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 018/2016	\$ 581,288.49	581,288.49	100%	100%
	FIII/018/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 148,791.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 018/2016	\$ 148,791.00	148,791.00	100.00%	100.00%

660000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/019/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 6,000,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	C.SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/ FIII 019/2016	\$ 6,000,000.00	4,100,788.00	100.00%	03.13%
	FIII/020/2016	EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DE LA MUJER, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 9,300,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 020/2016	\$ 9,300,000.00	9,300,000.00	100%	100%
	FIII/022/2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ DE LA BRENA, SECTOR 1, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 389,694.66	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	C. GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/ FIII 022/2016	\$ 389,694.66	389,694.66	100%	100%
	FIII/025/2016	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA, AGENCIA DE POLICIA CANDIANI	\$ 594,568.80	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 025/2016	\$ 594,568.80	594,568.80	100%	100%
	FIII/026/2016	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,213,694.51	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 026/2016	\$ 1,213,694.51	1,006,803.87	100.00%	82.00%
	FIII/028/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DEL POZO, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA.	\$ 498,469.98	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 028/2016	\$ 498,469.98	498,469.98	100%	100%
	FIII/029/2016	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL AVENDAÑO YESCAS, COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,656,439.60	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	NIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 029/2016	\$ 1,656,439.60	1,490,446.66	100.00%	89.98%
	FIII/031/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	\$ 2,799,161.20	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 031/2016	\$ 2,799,161.20	2,799,161.20	100%	100%
	FIII/032/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ANTONIO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.	\$ 2,428,922.40	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 032/2016	\$ 2,428,922.40	2,428,922.40	100%	100%
	FIII/033/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVO MEXICO, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	\$ 1,243,889.34	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 033/2016	\$ 1,243,889.34	1,243,889.34	100%	100%
	FIII/038/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 348,928.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 038/2016	\$ 348,928.00	348,928.00	100%	100%
	FIII/039/2016	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 686,253.13	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	C. GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/ FIII 039/2016	\$ 686,253.13	686,253.13	100%	100%
	FIII/042/2016	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 969,704.16	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 042/2016	\$ 969,704.16	969,704.16	100%	100%
	FIII/043/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE PUERTO ÁNGEL, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 3,989,154.20	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 043/2016	\$ 3,989,154.20	3,989,154.20	100.00%	45.68%
	FIII/044/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALARI, COLONIA MONTE ALBÁN AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,493,190.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 044/2016	\$ 1,493,190.00	1,493,190.00	100%	100%
	FIII/045/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE ARROYO ANCHO 2A. ETAPA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI	\$ 1,472,305.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	GRUPO KOIS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 045/2016	\$ 1,472,305.00	1,472,305.00	100%	100%
	FIII/047/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOMA HUAJAL BARRIO LA CHIGULERA Y 2DA. PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 2,787,042.99	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 047/2016	\$ 2,787,042.99	2,787,042.99	100%	100%

0000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/048/2010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ANTES CAMINO AL VIVERO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,400,040.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 048/2010	\$ 1,400,040.00	1,400,040.00	100.00%	100.00%
	FIII/049/2010	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN PROLONGACIÓN DE ALDAMA Y PRIVADA DE ZOMPANTELE, BARRIO EL OCOTE, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 108,388.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 049/2010	\$ 108,388.00	140,887.44	100.00%	75.55%
	FIII/050/2010	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 177, AVENIDA MONTE ALBAN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA.	\$ 405,485.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 050/2010	\$ 405,485.00	405,485.00	100%	100%
	FIII/051/2010	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO BUSTAMENTE, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA	\$ 537,510.85	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 051/2010	\$ 537,510.85	368,416.53	100.00%	68.17%
	FIII/052/2010	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMAZONAS, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,257,779.13	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	BORA INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN Y PROSPECCIÓN, S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 052/2010	\$ 1,257,779.13	1,257,779.13	100%	100%
	FIII/054/2010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CUAUHTÉMOC PARTE ALTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 206,675.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 054/2010	\$ 206,675.00	206,675.00	100%	100%
	FIII/055/2010	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JOSE VASCONCELOS, ENRIQUE C. REBSAMEN Y ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA EDUCACION, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,484,928.84	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 055/2010	\$ 1,484,928.84	1,360,572.91	100.00%	91.63%
	FIII/056/2010	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO PANUCO, RIO LERMA, RIO USUMACINTA, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 573,695.41	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	C. MIGUEL PABLO SPLINKER MARTINEZ	SEDUEOP/OP/FIII 056/2010	\$ 573,695.41	573,695.41	100%	100%
	FIII/057/2010	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LOS JARDINES DE NIÑOS LAUREANA WHRITE Y LAURA DOMINGUEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 291,724.78	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	C. MIGUEL PABLO SPLINKER MARTINEZ	SEDUEOP/OP/FIII 057/2010	\$ 291,724.78	250,950.82	100.00%	86.02%
	FIII/058/2010	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 833,768.08	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 058/2010	\$ 833,768.08	833,768.08	100%	100%
	FIII/060/2010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR PARAISO TRAMO CALLE LAS ROSAS A ANDADOR SIN NOMBRE, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 837,224.63	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA	SEDUEOP/OP/FIII 060/2010	\$ 837,224.63	837,224.63	100%	100%
	FIII/061/2010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA TERCERA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 609,492.36	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 061/2010	\$ 609,492.36	609,492.36	100%	100%
	FIII/062/2010	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA , AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA (2A ETAPA)	\$ 5,437,465.43	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 062/2010	\$ 5,437,465.43	5,437,465.43	100%	100%
	FIII/063/2010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MARGEN IZQUIERDO DE RÍO TECOLOTE ESQUINA CON CALLE RÍO BRAVO. AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES.	\$ 138,146.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 063/2010	\$ 138,146.00	138,146.00	100%	100%
	FIII/064/2010	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS PRIVADAS DE PLAN DE AYALA Y FRANCISCO VILLA, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES.	\$ 800,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 064/2010	\$ 800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
	FIII/066/2010	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE PERIFÉRICO Y PROLONGACIÓN DE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DE JUAN ESCUTIA Y CARRIZAL, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 600,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 066/2010	\$ 600,000.00	600,000.00	100%	100%
	FIII/067/2010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 489,101.32	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 067/2010	\$ 489,101.32	489,101.32	100%	100%
	FIII/068/2010	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ANDADOR ESCULTORES, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 7A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 916,276.31	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 068/2010	\$ 916,276.31	916,276.31	100%	100%

1000



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FIII/069/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 734,969.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 069/2016	\$ 734,969.80	734,969.80	100%	100%
	FIII/071/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RIO NAZAS, RIO VERDE E INTERCONEXIONES DE VARIAS CALLES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,144,887.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 071/2016	\$ 1,144,887.50	1,144,887.50	100.00%	100.00%
	FIII/074/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOMA HUAJAL (2A ETAPA) BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 3,000,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 074/2016	\$ 3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
	FIII/076/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO (2DA ETAPA), COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPALTEPEC	\$ 330,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 076/2016	\$ 330,000.00	330,000.00	100%	100%
	FIII/077/2016	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	\$ 2,764,132.38	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	C. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FIII 077/2016	\$ 2,764,132.38	829,239.71	100.00%	30.00%
	FIII/078/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE EJÉRCITO MEXICANO AGENCIA GUADALUPE VICTORIA,	\$ 147,462.26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 078/2016	\$ 147,462.26	147,462.26	100.00%	98.00%
	FIII/079/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALISCO DE LA AGENCIA DOLORES.	\$ 594,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 079/2016	\$ 594,000.00	178,200.00	100.00%	30.00%
	FIII/080/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 2,200,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 080/2016	\$ 2,200,000.00	2,200,000.00	100%	100%
	FIII/084/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRASIL, COL. AMÉRICA SUR, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,154,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 084/2016	\$ 1,154,000.00	1,154,000.00	100.00%	30.00%
	FIII/085/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACINTA SUMANO, COLONIA AURORA, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 200,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 085/2016	\$ 200,000.00	60,000.00	100.00%	30.00%
	FIII/086/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO COLONIA MANATIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 400,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 086/2016	\$ 400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
	FIII/088/2016	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE DIVISIÓN ORIENTE, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 088/2016	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%
		<b>TOTAL</b>	\$ 75,767,519.88							
<b>FORTALECE</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	FORTALECE/0927-N/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA AGENCIA DE MONTOYA, AGENCIA DE MONTOYA	\$ 2,550,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0927-N /2016	\$ 2,550,000.00	2,006,287.01	99.00%	78.68%
		<b>TOTAL</b>	\$ 2,550,000.00							
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	FORTALECE/0920-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA LOS CEDROS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,597,911.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0920-N/2016	\$ 1,597,911.00	1,580,254.98	100%	99%
	FORTALECE/0921-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL SECTOR 1 DE LA COLONIA LÓMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,670,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0921-N /2016	\$ 1,670,000.00	1,350,399.77	100.00%	80.88%

000102



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIE RO
	FORTALECE/0020-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA AGENCIA DOLORES	\$ 1,800,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0020-N /2016	\$ 1,800,000.00	1,395,115.05	100.00%	77.51%
	FORTALECE/0020-N/2016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURELES, SECTOR 1, SECCION OESTE , AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 220,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0929 N/2016	\$ 220,000.00	217,569.12	100%	100%
	FORTALECE/0030-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 2,500,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0030-N /2016	\$ 2,500,000.00	2,472,376.38	100%	100%
	FORTALECE/0031-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE CIENEGUITA COLONIAS CIENEGUITA, EL ARENAL Y SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1,340,000.70	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0031-N /2016	\$ 1,340,000.70	1,335,083.24	100%	100%
	FORTALECE/0032-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA RÉPUBLICA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 500,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0032-N /2016	\$ 500,000.00	494,475.28	100%	100%
	FORTALECE/0034-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,710,010.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0034-N /2016	\$ 1,710,010.00	510,184.28	100.00%	20.87%
	FORTALECE/0050-N/2016	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	\$ 1,444,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0050-N /2016	\$ 1,444,000.00	428,413.38	100.00%	29.67%
	FORTALECE/0060-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDÁN, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES	\$ 1,500,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	RASOSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0060-N /2016	\$ 1,500,000.00	1,031,154.95	100.00%	68.74%
	FORTALECE/0061-N/2016	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SÁENZ/ OTILIO MONTAÑO, AGENCIA DE POLICIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES.	\$ 1,327,934.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0061-N /2016	\$ 1,327,934.00	1,313,261.06	100%	100%
	FORTALECE/0092-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 420,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0092-N /2016	\$ 420,000.00	415,359.23	100%	100%
	FORTALECE/0078/2016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 2A ETAPA, AGENCIA DE POLICIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,400,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0078/2016	\$ 1,400,000.00	1,384,530.77	100%	100%
	FORTALECE/0070-N/2016	RENIVELACIÓN DE SUPERFICIE EN CAUSE DEL RÍO SAN FELIPE (A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,935,867.94	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0070-N /2016	\$ 2,935,867.94	2,903,428.21	100%	100%
	FORTALECE/0083-N/2016	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.	\$ 2,346,190.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0083-N /2016	\$ 2,346,190.00	2,320,265.89	100%	100%
TOTAL			\$ 27,831,518.64							
FFI										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$0.00							
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/0348-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA RÉPUBLICA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,999,067.44	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23FFI 001/2016	\$ 1,999,067.44	1,988,072.57	100%	100%
	FFI/0349-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,078,012.35	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23FFI 002/2016	\$ 1,078,012.35	1,072,837.89	100%	100.00%

000103



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	FFV0350-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTOS, CLAVELES Y GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 3,284,828.20	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG23FFI 003/2016	\$ 3,284,828.20	3,266,761.04	100%	100%
	FFV0352-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YERBABUENA Y COLÓN, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,032,857.03	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG23FFI 005/2016	\$ 2,032,857.03	2,021,678.32	100%	100%
	FFV0353-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 2,006,806.07	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GRUPO CELMARN S.A DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG23FFI 006/2016	\$ 2,006,806.07	2,085,273.04	100%	100%
	FFV0354-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARCOS COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 2,367,486.79	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG23FFI 007/2016	\$ 2,367,486.79	2,354,465.61	100%	100.00%
	FFV0355-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 1,139,531.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	C. CARLOS ISIDRO ALVAREZ FIGUEROA	SEDU EOP/OP/ RG23FFI 008/2016	\$ 1,139,531.00	1,134,061.25	100%	100%
	FFV3414-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER CLAVE: 20DJN2111M, COL. LINDA VISTA, OAXACA DE JUAREZ	\$ 800,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ FFI 3414-N/2016	\$ 800,000.00	0.00	100.00%	0.00%
	FFV3443-N/2016	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A LA SALINAS NUM 100 PARALE CABALLETILLO, TRINIDAD DE VIGUERA, DEL KM. 0+000 AL	\$ 2,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. PAUL RAMIRO PEREZ SAMPABLO NETZAHUALCOYOTL	SEDU EOP/OP/ FFI 3443-N/2016	\$ 2,000,000.00	600,000.00	100.00%	30.00%
	FFV5280-N/2016	REHABILITACIÓN DE TECHADO Y REDES BÁSICAS DE LOS MERCADOS SÁNCHEZ PASCUAS Y EL MERCADO HIDALGO.	\$ 8,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ FFI 5280-N/2016	\$ 8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%
	FFV5381-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 8,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUMASELY S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ FFI 5381-N/2016	\$ 8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%
		TOTAL	\$ 32,798,598.88							
<b>RG23</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RG-23/2354-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ILDEFONSO, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 2354-N/2016	\$ 1,000,000.00	300,000.00	75.00%	30.00%
	RG-23/2367-N/2016	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS DE ENCINO Y FEDERALISMO SECTOR 6	\$ 357,248.74	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASIO, S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 2367-N/2016	\$ 357,248.74	0.00	50.00%	0.00%
		TOTAL	\$ 1,357,248.74							
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RG-23/2355-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DURANGO EN EL FRACCIONAMIENTO ELSA, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 700,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 2355-N/2016	\$ 700,000.00	210,000.00	100.00%	30.00%
	RG-23/2364-N/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DEL REFUGIO 219, BARRIO DE JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ	\$ 500,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 2364-N/2016	\$ 500,000.00	382,644.24	100.00%	76.53%
	RG-23/2365-N/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES	\$ 601,616.15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 2365-N/2016	\$ 601,616.15	180,484.85	100.00%	30.00%
	RG-23/2366-N/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO DE LA CRUZ	\$ 197,784.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASIO, S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 2366-N/2016	\$ 197,784.00	0.00	100.00%	0.00%
	RG-23/2375-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DEL CAMINO AL KINDER	\$ 196,166.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 2375-N/2016	\$ 196,166.00	0.00	100.00%	0.00%
	RG-23/4828-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARCOS DE LOS SANTOS, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 500,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDU EOP/OP/ RG-23 4828-N/2016	\$ 500,000.00	0.00	100.00%	0.00%

100104



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG-23/4830-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA, PRIMERA ETAPA.	\$ 9,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/ RG-23 4830-N/2016	\$ 9,000,000.00	0.00	100.00%	0.00%
TOTAL			\$ 11,695,560.15							
TOTAL			\$ -							
<b>FONCA</b>										
OBRAS EN PROCESO										
OBRAS CONCLUIDAS										
	FONCA /001/2016	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA - CARMEN ALTO (SEGUNDA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 14,973,385.50	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FONCA 001/2016	\$ 14,973,385.50	14,973,385.50	100%	100%
	FONCA /002/2016	INTERVENCIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DELA CIUDAD DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 5,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HICON ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FONCA 002/2016	\$ 5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%
TOTAL			\$ 19,973,385.50							
<b>PAICE</b>										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -							
OBRAS TERMINADAS										
	PAICE/001/2016	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO INFANTIL DE OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 12,000,000.00	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	HICON ARQUITECTOS S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PAICE 001/2016	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	100%	100%
TOTAL			\$ 12,000,000.00							

C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SANDOVAL  
 SINDICA PRIMERA

(12)  
 C. JUAN ENRIQUE LIRA VASQUEZ  
 SINDICO SEGUNDO

C. JOCEBER BETANZOS  
 REGIDOR DE HACIENDA

COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION




HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

000107