



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$							
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$0.00							
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/012/2016	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO DA ETAPA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO - 175382	\$ 2,465,000.00	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 012/2016	\$2,436,911.33	1,624,550.57	95.00%	100.00%
	FIII/083/2016	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE RIO PAPALOAPAN FRACC SAUCES Y JUAN ESCUTIA SECTOR - 195553	\$ 650,000.00	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 083/2016	\$650,000.00	195,000.00	95.00%	30.00%
	FIII/087/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE ALBAN COLONIA CUAHUTEMOC AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA - 288318	\$ 1,050,000.00	CONTRATO	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 087/2016	\$1,050,000.00		98.00%	0.00%
	FIII/091/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PUEBLO NUEVO TECHADO PUEBLO NUEVO - 195270	\$ 5,000,000.00	CONTRATO	OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 091/2016	\$ 5,000,000.00	4,012,567.75	69.00%	80.00%
		TOTAL	\$ 9,165,000.00				\$9,136,911.33			
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/037/2016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ERA ETAPA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN - 155749	\$ 4,423,160.00	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 037/2016	\$4,419,005.00	1,339,559.01	100%	30%
	FIII/041/2016	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA AGENCIA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC - 48507	\$ 670,480.38	CONTRATO	OCHOSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 041/2016	\$ 684,405.83	452,136.18	100%	100%
	FIII/070/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ABELARDO RODRIGUEZ Y MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO NUEVO PARTE ALTA AGENCIA PUEBLO NUEVO - 194793	\$ 1,126,515.13	CONTRATO	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 070/2016	\$1,126,515.13	866,747.66	100%	77%
	FIII/071/2016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RIO NAZAS, RIO VERDE E INTERCONEXIONES DE VARIAS CALLES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,144,687.50	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 071/2016	\$1,144,687.50	1,144,687.50	100%	100%
	FIII/072/2016	ELECTRIFICACION DE LA OBRA COL OJO DE AGUA ANTES PARAJE LA ESCOBA CABECERA MUNICIPAL - 195601	\$ 600,000.00	CONTRATO	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 072/2016	\$600,000.00	600,000.00	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/089/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO SEGUNDA ETAPA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC - 195076	\$ 1,800,000.00	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 089/2016	\$1,800,000.00		100.00%	0.00%
	FIII/002/2016	33002 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 47311	\$ 2,732,261.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	---	---		2,731,200.00	100%	100%
TOTAL			\$ 12,497,104.25							
FORTALECE										
OBRAS EN PROCESO										
	FORTALECE/0927-N/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA AGENCIA DE MONTOYA, AGENCIA DE MONTOYA	\$ 2,550,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0927-N /2016	\$2,521,823.00	2,521,824.00	100%	100%
TOTAL			\$ 2,550,000.00							
OBRAS TERMINADAS										
	FORTALECE/0920-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA LOS CEDROS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,597,911.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0920-N/2016	\$ 1,597,911.00	1,580,255.00	100%	100%
	FORTALECE/0921-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL SECTOR 1 DE LA COLONIA LÓMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,670,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0921-N /2016	\$ 1,670,000.00	1,651,547.00	100%	100%
	FORTALECE/0928-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA AGENCIA DOLORES	\$ 1,800,000.00	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0928-N /2016	\$ 1,800,000.00	1,780,111.00	100%	100%
	FORTALECE/0929-N/2016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURELES, SECTOR 1, SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 220,000.00	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0929-N/2016	\$ 220,000.00	217,569.12	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FORTALECE/0930-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 2,500,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0930-N /2016	\$ 2,500,000.00	2,472,376.38	100%	100%
	FORTALECE/0931-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE CIENEGUITA COLONIAS CIENEGUITA, EL ARENAL Y SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1,349,999.70	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0931-N /2016	\$ 1,349,999.70	1,335,083.24	100%	100%
	FORTALECE/0932-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA RÉPUBICA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 500,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0932-N /2016	\$ 500,000.00	494,475.28	100%	100%
	FORTALECE/0934-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,710,616.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0934-N /2016	\$ 1,710,616.00	1,700,615.00	100%	100%
	FORTALECE/0959-N/2016	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	\$ 1,444,000.00	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0959-N /2016	\$ 1,444,000.00	1,428,045.00	100%	100%
	FORTALECE/0960-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDÁN, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES	\$ 1,500,000.00	CONTRATO	RASOSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0960-N /2016	\$ 1,500,000.00	1,483,426.00	100%	100%
	FORTALECE/0961-N/2016	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SÁENZ/ OTILIO MONTAÑO, AGENCIA DE POLICIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES.	\$ 1,327,934.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0961-N /2016	\$ 1,327,934.00	1,313,261.00	100%	100%
	FORTALECE/0962-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 420,000.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ FORTALECE 0962-N /2016	\$ 420,000.00	415,359.23	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FORTALECE/0978/N/2016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 2A ETAPA, AGENCIA DE POLICIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,400,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0078/2016	\$ 1,400,000.00	1,384,530.77	100%	100%
	FORTALECE/0979-N/2016	RENIVELACIÓN DE SUPERFICIE EN CAUSE DEL RÍO SAN FELIPE (A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,935,867.94	CONTRATO	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0079-N /2016	\$ 2,935,867.94	2,903,428.21	100%	100%
	FORTALECE/0983-N/2016	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.	\$ 2,346,190.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE 0083-N /2016	\$ 2,346,190.00	2,320,265.89	100%	100%
	FORTALECE/0989-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 330,480.91	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FORTALECE-0089/2016	\$ 330,480.91	326,829.28	100%	100%
TOTAL			\$ 23,061,999.55							
FFI										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/3277-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL ÁREA SECA.	\$ 2,004,987.25	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 3277/N/2016	\$ 2'004,987.25	601,496.18	4%	30%
	FFI/3278-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA GALERA, UNA OFICINA CON SALA DE JUNTAS Y BAÑOS PARA EL CONVIVE DEL SECTOR 4, LOMAS DE SAN JACINTEO, OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 3278-N/2016	\$ 2'000,000.00	600,000.00	44%	30%
	FFI/3415-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN SALÓN DE MAESTROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 "JOSÉ VASCONCELOS".	\$ 2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES KANEFE S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 3415-N/2016	\$ 2'000,000.00	600,000.00	87%	30%
	FFI/5243-N/2016	CONSTRUCCION DE SALA AUDIO VISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ CON CLAVE: 20DPR2052D, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CINCO SEÑORES.	\$ 1,000,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5243-N/2016	\$ 1'000,000.00	300,000.00	98%	30%
	FFI/5279-N/2016	CONSTRUCCION DE GALERA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, ZONA DE TIANGUIS PASILLO CALZADO ARTESANAL.	\$ 2,000,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5279-N/2016	\$ 2'000,000.00	600,000.00	4%	30%
	FFI/5380-N/2016	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIA EN LA TERCERA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5380-N/2016	\$700,000.00	0.00	79%	0%
	FFI/6458-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DONAJI	\$ 1'980,452.23	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 6458-N/2016		0.00	80%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL			\$ 0,704,087.25							
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/0348-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,999,067.44	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 001/2016	\$1,988,072.57	1,988,072.57	100%	100%
	FFI/0349-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,078,012.35	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 002/2016	\$1,072,837.89	1,072,837.89	100%	100.00%
	FFI/0350-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTOS, CLAVELES Y GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 3,284,828.20	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 003/2016	\$3,266,761.64	3,266,761.64	100%	100%
	FFI/0351-N/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,001,411.12	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 004/2016	\$986,604.35	766,260.14	100%	100%
	FFI/0352-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YERBABUENA Y COLÓN, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,032,857.03	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 005/2016	\$2,021,676.32	2,021,676.32	100%	100%
	FFI/0353-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 2,096,806.07	CONTRATO	GRUPO CELMARN S.A DE C.V.	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 006/2016	\$2,085,273.64	2,085,273.64	100%	100%
	FFI/0354-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARCOS COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 2,367,486.79	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 007/2016	\$2,354,465.61	2,354,465.61	100%	100.00%
	FFI/0355-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 1,139,531.00	CONTRATO	C. CARLOS ISIDRO ALVAREZ FIGUEROA	SEDUEOPI/OP/RG23FFI 008/2016	\$1,134,061.25	1,134,061.25	100%	100%
	FFI/3256-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA.	\$ 553,317.05	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/FFI 3256-N/2016.	\$553,317.05	1,134,061.25	100%	30%
	FFI/3257-N/2016	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" SEGUNDA ETAPA.	\$ 1,000,000.00	CONTRATO	C. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	SEDUEOPI/OP/FFI 3257/N/2016	\$1,000,000.00	800,478.25	100%	80.50%
	FFI/5242-N/2016	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE 20DPR0300H EN LA COLONIA CENTRO	\$ 1,700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/FFI 5242-N/2016	\$1,700,000.00	510,000.00	100%	0%
	FFI/5244-N/2016	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. LINDA VISTA CLAVE: 20DJN2111M, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	\$ 2,200,000.00	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOPI/OP/FFI 5244-N/2016	\$2,200,000.00	0.00	100%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FFI/5254-N/2016	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EBANOS DE LA COLONIA FORESTAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,099,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILLO S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/FFI 5254-N/2016	\$ 1'099,000.00	329,700.00	100%	30%
	FFI/5255-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS, COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,040,250.00	CONTRATO	GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/FFI 5255-N/2016	\$ 1'040,250.00	0.00	100%	0%
	FFI/5258-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.	\$ 3,835,200.00	CONTRATO	GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/FFI 5258-N/2016	\$ 3'835,200.00	1,150,560.00	100%	30%
TOTAL			\$ 26,427,767.05							
RG23										
OBRAS EN PROCESO										
	RG-23/2354-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ILDEFONSO, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG-23 2354-N/2016	\$ 1,000,000.00	300,000.00	75.00%	30.00%
TOTAL			\$ 1,000,000.00							
OBRAS EN PROCESO										
	RG-23/2355-N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DURANGO EN EL FRACCIONAMIENTO ELSA, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 700,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG-23 2355-N/2016	\$700,000.00	210,000.00	100.00%	30.00%
	RG-23/2364-N/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DEL REFUGIO 219, BARRIO DE JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ	\$ 500,000.00	CONTRATO	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG-23 2364-N/2016	\$500,000.00	382,644.24	100.00%	76.53%
	RG-23/2365-N/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES	\$ 601,616.15	CONTRATO	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG-23 2365-N/2016	\$601,616.15	180,484.85	100.00%	30.00%
	RG-23/2374-N/2016	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,500,000.00	CONTRATO	C. JUAN GABRIEL JIMENEZ ARENAS	SEDUEO/OP/ RG-23 2374-N/2016	\$ 1'500,000.00	450,000.00	100.00%	30.00%
	RG-23/2375-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DEL CAMINO AL KINDER	\$ 196,166.00	CONTRATO	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG-23 2375-N/2016	\$ 196,166.00	196,166.00	100.00%	100.00%
	RG-23/2376-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DEL RÍO COMUN A LOS TÁNQUES DE LOS BARRIOS DE LA CRUZ Y RANCHO-HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 766,168.56	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG-23 2376-N/2016.	\$766,168.56	0.00	100.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA/
TESORERIA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZAC IÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCI ERO
	RG-23/4826- N/2016	PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOMA BONITA FRENTE A LA GALERA EN LA COL. SIETE REGIONES.	\$ 500,000.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG-23 4826- N/2016	\$500,000.00	480,036.63	100.00%	100.00%
	RG-23/4827- N/2016	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLE RÍO COPALITA Y RÍO PAPALOAPAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS.	\$ 1,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES KANEFE S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG-23 4827- N/2016	\$1,000,000.00	300,000.00	100.00%	30.00%
	RG-23/4828- N/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARCOS DE LOS SANTOS, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 500,000.00	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG-23 4828- N/2016	\$500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
	RG-23/4829- N/2016	TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA, CLAVE: 20DPR1645H, COL. REFORMA.	\$ 2,000,000.00	CONTRATO	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG-23 4829- N/2016	\$2,000,000.00	1,979,310.34	100.00%	100.00%
	RG-23/4830- N/2016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA, PRIMERA ETAPA.	\$ 9,000,000.00	CONTRATO	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/ RG-23 4830- N/2016	\$9,000,000.00	8,906,896.56	100.00%	100.00%
	RG-23/4831- N/2016	INTERCONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA, SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 9,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG-23 4831- N/2016.	\$9,000,000.00	8,906,896.56	100.00%	100.00%
	RG-23/4832- N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE RIO VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS	\$ 1,000,000.00	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL SA. DE CV.	SEDUEOP/OP/ RG-23 4832- N/2016	\$1,000,000.00	300,000.00	100.00%	30.00%
TOTAL			\$ 27,293,950.71							
PRONAPRED										
OBRAS EN PROCESO										
	PRONAPRED/0 04/2015	REHABILITACION DEL CAVVI (CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA) Y REFUGIO PARA MUJERES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 193,000.00	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ PRONAPRED 004/2015		193,000.00	100%	100%
	PRONAPRED/0 01/2016	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,900,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ PRONAPRED 001/2016			21%	100%
TOTAL			\$ 2,093,000.00							
OBRAS CONCLUIDAS										
	PRONAPRED/0 01/2015	RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 749,300.00	CONTRATO	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ PRONAPRED0 01/2015	\$749,300.00	749,300.00	100%	100%
	PRONAPRED/0 02/2015	CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA COL. SANTA MARIA AYUU. COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 700,000.00	CONTRATO	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ PRONAPRED0 02/2015	\$700,000.00	700,000.00	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	PRONAPRED/03/2015	REHABILITACIÓN DEL TEATRO SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 4,099,987.13	CONTRATO	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/PRONAPRED/03/2015	\$4,099,987.13	4,099,987.13	100%	100%
		TOTAL	\$ 5,549,287.13							
RG23 CONECO										
OBRAS EN PROCESO										
		TOTAL	\$ -							
OBRAS EN PROCESO										
	RG23CONECO/002/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 85, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,800,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG23CONECO 002/2015	\$1,796,402.58	1,731,572.00	100%	100%
	RG23CONECO/018/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ (EMPEDRADO) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 5,000,000.00	CONTRATO	GRUPO DOVELA S.A. DE C.V.	SEDUEO/OP/ RG23CONECO 018/2015	\$4,997,749.50	4,997,750.00	100%	100%
		TOTAL	\$ 6,800,000.00							

C. JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
 SINDICA PRIMERA

C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 SINDICO SEGUNDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

C. JORGE CARBONELL CABALLERO
 TESORERO MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL