



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIER O
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FFII/083/2016	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE RIO PAPALOAPAN FRACC SAUCES Y JUAN ESCUTIA SECTOR - 195553	\$650,000.00	CONTRATO	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFII 083/2016.	\$650,000.00	\$422,112.00	95%	65%
TOTAL			\$650,000.00					\$422,112.00		
OBRAS TERMINADAS										
	FFII/087/2016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE ALBAN COLONIA CUAHUTEMOC AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA - 288318	\$1,050,000.00	CONTRATO	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFII 087/2016	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	100%	100%
	FFII/070/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ABELARDO RODRIGUEZ Y MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO NUEVO PARTE ALTA AGENCIA PUEBLO NUEVO - 194793	\$1,126,515.13	CONTRATO	EMPORIO MEXICANO DELA CONSTRUCCIÓN EL PACTO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFII 070/2016	\$1,126,515.13	\$1,126,515.13	100%	100%
TOTAL			\$2,176,515.13					\$2,176,515.13		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 23										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/3278-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA GALERA, UNA OFICINA CON SALA DE JUNTAS Y BAÑOS PARA EL CONVIVE DEL SECTOR 4, LOMAS DE SAN JACINTO, OAXACA DE JUÁREZ.	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 3278-N/2016	\$873,356.00	\$873,356.00	73%	44%
	FFI/3415-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN SALÓN DE MAESTROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 "JOSÉ VASCONCELOS".	\$2,000,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES KANEFE S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 3415-N/2016	\$2,000,000.00	\$1,154,574.00	100.00%	58%
	FFI/5242-N/2016	TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE 20DPR0300H EN LA COLONIA CENTRO	\$1,700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5242-N/2016	\$1,700,000.00	\$1,296,288.00	100%	76%
	FFI/5244-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. LINDA VISTA CLAVE: 20DJN211M, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	\$2,200,000.00	CONTRATO	UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5244-N/2016	\$2,200,000.00	\$1,760,000.00	100%	80%
	FFI/5255-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS, COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,040,250.00	CONTRATO	GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5255-N/2016	\$1,040,250.00	\$0.00	100%	0%
	FFI/5380-N/2016	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$700,000.00	CONTRATO	MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5380-N/2016	\$700,000.00	\$377,015.00	79.00%	54%
	FFI/6458-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DONAJI	\$1,980,452.23	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 6458-N/2016	\$1,980,452.23	\$0.00	95.00%	0%
	FORTALECE/0550-N/2017	CONSTRUCCION DE UN ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA CALLE VALERIO TRUJANO, DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.	\$2,000,000.00	X	X	X	\$2,000,000.00	\$0.00	0	0%
	FORTALECE/0551-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (ACABADO ESTAMPADO TIPO SILLARES DE 60X40 CMS.)	\$1,999,220.00	CONTRATO	GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DGOPM/IN V/FORTALECE 0551-N/2017	\$1,999,220.00	\$0.00	45.00%	0%
	FORTALECE/0552-N/2017	REHABILITACION DE BANQUETAS DE SILLARES DE CANTERA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	\$2,001,779.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	DGOPM/IN V/FORTALECE 0552-N/2017	\$2,001,779.00	\$0.00	45.00%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	RG-23/4832-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE RIO VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS	\$1,000,000.00	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL SA. DE CV.	SEDUEOP/OP/IRG-23 4832-N/2016	\$1,000,000.00	\$300,000.00	100 %	30%
TOTAL OBRAS TERMINADAS			\$18,621,701.23					\$5,761,233.00		
	FFI/0351-N/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$996,604.00	CONTRATO	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/IRG23F FI 004/2016	\$996,604.00	\$996,604.00	100%	100%
	FFI/3257-N/2016	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" SEGUNDA ETAPA.	\$1,000,000.00	CONTRATO	C. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	SEDUEOP/OP/FFI 3257/N/2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100%	100%
	FFI/5254-N/2016	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EBANOS DE LA COLONIA FORESTAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$1,099,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILLO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5254-N/2016	\$1,099,000.00	\$1,099,000.00	100%	100%
	FFI/5258-N/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO.	\$3,835,200.00	CONTRATO	GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FFI 5258-N/2016	\$3,835,200.00	\$3,835,200.00	100%	100%
	RG-23/2374-N/2016	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$1,500,000.00	CONTRATO	C. JUAN GABRIEL JIMENEZ ARENAS	SEDUEOP/OP/IRG-23 2374-N/2016	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	100%
	FFI/5258-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DEL RÍO COMUN A LOS TANQUES DE LOS BARRIOS DE LA CRUZ Y RANCHO HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$796,169.00	CONTRATO	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/IRG-23 2376-N/2016.	\$796,169.00	\$796,169.00	100%	100%
TOTAL			\$9,226,973.00					\$9,226,973.00		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$19,271,701.23							
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$11,403,488.11							

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**OAXACA DE JUAREZ**  
 JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2017 - 2018

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**Oaxaca de Juárez**  
 MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ DE SANDOVAL HERNÁNDEZ  
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL  
 2017 - 2018

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**Oaxaca de Juárez**  
 JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ  
 SINDICATO SEGUNDO  
**OAXACA DE JUAREZ**  
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL  
 2017 - 2018

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUAREZ**  
 PATRIMONIO DE LA VERDAD  
 2017 - 2018  
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
**OAXACA DE JUAREZ**  
 PATRIMONIO DE LA VERDAD  
 2017 - 2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL