



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año van Ciudad del Sur. Fortalecer Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Aldama de Hidalgo a Colón, Agencia San Felipe del Agua.	0.00	1019620.96	0.00	0.00	1019620.96	1019620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Ampliación de la red de agua potable en la segunda calle de la Cruz, Barrio de la Cruz, Agencia San Felipe del Agua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Rehabilitación de drenaje sanitario, incluye pavimento de concreto hidráulico, Calle Vicente Guerrero tramo fábricas de francia esquina con la calle de la Luz, Agencia Candiani.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Pavimento de concreto hidráulico en calle Cieneguita-Nundehui, colonias Cieneguita-Satélite-el Arenal, Agencia Cinco Señores.	0.00	7334567.39	0.00	0.00	7334567.39	7334567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de comedor escolar del Jardín de Niños Arturo Rivas Saenz, Agencia San Felipe del Agua.	0.00	582132.25	0.00	0.00	582132.25	582132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de drenaje pluvial en calle Sinaloa, Colonia Ampliación Dolores, Agencia Dolores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Demolición y construcción de baños y área administrativa de la Escuela Primaria Ejército Mexicano, Agencia Dolores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														

000335



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano del Sr. Francisco Zareta"


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIÓNICO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de puente vehicular con rampas de acceso en los extremos y canalización de aguas pluviales en canal existente, calle del avión con canal y Av. Jorge L. Tamayo, Agencia Candiani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de puente vehicular con rampas de acceso en los extremos y canalización de aguas pluviales en canal existente, calle Antonio de León intersección con canal y Avenida J.L. Tamayo, Agencia Candiani.	0.00	851255.83	0.00	0.00	413398.98	413398.98	0.00	0.00	437856.85	437856.85	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de comedor escolar y obra complementaria de la escuela primaria Jesús González Ortega, Agencia San Felipe del Agua.	0.00	1180000.00	0.00	0.00	927204.32	927204.32	0.00	0.00	252795.68	252795.68	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Techado de la explanada de la agencia de San Felipe del Agua.	0.00	3553450.99	0.00	0.00	1790635.98	1790635.98	1762815.01	1762815.01	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Repavimentación Zona Centro y 1o. De Mayo.	0.00	945424.13	0.00	0.00	945424.13	945424.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Repavimentación Colonia Reforma.	0.00	949738.02	0.00	0.00	949738.02	949738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, Av. Revolución, col. Volcanes - Fraccionamiento Los Ríos, Cobertura Municipal.	0.00	789598.98	0.00	0.00	789598.98	789598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														

000336



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año con Cultivos del Señor. Frutas y Zapatas"


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Mejoramiento urbano en arquitectura de paisaje en la localidad de Oaxaca de Juárez	0.00	1855688.47	0.00	0.00	1855688.47	1855688.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Mantenimiento Casa de la Ciudad, Cabecera Municipal	0.00	28860.00	4565.00	4565.00	8357.00	8357.00	9262.00	9262.00	6676.00	6676.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA														
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Facilitar los espacios públicos para el desarrollo de las actividades culturales.	Construcción de centro cultural Montoya, agencia Montoya	0.00	2896301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	591761.04	591761.04	1197610.30	1197610.30	62%	62%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Rehabilitación de muros y banquetas en andadores, unidad habitacional Ricardo flores Magón, cabecera municipal	0.00	555762.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555762.47	555762.47	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Planificación eficiente y respetuosa con el medio ambiente bajo un enfoque de la gestión integral de riesgos para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Cumplir la normatividad que regula el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de manera eficaz y transparente.	Mejoramiento y Reordenación al contexto urbano.	0.00	101061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	101061.98	101061.98	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (gastos de operación) 2018, Cobertura Municipal.	0.00	59427.95	0.00	0.00	29475.00	29475.00	20219.95	20219.95	9733.00	9733.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

0000337



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del 50º Aniversario de la Independencia"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIÓNICO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, drenaje pluvial y reposición de pavimento de la calle José López Alavéz	0.00	424945.53	0.00	0.00	424945.53	424945.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Rehabilitación de paso peatonal con madera en calle García Vigil	0.00	346920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	346920.03	346920.03	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Renta de maquinaria para la atención de Agencias Municipales	0.00	483911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	483911.45	483911.45	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Construcción de cimentación para techado en capilla de Juquila Infonavit Ricardo Flores Magón Cabecera Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Pavimento asfáltico en acceso al basurero municipal col. Guillermo Gonzalez Guardado, Cobertura Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS MUNICIPALES														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Implementar acciones de conservación, rehabilitación y mantenimiento de la vía pública.	Adquisición de vara de otate 1a. Etapa Cabecera Municipal	0.00	498960.00	498960.00	498960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS MUNICIPALES														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Implementar acciones de conservación, rehabilitación y mantenimiento de la vía pública.	Adquisición de vara de otate 2a. Etapa Cabecera Municipal	0.00	2371850.00	0.00	0.00	572975.00	572975.00	846625.00	846625.00	952250.00	952250.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														

000338



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Facilitar los espacios públicos para el desarrollo de las actividades culturales.	Plazuela de la Libertad de expresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA															
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Facilitar los espacios públicos para el desarrollo de las actividades culturales.	Construcción de Centro cultural , casco de la agencia, Agencia Dolores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Fortalecimiento de las funciones de verificación, inspección y control, respecto de las obras y acciones que se ejecutan en el Municipio de Oaxaca de Juárez	0.00	468206.49	0.00	0.00	137572.43	137572.43	201306.03	201306.03	129328.03	129328.03	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en calle Quetzalcoátl colonia centro, Cabecera Municipal	0.00	886429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	886429.89	886429.89	0.00	0.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Programa de mejoras a las condiciones laborales) 2018, Cobertura Municipal.	0.00	3693776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3693776.00	3693776.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle Antonio de León y 5a priv. de Antonio de León Casco de la Agencia, Agencia Candiani.	0.00	1237920.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1237920.45	1237920.45	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y sustentables.	Obra complementaria de la rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Alianza, barrio de Jalatlaco, Cabecera Municipal	0.00	293652.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293652.61	293652.61	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA															

000331



OAXACA DE JUÁREZ
MAYORADO DE OBRAS Y SERVICIOS
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sexenio Revolucionario"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO O COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Fortalecimiento de las funciones de verificación, inspección y control respecto de las obras y acciones que se ejecutan en el Municipio de Oaxaca de Juárez (Noviembre) 2018	0.00	111407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111407.43	111407.43	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento de Concreto hidráulico en calles de la colonia reforma, cabecera municipal.	0.00	4999614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4999614.56	4999614.56	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Haberes de Seguridad Pública, 2018; Cobertura Municipal	72731231.06	73109593.46	17472798.43	17472798.43	17484472.17	17484472.17	19871559.67	19871559.67	18280763.19	18280763.19	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Prima Vacacional de Seguridad Pública, 2018; Cobertura Municipal	1770714.58	1738006.95	763143.30	763143.30	309357.24	309357.24	498080.18	498080.18	167426.23	167426.23	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Quinquenios de Seguridad Pública, 2018; Cobertura Municipal.	7096316.09	6765993.50	1573780.26	1573780.26	1601480.79	1601480.79	1844199.06	1844199.06	1746533.39	1746533.39	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Otras prestaciones de Seguridad Pública, 2018; Cobertura Municipal	26580276.00	26780047.76	6881495.66	6881495.66	6315616.43	6315616.43	7095061.55	7095061.55	6487874.12	6487874.12	100%	100%

000341



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021

"2911. Año del Claudio del Sur - Fiestas Juarezas"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Estimulo economico por desempeño laboral 2018. Cobertura Municipal.	0.00	8220344.80	1887344.80	1887344.80	1886080.00	1886080.00	1893244.00	1893244.00	2553676.00	2553676.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS														
Equilibrio y sostenibilidad financiera.	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales que fomenten la sostenibilidad financiera y el desarrollo del municipio.	Obligaciones financieras derivadas del crédito con el Banco Interacciones, S.A.	1769272.91	1180293.68	1180293.68	1180293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS														
Equilibrio y sostenibilidad financiera.	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales que fomenten la sostenibilidad financiera y el desarrollo del municipio.	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Cobertura Municipal.	13606337.00	14204048.18	2172636.00	2172636.00	2325779.00	2325779.00	4909519.00	4909519.00	4796114.18	4796114.18	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Gastos varios de operatividad de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal (Cobertura Municipal)	0.00	283650.13	0.00	0.00	218650.12	218650.12	65000.01	65000.01	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Mantenimiento a la plantilla vehicular asignada a la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal (Cobertura Municipal)	0.00	2891059.89	0.00	0.00	2700324.00	2700324.00	190735.89	190735.89	0.00	0.00	100%	100%

000341



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Francisco Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIÓNICO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Credencialización 2018 (Cobertura Municipal)	0.00	129900.16	0.00	0.00	129900.16	129900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de playeras e insignias policiales (Cobertura Municipal)	0.00	289996.08	0.00	0.00	289996.08	289996.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Exámenes de aptitud para la portación de armas y cuidado de la salud e indicios policiales (cobertura Municipal)	0.00	204594.10	0.00	0.00	204594.10	204594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Mantenimiento preventivo de equipo de radiocomunicación y semaforización (Cobertura Municipal)	0.00	287807.60	0.00	0.00	133980.00	133980.00	153827.60	153827.60	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS														
Equilibrio y sostenibilidad financiera.	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales que fomenten la sostenibilidad financiera y el desarrollo del municipio.	Obligaciones financieras derivadas del crédito con el Banco Bansi, S.A. Institución de banca múltiple	0.00	1305615.62	0.00	0.00	916599.28	916599.28	389016.34	389016.34	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														

000342



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano del Sur. Emulador Juareño"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de seguros de vida para el personal que integra la comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal Cobertura Municipal.	0.00	597527.78	0.00	0.00	597527.78	597527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Exámenes de aptitud para la portación de armas de fuego (Cobertura Municipal)	0.00	263624.85	0.00	0.00	0.00	0.00	263624.85	263624.85	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIALIDAD														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Mejoramiento de señalamiento vial de calles y Avenidas del Municipio de Oaxaca de Juárez	0.00	412792.80	0.00	0.00	113808.76	113808.76	298984.04	298984.04	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de Impermeables 2018 (Cobertura Municipal)	0.00	198326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	198326.36	198326.36	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Ampliación de la red de video vigilancia del centro de comando (C-2) 2018 (Cobertura Municipal)	0.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240000.00	240000.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														

000343



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisiciones de toldos y lonas, Cobertura Municipal	0.00	138625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138625.10	138625.10	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de material eléctrico para rehabilitar luminarias en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Cobertura Municipal	0.00	1999807.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1358472.67	1358472.67	641334.56	641334.56	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIALIDAD														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Señalización para habilitación de cajones y delimitación de cocheras 2018, Cobertura Municipal	0.00	264137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	264137.80	264137.80	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Servicios especializados y accesorios menores para la plantilla vehicular asignada a la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2018 (Cobertura Municipal)	0.00	1013456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013456.00	1013456.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de cascos de motociclista para el grupo motorizado de la policía vial 2018 (Cobertura Municipal)	0.00	87000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87000.00	87000.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														

000344



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Ciudadán del Sur: Francisco Zuñiga"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de alimento, medicamentos y material de uso veterinario (Cobertura Municipal)	0.00	54688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	54688.64	54688.64	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de llantas, refacciones y servicios especializados para la plantilla vehicular de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2018, (Cobertura Municipal)	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Gratificación de fin de año 2018, Cobertura Municipal.	0.00	15501287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15501287.53	15501287.53	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Adquisición de combustible 2018 (Cobertura Municipal).	0.00	844520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844520.31	844520.31	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Gastos Indirectos para la Supervisión, seguimiento y control de las Obras Públicas del Ramo 33, Fondo III, Cobertura Municipal.	0.00	3606810.75	666644.40	666644.40	999965.55	999965.55	977744.07	977744.07	962456.73	962456.73	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle ojito de agua, casco de la agencia, Agencia Donají	0.00	1284024.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1284024.14	1284024.14	0.00	0.00	100%	100%

173041



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Fray Juan de los Rios"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en cerrada de cuarta privada de prolongación de Narciso Mendoza, Casco de la agencia, Agencia San Luis Beltrán	0.00	271829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204461.76	204461.76	67367.63	67367.63	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en prolongación de Reforma, casco de la Agencia, Agencia san Luis Beltrán.	0.00	950015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950015.16	950015.16	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en cuarta privada de prolongación de Narciso Mendoza, casco de la agencia, Agencia San Luis Beltrán.	0.00	869358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869358.03	869358.03	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en tercera privada de Independencia, andador Amado Nervo y calle Constitución, sector dos sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria.	0.00	659908.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182282.69	182282.69	477625.63	477625.63	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en privada de Rayón, segunda sección sector Oeste, Agencia Guadalupe Victoria.	0.00	144955.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100949.55	100949.55	44005.64	44005.64	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en andador de Francisco I. Madero, sector cuatro, agencia Guadalupe victoria	0.00	52127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52127.29	52127.29	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en andador de Francisco I. Madero, sector cuatro, Agencia Guadalupe Victoria	0.00	90448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68969.56	68969.56	21478.78	21478.78	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															

000346



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle del fortín, colonia Adolfo López Mateos y colonia Lomas de san Jacinto sector ocho, Agencia Santa Rosa panzacola.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle del Fortín, colonia Adolfo López Mateos y colonia Lomas de San Jacinto sector ocho, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	219524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	199520.02	199520.02	20004.57	20004.57	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Avenida revolución, Colonia Revolución, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	91910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91910.51	91910.51	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle monte de Sinahi segunda etapa, colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa panzacola.	0.00	1552570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1241968.78	1241968.78	310601.85	310601.85	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Lago de Montebello, Colonia el Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	132894.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132894.37	132894.37	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Morelos, prolongación de Hidalgo e Iturbide, colonia insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	1064328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	851440.65	851440.65	212888.25	212888.25	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de red de drenaje sanitario en privada Guadalupe Victoria, colonia Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	183172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	183172.71	183172.71	0.00	0.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Circonia, colonia la Joya, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	63230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63230.05	63230.05	100%	100%	

010347



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Francisco Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Azabache y sus privadas, colonia la Joya, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	301562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301562.31	301562.31	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle veinticuatro de Febrero, colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	830517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	646847.68	646847.68	183669.60	183669.60	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Huajuapán, colonia manzana cuarenta y ocho b, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	604905.59	0.00	0.00	0.00	0.00	604905.59	604905.59	0.00	0.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en privada de Francisco Zarco, colonia manzana cuarenta y siete y cuarenta y ocho a, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	479866.49	0.00	0.00	0.00	0.00	479866.49	479866.49	0.00	0.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Francisco Javier Mina, casco de la agencia, Agencia Trinidad de Viguera.	0.00	101994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101994.71	101994.71	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calzada del panteón segunda etapa, paraje la magueyera, Agencia Trinidad de Viguera.	0.00	2921904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2193700.93	2193700.93	728203.98	728203.98	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en privada del panteón y privada de Venustiano Carranza, casco de la agencia, Agencia San Juan Chapultepec.	0.00	489824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	345771.44	345771.44	144052.96	144052.96	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															

000348



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL

2010-2011
"2010, Año del Centenario del Sr. Prudencio Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en cerrada del arroyito, Barrio el rosario parte alta, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	78698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	78698.48	78698.48	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en andador Buenos Aires, Barrio el coquito, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	449805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449805.27	449805.27	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle trece de Septiembre, Barrio el coquito, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	364264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	155272.30	155272.30	208992.12	208992.12	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Alejandrina, Barrio las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alejandrina, Barrio las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calles Esmeralda y Artículo ciento veintitrés, Santa Anita parte media, Agencia san Juan Chapultepec	0.00	2273918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1701214.42	1701214.42	572704.37	572704.37	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Huijatoo y privada Huijatoo, Colonia Monte alban, Agencia San Martín Mexicapam.	0.00	86557.51	0.00	0.00	0.00	0.00	86557.51	86557.51	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Juchitán, Colonia estado de Oaxaca, Agencia san Martín mexicapam	0.00	562334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	562334.95	562334.95	0.00	0.00	100%	100%

000349



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019. Año del Centenario del Sr. Fray Juan de los Rios"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO O COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en tercera privada de Bugambillas, colonia Azucenas, agencia San Martín Mexicapam	0.00	624196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	372097.29	372097.29	252099.07	252099.07	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en tercer andador de Azucenas, colonia Azucenas, Agencia san Martín Mexicapam.	0.00	1235506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484635.32	484635.32	750870.68	750870.68	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en tercera privada de Antonio de León, casco de la agencia, Agencia Candiani	0.00	269393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	269393.58	269393.58	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle hermanos Flores Magón, casco de la agencia, Agencia Montoya	0.00	1221537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	321083.80	321083.80	900453.74	900453.74	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en tercera privada camino al filtro, casco de la agencia, Agencia Donají.	0.00	84389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	84389.45	84389.45	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en andador Benito Juárez y calle Flores Magón, Colonia Moctezuma sector sur, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	331751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	277370.49	277370.49	54380.88	54380.88	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de comedor escolar en escuela primaria Tierra y Libertad, casco de la Agencia, Agencia Donají	0.00	1003883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	522144.66	522144.66	481738.98	481738.98	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														

000350



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano del Sr. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO O COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Piedras Negras, Barrio las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec.	0.00	324468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	221774.86	221774.86	102693.43	102693.43	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Comedor escolar en escuela secundaria Vicente Guerrero, colonia Jardines, Agencia san Martín Mexicapam	0.00	910000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270020.60	270020.60	639979.40	639979.40	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en tercera privada de Emiliano Zapata, colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	137645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137645.97	137645.97	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en tercera privada de Emiliano Zapata, colonia estado de Oaxaca, agencia San Martín Mexicapam	0.00	94622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	94622.23	94622.23	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en tercera privada de Antonio de León, casco de la agencia, Agencia Candiani	0.00	191709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	191709.39	191709.39	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de comedor Escolar en escuela primaria Antequera, Fraccionamiento Álamos, agencia Montoya	0.00	1386286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1386286.26	1386286.26	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Comedor Escolar en escuela primaria Niños Héroe, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	1247089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	704603.36	704603.36	542485.68	542485.68	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en esquina de Ignacio Bernal con avenida Montoya, casco de la agencia, agencia Montoya	0.00	305235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	187075.49	187075.49	118159.68	118159.68	100%	100%

000351



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Efraim Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en arroyo Tejón, casco de la agencia, Agencia Donají	0.00	2641973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	598765.51	598765.51	2043208.03	2043208.03	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Sauces, Laureles y Linderos, colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	749720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749720.52	749720.52	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en cerrada de Artículo ciento veintitrés y segunda privada, santa Anita parte media, Agencia san Juan Chapultepec	0.00	305578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	244330.34	244330.34	61247.95	61247.95	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Comedor escolar en Escuela primaria Treinta de Abril, colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	0.00	1003000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334441.86	334441.86	668558.14	668558.14	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles del Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	0.00	4361530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3387628.92	3387628.92	973901.17	973901.17	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Independencia, segunda seccion sector Oeste, Agencia Guadalupe Victoria.	0.00	1626498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1269306.82	1269306.82	357192.17	357192.17	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en cuarta privada de Niño artillero, Barrio el Rosario parte media, Agencia San Juan Chapultepec.	0.00	348197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	261571.75	261571.75	86625.76	86625.76	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

000352



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rubí, Barrio las peñas, Agencia San Juan Chapultepec.	0.00	275999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	275999.98	275999.98	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Nueva Generación, Colonia Satélite, Agencia Cinco Señores	0.00	195908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	195908.55	195908.55	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle siete de Noviembre, Barrio el coquito, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	308339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308339.86	308339.86	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Zapotecas y calle Pétela, colonia Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	307274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	307274.47	307274.47	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Teotitlán, Colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam.	0.00	290321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	205983.67	205983.67	84338.07	84338.07	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle la Soledad y tercer andador la Soledad, Sector cinco, Agencia Guadalupe Victoria.	0.00	594535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	445522.43	445522.43	149012.88	149012.88	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en Camino Crespo, Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	418977.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418977.45	418977.45	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Abelardo Rodríguez segunda etapa, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	249846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249846.65	249846.65	100%	100%

000353



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano del Sur: Efraím Zúñiga"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Sauces, Colonia Reforestación, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	283645.02	0.00	0.00	0.00	0.00	283645.02	283645.02	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en paraje Lomas del depósito, Agencia Viguera, Cobertura Municipal	0.00	4859818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4859818.24	4859818.24	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en privada de Cosijopí, Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	135211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135211.84	135211.84	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Cuauhtémoc, Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	1141852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1141852.80	1141852.80	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Sola de Vega y calle Juquilla, Colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	365520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	365520.78	365520.78	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calles prolongación de Amapolas, Alcatraz y Geranios, colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	378819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	378819.77	378819.77	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	construcción de red de agua potable en calle Siete de Noviembre, Andador de Siete de Noviembre y primera privada de siete de Noviembre, Barrio el coquito, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	314813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314813.47	314813.47	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

000354



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Interconexión de red de drenaje sanitario en calle primero de Mayo, Santa Anita parte media, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	350533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350533.44	350533.44	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en cerrada de Artículo ciento veintitrés y segunda privada, Santa Anita parte media, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	400949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309030.40	309030.40	91919.15	91919.15	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Sauces, colonia Reforestación, Agencia Pueblo nuevo	0.00	440293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237788.78	237788.78	202505.20	202505.20	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en privada de Juan Escutia, casco de la Agencia, agencia Donají	0.00	322900.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198189.20	198189.20	124711.45	124711.45	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Cosolapa, Colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	133041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133041.30	133041.30	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Comedor escolar en Escuela primaria Juan Escutia, colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola.	0.00	1139863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1139863.32	1139863.32	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Comedor escolar en Escuela primaria Demetrio M. Navarrete, casco de la Agencia, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	785421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476016.63	476016.63	309404.82	309404.82	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Comedor escolar en Escuela primaria Independencia, paraje la Magueyera, Agencia Trinidad de Viguera.	0.00	998561.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421764.95	421764.95	576796.74	576796.74	100%	100%

000355



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano Abel San Esteban Zurutuza"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD




OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Camino Nacional, Colonia Lomas de San Jacinto sector ocho, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	501319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411329.45	411329.45	89989.81	89989.81	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Comedor escolar en Jardín de Niños Luis de la Brena, casco de la Agencia, Agencia Guadalupe Victoria	0.00	1000102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436630.31	436630.31	563472.51	563472.51	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en privada de Yagul y calle Mitla, Colonia la Canoa, Agencia Trinidad de Viguera	0.00	495432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495432.65	495432.65	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Rubí, Barrio las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	388999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388999.98	388999.98	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calles Avenida de las Torres, Huajuapán, privada de Huajuapán, Tuxtepec, Ocotlán, Tamazulapán, Tehuantepec, Pinotepa y Juchitán, colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	1659740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890137.92	890137.92	769602.87	769602.87	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, Colonia Pueblo Nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	219411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219411.40	219411.40	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de centro de salud, Colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	1242632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243093.34	243093.34	999539.30	999539.30	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															

1000356



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de tanque de almacenamiento y línea de conducción en calle Camino hacia el campo de Fútbol, Casco de la Agencia, Agencia Donají	0.00	560315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560315.85	560315.85	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sabinos, sector dos, Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	0.00	252559.87	0.00	0.00	0.00	0.00	165528.17	165528.17	87031.70	87031.70	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Sabinos, sector dos, Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	0.00	131128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131128.08	131128.08	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Interconexión de red de drenaje sanitario en cuarto andador Belem, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	70968.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58403.61	58403.61	12564.64	12564.64	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de interconexión de red de drenaje sanitario en andador Belem, colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	28764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25399.78	25399.78	3364.35	3364.35	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de Interconexión de red de drenaje sanitario en prolongación de Francisco I. Madero con Luis Echeverría, Colonia Guadalupe Victoria y Fraccionamiento Sauces, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Justo Sierra, Colonia educación, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	234600.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234600.91	234600.91	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

000357



OAXACA DE JUÁREZ
MAYORADO DE OBRAS PÚBLICAS
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. "Estudiante" Panista"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en privada Santa Inés, Ex hacienda Santa Rosa segunda sección, Agencia Santa Rosa Panzacola.	0.00	257871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	145265.23	145265.23	112606.11	112606.11	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en Avenida Solidaridad, Colonia 10 de abril. Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	241822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	47093.39	47093.39	194729.55	194729.55	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en andador Donají, Colonia Neza Cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	123916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123916.80	123916.80	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en andador Kongoy, Colonia Neza Cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	139574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139574.30	139574.30	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de tanque de almacenamiento en carretera antigua a Monte Albán, Sector plazuela, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	278166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	155392.73	155392.73	122773.54	122773.54	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en cuarta privada de Niño Artillero, Barrio el Rosario parte alta, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	200220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	200220.87	200220.87	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Piedras Negras, Barrio las peñas, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	274918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65051.81	65051.81	209866.71	209866.71	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de agua potable en privada sin nombre, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	98215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	98215.12	98215.12	0.00	0.00	100%	100%

000358



OAXACA DE JUÁREZ
2010-2021

"2010, Año del Ciudadano del Sur - Etapas y Pasos"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Cosijopí, Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	324995.02	0.00	0.00	0.00	0.00	324995.02	324995.02	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle San Miguel Coatlán, Colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	870893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	359733.13	359733.13	511160.21	511160.21	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle las Palmas, Casco de la Agencia, Agencia Candiani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle las Palmas, Agencia Candiani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Nueva Generación, Colonia Satélite, Agencia Cinco Señores	0.00	236662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	236662.28	236662.28	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de red de agua potable en prolongación de Cielo, Colonia Lomas del Crestón, Cobertura Municipal	0.00	80456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	80456.95	80456.95	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia la Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola, Cobertura Municipal	0.00	341876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	181602.03	181602.03	160274.24	160274.24	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

1000359



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano del Sur. Finanzas Sinceras"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles, Colonia Santo Tomás, Cobertura Municipal	0.00	911100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	724188.02	724188.02	186912.69	186912.69	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en privada de Venustiano Carranza, Casco de la agencia, Agencia Donají	0.00	1073738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1073738.10	1073738.10	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle prolongación de Reforma segunda etapa, Casco de la agencia, Agencia San Luis Beltrán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle Narciso Mendoza, Casco de la agencia, Agencia San Luis Beltrán	0.00	87004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87004.64	87004.64	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Guadalajara, Guanajuato, Veracruz, Villa Hermosa, Mérida, Querétaro, San Luis Potosí, Privada Monterrey, Privada Veracruz, Privada de Villa Hermosa y Privada de Mérida Fraccionamiento Elsa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	0.00	5461160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4138993.50	4138993.50	1322166.94	1322166.94	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle Emilio Portes Gil y Rio de la loza, Colonias manzana cuarenta y ocho b, Manzana cuarenta y siete y cuarenta y ocho a y nueve de Mayo, Agencia Pueblo Nuevo	0.00	4735.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4735.51	4735.51	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de tanque de almacenamiento en calle Leona Vicario, Barrio el progreso parte alta, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														

1000360



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Señor Iturbide y Juarez"


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO O COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de tanque de almacenamiento en calle las Peñas, Barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec	0.00	294171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294171.99	294171.99	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en privada de Lirios, Colonia Jardines, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	1418933.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1418933.38	1418933.38	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Silacayoapan y callejón sin nombre, Colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	0.00	377996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	266629.98	266629.98	111366.29	111366.29	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en privada de Pinotepa, Privada de la Cañada y privada de Totontepec, Colonia Siete Regiones, Agencia Donají, Cobertura Municipal	0.00	1869146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1869146.40	1869146.40	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Agustín Melgar, Colonia Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec, Cobertura Municipal	0.00	1452631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1452631.12	1452631.12	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de Vivienda, Municipio de Oaxaca de Juárez, Cobertura Municipal	0.00	3886181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3886181.52	3886181.52	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	850763.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850763.55	850763.55	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	669955.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669955.45	669955.45	100%	100%

00036



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

"2019, Año del Ciudadano del Sur - Progreso Juareño"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	333225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333225.98	333225.98	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	95885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95885.40	95885.40	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	1451263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1451263.17	1451263.17	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	302702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302702.35	302702.35	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	721344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721344.66	721344.66	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	579887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579887.32	579887.32	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	335138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335138.52	335138.52	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															

000362



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Francisco Zaragoza"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	169468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169468.34	169468.34	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	109548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109548.31	109548.31	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	137427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137427.34	137427.34	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	443946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301948.66	301948.66	68%	68%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	858723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589523.95	589523.95	69%	69%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	189773.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189773.76	189773.76	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	155034.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155034.32	155034.32	100%	100%

000363



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Francisco Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIARCADO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	175841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175841.28	175841.28	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	302607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302607.80	302607.80	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	383406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383406.57	383406.57	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	431241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431241.37	431241.37	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	869698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869698.45	869698.45	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	506485.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506485.42	506485.42	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	175316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175316.03	175316.03	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															

000364



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2010-2011

"2010, Año del Centenario del Sr. Francisco Zarco"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	685918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685918.02	685918.02	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	212522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212522.08	212522.08	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	182498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182498.04	182498.04	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	264590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264590.36	264590.36	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	1008243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1008243.35	1008243.35	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	231554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231554.89	231554.89	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	409132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409132.33	409132.33	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

000385



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2010-2011

"2010, Año del Centenario del Sr. Práxedes Bascuñán"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	330492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330492.83	330492.83	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	293088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293088.23	293088.23	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	568261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568261.00	568261.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	1029836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1029836.46	1029836.46	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	353215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353215.96	353215.96	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	335207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335207.16	335207.16	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															

000366



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Emiliano Zapata"


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	2769181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2769181.01	2769181.01	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	5476376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5476376.26	5476376.26	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	258785.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258785.59	258785.59	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	284494.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284494.86	284494.86	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	278222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278222.95	278222.95	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	107222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107222.42	107222.42	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	3501712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3501712.46	3501712.46	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	2249701.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249701.19	2249701.19	100%	100%

000367



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sur. Etapas de Oro"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	1069087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1069087.61	1069087.61	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal, PRODIMDF 2018, cobertura municipal	0.00	2404274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2404274.35	2404274.35	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle prol. de esmeralda colonia la Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	234890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234890.00	234890.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Ronterrey, fraccionamiento Elsa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	0.00	823190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823190.15	823190.15	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Pochutla, colonia estado de Oaxaca, agencia San Martín Mexicapam.	0.00	242313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242313.84	242313.84	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en privada de 5 de mayo, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam.	0.00	110484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110484.55	110484.55	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de red de energía eléctrica en la agencia Donaji.	0.00	564792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564792.26	564792.26	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															

000368



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021

"2019, Año del Cuauhtli del Señor Francisco Zúñiga"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de canal pluvial con obra complementaria entre las calles, Mérida y Guadalajara, fraccionamiento Elsa, agencia Santa Rosa Panzacola.	0.00	630860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630860.65	630860.65	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Monterrey, Fraccionamiento Elsa, Agencia Santa Rosa Panzacola	0.00	2012529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012529.84	2012529.84	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de las colonias Laureles e Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	0.00	1923671.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1923671.31	1923671.31	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Techado de la plaza cívica de la Secundaria General Héroes de Chapultepec de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec.	0.00	1700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1699236.51	1699236.51	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aulas de usos múltiples equipada en el Jardín de niños Gabriela Mistral con clave: 20DJN2330Z	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678074.36	678074.36	80%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en la Esc. Primaria Urbana Matutina Simón Bolívar de la Agencia Municipal, San Juan Chapultepec.	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599344.08	599344.08	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de galera en la zona seca de la central de abastos.	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación del sistema eléctrico en la escuela Secundaria Federal José Vasconcelos.	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998890.66	998890.66	100%	100%

000369



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL

2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Francisco Zaragoza"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en la escuela Primaria Juan Escutia con clave 20DPR3253H.	0.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1798553.02	1798553.02	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Pavimentación con concreto hidráulico estampado, construcción de guarnición de banquetas de la calle Alianza del Barrio de Jalatlaco, Oaxaca, Centro.	0.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3997887.97	3997887.97	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención a base de gaviones en el Jardín de Niños Francisco Gavilondo Soler, clave 20DJN2111M.	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499917.31	499917.31	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecimiento del Sistema de infraestructura y movilidad del Municipio.	Construir obras públicas de calidad y con enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de plaza cívica, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización de aulas y anexos del Jardín de niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz con clave 20DJN0178G.	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública) 2018, Cobertura Municipal	0.00	1938487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1803487.85	1803487.85	135000.00	135000.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza) 2018, Cobertura Municipal.	0.00	5034486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5034486.00	5034486.00	0.00	0.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA															

000370



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL

2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Francisco Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (red nacional de radiocomunicación) 2018, Cobertura Municipal.	0.00	493731.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493731.96	493731.96	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Programa de fortalecimiento para seguridad (fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia personal) 2018, Cobertura Municipal.	0.00	9126398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	359094.24	359094.24	9126398.64	9126398.64	104%	104%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana) Cobertura Municipal.	0.00	1822128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1822128.00	1822128.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA														
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Diseñar e instrumentar programas culturales y de recreación que fortalezcan los lazos de convivencia en el municipio.	Día de muertos, 2018	0.00	1999999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1999999.42	1999999.42	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA														
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Diseñar e instrumentar programas culturales y de recreación que fortalezcan los lazos de convivencia en el municipio.	Oaxaca por la música vive	0.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300000.00	1300000.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA														

000371



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO			
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Diseñar e instrumentar programas culturales y de recreación que fortalezcan los lazos de convivencia en el municipio.	Manos por la cultura	0.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00	700000.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA															
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Diseñar e instrumentar programas culturales y de recreación que fortalezcan los lazos de convivencia en el municipio.	Las artes escénicas, elemento integrador de la sociedad	0.00	1491873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1491873.04	1491873.04	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA															
Desarrollo de las manifestaciones culturales.	Diseñar e instrumentar programas culturales y de recreación que fortalezcan los lazos de convivencia en el municipio.	Pintando el corazón de Oaxaca	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL															
Difusión y promoción de la identidad cultural y la vocación turística del municipio.	Posicionar al municipio como un referente de atracción turística internacional teniendo como base la cultura y la preservación del patrimonio histórico tangible e intangible.	Estudios para el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez	0.00	1499996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1499996.00	1499996.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL															

000372



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUEST O COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUEST O COMPROMETI DO	AVANCE DE PRESUPUEST O EJERCIDO		
Difusión y promoción de la identidad cultural y la vocación turística del municipio.	Posicionar al municipio como un referente de atracción turística internacional teniendo como base la cultura y la preservación del patrimonio histórico tangible e intangible.	Rehabilitación de Luminarias 2ª etapa en el Centro Histórico de Oaxaca	0.00	4999996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4999996.50	4999996.50	0.00	0.00	100%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021




SÍNDICO
PROCURADOR



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021

SÍNDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL




OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

2019 - 2021
REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL

000373