



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Caucho del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA (1)
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/136/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE QUIÉCHAPA, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$475,970.32	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 136/2018	\$ 448,519.00	\$ 301,948.66	100.00%	68%
	FIII/137/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CAMINO AL VIVERO Y EX LIBRAMIENTO NORTE, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE.	\$904,205.11	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 137/2018	\$ 887,892.10	\$ 589,523.95	100.00%	69%
TOTAL			\$1,944,367.69					\$891,472.61		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/001/2018	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL RAMO 33, FONDO III 2018, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 3,606,938.52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	\$ 3,606,810.75	\$ 3,606,810.75	100.00%	100%
	FIII/006/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SECTOR DOS SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 720,079.28	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 006/2018	\$ 692,317.35	\$ 659,908.32	100.00%	100%
	FIII/011/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL FORTÍN, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 416,967.13	CONTRATO	PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 011/2018	\$ 404,210.56	\$ 219,524.59	100.00%	100%
	FIII/030/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ESMERALDA Y ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS, SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 2,429,336.14	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 030/2018	\$ 2,307,645.22	\$ 2,273,918.79	100.00%	100%
	FIII/045/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA	\$ 1,604,206.60	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 045/2018	\$ 1,578,917.25	\$ 1,386,286.26	100.00%	100%
	FIII/046/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,278,131.00	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 046/2018	\$ 1,277,950.15	\$ 1,247,089.04	100.00%	100%
	FIII/048/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TEJON, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 2,728,634.09	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 048/2018	\$ 2,641,973.54	\$ 2,641,973.54	100.00%	100%
	FIII/049/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAUCES, LAURELES Y LINDEROS, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,020,203.06	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 049/2018	\$ 855,141.22	\$ 749,720.52	100.00%	100%
	FIII/077/2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 1,065,655.02	CONTRATO	PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 077/2018	\$ 998,561.69	\$ 998,561.69	100.00%	100%
	FIII/078/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO NACIONAL, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 515,289.57	CONTRATO	SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/FIII 078/2018	\$ 514,164.61	\$ 501,319.26	100.00%	100%
	FIII/111/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 729,015.87	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 111/2018	\$ 726,896.24	\$ 87,004.64	100.00%	100%
	FIII/113/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO PORTES GIL Y RIO DE LA LOZA, COLONIAS MANZANA CUARENTA Y OCHO B, MANZANA CUARENTA Y SIETE Y CUARENTA Y OCHO A Y NUEVE DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 2,097,138.96	CONTRATO	JMMM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 113/2018	\$ 1,980,439.06	\$ 4,735.51	100.00%	100%
	FIII/115/2018	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CALLE LAS PEÑAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 317,575.25	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 115/2018	\$ 301,694.54	\$ 294,171.99	100.00%	100%
	FIII/116/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LIRIOS, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 944,412.74	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 116/2018	\$ 837,568.96	\$ 1,418,933.38	100.00%	100%

000128



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Cacahero del Sr. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA (1)
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/117/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SILACAYOAPAN Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 341,108.43	CONTRATO	GIOVANNY GARCÍA CANTERA	DGOPM/FIII 117/2018	\$ 330,759.14	\$ 377,996.27	100.00%	100%
	FIII/118/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE PINOTEPA, PRIVADA DE LA CAÑADA Y PRIVADA DE TOTONTEPEC, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJÍ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,597,033.59	CONTRATO	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 118/2018	\$ 2,519,067.61	\$ 1,869,146.40	100.00%	100%
	FIII/119/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,496,643.89	CONTRATO	CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 119/2018	\$ 1,452,631.12	\$ 1,452,631.12	100.00%	100%
	FIII/121/2018	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTERREY, FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 2,835,719.99	CONTRATO	PROYECTOS E INGENIERÍA DANIANA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII12 1/2018	\$ 2,835,719.99	\$ 2,835,719.99	100.00%	100%
	FIII/122/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LAURELES E INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,933,305.44	CONTRATO	CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII12 2/2018	\$ 1,923,671.31	\$ 1,923,671.31	100.00%	100%
	FIII/124/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA CAMINO AL FILTRO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 855,914.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 124/2018	\$ 852,014.79	\$ 850,763.55	100.00%	100%
	FIII/125/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE OJITO DE AGUA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 675,419.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 125/2018	\$ 673,069.84	\$ 669,955.45	100.00%	100%
	FIII/126/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 337,628.97	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 126/2018	\$ 333,928.97	\$ 333,225.98	100.00%	100%
	FIII/127/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 106,204.72	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 127/2018	\$ 102,104.72	\$ 95,885.40	100.00%	100%
	FIII/128/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA, PARAJE LA CADILLERA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,388,870.01	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 128/2018	\$ 1,383,670.01	\$ 1,451,263.17	100.00%	100%
	FIII/129/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS CERRITOS Y CALLE SIN NOMBRE, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 320,702.56	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 129/2018	\$ 315,902.56	\$ 302,702.35	100.00%	100%
	FIII/130/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE, PLAYA DEL AMOR Y PUERTO ÁNGEL, PARAJE EL ZOMPANTE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 727,548.45	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 130/2018	\$ 724,248.45	\$ 721,344.66	100.00%	100%
	FIII/131/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA SOLEDAD Y TERCER ANDADOR LA SOLEDAD, SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 603,690.37	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 131/2018	\$ 579,887.32	\$ 579,887.32	100.00%	100%
	FIII/132/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE ARTEAGA Y CALLE PINO SUÁREZ, SECTOR LA MINA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 397,832.53	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 132/2018	\$ 382,082.57	\$ 335,138.52	100.00%	100%
	FIII/133/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 215,438.17	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 133/2018	\$ 201,960.81	\$ 169,468.34	100.00%	100%
	FIII/134/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE RAYÓN, SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 119,688.73	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 134/2018	\$ 109,548.31	\$ 109,548.31	100.00%	100%
	FIII/135/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA PRIVADA DE GALILEA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 148,185.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 135/2018	\$ 140,316.84	\$ 137,427.34	100.00%	100%
	FIII/139/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, COLONIA SATÉLITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 239,708.83	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 139/2018	\$ 239,294.32	\$ 189,773.76	100.00%	100%

000129



OAXACA DE JUÁREZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2019-2021

"2019, Año del Cavallito del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA (1)
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)

OAXACA
 CIUDAD PATRIMONIO
 DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/140/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI. COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 167,926.52	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 140/2018	\$ 161,800.79	\$ 155,034.32	100.00%	100%
	FIII/141/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE NUEVA YORK, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 188,676.61	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 141/2018	\$ 181,765.65	\$ 175,841.28	100.00%	100%
	FIII/142/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 306,737.06	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 142/2018	\$ 302,607.80	\$ 302,607.80	100.00%	100%
	FIII/143/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LAGO DE GUADALUPE, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 396,478.80	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 143/2018	\$ 387,711.14	\$ 383,406.57	100.00%	100%
	FIII/144/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN FERNANDO Y PROLONGACIÓN CALLE SAN PEDRO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 439,564.87	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 144/2018	\$ 431,241.37	\$ 431,241.37	100.00%	100%
	FIII/145/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AZUCENAS, COLONIA PIO QUINTO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 873,839.88	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 145/2018	\$ 869,698.45	\$ 869,698.45	100.00%	100%
	FIII/146/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE EUCALIPTO, COLONIA LOS ARCOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 515,794.59	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 146/2018	\$ 506,485.42	\$ 506,485.42	100.00%	100%
	FIII/147/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE PORFIRIO DÍAZ, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 181,897.28	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 147/2018	\$ 177,738.03	\$ 175,316.03	100.00%	100%
	FIII/148/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CANAL, PRIVADA DEL CANAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA LA CANOA Y COLONIA SAN BERNARDO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 698,155.67	CONTRATO	P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 148/2018	\$ 687,479.92	\$ 685,918.02	100.00%	100%
	FIII/149/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 238,507.58	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 149/2018	\$ 212,522.08	\$ 212,522.08	100.00%	100%
	FIII/150/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR DEL ESTANQUE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 182,970.66	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 150/2018	\$ 182,498.04	\$ 182,498.04	100.00%	100%
	FIII/151/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 287,156.18	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 151/2018	\$ 283,785.89	\$ 264,590.36	100.00%	100%
	FIII/152/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL COATLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,054,828.39	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 152/2018	\$ 1,010,681.95	\$ 1,008,243.35	100.00%	100%
	FIII/153/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 232,504.12	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 153/2018	\$ 231,919.39	\$ 231,554.89	100.00%	100%
	FIII/154/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 437,545.97	CONTRATO	HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 154/2018	\$ 410,577.50	\$ 409,132.33	100.00%	100%
	FIII/156/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DEL HIGO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 331,445.45	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 156/2018	\$ 330,492.83	\$ 330,492.83	100.00%	100%
	FIII/157/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE COSOLAPA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 243,431.32	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 157/2018	\$ 242,449.60	\$ 293,088.23	100.00%	100%
	FIII/158/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZAPOTECAS, CALLE HUIJATOO Y PRIVADA DE HUIJATOO, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 569,175.07	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 158/2018	\$ 568,261.00	\$ 568,261.00	100.00%	100%
	FIII/159/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUCHITÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,030,825.44	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 159/2018	\$ 1,029,836.46	\$ 1,029,836.46	100.00%	100%

000130



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

"2019. Año del Causante del Sr. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA (1)
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/160/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TEOTITLÁN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 354,724.46	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 160/2018	\$ 353,784.94	\$ 353,215.96	100.00%	100%
	FIII/162/2018	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE MONTE ALBÁN, COLONIA PINTORES Y MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 336,190.56	CONTRATO	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 162/2018	\$ 335,207.16	\$ 335,207.16	100.00%	100%
	FIII/163/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,532,906.97	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII16 3/2018	\$ 2,769,181.01	\$ 2,769,181.01	100.00%	100%
	FIII/164/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y O ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 5,432,876.26	CONTRATO	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 164/2018	\$ 5,476,376.26	\$ 5,476,376.26	100.00%	100%
	FIII/165/2018	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, CASCO DE LA AGENCIA MONTOYA. AGENCIA MONTOYA	\$ 271,525.41	CONTRATO	CONSTRUCTORA INGRID, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII16 5/2018	\$ 258,785.59	\$ 258,785.59	100.00%	100%
	FIII/166/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEIBA, SECTOR 1, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 284,494.86	CONTRATO	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 166/2018	\$ 284,494.86	\$ 284,494.86	100.00%	100%
	FIII/167/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRÍ, SECTOR 1, SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 278,222.95	CONTRATO	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 167/2018	\$ 278,222.95	\$ 278,222.95	100.00%	100%
	FIII/168/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PITAXOO, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 113,642.71	CONTRATO	OBRA CIVIL TOTAL, S.A. DE C.V.	DGOPM/FIII 168/2018	\$ 107,222.42	\$ 107,222.42	100.00%	100%
	FIII/169/2018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR GENERAL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3,053,219.42	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 169/2018	\$ 3,501,712.46	\$ 3,501,712.46	100.00%	100%
	FIII/170/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES (2ª PRIVADA DE LAS FLORES, 2ª PRIVADA DE ALMENDROS Y PRIV. DE E. CARRANZA), COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,262,212.22	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII17 0/2018	\$ 2,249,701.19	\$ 2,249,701.19	100.00%	100%
	FIII/171/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA PRIVADA DE SABINOS, COLONIA OLÍMPICA, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,106,468.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A DE C.V.	DGOPM/IRE/FIII 171/2018	\$ 1,069,087.61	\$ 1,069,087.61	100.00%	100%
	FIII/178/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. DE ESMERALDA COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NURVO.	\$ 235,181.50	CONTRATO	CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII 178/2018	\$ 234,890.00	\$ 234,890.00	100.00%	100%
	FIII/180/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POCHUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 243,280.01	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII18 0/2018	\$ 242,313.84	\$ 242,313.84	100.00%	100%
	FIII/181/2018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE 5 DE MAYO, SECTOR CENTRO AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 112,375.01	CONTRATO	LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII18 1/2018	\$ 110,484.55	\$ 110,484.55	100.00%	100%
	FIII/182/2018	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DONAJÍ	\$ 564,192.26	CONTRATO	CFE	CONVENIO CFE	\$ 564,192.26	\$ 564,192.26	100.00%	100%
	FIII/183/2018	MEJORAMIENTO DE CANAL PLUVIAL CON OBRA COMPLEMENTARIA ENTRE LAS CALLE MERIDA Y GUADALAJARA FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 632,976.76	CONTRATO	ASFALTOS, EMULCIONES Y CAMINOS DE OAXACA S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII18 3/2018	\$ 630,860.65	\$ 630,860.65	100.00%	100%
		TOTAL	\$57,399,240.68					\$57,177,225.12		100%
PRODUCTO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FIII										
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/173R/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO CONSULADO, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	\$724,260.97	CONTRATO	PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS, S.A. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII17 3R/2018	\$ 723,100.96	\$ 723,100.86	100.00%	100%
	FIII/174R/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, CONSTITUCIÓN Y ABELARDO RODRÍGUEZ, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$617,901.75	CONTRATO	DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V.	DGOPM/AD/FIII17 4R/2018	\$ 617,420.01	\$ 617,420.01	100.00%	100%

000131



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"1919, Año del Ciudad del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA (1)
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/175R/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN QUINTA PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$321,822.21	CONTRATO	REY SALOMÓN SANTIAGO RAMOS	DGOMP/AD/FIII17 5R/2018	\$ 321,149.72	\$ 321,149.72	100.00%	100%
	FIII/176R/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE CATALINA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$357,965.46	CONTRATO	REY SALOMÓN SANTIAGO RAMOS	DGOMP/AD/FIII17 6R/2018	\$ 357,943.80	\$ 357,943.80	100.00%	100%
	FIII/177R/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIMERA PRIVADA DE SABINOS, COLONIA OLÍMPICA, COBERTURA MUNICIPAL.	\$1,190,424.91	CONTRATO	CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	DGOMP/AD/FIII17 7R/2018	\$ 1,189,946.87	\$ 1,189,946.87	100.00%	100%
	FIII/179R/2018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20DPR3253H	\$138,909.07	CONTRATO	INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/RG- 23/1721-N/2018	\$138,909.07	\$138,909.07	100.00%	100%
		TOTAL	\$3,351,284.37					\$3,348,470.33		
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/1645-N-2/2018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES EQUIPADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 20DJN2330Z	\$850,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FFI1 645-N-2/2018	\$ 847,592.95	\$ 678,074.36	100.00%	80%
	FFI/2106-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN LA ZONA SECA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	\$2,500,000.00	CONTRATO	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FFI/2 106-N/2018	\$ 2,488,857.51	\$ -	20.00%	100%
	RG-23/2139-N/2018	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y ANEXOS DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CON CLAVE 20DJN0178G	\$500,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOMP/AD/RG- 23/2139-N/2018	\$ 499,864.18	\$ -	100.00%	100%
		TOTAL	\$3,850,000.00					\$678,074.36		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/1645-N-1/2018	TECHADO DE PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA GENERAL HÉROES DE CHAPULTEPEC DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$1,700,000.00	CONTRATO	GILBERTO AGUILAR CRUZ	DGOMP/INV/FFI1 645-N-1/2018	\$ 1,699,236.51	\$ 1,699,236.51	100.00%	100%
	FFI/1645-N-3/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA SIMÓN BOLÍVAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$600,000.00	CONTRATO	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	DGOMP/AD/FFI/1 645-N-3/2018	\$ 599,344.08	\$ 599,344.08	100.00%	100%
	FFI/2137-N/2018	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSÉ VASCONCELOS	\$1,000,000.00	CONTRATO	INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/FFI/2 137-N/2018	\$ 998,900.00	\$ 998,890.66	100.00%	100%
	RG-23/1925-N/2018	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA DE LA CALLE ALIANZA DEL BARRIO DE JALATLACO, OAXACA, CENTRO	\$4,000,000.00	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS. S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/RG- 23/1925-N/2018	\$ 3,997,887.97	\$ 3,997,887.97	100.00%	100%
	RG-23/1721-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20DPR3253H	\$1,800,000.00	CONTRATO	INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	DGOMP/INV/RG- 23/1721-N/2018	\$ 1,798,553.02	\$ 1,937,462.08	100.00%	100%
	RG-23/2108-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 20DJN2111M	\$500,000.00	CONTRATO	INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	DGOMP/AD/RG- 23/2108-N/2018	\$ 499,917.31	\$ 499,917.31	100.00%	100%
		TOTAL	\$9,600,000.00					\$9,732,738.61		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,896,301.31	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 1,789,371.34	95%	62%
		TOTAL	\$2,896,301.31					\$ 1,789,371.34		
OBRAS TERMINADAS										
	RP/21/2018	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO DE LEÓN Y SA. PRIV. DE ANTONIO DE LEÓN CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI.	\$1,250,110.60	CONTRATO	PROYECTOS E INGENIERÍA DANIANA, S.A. DE C.V.	DGOMP/AD/RP 21/2018	\$ 1,245,588.00	\$ 1,237,920.45	100.00%	100%
	RP/22/2019	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALIANZA, BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL	\$293,673.91	CONTRATO	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS. S.A. DE C.V.	DGOMP/AD/RP22 /2018	\$ 293,652.61	\$ 293,652.61	100.00%	100%

000132



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2019, Año del Cacique del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA (1)
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/24/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA, COBERTURA MUNICIPAL.	\$5,056,117.55	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE C.V.	DGPM/IRE/RP24/2018	\$ 4,999,614.56	\$ 4,999,614.56	100.00%	100%
	SERVICIOS	REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$1,100,000.00	CONTRATO	PRODUCTOS INDUSTRIALES ACOLMAN S.A DE C.V.	DGPM/SRO-AD/514/2018	\$ 1,041,216.00	\$ 1,041,216.00	100.00%	100%
		TOTAL	\$7,699,902.06					\$7,572,403.62		
		TOTAL (OBRAS EN PROCESO)	\$8,690,669.00					\$3,358,918.31		
		TOTAL (OBRAS TERMINADAS)	\$78,050,427.11					\$77,830,837.68		



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL




OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

SÍNDICO
PROCURADOR



C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021

SÍNDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL



C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021

REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL