



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2013-2014

"Por la Oaxaca Ciudadana en Equilibrio, Entendimiento y Desarrollo"


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIARCADO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle nogal segunda sección, sector 1, Agencia Guadalupe Victoria.	349,854.99	349,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	349,671.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en privada en Colorines, Colonia Jardín, Agencia Donají.	1,460,339.94	1,457,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Independencia Sección Oeste Sector 2, Agencia Guadalupe Victoria.	3,147,693.10	3,115,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,262.52	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle loma del depósito, colonia la cañoa y loma del depósito, Agencia Trinidad de Viguera.	3,753,372.04	3,751,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,137.62	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en andador la paz, sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola.	351,593.74	350,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	350,569.46	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle plan de ayala, colonia ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	724,477.28	718,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	718,172.26	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento primera etapa con concreto en calle San Ángel, colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo.	1,251,577.88	1,207,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,729.89	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle las rosas parte baja, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	640,031.24	639,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle camino al campo de fútbol, Agencia Donají.	949,633.90	949,375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	949,375.73	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sr. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Gastos indirectos para la supervisión, seguimiento y control de las obras públicas del Ramo 33 Fondo III 2019, Cobertura Municipal.	3,811,676.44	3,811,676.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,830.30	1,430,830.30	0.00	0.00	0.38	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Guelagutza, colonia fracción poniente, Agencia San Martín Mexicapam.	389,079.06	388,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,650.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Contrucción de red de drenaje Sanitario en calle arroyo prolongación de Cuahuatemoc, colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	300,786.14	300,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	300,665.06	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Contrucción de red de drenaje sanitario en calle camino al filtro, Agecia Donají.	177,271.29	176,625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	176,625.53	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Contrucción de red agua potable en calle 19 de agosto, colonia 9 de Mayo, Agencia Pueblo Nuevo.	118,674.46	117,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	117,217.79	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Contrucción de muro de contención a base de mampostería de piedra en la calle monte oreb, Col. Heladio Ramírez López, Oaxaca de Juárez, Agencia Santa Rosa Panzacola	4,091,499.51	4,061,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,108.54	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Contrucción de pavimento con concreto en la calle Merida, Colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	1,722,772.49	1,706,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,234.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Contrucción de pavimento con concreto en la calle Merida, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	333,956.19	333,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	333,617.38	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
"913. Años del Cambio en El Bar, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Antonio de León, Agencia Candiani.	408,638.35	408,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	949,375.73	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la calle Emiliano Aapata de periferico a Benito Juárez, con concreto asfáltico, Agencia Donaji.	2,493,914.87	2,493,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,631.79	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de guarnicion y banquetta en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo.	889,534.87	889,535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	889,535.56	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo.	634,216.47	629,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	629,724.73	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en andador plan de iguala, 1a y 2a privadas sector 4, Agencia Guadalupe Victoria	1,528,643.96	1,513,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,712.32	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en las calles las rosas, sauces y encinos, colonia laureles, Agencia Pueblo Nuevo.	639,186.95	638,505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	638,505.13	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle baja california, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	2,309,666.87	2,213,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,868.28	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	el Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en escuela primaria cuauhtemoc clave 20dpr0317h, agencia Guadalupe victoria.	402,366.69	402,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL

2019-2021

"2019, Año del Comercio en Oro, Emisión Juarez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto en calle antonio de leon, Agencia Candiani.	1,376,827.52	1,374,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario sobre avenida la paz de carretera antigua a monte alban a avenida chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec.	715,879.95	711,149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en privada de malinche, colonia moctezuma, Agencia San Martin Mexicapam.	91,513.20	91,506.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en los guajes, Agencia Viguera.	562,733.79	561,261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en area de imparticion de educacion fisica en la escuela telesecundaria, clave 20dtv0321t Agencia San Luis Beltran	1,539,141.21	1,538,890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en privada de Guadalupe, colonia el manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	108,672.00	108,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en jardin de niños Moises Saenz, fraccionamiento alamos infonavit, clave 20djn1682v Agencia Montoya.	111,032.16	109,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contencion en calle sinaloa, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	5,127,020.22	5,125,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE JUÁREZ
C.R.F.P.-0033

"2019, Año del Estudio en Sur, Embarco 20 años"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en 4a. privada de niño artillero, del tramo primero de mayo a niño artillero barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec.	350,867.02	345,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en 9° andador de las rosas, colonia azucenas, Agencia San Martin Mexicapam.	482,747.65	480,124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en area de imparticion de educacion fisica de la primaria niños heroes, colonia lomas de San Juan, clave 20dpr2362h Agencia San Juan Chapultepec.	1,593,252.27	1,590,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Rodolfo Morales clave 20djn1594a ubicada en la colonia pintores, Agencia San Martín Mexicapam.	224,126.34	22,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el area de imparticion de educacion fisica del jardín de niños Mario Bustamante, clave 20djn0435f fraccionamiento montoya, Agencia Montoya.	398,658.10	397,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de barda perimetral en la escuela primaria cinco de mayo vespertina clave escolar 20dpr2439f colonia Lazaro Cardenas, primera seccion Agencia San Martin Mexicapam.	476,889.05	476,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIÓN
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en la escuela primaria Leona Vicario, clave 20dpr0313l fraccionamiento montoya, Agencia Montoya.	57,660.49	55,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en primera y segunda cerrada de Antonio de León, Agencia Candiani.	198,135.68	197,724.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela telesecundaria, clave 20dtv0391o Agencia Montoya.	1,479,585.36	1,472,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de 12 aulas de la escuela primaria independencia en el paraje la magueyera, clave 20dpr3520 n, Agencia Viguera.	7,876,566.58	7,809,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en el jardín de niños Moises Saenz, alamos montoya, clave 20djn1682v, Agencia Montoya.	608,746.37	604,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto del andador de las peñas, barrio el rosario parte alta, Agencia San Juan Chapultepec.	266,280.68	262,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de biblioteca en la secundaria general heroes de chapultepec, Santa Anita parte baja, Agencia San Juan Chapultepec.	505,068.13	502,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Desarrollo urbano y territorial.	el	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en calle camino en el campo de futbol, Agencia Donaji.	5,286,896.17	5,285,255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															




OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
"2019, Año del Centenario en el Estado Oaxaca"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en calle gema del tramo cinco de mayo a la calle esmeralda colonia Santa Anita parte media y alta, Agencia San Juan Chapultepec.	523,099.10	509,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de aulas en el jardín de niños Agustín de Iturbide clave 20djn0153y, ubicado en avenida montealban, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam	540,861.43	535,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sanitarios en jardín de niños Luis de la Brena clave 20djn0598q agencia guadalupe victoria.	598,306.31	598,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle cosijopi, colonia moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	262,859.47	259,016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle veracruz, colonia linda vista, agencia Santa Rosa Panzacola.	286,391.32	285,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto de la calle andador nueva generacion entre calle de los 17 y calle pipe, colonia cieneguita, Agencia Cinco señores.	986,053.93	985,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle antonio de leon, Agencia Candiani.	225,506.75	222,782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sur, Simón Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle moctezuma, colonia cuahutemoc, Agencia Santa Rosa Panzacola.	669,886.14	668,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en los andadores carbonera, 20 de diciembre, guiangola, yucunama y matza, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola.	692,472.56	691,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario, calle andador ocoñaña e interconexion a calle sindihui, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola.	320,046.90	317,603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Haberes de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal	73,423,349.72	73,423,349.72	15,040,426.48	15,040,426.48	18,156,950.42	18,156,950.42	20,999,992.76	20,999,992.76	0.00	0.00	0.74	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Prima vacacional de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal	1,751,097.48	1,751,097.48	673,725.28	673,725.28	298,638.26	298,638.26	499,803.62	499,803.62	0.00	0.00	0.84	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Quinquenios de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal.	7,715,991.92	7,715,991.92	1,516,962.67	1,516,962.67	1,855,761.14	1,855,761.14	2,179,680.19	2,179,680.19	0.00	0.00	0.72	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Otras prestaciones de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal.	26,723,413.01	26,723,413.01	5,442,163.74	5,442,163.74	7,108,979.25	7,108,979.25	7,263,180.94	7,263,180.94	0.00	0.00	0.74	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE LA PATRIALDE
2019-2021

"2019, Años del Comercio en Sur, Embarco Zapapan"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Mantenimiento a la plantilla vehicular asignada a la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2019, Cobertura Municipapl.	3,270,682.23	3,270,682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,515.60	1,361,515.60	0.00	0.00	0.42	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Estimulo económico por el desempeño laboral Seguridad Pública, 2019; Cobertura Municipal.	6,730,238.24	6,730,238.24	1,279,015.28	1,279,015.28	1,555,670.48	1,555,670.48	1,374,746.51	1,374,746.51	0.00	0.00	0.63	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Adquisición de combustible para la Plantilla Vehicular asignada a la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2019, Cobertura Municipal.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1.00	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Adquisición de seguro de vida para el personal que integra la dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, Cobertura Municipal.	700,000.00	580,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.03	580,000.03	0.00	0.00	1.00	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Servicio de alumbrado público 2019, Cobertura Municipal	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	7,610,253.00	7,610,253.00	3,227,251.00	3,227,251.00	0.00	0.00	0.87	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Adquisición de combustible para los vehículos adcritos a a la Dirección de Servicios Municipales 2019, Cobertura Municipal.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1.00	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos operativos de adscritos a la Dirección de Servicios Municipales 2019, Cobertura Municipal.	4,000,000.00	3,994,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,475.73	3,994,475.73	0.00	0.00	1.00	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN MNICIPAL EFICIENTE, OBLIGACIONES FINANCIERAS														




OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021
"2019, Año del Comercio en Sur, Embarca Júpiter"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Equilibrio y sostenibilidad financiera	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales que fomenten la sostenibilidad financiera y el desarrollo del Municipio	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal 2019, Cobertura Municipal.	16,402,038.17	16,402,038.17	2,207,984.00	2,207,984.00	3,060,474.00	3,060,474.00	6,752,820.00	6,752,820.00	0.00	0.00	0.73	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía "unidad modelo", unidad habitacional modelo "c", Cabecera Municipal	253,290.23	244,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,650.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía "montoya", fraccionamiento montoya, Agencia Montoya	226,662.35	226,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	226,609.28	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía base, Agencia de 5 Señores	230,967.02	230,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,961.81	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable	Prevenición social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 2019, Cobertura Municipal.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.75	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable	Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia 2019, Cobertura Municipal.	16,162,034.17	16,162,034.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502,062.20	7,502,062.20	0.00	0.00	0.46	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable	Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 2019, Cobertura Municipal.	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	1.00	1.00
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2019, Año del Cambio en el Sur, Empezamos Juntos"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable	Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 2019, Cobertura Municipal.	7,598,793.93	7,598,793.93	0.00	0.00	4,345,000.00	4,345,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.94	1.00	
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL															
Difusión y promoción de la identidad cultural y la vocación turística del municipio	Posicionar al municipio como un referente de atracción turística internacional teniendo como base la cultura y la preservación del patrimonio histórico tangible e intangible	Rehabilitación de Luminarias 2° etapa en el Centro Histórico de Oaxaca	0.00	8,499,998.36	8,499,998.36	8,499,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

HONORABLE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
C. CINDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
SINDICATURA
PRIMERA
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
SINDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL
REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL