



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"2019: Año del Escudo del Estado, Oaxaca en Vigencia"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Gastos indirectos para la supervisión, seguimiento y control de las obras públicas del Ramo 33 Fondo III 2019, Cobertura Municipal.	3,811,676.44	3,811,676.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,830.30	1,430,830.30	2,380,846.14	2,195,621.56	100%	95%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Guelaguetza, colonia fracción poniente, Agencia San Martín Mexicapam.	389,079.06	388,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,650.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle arroyo prolongación de Cuahuatemoc, colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	300,786.14	300,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	300,665.06	0.00	0.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle camino al filtro, Agencia Donají.	177,271.29	176,625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	176,625.53	0.00	0.00	140,070.86	100%	79%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red agua potable en calle 19 de agosto, colonia 9 de Mayo, Agencia Pueblo Nuevo.	118,674.46	117,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	117,217.79	0.00	0.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención a base de mampostería de piedra en la calle monte oreb, Col. Heladio Ramírez López, Oaxaca de Juárez, Agencia Santa Rosa Panzacola.	4,091,499.51	4,061,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,108.54	0.00	0.00	4,061,108.54	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle Merida, Colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	1,722,772.49	1,706,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,234.60	0.00	0.00	1,020,144.63	100%	60%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle prolongación de Francisco I. Madero sector 4, Agencia Guadalupe Victoria.	333,956.19	333,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	333,617.38	0.00	0.00	266,644.59	100%	80%



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO PATRIARCADO DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
"Derecho, Atención y Equidad para Todos, Entrenando al Ciudadano"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle nogal segunda sección, sector 1, Agencia Guadalupe Victoria.	349,854.99	349,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	349,671.40	0.00	0.00	277,178.22	100%	79%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en privada en Colorines, Colonia Jardín, Agencia Donají.	1,460,339.94	1,457,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,337.58	1,457,337.58	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Independencia Sección Oeste Sector 2, Agencia Guadalupe Victoria.	3,147,693.10	3,115,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,262.52	0.00	0.00	1,240,409.34	100%	40%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle loma del depósito, colonia la canoa y loma del depósito, Agencia Trinidad de Viguera.	3,753,372.04	3,751,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,137.62	0.00	0.00	2,981,829.42	100%	79%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en andador la paz, sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola.	351,593.74	350,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	350,569.46	0.00	0.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle plan de ayala, colonia ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	724,477.28	718,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	718,172.26	0.00	0.00	619,034.44	100%	86%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento primera etapa con concreto en calle San Ángel, colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo.	1,251,577.88	1,207,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,729.89	0.00	0.00	1,207,729.89	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle las rosas parte baja, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	640,031.24	639,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,463.68	639,463.68	100%	100%



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"Mente Abierta, Corazón de Oro, Emoción Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PARA FOMENTO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle camino al campo de futbol, Agencia Donaji.	949,633.90	949,375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	949,375.73	0.00	0.00	949,375.73	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Antonio de León, Agencia Candiani.	408,638.35	408,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	408,209.71	0.00	0.00	326,339.55	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata de periferico a Benito Juárez, con concreto asfáltico, Agencia Donaji.	2,493,914.87	2,493,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,631.79	0.00	0.00	1,070,889.94	100%	43%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de guarnición y banquetta en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo.	889,535.56	881,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	881,534.87	0.00	0.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo.	634,216.47	629,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	629,724.73	0.00	0.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en andador plan de iguala, 1a y 2a privadas sector 4, Agencia Guadalupe Victoria	1,528,643.96	1,513,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,712.32	0.00	0.00	736,361.53	100%	49%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en las calles las rosas, sauces y encinos, colonia laureles, Agencia Pueblo Nuevo.	639,186.95	638,505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	638,505.13	0.00	0.00	638,505.13	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle baja californiana, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	2,309,666.87	2,213,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,868.28	0.00	0.00	504,096.13	100%	23%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en escuela primaria cuauhtemoc clave 20dpr0317h, agencia Guadalupe victoria.	402,366.69	402,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,169.51	147,611.09	100%	37%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física de la escuela secundaria Vicente Guerrero clave 20es0118b, ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín de la colonia jardines, Agencia San Martín Mexicapam.	1,508,985.90	1,452,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,502.05	0.00	0.00	889,735.82	100%	61%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en av. la paz, colonia los Ángeles, Agencia Pueblo Nuevo.	425,851.81	410,593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	410,593.95	0.00	0.00	320,347.19	100%	78%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en andador 3 de mayo, colonia itandehui, Agencia San Martín Mexicapam.	145,066.82	145,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,041.26	145,041.26	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle carretera a monte alban, colonia monte alban sector 8, Agencia San Martín Mexicapam.	128,292.01	128,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,211.73	128,211.73	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"2019, Año del Escudo y del Q. Efraim Zúñiga"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIARCA  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle García Vigil entre Vicente Guerrero y 2a. privada de Álvaro Obregón, Agencia Donají.	2,074,265.51	2,071,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,664.65	2,071,664.65	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle framboyanes, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	1,794,350.95	1,793,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,260.67	1,434,608.54	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle 16 de septiembre, colonia patria nueva, Agencia Pueblo Nuevo.	1,158,549.79	1,157,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,794.77	1,157,794.77	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en prolongación de Venustiano Carranza, Agencia Donají.	1,053,169.96	1,051,771.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,771.58	841,417.26	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto en calle Antonio de León, Agencia Candiani.	1,376,827.52	1,374,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,791.26	1,099,677.84	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario sobre avenida la paz de carretera antigua a monte alban a avenida chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec.	715,879.95	711,149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,149.69	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en privada de malinche, colonia moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	91,513.20	91,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,506.89	91,506.89	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en los guajes, Agencia Viguera.	562,733.79	561,261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,261.37	561,261.37	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en area de impartición de educación física en la escuela telesecundaria, clave 20dty0321t Agencia San Luis Beltrán.	1,539,141.21	1,538,890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,890.67	278,942.66	100%	18%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en privada de Guadalupe, colonia el manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	108,672.00	108,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,399.00	108,399.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en jardin de niños Moises Saenz, fraccionamiento alamos infonavit, clave 20djn1682v Agencia Montoya.	111,032.16	109,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,075.02	85,488.69	100%	78%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en calle sinaloa, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	5,127,020.22	5,125,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125,009.79	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en 4a. privada de niño artillero, del tramo primero de mayo a niño artillero barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec.	350,867.02	345,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,799.86	179,854.54	100%	52%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en 9° andador de las rosas, colonia azucenas, Agencia San Martin Mexicapam.	482,747.65	480,124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,124.05	375,715.04	100%	78%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														



OAXACA DE JUÁREZ  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019-2021

"2019, Año del Bicentenario del Dr. Enrique Cárdenas"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física de la primaria niños heroes, colonia lomas de San Juan, clave 20dpr2362h Agencia San Juan Chapultepec.	1,593,252.27	1,590,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,296.64	1,590,296.64	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Rodolfo Morales clave 20djn1594a ubicada en la colonia pintores, Agencia San Martin Mexicapam.	224,126.34	224,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.74	224,092.74	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física del jardín de niños Mario Bustamante, clave 20djn0435f fraccionamiento montoya, Agencia Montoya.	398,658.10	397,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,781.39	317,397.38	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de barda perimetral en la escuela primaria cinco de mayo vespertina clave escolar 20dpr2439f colonia Lazaro Cárdenas, primera sección Agencia San Martín Mexicapam.	476,889.05	476,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,817.40	476,817.40	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios de la telesecundaria, fraccionamiento Montoya.	256,776.03	254,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,885.47	202,158.35	100%	79%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle 10 de marzo sector 7, lomas de San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola.	1,625,931.81	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Francisco Villa, colonia la joya, Agencia San Martín Mexicapam.	978,794.49	978,779.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,779.02	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en prolongación de amapolas prolongación de geranios, calle alheli y alcatraz, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	880,474.42	880,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,466.17	880,466.17	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Morelos, prolongación de Hidalgo e Iturbide, colonia insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo.	756,298.16	750,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,294.62	600,235.70	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación de 2a privada del calvario, barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec.	159,007.63	158,281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,281.03	113,880.85	100%	72%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán tramo de arroyo a Manuel Ávila Camacho y calle Manuel Ávila Camacho de Aquiles Serdán a Abelardo Rodríguez, colonia pueblo nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo.	609,643.65	607,218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,218.29	479,458.15	100%	79%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														





OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"2019, Año del Elevador del Sur, Emblema Zapoteco"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en la escuela primaria Leona Vicario, clave 20dpr0313l fraccionamiento montoya, Agencia Montoya.	57,660.49	55,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,351.40	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en primera y segunda cerrada de Antonio de León, Agencia Candiani.	198,135.68	197,724.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,724.95	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela telesecundaria, clave 20dvtv0391o Agencia Montoya.	1,479,585.36	1,472,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,264.70	844,220.18	100%	57%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de 12 aulas de la escuela primaria independencia en el paraje la magueyera, clave 20dpr3520n, Agencia Viguera.	7,876,566.58	7,809,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809,068.67	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en el jardín de niños Moises Saenz, alamos montoya, clave 20djn1682v, Agencia Montoya.	608,746.37	604,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,387.64	355,467.06	100%	59%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto del andador de las peñas, barrio el rosario parte alta, Agencia San Juan Chapultepec.	266,280.68	262,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,802.06	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de biblioteca en la secundaria general héroes de chapultepec, Santa Anita parte baja, Agencia San Juan Chapultepec.	505,068.13	502,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,121.28	392,890.24	100%	78%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"2019, Año del Escarabajo de Oro, Esmeralda Zapoteca"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIÓN  
DE LA FRATERNIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en calle camino en el campo de futbol, Agencia Donaji.	5,286,896.17	5,285,255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285,255.71	3,699,678.06	100%	70%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en calle gema del tramo cinco de mayo a la calle esmeralda colonia Santa Anita parte media y alta, Agencia San Juan Chapultepec.	523,099.10	509,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,499.42	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de aulas en el jardín de niños Agustín de Iturbide clave 20djn0153y, ubicado en avenida montealban, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam	540,861.43	535,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,165.87	392,890.24	100%	73%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sanitarios en jardín de niños Luis de la Brena clave 20djn0598q agencia Guadalupe Victoria.	598,306.31	598,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,209.00	420,420.71	100%	70%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle cosijopi, colonia moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	262,859.47	259,016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,016.79	181,311.76	100%	70%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle veracruz, colonia linda vista, agencia Santa Rosa Panzacola.	286,391.32	285,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,598.29	228,478.63	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto de la calle andador nueva generación entre calle de los 17 y calle pipe, colonia cienegulta, Agencia Cinco Señores.	986,053.93	985,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,845.59	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021


2019: Año del Bicentenario del inicio de la Revolución Mexicana

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Antonio de León, Agencia Candiani.	225,506.75	222,782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,782.11	178,225.68	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimentó con concreto en la calle moctezuma, colonia cuahutemoc, Agencia Santa Rosa Panzacola.	669,886.14	668,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,161.69	528,640.88	100%	79%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en los andadores carbonera, 20 de diciembre, guiengola, yucunama y matza, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola.	692,472.56	691,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,187.25	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario, calle andador ocoñaña e interconexion a calle sindihui, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola.	320,046.90	317,603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,603.96	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle arroyo río grande, 2da etapa de prolongación de reforma, Agencia San Luis Beltrán.	1,595,687.46	1,546,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,138.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de la calle sinaloa entre las calles baja california y sonora de la colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	343,355.67	343,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,347.87	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Porfirio Diaz, col. presidentes de México, Agencia Pueblo Nuevo.	146,785.98	146,757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,757.18	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"Por el Amor del Estado de Oaxaca, Empezamos Zapoteco"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle niño artillero a la 4a. privada de niño artillero sobre Josefa Ortiz de Domínguez, Agencia San Juan Chapultepec.	137,957.54	137,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,003.76	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de servicio básico de agua potable, en escuela primaria Leona Vicario, clave 20dpr0313l fraccionamiento montoya, Agencia Montoya.	176,161.37	175,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,065.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje pluvial en calle Manuel Gomez Morín, colonia jardines, Agencia San Martín mexicapam.	1,111,143.55	1,110,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,793.10	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de línea de conducción de agua potable del paraje la tomita, av camino real y calle libertad a los depósitos de la agencia, Agencia San Luis Beltrán.	1,442,971.58	1,440,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,773.97	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sanitarios en jardín de niños Gustavo B. Mendoza, clave 20djn2203c fraccionamiento alamos Ivo, Agencia Montoya.	287,171.05	285,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,948.69	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en avenida vista hermosa, colonia vista hermosa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	791,164.54	791,162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,162.89	237,348.86	100%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banqueta en calle prolongación de Cuauhtemoc, y 2° andador Flores Magón, Agencia Guadalupe Victoria.	777,425.75	776,410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,410.82	590,107.02	100%	76%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"2019, Año del Ecuador del Oro, Emblemático"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la 3ra privada de Josefa Ortiz de Domínguez, barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec.	171,707.46	171,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,144.08	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en segunda privada de Álvaro obregón, Agencia Donají.	702,118.50	701,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,355.58	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en andador Flores Magón sector 5, Agencia Guadalupe Victoria.	882,534.79	881,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,382.77	530,993.18	100%	60%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle cerrada de Rafael Ramírez, Justo Sierra y 19 de enero, colonia del maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	1,948,423.64	1,946,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,644.72	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle cosijoeza, colonia ampliación Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	238,529.35	238,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,484.61	71,545.38	100%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en paraje calle cosijoeza y arroyo canelilla, colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	293,909.80	293,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,868.04	88,160.42	100%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la calle donají del tramo primero de mayo a la carretera vieja a montealban, barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec.	614,496.72	614,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,349.71	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Felipe Ángeles sector 4, Agencia Guadalupe Victoria.	1,687,859.17	1,686,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,214.29	1,338,403.85	100%	79%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle arroyo seco, colonia Pino Suarez, Agencia Pueblo Nuevo.	786,813.77	785,508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,508.53	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en tercera privada de flor de liz, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	875467.11	874452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874452.64	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle sauces, colonia reforestación, Agencia Pueblo Nuevo.	1,389,673.19	1,388,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,286.20	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en privada de avenida ferrocarril, colonia pueblo nuevo parte baja, Agencia Pueblo Nuevo.	593,278.57	591,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,533.98	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Caso, colonia ampliación Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	705,282.67	705,218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,218.45	564,174.76	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle Emilio Portes Gil, colonia manzana cuarenta y ocho a, Agencia Pueblo Nuevo.	7,392,215.88	7,387,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387,686.32	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"1919, Año del Centenario del Día del Maestro Oaxaqueño"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle Vicente Guerrero, colonia ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	1,403,496.25	1,400,976.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,976.83	700,488.42	100%	50%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle 14 de julio y calle 19 de agosto, colonia 9 de mayo, Agencia Pueblo Nuevo.	342,133.21	340,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,747.58	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en 1ra y 2da. privada de jazmines, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	112,301.06	112,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,189.12	89,751.30	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de tres aulas en jardín de niños Gustavo B. Mendoza, fraccionamiento álamos Ivo clave 20djn2203c, Agencia Montoya.	2,329,753.04	2,329,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,560.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Pavimentación con concreto de las calles niños héroes y Porfirio Díaz (a partir del campo de fútbol hasta el término de la calle privada de Porfirio Díaz), en el paraje la loma, Agencia Trinidad de Viguera.	1,928,616.09	1,927,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,326.35	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en tercera privada de Felipe Ángeles sector 4, Agencia Guadalupe Victoria.	607,728.45	607,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,632.22	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la calle 14 de julio y prolongación de cieneguita, colonia surcos largos, Agencia Cinco Señores.	3,770,344.86	3,768,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768,180.56	1,130,454.17	100%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en privada trece de septiembre barrio el coquito, Agencia San Juan Chapultepec.	376,517.73	376,230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,230.62	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Demetrio m. Navarrete, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam, clave 20dpr0322t.	963,020.24	962,227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,227.01	765,078.31	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banquetas y guardaciones, calle choapan, colonia estado de oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam.	1,469,859.94	1,469,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,268.53	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle pigoti, colonia monte alban, Agencia San Martín Mexicapam.	1,442,129.96	1,441,836.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,836.67	869,106.24	100%	60%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle arroyo ancho, Agencia Donaji.	4,336,940.00	4,039,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039,224.75	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (PRODIM DF).	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle zempoaltepetl, colonia volcanes, Agencia Donaji.	318,753.64	286,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,541.10	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														





OAXACA DE JUÁREZ  
PRESEDENCIA MUNICIPAL  
2019-2021

"2019: Año del Fomento del Tur. Embarca Oaxaca"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable.	Haberes de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal.	73,423,349.72	73,382,077.26	15,040,426.48	15,040,426.48	18,156,950.42	18,156,950.42	20,999,992.76	20,999,992.76	19,184,707.60	19,184,707.60	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Prima vacacional de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal.	1,751,097.48	1,849,470.63	673,725.28	673,725.28	298,638.26	298,638.26	499,803.62	499,803.62	377,303.47	377,303.47	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Quinquenios de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal.	7,715,991.92	7,569,629.96	1,516,962.67	1,516,962.67	1,855,761.14	1,855,761.14	2,179,680.19	2,179,680.19	2,017,225.96	2,017,225.96	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Otras prestaciones de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal.	26,723,413.01	26,606,450.88	5,442,163.74	5,442,163.74	7,108,979.25	7,108,979.25	7,263,180.94	7,263,180.94	6,792,126.95	6,792,126.95	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Mantenimiento a la plantilla vehicular asignada a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2019, Cobertura Municipa.	3,270,682.23	3,390,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,515.60	1,361,515.60	2,029,166.60	2,029,166.60	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Estimulo económico por el desempeño laboral Seguridad Pública, 2019; Cobertura Municipal.	6,730,238.24	5,593,379.05	1,279,015.28	1,279,015.28	1,555,670.48	1,555,670.48	1,374,746.51	1,374,746.51	1,383,946.78	1,383,946.78	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

2019, Año del Cultivo del Bien, Enseñanza y Salud

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Adquisición de combustible para la Plantilla Vehicular asignada a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2019, Cobertura Municipal.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Adquisición de seguro de vida para el personal que integra la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, Cobertura Municipal.	700,000.00	580,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.03	580,000.03	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficiente, honesto y confiable	Adquisición de seguro de vida para el personal que integra la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, Cobertura Municipal.	16,073,642.17	16,073,642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,073,642.17	16,073,642.17	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Servicio de alumbrado público 2019, Cobertura Municipal.	12,500,000.00	12,840,303.00	0.00	0.00	7,610,253.00	7,610,253.00	3,227,251.00	3,227,251.00	2,002,799.00	2,002,799.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Adquisición de combustible para los vehículos adscritos a a la Dirección de Servicios Municipales 2019, Cobertura Municipal.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos operativos de adscritos a la Dirección de Servicios Municipales 2019, Cobertura Municipal.	4,000,000.00	3,994,475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,475.73	3,994,475.73	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE, OBLIGACIONES FINANCIERAS														



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE JUÁREZ  
2019-2021  
2019. Año del Oaxaqueño del Bien, Eficiente y Seguro

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Equilibrio y sostenibilidad financiera.	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales que fomenten la sostenibilidad financiera y el desarrollo del Municipio	Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal 2019, Cobertura Municipal.	16,402,038.17	20,523,516.65	2,207,984.00	2,207,984.00	3,060,474.00	3,060,474.00	6,752,820.00	6,752,820.00	8,502,238.65	8,502,238.65	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía "unidad modelo", unidad habitacional modelo "c", Cabecera Municipal.	253,290.23	244,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,650.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía "montoya", fraccionamiento montoya, Agencia Montoya.	226,662.35	226,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	226,609.28	0.00	0.00	180,893.46	100%	80%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía base, Agencia de 5 Señores.	230,967.02	230,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,961.81	0.00	0.00	136,710.27	100%	59%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable	Prevenición social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 2019, Cobertura Municipal.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable.	Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de Seguridad Pública e impartición de justicia 2019, Cobertura Municipal.	16,162,034.17	14,840,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502,062.20	7,502,062.20	7,338,148.17	7,338,148.17	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														



OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
2019-2021

2019, Año del Encuentro de las Américas y del Bicentenario

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable.	Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 2019, Cobertura Municipal.	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento al Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada y elementos de seguridad eficiente, honesto y confiable.	Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública 2019, Cobertura Municipal.	7,598,793.93	7,318,793.93	0.00	0.00	4,345,000.00	4,345,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	153,793.93	153,793.93	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL														
Difusión y promoción de la identidad cultural y la vocación turística del municipio.	Posicionar al municipio como un referente de atracción turística internacional teniendo como base la cultura y la preservación del patrimonio histórico tangible e intangible	Rehabilitación de Luminarias 2° etapa en el Centro Histórico de Oaxaca.	0.00	8,499,998.36	8,499,998.36	8,499,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL														
Difusión y promoción de la identidad cultural y la vocación turística del municipio.	Posicionar al municipio como un referente de atracción turística internacional teniendo como base la cultura y la preservación del patrimonio histórico tangible e intangible	Ciudades amigables (Rehabilitación de rampas para discapacitados, señaléticas y guías para invidentes).	2,082,957.96	2,065,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,960.00	2,065,960.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL														
Difusión y promoción de la identidad cultural y la vocación turística del municipio.	Posicionar al municipio como un referente de atracción turística internacional teniendo como base la cultura y la preservación del patrimonio histórico tangible e intangible	Rehabilitación de de banquetas de cantera en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez (2da etapa).	2,066,166.22	2,064,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,998.14	2,064,998.14	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL														



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

"1919, Año del Gobierno del Oax. En honor a Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Difusión y promoción de la identidad cultural y la vocación turística del municipio.	Posicionar al municipio como un referente de atracción turística internacional teniendo como base la cultura y la preservación del patrimonio histórico tangible e Intangible	Rescate del espacio público del conjunto de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y el Templo de los Siete Príncipes.	5,785,861.19	5,783,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783,102.05	5,783,102.05	100%	100%

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS  
C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019 - C. INDIRA ZUÑIGA LARA  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL  
SÍNDICATURA  
PRIMERA  
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019 - C. JORGE CASTRO CAMPOS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL  
SÍNDICATURA  
SEGUNDA  
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019 - C. TAMARA GALLERONAVARRO  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL  
REGIDURÍA  
DE HACIENDA  
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
C. REBECA MORALES GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL