



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FFI/2106-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN LA ZONA SECA DE LA CENTRAL DE ABASTOS.	\$ 2,500,000.00	CONTRATO	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/2106-N/2018	\$ 2,488,857.51	\$ 2,488,857.51	100.00%	100.0%
TOTAL			\$ 2,500,000.00				\$ 2,488,857.51	\$ 2,488,857.51		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,895,217.52	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91	95.00%	90.4%
TOTAL			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RF/001/2019	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VISUAL SOBRE CAMELIONES CENTRALES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL (MEX-190), TRAMO DE LA CALLE JACARANDAS AL BLVD. LIC. EDUARDO VASCONCELOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 575,068.83	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 001/2019	\$ 574,994.47	\$ 574,994.47	100.00%	100.0%
	RF/002/2019	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VISUAL SOBRE CAMELIONES CENTRALES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL (MEX-190). TRAMO EL ENTRONQUE CARRETERO "MONUMENTO A LIC. BENITO JUÁREZ AL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA LA JOYA" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 689,823.27	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 002/2019	\$ 688,722.53	\$ 688,722.53	100.00%	100.0%
	RF/004/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE RAFAEL MORENO, COLONIA MARTÍRES DE RÍO BLANCO.	\$ 1,011,528.41	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 001/2019	\$ 1,001,482.79	\$ 1,001,226.12	100.00%	100.0%
	RF/005/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE JOSE PETRA, COLONIA MARTIRES DE RÍO BLANCO.	\$ 845,393.94	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 002/2019	\$ 832,723.68	\$ 832,719.31	100.00%	100.0%
	RF/006/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DOROTEO CHUMACERO, COLONIA MARTIRES DE RÍO BLANCO.	\$ 535,947.77	CONTRATO	VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES, S.A.	SPLOP/AD/RF 010/2019	\$ 528,172.22	\$ 528,146.97	100.00%	100.0%
	RF/007/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "MANUEL SABINO CRESPO", COLONIA MANUEL SABINO CRESPO.	\$ 1,521,275.24	CONTRATO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/RF 007/2019	\$ 1,490,681.84	\$ 1,490,681.84	100.00%	100.0%
	RF/009/2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, BARRIO DE LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 3,655,401.84	CONTRATO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PERALTA Y ESPINO, S.A. DE C.V.	SPLOP/RF 009/2019	\$ 3,607,198.91	\$ 2,193,684.62	100.00%	60.8%
	RF/008/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE 5 DE MAYO Y PLUTÓN COLONIAS AURORA, FRACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE Y ESTRELLA.	\$ 3,878,995.26	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/RF 008/2019	\$ 3,565,528.62	\$ 2,961,356.67	100.00%	83.1%
	RF/010/2019	REHABILITACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL (EL ARENAL).	\$ 1,163,796.77	CONTRATO	VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES, S.A.	SPLOP/AD/RF 010/2019	\$ 1,163,475.95	\$ 1,163,475.95	100.00%	100.0%
TOTAL			\$ 13,877,231.33				\$ 13,452,981.01	\$ 11,435,008.48		
RG 28 RAMO GENERAL 28										
OBRAS EN PROCESO										
	RG28/004/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA AGENCIA DE CANDIANI, AGENCIA CANDIANI.	\$ 208,657.51	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/004/2019	\$ 208,515.71		98.00%	0.0%
	RG28/005/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 182,939.06	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/005/2019	\$ 182,938.37		0.00%	0.0%



OAXACA DE JUÁREZ
MAYOR
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA
ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	RG28/006/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 267,202.28	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/006/2019	\$ 267,120.13		98.00%	0.0%
TOTAL			\$ 658,798.85				\$ 658,574.21	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RG28/001/2019	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO 2019 EN LA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 4,986,000.00	CONTRATO	REMDELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RG28 001/2019	\$ 4,984,794.80	\$ 2,840,234.39	100.00%	57.0%
	RG28/003/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICIA "CENTRAL", CENTRAL DE ABASTOS, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,308.61	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28P EFYM/003/2019	\$ 194,589.00		100.00%	0.0%
	RG28/007/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "RICARDO FLORES MAGÓN", UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 247,762.00	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28P EFYM/007/2019	\$ 242,528.00		100.00%	0.0%
	RG28/008/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "MARGARITA MAZA," COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 322,009.90	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28P EFYM/008/2019	\$ 316,630.00		100.00%	0.0%
TOTAL			\$ 5,756,080.51				\$ 5,738,541.80	\$ 2,840,234.39		
RAMO 33 FONDO IV										
OBRAS EN PROCESO										
	FIV/13/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA BASE, AGENCIA DE "S SEÑORES".	\$ 230,967.02	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FAFMY DTCDMX/013/2019	\$ 230,961.81	\$ 136,710.27	90.00%	59.2%
TOTAL			\$ 230,967.02				\$ 230,961.81	\$ 136,710.27		
OBRAS TERMINADAS										
	FIV/14/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "MONTROYA". FRACCIONAMIENTO MONTROYA. AGENCIA MONTROYA.	\$ 226,662.35	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FAFMY DTCDMX/014/2019	\$ 226,609.28	\$ 180,893.46	100.00%	79.8%
	FIV/015/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA "UNIDAD MODELO", UNIDAD HABITACIONAL MODELO "C", CABECERA MUNICIPAL.	\$ 253,290.23	CONTRATO	LA MAGIA DE MAR CO. S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FAFMY DTCDMX/015/2019	\$ 244,650.00	\$ -	100.00%	0.0%
TOTAL			\$ 479,952.58				\$ 471,259.28	\$ 180,893.46		
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/001/2019	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL RAMO 33, FONDO III 2019, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 3,811,676.45	ADMINISTRACION DIRECTA	NA	NA	NA		100.00%	
	FIII/133/2019	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM DF)	\$ 1,400,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	NA	NA	NA		100.00%	
	FIII/004/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL FILTRO, AGENCIA DONAJI.	\$ 177,271.29	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 004/2019	\$ 176,625.53	\$ 140,070.86	95%	79.3%
	FIII/005/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE 2DA PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN, AGENCIA DONAJI.	\$ 102,151.79	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 005/2019	\$ 101,697.93	\$ -	0.00%	0.0%
	FIII/006/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 118,674.46	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 006/2019	\$ 117,217.79	\$ -	80%	0.0%
	FIII/010/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOGAL, SEGUNDA SECCIÓN, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 349,854.99	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 010/2019	\$ 349,671.40	\$ 277,178.22	79%	79.3%
	FIII/012/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN INDEPENDENCIA SECCIÓN OESTE SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 3,147,693.10	CONTRATO	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 012/2019	\$ 3,115,262.52	\$ 1,240,409.34	70%	39.8%
	FIII/013/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA DEL DEPÓSITO, COLONIA LA CANOA Y LOMA DEL DEPÓSITO AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 3,753,372.04	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 013/2019	\$ 3,751,137.62	\$ 2,981,829.42	95%	79.5%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA
ESTADO DE OAXACA



FORMATO: IC-02


PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FIII/019/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 408,638.35	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 019/2019	\$ 408,209.71	\$ 326,339.55	85%	79.9%
	FIII/020/2019	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE PERIFERICO A BENITO JUÁREZ CON CONCRETO ASFÁLTICO, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 2,493,914.87	CONTRATO	ASFALTO Y PAVIMENTOS YAGUL, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 002/2019	\$ 2,493,631.79	\$ 1,070,889.94	55%	42.9%
	FIII/022/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE TOPACIO, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 634,216.47	CONTRATO	APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 022/2019	\$ 629,724.73	\$ -	20%	0.0%
	FIII/023/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PLAN DE IGUALA, 1A Y 2A PRIVADAS SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,528,643.96	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 023/2019	\$ 1,513,712.32	\$ 736,361.53	75%	48.6%
	FIII/026/2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 20DPR0317H AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 402,366.69	CONTRATO	MILYAN CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 026/2019	\$ 402,169.51	\$ 147,611.09	85%	36.7%
	FIII/027/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20ES0118B, UBICADA EN LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN DE LA COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,508,985.90	CONTRATO	CONCIV, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 027/2019	\$ 1,452,502.05	\$ 889,735.82	65%	61.3%
	FIII/028/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA PAZ, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 425,851.81	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 028/2019	\$ 410,593.95	\$ -	78%	0.0%
	FIII/032/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE FRAMBOYANES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,794,350.95	CONTRATO	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 032/2019	\$ 1,793,260.67	\$ -	80%	0.0%
	FIII/036/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA LA PAZ DE CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN A AVENIDA CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 715,879.95	CONTRATO	EDUARDO MIRANDA SABINO	SPLOP/FIII 036/2019	\$ 711,149.69	\$ -	0%	0.0%
	FIII/039/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV0321T AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,539,141.21	CONTRATO	MILYAN CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 039/2019	\$ 1,538,890.67	\$ 278,942.66	35%	18.1%
	FIII/047/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARIO BUSTAMANTE, CLAVE 20DJND0435F FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 398,658.10	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 047/2019	\$ 397,781.39	\$ 317,397.38	90%	79.8%
	FIII/049/2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA.	\$ 256,776.03	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 049/2019	\$ 254,885.47	\$ 202,158.35	85%	79.3%
	FIII/051/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 978,794.49	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 051/2019	\$ 978,779.02	\$ -	65%	0.0%
	FIII/054/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE 2A PRIVADA DEL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA. AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 159,007.63	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 054/2019	\$ 158,281.03	\$ -	80%	0.0%
	FIII/055/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN, TRAMO ARROYO A MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE AQUILES SERDÁN A ABELARDO RODRÍGUEZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 609,643.65	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XILONEN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 055/2019	\$ 607,218.29	\$ 479,458.15	60%	79.0%
	FIII/057/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA DE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 198,135.68	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 057/2019	\$ 197,724.95	\$ -	48%	0.0%
	FIII/058/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV0391O AGENCIA MONTOYA.	\$ 1,479,585.36	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 058/2019	\$ 1,472,264.70	\$ 844,220.18	60%	57.3%
	FIII/059/2019	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN EL PARAJE LA MAGUEYERA, CLAVE 20DPR3520N AGENCIA VIGUERA.	\$ 7,876,566.58	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 059/2019	\$ 7,809,068.67	\$ -	12%	0.0%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FIII/060/2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOISÉS SAENZ, ALAMOS MONTOYA, CLAVE 20DJN1682V AGENCIA MONTOYA.	\$ 608,746.37	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 060/2019	\$ 604,387.64	\$ 355,467.06	60%	58.8%
	FIII/061/2019	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1RO DE MAYO DEL TRAMO GALEANA A LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO LA CUEVITA, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 573,694.96	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 061/2019	\$ 507,005.43	\$ -	0.00%	0.0%
	FIII/063/2019	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA SECUNDARIA GENERAL HÉROES DE CHAPULTEPEC, SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 505,068.13	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XILONEN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 063/2019	\$ 502,121.28	\$ 392,890.24	90%	78.2%
	FIII/064/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CAMINO EN EL CAMPO DE FUTBOL, AGENCIA DONAJI.	\$ 5,286,896.17	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 064/2019	\$ 5,285,255.71	\$ 3,699,678.06	55%	70.0%
	FIII/065/2019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GEMA DEL TRAMO CINCO DE MAYO A LA CALLE ESMERALDA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA Y ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 523,099.10	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 065/2019	\$ 509,499.42	\$ -	5%	0.0%
	FIII/066/2019	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE ITURBIDE CLAVE 20DJN0153Y, UBICADO EN AVENIDA MONTE ALBÁN, SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 540,861.43	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XILONEN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 066/2019	\$ 535,165.87	\$ 392,890.24	40%	73.4%
	FIII/067/2019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BRENA CLAVE 20DJN0598Q AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 598,306.31	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 067/2019	\$ 598,209.00	\$ 420,420.71	45%	70.3%
	FIII/069/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE VERACRUZ, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 286,391.32	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 069/2019	\$ 285,598.29	\$ 228,478.63	90%	80.0%
	FIII/070/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE ANDADOR NUEVA GENERACION ENTRE CALLE DE LOS 17 Y CALLE PIPE, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 986,053.93	CONTRATO	"HIROKO ECOPAVIMENTACIONES Y OBRA CIVIL ESPECIALIZADA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 070/2019	\$ 985,845.59	\$ -	98%	0.0%
	FIII/071/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 225,506.75	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 071/2019	\$ 222,782.11	\$ 178,225.68	98%	80.0%
	FIII/072/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CUAHUTÉMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 669,886.14	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 072/2019	\$ 668,161.69	\$ 528,640.88	79%	79.1%
	FIII/074/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES CARBONERA, 20 DE DICIEMBRE, GUIENGOLA, YUCUNAMA Y MATZA, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 692,472.56	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 074/2019	\$ 691,187.25	\$ -	35%	0.0%
	FIII/075/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ANDADOR OCOÑAÑA E INTERCONEXIÓN A CALLE SINDIHUI, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 320,046.90	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 075/2019	\$ 317,603.96	\$ -	18%	0.0%
	FIII/076/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO RIO GRANDE, 2DA ETAPA DE PROLONGACIÓN DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 1,595,687.46	CONTRATO	"CONAISA," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 076/2019	\$ 1,546,138.00	\$ -	5%	0.0%
	FIII/077/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIGNALA ENTRE LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y SONORA DE LA COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 343,355.67	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 077/2019	\$ 343,347.87	\$ -	5%	0.0%
	FIII/078/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COL. PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 146,785.98	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 078/2019	\$ 146,757.18	\$ -	92%	0.0%
	FIII/082/2019	MEJORAMIENTO DE SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE, EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 20DPR0313L. FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 176,161.37	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 082/2019	\$ 175,065.00	\$ -	80%	0.0%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FIII/083/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,111,143.55	CONTRATO	VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES, S.A.	SPLOP/IRE/FIII 083/2019	\$ 1,110,793.10	\$ -	0%	0.0%
	FIII/086/2019	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PARAJE LA TOMITA, AV CAMINO REAL Y CALLE LIBERTAD A LOS DEPÓSITOS DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,442,971.58	CONTRATO	"DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V."	SPLOP/FIII 086/2019	\$ 1,440,773.97	\$ -	0%	0.0%
	FIII/087/2019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO B. MENDOZA, CLAVE 20DJN2203C FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS IVO, AGENCIA MONTOYA.	\$ 287,171.05	CONTRATO	"CORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 087/2019	\$ 285,948.69	\$ -	5%	0.0%
	FIII/095/2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AVENIDA VISTA HERMOSA , COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 791,164.54	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 095/2019	\$ 791,162.89	\$ 237,348.86	33%	30.0%
	FIII/101/2019	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC, Y 2o. ANDADOR FLORES MAGÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 777,425.75	CONTRATO	"SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 101/2019	\$ 776,410.82	\$ 590,107.02	75%	76.0%
	FIII/102/2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ra PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 171,707.46	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 102/2019	\$ 171,144.08	\$ -	0%	0.0%
	FIII/103/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN SEGUNDA PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN, AGENCIA DONAJI.	\$ 702,118.50	CONTRATO	"RASOSA CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 103/2019	\$ 701,355.58	\$ -	90%	0.0%
	FIII/104/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN ANDADOR FLORES MAGÓN SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 882,534.79	CONTRATO	"SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 104/2019	\$ 881,382.77	\$ 530,993.18	62%	60.2%
	FIII/108/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CERRADA DE RAFAEL RAMÍREZ, JUSTO SIERRA Y 19 DE ENERO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,948,423.64	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 108/2019	\$ 1,946,644.72	\$ -	0%	0.0%
	FIII/109/2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSIJOEZA, COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 238,529.35	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 109/2019	\$ 238,484.61	\$ 71,545.38	45%	30.0%
	FIII/110/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE CALLE COSIJOEZA Y ARROYO CANELILLA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 293,909.80	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 110/2019	\$ 293,868.04	\$ 88,160.42	15%	30.0%
	FIII/111/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DONAJI DEL TRAMO PRIMERO DE MAYO A LA CARRETERA VIEJA A MONTEALBAN, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 614,496.72	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 111/2019	\$ 614,349.71	\$ -	0%	0.0%
	FIII/112/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,257,978.77	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 112/2019	\$ 1,256,567.78	\$ -	10%	0.0%
	FIII/113/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE FELIPE ANGELES SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,687,859.17	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 113/2019	\$ 1,686,214.29	\$ 1,338,403.85	80%	79.4%
	FIII/114/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE ARROYO SECO, COLONIA PINO SUAREZ, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 786,813.77	CONTRATO	MONFAMEL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 114/2019	\$ 785,508.53	\$ -	20%	0.0%
	FIII/115/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN TERCERA PRIVADA DE FLOR DE LIZ, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 875,467.11	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 115/2019	\$ 874,452.64	\$ -	15%	0.0%
	FIII/116/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE SAUCES, COLONIA REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,389,673.19	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 116/2019	\$ 1,388,286.20	\$ -	0%	0.0%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



FORMATO: IC-02


PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FIII/117/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 593,278.57	CONTRATO	MONFAMEL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 117/2019	\$ 591,533.98	\$ -	0%	0.0%
	FIII/118/2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFONSO CASO, COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 705,282.67	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 118/2019	\$ 705,218.45	\$ 564,174.76	80%	80.0%
	FIII/119/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO PORTES GIL, COLONIA MANZANA CUARENTA Y OCHO A, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 7,392,215.88	CONTRATO	"CONSTRUCTORA E INGENIERÍA DE PUEBLA MÉXICO," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 119/2019	\$ 7,387,686.32	\$ -	50%	0.0%
	FIII/120/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,403,496.25	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 120/2019	\$ 1,400,976.83	\$ 700,488.42	50%	50.0%
	FIII/121/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE JULIO Y CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 342,133.21	CONTRATO	MONFAMEL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 121/2019	\$ 340,747.58	\$ -	20%	0.0%
	FIII/122/2019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1ra Y 2da. PRIVADA DE JAZMINES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 112,301.06	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 122/2019	\$ 112,189.12	\$ 89,751.30	65%	80.0%
	FIII/123/2019	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO B. MENDOZA, FRACCIONAMIENTO ALAMOS IVO, CLAVE 20DJN2203C AGENCIA MONTOYA.	\$ 2,329,753.04	CONTRATO	"RASOSA CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 123/2019	\$ 2,329,560.00	\$ -	15%	0.0%
	FIII/124/2019	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y PORFIRIO DIAZ (A PARTIR DEL CAMPO DE FUTBOL HASTA EL TERMINO DE LA CALLE PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ). EN EL PARAJE LA LOMA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 1,928,616.09	CONTRATO	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 124/2019	\$ 1,927,326.35	\$ -	10%	0.0%
	FIII/125/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE FELIPE ANGELES SECTOR 4 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 607,728.45	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 125/2019	\$ 607,632.22	\$ -	0%	0.0%
	FIII/126/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE JULIO Y PROLONGACION DE CIENEGUITA, COLONIA SURCOS LARGOS, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 3,770,344.86	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 126/2019	\$ 3,768,180.56	\$ 1,130,454.17	30%	30.0%
	FIII/127/2019	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE TRECE DE SEPTIEMBRE BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 376,517.73	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 127/2019	\$ 376,230.62	\$ -	0%	0.0%
	FIII/129/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO M. NAVARRETE, SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, CLAVE 20DPR0322T.	\$ 963,020.24	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 129/2019	\$ 962,227.01	\$ 765,078.31	45%	79.5%
	FIII/130/2019	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE CHOAPAN, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,469,859.94	CONTRATO	"CONAISA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 130/2019	\$ 1,469,268.53	\$ -	0%	0.0%
	FIII/131/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE PIGOTI, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,442,129.96	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 131/2019	\$ 1,441,836.67	\$ 869,106.24	15%	60.3%
	FIII/132/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO ANCHO, AGENCIA DONAJI.	\$ 4,336,940.00	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 132/2019	\$ 4,039,224.75	\$ -	44%	0.0%
	FIII/134/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZEMPOALTEPETL, COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJI	\$ 318,753.64	CONTRATO	"RASOSA CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 134/2019	\$ 286,541.10	\$ -	0%	0.0%
TOTAL			\$ 93,700,632.68				\$ 87,755,321.20	\$ 23,104,905.90		

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/002/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUELAGUETZA, COLONIA FRACCIÓN PONIENTE, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 389,079.06	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 002/2019	\$ 388,650.00	\$ -	100%	0.0%
	FIII/003/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO PROLONGACIÓN DE CUAUHEMOC, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 300,786.14	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 003/2019	\$ 300,665.06	\$ -	100%	0.0%
	FIII/007/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN LA CALLE MONTE OREB, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, OAXACA DE JUÁREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 4,091,499.51	CONTRATO	CUBSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 007/2019	\$ 4,061,108.54	\$ 4,061,108.54	100%	100.0%
	FIII/008/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE MÉRIDA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,722,772.49	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 008/2019	\$ 1,706,234.60	\$ 1,020,144.63	100%	59.8%
	FIII/009/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 333,956.19	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 009/2019	\$ 333,617.38	\$ 266,644.59	100%	79.9%
	FIII/011/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN PRIVADA COLORINES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,460,339.94	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 011/2019	\$ 1,457,337.58	\$ -	100%	0.0%
	FIII/014/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LA PAZ, SECTOR 6, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 351,593.14	CONTRATO	CARSRER CO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 014/2019	\$ 350,569.46	\$ -	100%	0.0%
	FIII/015/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 724,477.28	CONTRATO	SERVICIO TOTAL, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 015/2019	\$ 718,172.26	\$ 531,855.05	100%	74.1%
	FIII/016/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA CON CONCRETO EN CALLE SAN ÁNGEL, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,251,577.88	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 016/2019	\$ 1,207,729.89	\$ 1,207,729.89	100%	100.0%
	FIII/017/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE LAS ROSAS PARTE BAJA, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 640,031.24	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 017/2019	\$ 639,463.68	\$ 639,463.68	100%	100.0%
	FIII/018/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 949,633.90	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 018/2019	\$ 949,375.73	\$ -	100%	0.0%
	FIII/021/2019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE TOPACIO, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 889,535.56	CONTRATO	APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 021/2019	\$ 881,534.87	\$ -	100%	0.0%
	FIII/024/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LAS ROSAS, SAUCES Y ENCINOS, COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 639,186.95	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 024/2019	\$ 638,505.13	\$ 638,505.13	100%	100.0%
	FIII/025/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE BAJA CALIFORNIA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 2,309,666.87	CONTRATO	IDICATSA INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 025/2019	\$ 2,213,868.28	\$ 504,096.13	100%	22.8%
	FIII/029/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 3 DE MAYO, COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 145,066.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 029/2019	\$ 145,041.26	\$ 145,041.26	100%	100.0%
	FIII/030/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRETERA A MONTE ALBÁN, COLONIA MONTE ALBÁN SECTOR 8, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 128,292.01	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 030/2019	\$ 128,211.73	\$ 128,211.73	100%	100.0%
	FIII/031/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE GARCÍA VIGIL ENTRE VICENTE GUERRERO Y 2A. PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 2,074,265.51	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 031/2019	\$ 2,071,664.65	\$ 1,450,165.25	100%	70.0%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FIII/033/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,158,549.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 033/2019	\$ 1,157,794.77	\$ 926,232.31	100%	80.0%
	FIII/034/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DONAJÍ	\$ 1,053,169.96	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 034/2019	\$ 1,051,771.58	\$ 841,417.26	100%	80.0%
	FIII/035/2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE ANTONIO DE LEÓN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,376,827.52	CONTRATO	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 035/2019	\$ 1,374,791.26	\$ 1,099,677.84	100%	80.0%
	FIII/037/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE MALINCHE, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 91,513.20	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 037/2019	\$ 91,506.89	\$ 91,506.89	100%	100.0%
	FIII/038/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS GUAJES, AGENCIA VIGUERA.	\$ 562,733.79	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 038/2019	\$ 561,261.37	\$ 561,261.37	100%	100.0%
	FIII/040/2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE GUADALUPE, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 108,672.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 040/2019	\$ 108,399.00	\$ 108,399.00	100%	100.0%
	FIII/041/2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ, FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, CLAVE 20DJN1682V AGENCIA MONTOYA.	\$ 111,032.16	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 041/2019	\$ 109,075.02	\$ 85,488.69	100%	78.4%
	FIII/042/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SINALOA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 5,127,020.22	CONTRATO	CONSTRUCTORA INCOSUR, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 042/2019	\$ 5,125,009.79	\$ -	100%	0.0%
	FIII/043/2019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 4A. PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, DEL TRAMO PRIMERO DE MAYO A NIÑO ARTILLERO BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 350,867.02	CONTRATO	EDUARDO MIRANDA SABINO	SPLOP/FIII 043/2019	\$ 345,799.86	\$ 179,854.54	100%	52.0%
	FIII/044/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN 9º ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 482,747.65	CONTRATO	CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 044/2019	\$ 480,124.05	\$ 375,715.04	100%	78.3%
	FIII/045/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, CLAVE 20DPR2362H AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,593,252.27	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 045/2019	\$ 1,590,296.64	\$ 1,590,296.64	100%	100.0%
	FIII/046/2019	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO MORALES CLAVE 20DJN1594A UBICADA EN LA COLONIA PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 224,126.34	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 046/2019	\$ 224,092.74	\$ 224,092.74	100%	100.0%
	FIII/048/2019	MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO VESPERTINA CLAVE ESCOLAR 20DPR2439F COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, PRIMERA SECCIÓN AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 476,889.05	CONTRATO	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 048/2019	\$ 476,817.40	\$ 476,817.40	100%	100.0%
	FIII/050/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE 10 DE MARZO SECTOR 7, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,625,931.81	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 050/2019	\$ 1,624,000.00	\$ 1,624,000.00	100%	100.0%
	FIII/052/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE AMAPOLAS, PROLONGACIÓN DE GERANIOS, CALLE ALHELI Y ALCATRAZ, COLONIA AZUCENA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 880,474.42	CONTRATO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 052/2019	\$ 880,466.17	\$ 880,466.17	100%	100.0%
	FIII/053/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, PROLONGACIÓN DE HIDALGO E ITURBIDE, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 756,298.16	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XILONEN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 053/2019	\$ 750,294.62	\$ 600,235.70	100%	80.0%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



FORMATO: IC-02


PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FIII/056/2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 20DPR0313L FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 57,660.49	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 056/2019	\$ 55,351.40	\$ -	100%	0.0%
	FIII/062/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DEL ANDADOR DE LAS PEÑAS, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 266,280.68	CONTRATO	JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA	SPLOP/FIII 062/2019	\$ 262,802.06	\$ -	100%	0.0%
	FIII/068/2019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSIJOPI, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 262,859.47	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 068/2019	\$ 259,016.79	\$ 181,311.76	100%	70.0%
	FIII/081/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO A LA 4A. PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO SOBRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 137,957.54	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 081/2019	\$ 137,003.76	\$ -	100%	0.0%
TOTAL			\$ 35,106,624.03				\$ 34,857,425.27	\$ 20,439,739.23		
FINANCIAMIENTOS INTERNOS										
OBRAS EN PROCESO										
	FI/001/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE ENGAVIONADOPARA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES IZQUIERDA Y DERECHA SOBRE ARROYO COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,925,916.61	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 001/2019	\$ 1,918,250.82	\$ -	50.00%	0.0%
	FI/003/2019	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO	\$ 2,008,991.60	CONTRATO	"JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA", S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 003/2019	\$ 2,006,616.38	\$ 989,724.34	80.00%	49.3%
	FI/005/2019	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR3203Z, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 193,777.87	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 005/2019	\$ 186,029.78	\$ 141,165.33	90.00%	75.9%
	FI/008/2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR3203Z, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 276,413.00	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 0/2019	\$ 260,615.14	\$ -	90.00%	0.0%
	FI/009/2019	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JUDÓN AGENCIA CANDIANI.	\$ 15,117,875.35	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 0/2019	\$ 15,116,304.65	\$ 8,225,859.69	90.00%	54.4%
	FI/010/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLES EFRÉN DÍAZ CERVANTES Y 1ra. DE ENERO COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,752,249.19	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 010/2019	\$ 1,748,296.47	\$ -	95.00%	0.0%
	FI/011/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL BARNIZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,342,183.93	CONTRATO	"LUXIMO CONSTRUCCIONES," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 011/2019	\$ 2,336,104.34	\$ -	90.00%	0.0%
	FI/012/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ANDADOR 5 DE MAYO ESQUINA LEONA VICARIO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 2,357,662.21	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 012/2019	\$ 2,356,467.11	\$ 1,649,526.97	90.00%	70.0%
	FI/013/2019	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, AGENCIA CANDIANI.	\$ 7,826,374.64	CONTRATO	ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS THOLOI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 013/2019	\$ 7,803,247.15	\$ 3,901,623.58	90.00%	50.0%
	FI/014/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE EL BARNIZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,269,256.68	CONTRATO	"LUXIMO CONSTRUCCIONES," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 014/2019	\$ 1,265,287.42	\$ -	50.00%	0.0%
	FI/015/2019	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SINDICATO LIBRE FRACCIONAMIENTO REAL CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,211,476.53	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 015/2019	\$ 1,209,731.59	\$ 966,127.00	50.00%	79.9%
	FI/016/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS PÉREZ, BARRIO DE KOCHIMILCO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,901,597.93	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 016/2019	\$ 1,901,500.00	\$ 1,149,232.20	0.00%	60.4%
	FI/018/2019	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICÍA, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,206,832.66	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 018/2019	\$ 1,205,482.27	\$ -	80.00%	0.0%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FI/019/2019	REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DE POLICÍA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,252,798.94	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 019/2019	\$ 1,251,181.43	\$ -	82.00%	0.0%
	FI/020/2019	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN JARDÍN.	\$ 1,741,809.89	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 020/2019	\$ 1,740,959.37	\$ -	50.00%	0.0%
	FI/021/2019	REHABILITACIÓN DE CASA HOGAR DE DÍA MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 980,085.16	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/021/2019	\$ 980,013.63	\$ -	80.00%	0.0%
TOTAL			\$ 43,365,302.19				\$ 43,286,087.55	\$ 17,023,259.11		
OBRAS TERMINADAS										
	FI/002/2019	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE EMERGENCIA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 20DPR2300V COLONIA MIGUEL ALEMÁN, CABECERA MUNICIPAL	\$ 308,153.50	CONTRATO	"SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR," S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 002/2019	\$ 307,959.63	\$ -	100%	0.0%
	FI/004/2019	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ESPAÑA, COLONIA REFORMA CLAVE 20DPR1645H CABECERA MUNICIPAL	\$ 930,769.52	CONTRATO	"CONAISA," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 004/2019	\$ 930,145.00	\$ -	100%	0.0%
	FI/006/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE MIGUEL ROLDÁN, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 500,703.58	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 006/2019	\$ 499,399.14	\$ -	100%	0.0%
	FI/007/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PIRINEOS, COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 888,989.85	CONTRATO	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, TIADC, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 007/2019	\$ 883,952.99	\$ -	100%	0.0%
	FI/017/2019	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL DE ABASTO, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,042,197.05	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 017/2019	\$ 1,041,158.57	\$ 780,287.48	100%	74.9%
TOTAL			\$ 3,670,813.50				\$ 3,662,615.33	\$ 780,287.48		
RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA S268										
OBRAS EN PROCESO										
	ACMPM/01414/2019	CIUDADES AMIGABLES (REHABILITACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SEÑALÉTICA Y GUÍA PARA INVIDENTES).	\$ 2,082,957.96	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/ACPM M 01414/2019	\$ 2,065,960.00	\$ 2,065,960.00	100.00%	100.0%
	ACMPM/01415/2019	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CANTERA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA DE JUÁREZ (2 ETAPA)	\$ 2,066,166.22	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/ACPM M 01415/2019	\$ 2,064,998.14	\$ 2,064,998.14	100.00%	100.0%
	ACMPM/01546/2019	RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CONJUNTO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA Y EL TEMPLO DE LOS SIETE PRINCIPES.	\$ 5,785,861.19	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/ACPM M 01546/2019	\$ 5,783,102.05	\$ 5,783,102.05	100.00%	100.0%
TOTAL			\$ 9,934,985.37				\$ 9,914,060.19	\$ 9,914,060.19		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 150,785,903.63				\$ 144,740,222.48	\$ 52,795,761.38		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 61,390,701.95				\$ 60,671,680.20	\$ 38,165,020.55		



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2024

C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019 - 2024
SÍNDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA

OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019 - 2024
SÍNDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO

OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019 - 2024
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL
C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
C. REBECA NORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL