



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
6919-2021

2020, Año del Cacahutal del Sur, Emblema Zapoteco

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Haberes de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	76,833,658.80	72,847,622.02	19,091,304.25	19,082,568.40							26%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Prima vacacional de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	4,355,355.07	4,091,894.49	703,113.91	702,847.95							17%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Quinquenios de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	8,608,126.20	8,134,242.07	2,038,990.92	2,038,054.71							25%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Otras prestaciones de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	27,972,509.19	26,482,134.20	7,310,558.32	7,307,155.90							28%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Mantenimiento a la plantilla vehicular asignada a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2020, Cobertura Municipal.	2,007,399.85	1,884,379.32	0.00	0.00							0%	0%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
6019-2021

"2021, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Estímulo económico por el desempeño laboral Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	5,839,112.52	5,701,124.54	1,395,367.77	1,395,367.77							24%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Gratificación de fin de año para el personal que integra la dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, 2020; Cobertura Municipal.	16,007,013.65	14,852,239.21	0.00	0.00							0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones de seguridad social del personal de Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	13,590,719.52	12,610,359.41	0.00	0.00							0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones para cesantía y vejez del personal de Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	3,820,945.68	3,545,323.59	0.00	0.00							0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones al sistema para el retiro del personal de Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	1,787,605.56	1,658,657.48	0.00	0.00							0%	0%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
5019-5021

2019, Año del Centenario del Sur, Emiliano Zapata

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Servicio de alumbrado público 2020, Cobertura Municipal.	15,456,642.19	14,341,612.39	0.00	0.00							0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE, OBLIGACIONES FINANCIERAS														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales que fomenten la sostenibilidad financiera y el desarrollo del Municipio.	Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal 2020, Cobertura Municipal.	21,000,000.00	19,744,347.77	3,533,036.00	3,533,036.00							18%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Gastos Indirectos para la supervisión, seguimiento y control de las obras públicas del Ramo 33 Fondo III 2019, Cobertura Municipal; 2019.*	3,811,676.44	3,811,676.44	0.00	185,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Guelaguetza, colonia fracción poniente, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	389,079.06	388,650.00	0.00	388,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle arroyo prolongación de Cuahuatemoc, colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	300,786.14	300,665.06	0.00	300,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2024
2019, Año del Ciudadano del Sur, Creciendo Juntos.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle camino al filtro, Agencia Donají; 2019.*	177,271.29	176,625.53	0.00	36,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red agua potable en calle 19 de agosto, colonia 9 de Mayo, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	118,674.46	96,934.95	0.00	96,934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle Merida, Colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	1,722,772.49	1,706,234.60	0.00	686,089.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle prolongación de Francisco I. Madero sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	333,956.19	333,617.38	0.00	66,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle nogal segunda sección, sector 1, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	349,854.99	349,671.40	0.00	72,493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2019, Año del Ciudadano del Sur, Cuatros Zapotitos

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO / MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Independencia Sección Oeste Sector 2, Agencia Guadalupe Victoria, 2019.*	3,147,693.10	3,115,262.52	0.00	1,874,853.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	60%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle loma del depósito, colonia la canoa y loma del depósito, Agencia Trinidad de Viguera, 2019.*	3,753,372.04	3,751,137.62	0.00	769,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en andador la paz, sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	351,593.74	350,569.46	0.00	350,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle plan de ayala, colonia ejidal, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	724,477.28	619,034.44	0.00	87,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	14%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Antonio de León, Agencia Candiani; 2019.*	408,638.35	408,209.71	0.00	81,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
5019-3021

"2019. Año del Cacahito del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata de periferico a Benito Juárez, con concreto asfáltico, Agencia Donaji; 2019.*	2,493,914.87	2,419,001.65	0.00	1,348,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	56%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de guarnición y banquetta en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	889,535.56	881,534.87	0.00	881,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	634,216.47	629,724.73	0.00	629,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en andador plan de iguala, 1a y 2a privadas sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	1,528,643.96	1,513,712.32	0.00	777,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	51%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle baja california, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	2,309,666.87	2,213,868.28	0.00	1,709,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	77%



OAXACA DE JUÁREZ
ESTADO DE OAXACA
6419-3942

2019, Año del Consejo del Sur, Emilio Zapata

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en escuela primaria cuahtemoc clave 20dpr0317h, agencia Guadalupe victoria; 2019.*	402,366.69	402,169.51	0.00	254,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	63%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física de la escuela secundaria Vicente Guerrero clave 20es0118b, ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín de la colonia jardines, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,508,985.90	1,439,714.10	0.00	549,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	38%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en av. la paz, colonia los Angeles, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	425,851.81	410,593.95	0.00	90,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle framboyanes, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,794,350.95	1,793,260.67	0.00	358,652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en prolongación de Venustiano Carranza, Agencia Donají; 2019.*	1,053,169.96	1,051,771.58	0.00	210,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2019, Año del Cienario del Sur, Encuentro Zapoteco.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto en calle Antonio de León, Agencia Candiani; 2019.*	1,376,827.52	1,374,791.26	0.00	275,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario sobre avenida la paz de carretera antigua a monte alban a avenida chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	715,879.95	711,149.69	0.00	711,149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en area de impartición de educación física en la escuela telesecundaria, clave 20dtv0321t Agencia San Luis Beltrán; 2019.*	1,539,141.21	1,538,890.67	0.00	1,259,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	82%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en jardín de niños Moises Saenz, fraccionamiento alamos infonavit, clave 20djn1682v Agencia Montoya; 2019.*	111,032.16	109,075.02	0.00	23,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en calle sinaloa, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	5,127,020.22	5,125,009.79	0.00	5,125,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
2019. Año del Gobierno del Dr. Enrique Zapata.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en 4a. privada de niño artillero, del tramo primero de mayo a niño artillero barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	350,867.02	269,781.88	0.00	89,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	33%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en 9° andador de las rosas, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	482,747.65	480,124.05	0.00	104,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física del jardín de niños Mario Bustamante, clave 20djn0435f fraccionamiento montoya, Agencia Montoya; 2019.*	398,658.10	372,285.20	0.00	54,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	15%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios de la telesecundaria, fraccionamiento Montoya; 2019.*	256,776.03	218,782.29	0.00	16,623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	8%



2019, Año del Gobierno del Sur, Encuentro Zapoteco

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
 CIUDAD PATRIMONIO
 DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO OF MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Francisco Villa, colonia la joya, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	978,794.49	978,779.02	0.00	978,779.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Morelos, prolongación de Hidalgo e Iturbide, colonia insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	756,298.16	750,294.62	0.00	150,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación de 2a privada del calvario, barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	159,007.63	158,281.03	0.00	44,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	28%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán tramo de arroyo a Manuel Ávila Camacho y calle Manuel Ávila Camacho de Aquiles Serdán a Abelardo Rodríguez, colonia pueblo nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	609,643.65	557,274.42	0.00	77,816.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	14%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Centenario del Sur, Centenario Zapoteco"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en la escuela primaria Leona Vicario, clave 20dpr03131 fraccionamiento montoya, Agencia Montoya; 2019.*	57,660.49	55,351.40	0.00	55,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en primera y segunda cerrada de Antonio de León, Agencia Candiani; 2019.*	198,135.68	197,724.95	0.00	197,724.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela telesecundaria, clave 20dtv03910 Agencia Montoya; 2019.*	1,479,585.36	1,472,264.70	0.00	628,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	43%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de 12 aulas de la escuela primaria independencia en el paraje la magueyera, clave 20dpr3520n, Agencia Viguera; 2019.*	7,876,566.58	7,809,068.67	0.00	7,809,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en el jardín de niños Moises Saenz, alamos montoya, clave 20djn1682v, Agencia Montoya; 2019.*	608,746.37	604,387.64	0.00	248,920.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	41%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															



"2019, Año del Gobierno del Sur, Encuentro Zapoteco"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto del andador de las peñas, barrio el rosario parte alta, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	266,280.68	262,802.06	0.00	262,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de biblioteca en la secundaria general héroes de chapultepec, Santa Anita parte baja, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	505,068.13	502,121.28	0.00	109,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en calle camino en el campo de futbol, Agencia Donaji; 2019.*	5,286,896.17	5,285,255.71	0.00	1,585,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en calle gema del tramo cinco de mayo a la calle esmeralda colonia Santa Anita parte media y alta, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	523,099.10	509,499.42	0.00	509,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de aulas en el jardín de niños Agustín de Iturbide clave 20djn0153y, ubicado en avenida montealban, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam, 2019.*	540,861.43	535,165.87	0.00	142,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	27%



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
5019-2021

"2019, Año del Caucejo del Sur, Erickana Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIARCA
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sanitarios en jardín de niños Luis de la Brena clave 20djn0598q agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	598,306.31	598,209.00	0.00	177,788.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle cosijopi, colonia moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	262,859.47	259,016.79	0.00	77,705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle veracruz, colonia linda vista, agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	286,391.32	285,598.29	0.00	57,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto de la calle andador nueva generación entre calle de los 17 y calle pipe, colonia cieneguita, Agencia Cinco Señores; 2019.*	986,053.93	985,845.59	0.00	985,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Antonio de León, Agencia Candiani; 2019.*	225,506.75	222,782.11	0.00	44,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
6150-5091

"2014, Año del Gobierno del Sur, Encuentro Zapoteco"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle moctezuma, colonia cuahutemoc, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	669,886.14	668,161.69	0.00	139,520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en los andadores carbonera, 20 de diciembre, guiengola, yucunama y matza, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	692,472.56	691,187.25	0.00	691,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario, calle andador ocoñaña e interconexión a calle sindihui, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	320,046.90	317,603.96	0.00	317,603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle arroyo río grande, 2da etapa de prolongación de reforma, Agencia San Luis Beltrán; 2019.*	1,595,687.46	1,546,138.00	0.00	1,546,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de la calle sinaloa entre las calles baja california y sonora de la colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	343,355.67	343,347.87	0.00	343,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Porfirio Diaz, col. presidentes de México, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	146,785.98	146,757.18	0.00	146,757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle niño artillero a la 4a. privada de niño artillero sobre Josefa Ortiz de Domínguez, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	137,957.54	137,003.76	0.00	137,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de servicio básico de agua potable, en escuela primaria Leona Vicario, clave 20dpr03131 fraccionamiento montoya, Agencia Montoya; 2019.*	176,161.37	175,065.00	0.00	175,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Cacahutal del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje pluvial en calle Manuel Gomez Morin, colonia jardines, Agencia San Martín mexicapam; 2019.*	1,111,143.55	1,110,793.10	0.00	1,110,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de línea de conducción de agua potable del paraje la tomita, av camino real y calle libertad a los depósitos de la agencia, Agencia San Luis Beltrán; 2019.*	1,442,971.58	1,440,773.97	0.00	1,440,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sanitarios en Jardín de niños Gustavo B. Mendoza, clave 20djn2203c fraccionamiento alamos lvo, Agencia Montoya; 2019.*	287,171.05	285,948.69	0.00	285,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en avenida vista hermosa, colonia vista hermosa, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	791,164.54	791,162.89	0.00	553,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banqueta en calle prolongación de Cuauhtemoc, y 2° andador Flores Magón, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	777,425.75	776,410.82	0.00	186,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	24%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la 3ra privada de Josefa Ortiz de Domínguez, barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	171,707.46	171,144.08	0.00	171,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en segunda privada de Álvaro obregón, Agencia Donaji; 2019.*	702,118.50	701,355.58	0.00	701,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en andador Flores Magón sector 5, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	882,534.79	881,382.77	0.00	350,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle cerrada de Rafael Ramírez, Justo Sierra y 19 de enero, colonia del maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	1948423.64	1946644.72	0.00	1946644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021
"2018, Año del Ciudadano del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle cosijoeza, colonia ampliación Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	238,529.35	212,461.15	0.00	140,915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	66%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en paraje calle cosijoeza y arroyo canelilla, colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	293,909.80	292,117.91	0.00	203,957.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la calle donají del tramo primero de mayo a la carretera vieja a montealban, barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	614,496.72	614,349.71	0.00	614,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Felipe Angeles sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	1,687,859.17	1,686,214.29	0.00	347,810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle arroyo seco, colonia Pino Suarez, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	786,813.77	785,508.53	0.00	785,508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2019, Año del Ciudadano del Sur, Emiliano Zapata.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en tercera privada de flor de liz, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	875,467.11	874,452.64	0.00	874,452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle sauces, colonia reforestación, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	1,389,673.19	1,388,286.20	0.00	1,388,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en privada de avenida ferrocarril, colonia pueblo nuevo parte baja, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	593,278.57	591,533.98	0.00	591,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Caso, colonia ampliación Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	705,282.67	705,218.45	0.00	141,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle Emilio Portes Gil, colonia manzana cuarenta y ocho a, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	7,392,215.88	7,387,686.32	0.00	7,387,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
CÁDASTRO MUNICIPAL
2019-2023

"2019, Año del Gobierno del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle Vicente Guerrero, colonia ejidal, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,403,496.25	1,400,976.83	0.00	700,488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	50%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle 14 de julio y calle 19 de agosto, colonia 9 de mayo, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	342,133.21	340,747.58	0.00	340,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en 1ra y 2da. privada de jazmines, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	112,301.06	112,189.12	0.00	22,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de tres aulas en jardín de niños Gustavo B. Mendoza, fraccionamiento álamos lvo clave 20djn2203c, Agencia Montoya; 2019.*	2,329,753.04	2,329,560.00	0.00	2,329,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Pavimentación con concreto de las calles niños héroes y Porfirio Díaz (a partir del campo de fútbol hasta el término de la calle privada de Porfirio Díaz), en el paraje la loma, Agencia Trinidad de Viguera; 2019.*	1,928,616.09	1,927,326.35	0.00	1,927,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



2019, Año del Cacahuatl del Sur, Emblema Zapoteco.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en tercera privada de Felipe Ángeles sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	607,728.45	607,632.22	0.00	607,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la calle 14 de julio y prolongación de cieneguita, colonia surcos largos, Agencia Cinco Señores; 2019.*	3,770,344.86	3,768,180.56	0.00	2,637,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en privada trece de septiembre barrio el coquito, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	376,517.73	376,230.62	0.00	376,230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Demetrio m. Navarrete, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam, clave 20dpr0322; 2019.*	963,020.24	962,227.01	0.00	197,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banquetas y guardchiones, calle choapan, colonia estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,469,859.94	1,469,268.53	0.00	1,469,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
"2019, Año del Cheque del Sur, Embudo Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle pigoti, colonia monte alban, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,442,129.96	1,441,836.67	0.00	572,730.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle arroyo ancho, Agencia Donají; 2019.*	4,336,940.00	4,039,224.75	0.00	4,039,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle zempoaltepetl, colonia volcanes, Agencia Donají; 2019.*	318,753.64	286,541.10	0.00	286,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA															
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía "unidad modelo", unidad habitacional modelo "c", Cabecera Municipal; 2019.*	253,290.23	244,650.00	0.00	244,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA															
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Rehabilitación de módulo de policía "montoya", fraccionamiento montoya, Agencia Montoya; 2019.*	226,662.35	226,609.28	0.00	45,715.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019, Año del Cuadro del Sur, Encarna Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO O MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA															
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	*Rehabilitación de módulo de policía base, Agencia de 5 Señores; 2019.	230,967.02	230,961.81	0.00	94,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	41%

Nota: * En el 1er. trimestre de 2020 se reporta el porcentaje del avance financiero que con corte al 31/12/2019 fue reportado como pendiente de las obras ejecutadas con los recursos del FISM y FORTAMUN del ejercicio fiscal 2019 las cuales fueron concluidas en el trimestre en mención.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
2019 - 2021

SÍNDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL

C. REBECA MOHALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL