



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL



MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia Santa María del Marquésado, en la privada de Plazuela Vicente Guerrero y privada de División Oriente; 2020.	464,101.05	464,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario segunda etapa en Agencia San Felipe del Agua en la Calle Piedra de Sal; 2020.	873,081.67	873,081.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en colonia 10 de abril, Agencia Santa Rosa Panzacola en la Calle Tierra y Libertad; 2020.	316,735.51	316,735.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Privada de Prolongación de la Noria; 2020.	220,172.01	220,172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia Ampliación Dolores, Agencia de Dolores en la Calle Puebla; 2020.	448,991.85	448,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en la Agencia San Luis Beltran en la Calle Niño Perdido; 2020.	154,323.91	154,323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															



OAXACA DE JUÁREZ  
GOBIERNO MUNICIPAL  
1914-2011

SEDE: AV. ANTONIO DE LA OSA, 1000, OAXACA DE JUÁREZ

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020




OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia Libertad, en la Calle Francisco Zarco, 2020.	1,054,983.34	1,054,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de drenaje sanitario en Agencia Trinidad de Viguera en la Prolongación Independencia; 2020.	1,042,095.96	1,042,095.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la Colonia Santa María del Marquésado, en la Calle Panorámica del Fortín, Callejón del Fortín, Plazuela Vicente Guerrero y Privada Plazuela Vicente Guerrero; 2020.	463,682.04	463,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de red de agua potable en la Colonia Aurora Sector 2, en la Privada de Ayuntamiento; 2020.	93,406.63	93,406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en Colonia Lomas de San Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola en la Calle Andador Oriente y Privada de Andador Oriente; 2020.	370,738.20	370,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la Colonia Pueblo Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Vicente Guerrero; 2020.	132,092.08	132,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>															



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle laureles; 2020.	238,353.69	238,353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANAMIENTO BÁSICO																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia Libertad, en la Calle Francisco Zarco; 2020.	404,996.79	404,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la Colonia Centro, en la Calle Victoria y Periferico; 2020.	1,018,707.74	1,018,707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento a base de concreto asfáltico en la Colonia Libertad, en la Calle Francisco Zarco; 2020.	2,198,715.72	2,198,715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Iazmines; 2020.	96,444.85	96,444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANAMIENTO BÁSICO																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la Colonia Jardín, Agencia Donaji en la Calle Tulipanes y Eucaliptos; 2020.	338,761.19	338,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable segunda etapa en Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Crespo; 2020.	545,843.64	545,843.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANAMIENTO BÁSICO																		

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Colonia Ejidal de la Agencia San Martín Mexicapam en Privada de Avenida Montoya; 2020.	315,356.45	315,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia la Cascada en la Primera Privada de Río Niño; 2020.	283,014.19	283,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Agencia Candiani en la Primera Privada de Antonio de León; 2020.	239,649.06	239,649.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia Libertad en la Calle Villa del Mar; 2020.	722,609.10	722,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia la Cascada, en la Calle Río Pedregal; 2020.	1,269,446.28	1,269,446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia la Cascada en la Primera Privada de Río Niño; 2020.	259,767.35	259,767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>																		

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico segunda etapa en Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle San Angel; 2020.	2,157,593.76	2,157,593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en la Agencia San Luis Beltran en la Privada del Higo; 2020.	788,474.64	788,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en la Agencia San Felipe del Agua en la Calle Camino al Vivero; 2020.	2,545,138.75	2,545,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Colonia la Cascada en la Calle Río Grijalva; 2020.	835,200.48	835,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario carretera al Fortín, Colonia Santa María del Marquésado, Tramo Calle Luis Echeverría a Calle Chihuahua; 2020.	881,941.45	881,941.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el Barrio la Noria en la Calle Carbonera; 2020.	324,816.61	324,816.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Colonia Cinco Señores en la Calle 9 de Septiembre; 2020.	1,881,017.92	1,881,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Colonia la Cascada en la Calle Río Grijalva; 2020.	1,362,316.76	1,362,316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia América Sur, en la Calle Brasil; 2020.	1,785,428.31	1,785,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Aurora Sector 2, en la Calle 2 de Abril; 2020.	824,353.45	824,353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de drenaje sanitario en Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam en el Andador el Ejido, entre Privada sin Nombre y Privada de Avenida Montoya; 2020.	113,915.50	113,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en Colonia la Joya, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Agua Marina; 2020.	246,843.91	246,843.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>														

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO		
	Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	333,066.17	333,066.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS</b>																		
	Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia la Joya Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Obsidiana; 2020.	254,775.44	254,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		
	Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Rehabilitación de drenaje sanitario en Colonia la Joya, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Agua Marina; 2020.	455,398.04	455,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		
	Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construcción de red de drenaje sanitario en Colonia los Angeles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Chicago; 2020.	387,233.97	387,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>																		
	Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Manuel Ávila Camacho, Agencia Donají en la Calle Vicente Guerrero; 2020.	863,733.55	863,733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		
	Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia la Joya de la Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Obsidiana; 2020.	529,369.69	529,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO													0%	0%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en Colonia los Angeles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle San Francisco; 2020.	529,642.49	529,642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD													0%	0%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en agencia san Felipe del agua en la Calle el Berniz entre el acceso al Fracc. Guayabales y Priv. de Barniz; 2020.	2,775,957.60	2,775,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO													0%	0%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención de mampostería de piedra segunda etapa en la Agencia Donaji en la Calle Venustiano Carranza; 2020.	794,009.30	794,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO													0%	0%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en Colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam en la Privada Senora; 2020.	88,434.54	88,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO													0%	0%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam en la Calle Vicente Guerrero; 2020.	316,279.46	316,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO													0%	0%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle 5 de Febrero; 2020.	3,669,175.72	3,669,175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO													0%	0%	



MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		AVANCE DE PRESUPUESTO MODIFICADO	% PRESUPUESTO MODIFICADO	CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle 21 de Marzo; 2020.	2,835,227.15	2,835,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle Venustiano Carranza; 2020.	2,161,469.67	2,161,469.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en Colonia los Ángeles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Prolongación de San Francisco; 2020.	124,976.15	124,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en Agencia San Felipe del Agua en la Calle el Barniz, entre Priv. de Barniz, hasta enfrente del Número 237 de la Calle el Barniz; 2020.	1,976,926.29	1,976,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico primera etapa, en la Colonia Heladio Ramírez López de la Agencia Santa Rosa Pantacola en la Calle Monte Oreb; 2020.	3,067,521.84	3,067,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donaji en la Séptima Privada de Margaritas; 2020.	631,828.36	631,828.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS						VARIACIÓN RESPECTO A:			
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en colonia Ampliación Jardín, Agencia Donaji en la Sexta Privada de Margaritas, 2020.	543,104.41	543,104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en colonia ampliación Jardín, Agencia Donaji en la Octava Privada de Margaritas, 2020.	1,192,649.99	1,192,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Plutón, entronque con Diagonal de Cometas, Colonia Aurora; 2020.	292,425.42	292,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Emilio Portes Gij; 2020.	906,099.17	906,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Jardín, Agencia Donaji en la Calle Tulipanes; 2020.	1,310,978.51	1,310,978.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle Artículo 123; 2020.	1,247,878.84	1,247,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO</b>														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO				
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en la Agencia Donaji en la Privada de Venustiano Carranza; 2020.	332,662.45	332,662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Agencia de Pueblo Nuevo en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca Plantel 01 cve. 20ecb0001d, 2020.	1,518,777.01	1,518,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física en la Escuela Federal Benito Juárez Clave 20dpr029or; 2020.	1,127,599.94	1,127,599.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Haberes de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	76,833,658.80	72,847,622.02	19,091,304.25	19,082,568.40	19,009,541.88	19,010,170.63	19,010,170.63	19,010,170.63	19,010,170.63	19,010,170.63	19,010,170.63	19,010,170.63	19,010,170.63	78%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Prima vacacional de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	4,355,355.07	4,091,894.49	703,119.91	702,847.95	407,910.73	407,910.73	407,910.73	407,910.73	407,910.73	407,910.73	407,910.73	407,910.73	407,910.73	38%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Quinquenios de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	8,608,126.20	8,134,242.07	2,038,990.92	2,038,054.71	2,048,625.30	2,048,625.30	2,048,625.30	2,048,625.30	2,048,625.30	2,048,625.30	2,048,625.30	2,048,625.30	2,048,625.30	78%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		AVANCE DE PRESUPUESTO MODIFICADO	% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Otras prestaciones de Seguridad Pública y Cobertura Municipal.	27,972,509.19	26,482,134.20	7,310,558.32	7,307,155.90	6,708,800.88	6,708,800.88	9,069,202.06	9,069,202.06			87%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Mantenimiento a la plantilla vehicular asignada a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 2020, Cobertura Municipal.	1,583,269.34	1,583,269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,269.34	1,583,269.34			100%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Suministro de Combustible a la plantilla vehicular asignada a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana Municipal 2020, (Cobertura Municipal).	301,109.98	301,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	301,109.98	301,109.98			100%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Estímulo económico por el desempeño laboral Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	5,839,112.52	5,701,124.54	1,395,367.77	1,395,367.77	1,409,276.40	1,409,276.40	1,896,627.82	1,896,627.82			82%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Gratificación de fin de año para el personal que integra la dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, 2020; Cobertura Municipal.	16,007,013.65	14,852,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones de seguridad social del personal de Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	13,590,719.52	12,610,359.41	0.00	0.00	981,909.20	981,909.20	3,675,367.69	3,675,367.69			37%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>															

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			AVANCE DE PRESUPUESTO MODIFICADO	% PRESUPUESTO MODIFICADO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones para cesantía y vejez del personal de Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	3,820,945.68	3,545,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,405.18	1,756,405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones al sistema para el retiro del personal de Seguridad Pública, 2020; Cobertura Municipal.	1,787,605.56	1,658,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,652.60	846,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Servicio de alumbrado público 2020, Cobertura Municipal.	15,455,642.19	14,341,612.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE, OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales que fomenten la sostenibilidad financiera y el desarrollo del Municipio.	Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal 2020, Cobertura Municipal.	21,000,000.00	19,744,347.77	3,533,036.00	3,533,036.00	3,949,424.00	3,949,424.00	3,949,424.00	7,322,253.00	7,322,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar con la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos	Suministro de Combustible a la flota vehicular asignada a la Dirección de Servicios 2020, (Cobertura Municipal).	2,334,439.66	2,334,439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,294.62	992,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO				
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (fortalecimiento de capacidades de evaluación en control de confianza) 2020, cobertura municipal.	1,045,568.00	930,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,248.00	930,248.00	0.00	0.00	930,248.00	930,248.00	100%	100%		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (profesionalización de instituciones de seguridad pública) 2020, cobertura municipal.	10,651,535.60	10,451,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420,135.60	10,420,135.60	0.00	0.00	10,420,135.60	10,420,135.60	100%	100%		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (red nacional de radiocomunicación) 2020, cobertura municipal.	296,022.36	296,022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (equipamiento de las instituciones de seguridad pública) 2020, cobertura municipal.	10,040,880.04	10,040,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440,057.08	8,440,057.08	0.00	864,848.32	864,848.32	84%	10%		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA</b>																		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana) 2020, cobertura municipal.	1,100,000.01	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	91%	0%		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS</b>																		

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Gastos indirectos para la supervisión, seguimiento y control de las obras públicas del Ramo 33 Fondo III 2019, Cobertura Municipal; 2019. *	3,811,676.44	3,811,676.44	0.00	185,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Gueguetra, colonia fracción poniente, Agencia San Martín Mexicapam; 2019. *	385,079.06	388,650.00	0.00	388,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle arroyo prolongación de Cuahuatmoc, colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019. *	300,786.14	300,665.06	0.00	300,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle camino al filtro, Agencia Donají; 2019. *	177,271.29	176,625.53	0.00	36,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red agua potable en calle 19 de agosto, colonia 9 de Mayo, Agencia Pueblo Nuevo; 2019. *	118,674.46	96,934.95	0.00	96,934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle Merida, Colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019. *	1,722,772.49	1,706,234.60	0.00	686,089.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle prolongación de Francisco I. Madero sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019. *	333,956.19	333,617.38	0.00	66,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%	



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL



MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			AVANCE DE PRESUPUESTO MODIFICADO	% PRESUPUESTO MODIFICADO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle nogal segunda sección, sector 1, Agencia Guadalupe Victoria, 2019.*	349,854.99	349,671.40	0.00	72,493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Independencia Sección Oeste Sector 2, Agencia Guadalupe Victoria, 2019.*	3,147,693.10	3,115,262.52	0.00	1,874,853.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	60%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle loma del depósito, colonia la caña y loma del depósito, Agencia Trinidad de Viguera, 2019.*	3,753,372.04	3,751,137.62	0.00	769,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en andador la paz, sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola, 2019.*	351,593.74	350,569.46	0.00	350,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle plan de ayala, colonia ejidal, Agencia San Martín Mexicapam, 2019.*	724,477.28	619,034.44	0.00	87,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	14%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en calle Antonio de León, Agencia Candiani, 2019.*	408,638.35	408,209.71	0.00	81,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		





OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS						VARIACIÓN RESPECTO A:			
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO (COMPROMETIDO) MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata de periferico a Benito Juárez, con concreto asfáltico, Agencia Donaji; 2019.*	2,493,914.87	2,419,001.65	0.00	1,348,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	56%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de guarnición y barqueta en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	889,535.56	881,534.87	0.00	881,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle topacio, colonia la joya, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	634,216.47	629,724.73	0.00	629,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en andador plan de iguala, 1a y 2a privadas sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	1,528,643.96	1,513,712.32	0.00	777,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	51%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle callifornia, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	2,309,666.87	2,213,868.28	0.00	1,709,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	77%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en escuela primaria cuaulhtemoc clave 20dpr0317h, agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	402,366.69	402,169.51	0.00	254,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	63%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>														



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL



MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS						VARIACIÓN RESPECTO A:			
					1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física de la escuela secundaria Vicente Guerrero clave 20es0118b, ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín de la colonia Jardines, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,508,985.90	1,439,714.10	0.00	549,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	38%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en av. la paz, colonia los Angeles, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	425,851.81	410,593.95	0.00	90,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle Iramboyanes, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,794,350.95	1,793,260.67	0.00	358,652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en prolongación de Venustiano Carranza, Agencia Donaji; 2019.*	1,053,169.96	1,051,771.58	0.00	210,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto en calle Antonio de León, Agencia Candiani; 2019.*	1,376,827.52	1,374,791.26	0.00	275,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario sobre avenida la paz de carretera antigua a monte alban a avenida chapultepec, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	715,879.95	711,149.69	0.00	711,149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>														



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela telesecundaria, clave 204bt0321t Agencia San Luis Beltrán, 2019.*	1,539,141.21	1,538,890.67	0.00	1,259,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	82%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en jardín de niños Moisés Saenz, fraccionamiento alamos infonavit, clave 204jfn1682v Agencia Montoya, 2019.*	111,032.16	109,075.02	0.00	23,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en calle sinaloa, colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola, 2019.*	5,127,020.22	5,125,009.79	0.00	5,125,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en 4a. privada de niño artillero, del tramo primero de mayo a niño artillero barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec, 2019.*	350,867.02	269,781.88	0.00	89,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	33%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en 9° andador de las rosas, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam, 2019.*	482,747.65	480,124.05	0.00	104,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física del Jardín de niños Mario Bustamante, clave 204jfn0435f fraccionamiento montoya, Agencia Montoya, 2019.*	398,658.10	372,285.20	0.00	54,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	15%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS						VARIACIÓN RESPECTO A:			
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios de la telesecundaria, fraccionamiento Montoya, 2019.*	256,776.03	218,782.29	0.00	16,623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	8%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Francisco Villa, colonia la Joya, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	978,794.49	978,779.02	0.00	978,779.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en calle Morelos, prolongación de Hidalgo e Iturbide, colonia insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	756,298.16	750,294.62	0.00	150,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación de 2a privada del calvario, barrio la cuevita, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	159,007.63	158,281.03	0.00	44,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	28%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán tramo de arroyo a Manuel Ávila Camacho y calle Manuel Ávila Camacho de Aquiles Serdán a Abelardo Rodríguez, colonia Pueblo Nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	609,643.65	557,274.42	0.00	77,816.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	14%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de sanitarios en la escuela primaria Leona Vicario, clave 204pr0313I, fraccionamiento montoya, Agencia Montoya; 2019.*	57,660.49	55,951.40	0.00	55,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														



MUNICIPIO DE JUÁREZ  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>													0%	100%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en primera y segunda cerrada de Antonio de León, Agencia Candiani; 2019.*	199,135.68	197,724.95	0.00	197,724.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>													0%	49%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela telesecundaria, clave 20dtrv03910 Agencia Montoya; 2019.*	1,479,585.36	1,472,264.70	0.00	628,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	49%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>													0%	100%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de 12 aulas de la escuela primaria independencia en el paraje la maguayera, clave 20dpr3520n, Agencia Vigueria; 2019.*	7,876,566.58	7,809,068.67	0.00	7,809,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>													0%	41%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de aula en el Jardín de niños Moises Saenz, alamos montoya, clave 20djin1682v, Agencia Montoya; 2019.*	608,746.37	604,387.64	0.00	248,920.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	41%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>													0%	100%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto del andador de las peñas, barrio el rosario parte alta, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	266,280.68	262,802.06	0.00	262,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>													0%	22%	
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de biblioteca en la secundaria general héroes de chapultepec, Santa Anita parte baja, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	505,068.13	502,121.28	0.00	109,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	22%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>													0%	22%	

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		AVANCE DE PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
			5,285,896.17	5,285,255.71	0.00	1,585,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en calle camino en el campo de fútbol, Agencia Donají; 2019.*	523,099.10	509,499.42	0.00	509,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en calle gema del tramo cinco de mayo a la calle esmeralda colonia Santa Anita parte media y alta, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	540,861.43	535,165.87	0.00	142,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	27%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de aulas en el jardín de niños Agustín de Iturbide clave 20djr0153y, ubicado en avenida montealban, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	598,306.31	598,209.00	0.00	177,788.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sanitarios en jardín de niños Luis de la Brena clave 20djm0598q agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	262,859.47	259,016.79	0.00	77,705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle veracruz, colonia linda vista, agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	285,391.32	285,598.29	0.00	57,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN														



OAXACA DE JUÁREZ  
GOBIERNO MUNICIPAL  
1919-1921

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto de la calle andador nueva generación entre calle de los 17 y calle pipe, colonia ciéneguita, Agencia Cinco Señores; 2019.*	985,053.93	985,845.59	0.00	985,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Antonio de León, Agencia Candiani; 2019.*	225,506.75	222,782.11	0.00	44,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle moctezuma, colonia cuahutemoc, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	669,886.14	668,161.69	0.00	139,520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en los andadores carbonera, 20 de diciembre, gulengola, yucunama y matza, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	692,472.56	691,187.25	0.00	691,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario, calle andador ocofania e interconexión a calle sindihui, colonia neza cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	320,046.90	317,603.96	0.00	317,603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle arroyo río grande, 2da etapa de prolongación de reforma, Agencia San Luis Beltrán; 2019.*	1,595,687.46	1,546,138.00	0.00	1,546,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de la calle sinaloa entre las calles baja california y sonora de la colonia linda vista, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	343,355.67	343,347.87	0.00	343,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Porfirio Díaz, col. presidentes de México, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	146,785.98	146,757.18	0.00	146,757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle niño artillero a la 4a. privada de niño artillero sobre Josefa Ortiz de Domínguez, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	137,957.54	137,003.76	0.00	137,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mejoramiento de servicio básico de agua potable, en escuela primaria Leona Vicario, clave 20dpr0313; fraccionamiento montoya, Agencia Montoya; 2019.*	176,161.37	175,065.00	0.00	175,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje pluvial en calle Manuel Gómez Morán, colonia jardines, Agencia San Martín mexicana; 2019.*	1,111,143.55	1,110,793.10	0.00	1,110,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de línea de conducción de agua potable del paraje la tomita, av camino real y calle libertad a los depósitos de la agencia, Agencia San Luis Beltrán; 2019.*	1,442,971.58	1,440,773.97	0.00	1,440,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%





OAXACA DE JUÁREZ  
ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sanitarios en jardín de niños Gustavo B. Mendoza, clave 20dij2203c y fraccionamiento alamos vivo, Agencia Montoya; 2019.*	287,171.05	285,948.69	0.00	285,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en avenida vista hermosa, colonia vista hermosa, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	791,164.54	791,162.89	0.00	553,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banqueta en calle prolongación de Cuautemos, y 2º andador Flores Magón, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	777,425.75	776,410.82	0.00	186,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	24%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la 3ra privada de Josefa Ortiz de Domínguez, barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	171,707.46	171,144.08	0.00	171,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en segunda privada de Álvaro obregón, Agencia Donají; 2019.*	702,118.50	701,355.58	0.00	701,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en anodador Flores Magón sector 5, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	882,534.79	881,382.77	0.00	350,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle cerrada de Rafael Ramírez, Justo Sierra y 19 de enero, colonia del maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola; 2019.*	1948423.64	1946644.72	0.00	1946644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle cosjoeza, colonia ampliación Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	236,529.95	212,461.15	0.00	140,915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	66%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en paralela calle cosjoeza y arroyo canellilla, colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	293,909.80	292,117.91	0.00	203,957.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la calle donaji del tramo primero de mayo a la carretera vieja a montealban, barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	614,496.72	614,349.71	0.00	614,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle Felipe Ángeles sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	1,687,959.17	1,686,214.29	0.00	347,810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	21%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle arroyo seco, colonia Pino Suarez, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	786,813.77	785,508.53	0.00	785,508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		



MUNICIPIO DE JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			AVANCE DE PRESUPUESTO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle sauces, colonia reforestación, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	1,389,673.19	1,388,286.20	0.00	1,388,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en privada de avenida ferrocarril, colonia pueblo nuevo parte baja, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	593,278.57	591,533.98	0.00	591,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Caso, colonia ampliación Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	705,282.67	705,218.45	0.00	141,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle Emilio Portes Gil, colonia manzana cuarenta y ocho a, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	7,392,215.88	7,387,686.32	0.00	7,387,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en la calle Vicente Guerrero, colonia ejidal, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,403,496.25	1,400,976.83	0.00	700,488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	50%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle 14 de julio y calle 19 de agosto, colonia 9 de mayo, Agencia Pueblo Nuevo; 2019.*	342,133.21	340,747.58	0.00	340,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en 1ra y 2da. privada de jazmines, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	112,301.06	112,189.12	0.00	22,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de tres aulas en jardín de niños Gustavo B. Mendoza, fraccionamiento álamos Ivo clave 20djp2203c, Agencia Montoya; 2019.*	2,329,753.04	2,329,560.00	0.00	2,329,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Pavimentación con concreto de las calles niños héroes y Porfirio Díaz (a partir del campo de fútbol hasta el término de la calle privada de Porfirio Díaz), en el paraje la loma, Agencia Trinidad de Viguera; 2019.*	1,928,616.09	1,927,326.35	0.00	1,927,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>																		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en tercera privada de Felipe Angeles sector 4, Agencia Guadalupe Victoria; 2019.*	607,728.45	607,632.22	0.00	607,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la calle 14 de julio y prolongación de cieneguita, colonia surcos largos, Agencia Cinco Señores; 2019.*	3,770,344.86	3,768,180.56	0.00	2,637,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en privada trece de septiembre barrio el coquito, Agencia San Juan Chapultepec; 2019.*	376,517.73	376,230.62	0.00	376,230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Demetrio m. Navarrete, sector centro, Agencia San Martín Mexicapam, clave 20dpr0322t; 2019.*	963,020.24	962,227.01	0.00	197,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banquetas y guardaciones, calle choapan, colonia estado de oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,469,859.94	1,469,268.53	0.00	1,469,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: URBANIZACIÓN</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle pigoti, colonia monte alban, Agencia San Martín Mexicapam; 2019.*	1,442,129.96	1,441,836.67	0.00	572,750.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en calle arroyo ancho, Agencia Donaji; 2019.*	4,336,940.00	4,039,224.75	0.00	4,039,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS</b>														

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS													
					1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			VARIACIÓN RESPECTO A:	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO MODIFICADO	% PRESUPUESTO MODIFICADO	CALENDARIO TRIMESTRE	%
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en calle zempoaltepetl, colonia volcanes, Agencia Donaji; 2019.*	318,753.64	286,541.10	0.00	286,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA																		
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos.	Rehabilitación de módulo de policía "unidad modelo", unidad habitacional modelo "C", Cabecera Municipal; 2019.*	253,290.23	244,650.00	0.00	244,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA																		
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos.	Rehabilitación de módulo de policía "montoya", fraccionamiento montoya, Agencia Montoya; 2019.*	226,662.35	226,609.28	0.00	45,715.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%		
NOMBRE DEL PROGRAMA: CIUDAD ORDENADA																		
Fortalecimiento del Sistema de Servicios Municipales.	Desarrollar acciones que permitan contar la infraestructura adecuada para brindar los Servicios Públicos.	*Rehabilitación de módulo de policía base, Agencia de 5 Señores; 2019.	230,967.02	230,961.81	0.00	94,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	41%		

Nota: \* En el 1er. trimestre de 2020 se reporta el porcentaje del avance financiero que con corte al 31/12/2019 fue reportado como pendiente de las obras ejecutadas con los recursos del ejercicio fiscal 2019 las cuales fueron concluidas en el trimestre en mención.

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
UN BUEN GOBIERNO  
C. OSWALDO GARCÍA LARQUÍN  
C. OSWALDO GARCÍA LARQUÍN  
C. INDIRA ZURITA LARA  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL  
2019-2021

AYUNTAMIENTO  
C. JORGE CASTRO CAMPOS  
C. JORGE CASTRO CAMPOS  
C. JORGE CASTRO CAMPOS  
C. JORGE CASTRO CAMPOS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL  
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO  
C. TATIANA ABERO NAVARRO  
C. TATIANA ABERO NAVARRO  
C. TATIANA ABERO NAVARRO  
C. TATIANA ABERO NAVARRO  
PRESIDENTA DE HACIENDA MUNICIPAL  
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO  
C. REYES SAMBRATES GARCÍA  
C. REYES SAMBRATES GARCÍA  
C. REYES SAMBRATES GARCÍA  
C. REYES SAMBRATES GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL  
2019 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIOTISMO CULTURAL DE LA COMUNIDAD  
2019 - 2021  
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIOTISMO CULTURAL DE LA COMUNIDAD  
2019-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL