

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACION DE OBRA (3)	NOMBRE, UBICACION Y DESCRIPCION (4)	IMPORTE APROBADO (5)	MODALIDAD DE EJECUCION (6)	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (7)	NÚM. (8)	CONTRATO		% DE AVANCE FINANCIER			
							IMPORTE (9)	IMPORTE PAGADO (10)	FISCO (11)	O (12)		
RECURSOS PROPIOS OBRAS EN PROCESO												
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOVA, AGENCIA MONTOVA	\$ 2,895,217.52	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91	\$ 2,616,825.91	95.00%	90.38%	
OBRAS TERMINADAS		TOTAL	\$ 2,895,217.52									
RAMO 28 FONDO GENERAL 28 OBRAS EN PROCESO												
	RG28/005/2019	REHABILITACION DE MÓDULO DE POLICIA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLLA	\$ 182,939.06	CONTRATO	MIRRICO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/005/2019	\$ 182,939.37	\$ 54,881.51	\$ 54,881.51	95.00%	30.0%	
OBRAS TERMINADAS		TOTAL	\$ 182,939.06									
RECURSOS FISCALES OBRAS EN PROCESO												
	*RE/001/2020 ACMPM/01337/2020 *MAGDA DE RECURSOS	INTERVENCION PARA ANDADOR PEATONAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA DEL PANTEON	\$ 2,495,501.76	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA S.A. DE C.V.	SPLOP/RE 001/ACMPM 01337/2020	\$ 2,495,501.76	\$ -	\$ -	40%	0.00%	
OBRAS TERMINADAS		TOTAL	\$ 2,495,501.76									
RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 3268 OBRAS EN PROCESO												
	*RE/001/2020 ACMPM/01337/2020 *MAGDA DE RECURSOS	INTERVENCION PARA ANDADOR PEATONAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA DEL PANTEON	\$ 3,500,000.00	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA S.A. DE C.V.	SPLOP/RE 001/ACMPM 01337/2020	\$ 3,500,000.00	\$ 1,798,225.12	\$ 1,798,225.12	40%	51.38%	
OBRAS TERMINADAS		TOTAL	\$ 3,500,000.00									
RAMO 33 FONDO III OBRAS EN PROCESO												
	FII/001/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, EN LA PRIVADA DE PLAZUELA VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE DIVISION ORIENTE.	\$ 464,101.05	CONTRATO	IDICATSA, INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/001/2020	\$ 462,940.75	\$ 147,421.85	\$ 147,421.85	90.00%	31.84%	
	FII/002/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE PIEDRA DE SAL.	\$ 873,081.67	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/002/2020	\$ 869,482.49	\$ 260,844.75	\$ 260,844.75	80.00%	30.00%	
	FII/003/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLLA EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD.	\$ 316,735.51	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/003/2020	\$ 315,972.64	\$ 94,791.79	\$ 94,791.79	95.00%	30.00%	
	FII/005/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DE DOLORES EN LA CALLE PUEBLA.	\$ 448,991.85	CONTRATO	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/005/2020	\$ 448,176.56	\$ 356,276.83	\$ 356,276.83	90.00%	79.50%	
	FII/006/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN LA CALLE NIÑO PERDIDO.	\$ 154,323.91	CONTRATO	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJUMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/006/2020	\$ 154,134.47	\$ 46,240.34	\$ 46,240.34	90.00%	30.00%	
	FII/007/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO.	\$ 1,054,983.34	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/007/2020	\$ 1,047,556.11	\$ 314,266.83	\$ 314,266.83	90.00%	30.00%	
	FII/008/2020	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA PROLONGACION INDEPENDENCIA.	\$ 1,043,095.96	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/008/2020	\$ 1,041,557.36	\$ 312,467.21	\$ 312,467.21	90.00%	30.00%	

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIERO	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FII/011/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE ANDADOR ORIENTE Y PRIVADA DE ANDADOR ORIENTE.	\$ 370,736.20	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPL0P/AD/FII/011/2020	\$ 369,672.11	\$ 110,901.63	80.00%	30.00%
	FII/012/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 132,092.08	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/RE/FII/012/2020	\$ 131,991.01		95.00%	0.00%
	FII/013/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE LAURELES.	\$ 238,353.69	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/RE/FII/013/2020	\$ 238,226.85	\$ 71,468.06	95.00%	30.00%
	FII/014/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO.	\$ 404,996.79	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPL0P/FII/014/2020	\$ 398,534.01	\$ 119,560.20	90.00%	30.00%
	FII/015/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE VICTORIA Y PERIFERICO.	\$ 1,018,707.74	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPL0P/AD/FII/015/2020	\$ 1,018,350.15	\$ 747,539.36	95.00%	73.41%
	FII/016/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO	\$ 2,198,715.72	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPL0P/FII/016/2020	\$ 2,187,128.36	\$ 656,138.51	95.00%	30.00%
	FII/017/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE JAZMINES.	\$ 96,444.85	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/RE/FII/017/2020	\$ 96,205.16		90.00%	0.00%
	FII/018/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAHU EN LA CALLE TULIPANES Y EUCALIPTOS.	\$ 338,761.19	CONTRATO	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARIMEX, S.A. DE C.V.	SPL0P/AD/FII/018/2020	\$ 338,544.35	\$ 101,563.31	95.00%	30.00%
	FII/019/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CRESPO.	\$ 545,843.64	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/RE/FII/019/2020	\$ 545,549.22	\$ 163,664.77	95.00%	30.00%
	FII/020/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA.	\$ 315,356.45	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPL0P/AD/FII/020/2020	\$ 312,222.92	\$ 93,666.88	2.00%	30.00%
	FII/021/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO.	\$ 289,014.19	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPL0P/FII/021/2020	\$ 282,945.66	\$ 240,628.24	95.00%	85.04%
	FII/022/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA PRIMERA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON.	\$ 239,649.06	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/FII/022/2020	\$ 232,378.18	\$ 69,713.45	90.00%	30.00%
	FII/024/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE RIO PEDREGAL.	\$ 1,269,446.28	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE S.A. DE C.V.	SPL0P/FII/024/2020	\$ 1,268,089.57	\$ 389,426.87	1.00%	30.00%
	FII/025/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO.	\$ 259,767.35	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE S.A. DE C.V.	SPL0P/FII/025/2020	\$ 256,270.16	\$ 77,481.05	0.00%	30.00%
	FII/026/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA SAN ISIDORO, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE SAN ANGEL.	\$ 2,157,599.76	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPL0P/FII/026/2020	\$ 1,999,704.71	\$ 581,911.41	80.00%	30.00%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIER	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	G
	FII/027/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN LA PRIVADA DEL HIGO.	\$ 788,474.64	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/027/2020	\$ 739,761.23	\$ 221,928.37	75.00%	30.00%
	FII/028/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE CAMINO AL VIVERO.	\$ 2,545,138.75	CONTRATO	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/028/2020	\$ 2,544,041.16	\$ 783,212.34	46.00%	30.00%
	FII/029/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE RIO PEDREGAL.	\$ 835,200.48	CONTRATO	DISÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL AIRE S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/029/2020	\$ 834,322.22	\$ 250,296.67	71.00%	30.00%
	FII/030/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA AL FORTIN, COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, TRAMO CALLE LUIS ECHEVERRIA A CALLE CHIHUAHUA.	\$ 883,941.45	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/030/2020	\$ 876,208.41	\$ 262,862.52	93.00%	30.00%
	FII/031/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA NORIA, EN LA CALLE CARBONERA.	\$ 324,816.61	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/031/2020	\$ 324,000.13	\$ 278,640.11	95.00%	86.00%
	FII/032/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 9 DE SEPTIEMBRE.	\$ 1,881,017.92	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/032/2020	\$ 1,879,584.05	\$ 563,875.22	48.00%	30.00%
	FII/033/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE RIO GRBALVA.	\$ 1,362,316.76	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/033/2020	\$ 1,358,457.46	\$ 709,811.66	95.00%	52.25%
	FII/034/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMERICA SUR, EN CALLE BRASIL.	\$ 1,785,428.31	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/034/2020	\$ 1,777,994.78	\$ 533,398.43	98.00%	30.00%
	FII/035/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AURORA SECTOR 2, EN LA CALLE 2 DE ABRIL.	\$ 824,353.45	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/035/2020	\$ 818,174.25	\$ 245,452.28	60.00%	30.00%
	FII/036/2020	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EJIDAL AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN EL ANDADOR EL EIDO, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA DE AVENIDA MONTIYA.	\$ 113,915.50	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZEPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/036/2020	\$ 112,883.64		90.00%	0.00%
	FII/037/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE AGUA MARINA.	\$ 246,843.91	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/037/2020	\$ 246,763.69	\$ 74,029.11	30.00%	30.00%
	FII/038/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 333,066.17	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/038/2020	\$ 332,865.77	\$ 99,859.73	90.00%	30.00%
	FII/039/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE OBSIDIANA.	\$ 254,775.44	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/039/2020	\$ 254,708.62	\$ 76,412.59	30.00%	30.00%
	FII/040/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE AGUA MARINA.	\$ 455,398.04	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/040/2020	\$ 455,264.81	\$ 136,579.44	90.00%	30.00%
	FII/041/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CHICAGO.	\$ 387,233.97	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/041/2020	\$ 387,060.84	\$ 116,118.25	2.00%	30.00%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIER	
						NUM.	IMPORTE		FÍSICO	Q
	FII/042/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 863,733.55	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 042/2020	\$ 862,390.98	\$ 258,717.29	99.00%	30.00%
	FII/043/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE OBSIDIANA.	\$ 529,369.69	CONTRATO	EDIFICACIONES Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/IRE/FI/II 043/2020	\$ 529,312.57	\$ 158,793.77	96.00%	30.00%
	FII/044/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE SAN FRANCISCO.	\$ 529,642.49	CONTRATO	EDIFICACIONES Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/AD/FI/II 044/2020	\$ 529,460.27	\$ 158,838.08	30.00%	30.00%
	FII/045/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE EL BARNIZ ENTRE EL ACCESO AL FRACC. GUAYABALES Y PRIV. DE BARNIZ.	\$ 2,775,957.60	CONTRATO	GRUPO DOVELA S.A. DE C.V.	SPL0P/IRE/FI/II 045/2020	\$ 2,775,907.42	\$ 2,250,050.94	80.00%	81.06%
	FII/047/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA SONORA.	\$ 88,434.54	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPL0P/AD/FI/II 047/2020	\$ 87,824.52		90.00%	0.00%
	FII/050/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 21 DE MARZO.	\$ 2,835,227.15	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 050/2020	\$ 2,805,779.95	\$ 842,083.99	49.00%	30.00%
	FII/051/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 2,161,469.67	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 051/2020	\$ 2,139,934.49	\$ 641,974.35	28.00%	30.00%
	FII/052/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO.	\$ 124,976.15	CONTRATO	EDIFICACIONES Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPL0P/AD/FI/II 052/2020	\$ 124,924.29		85.00%	0.00%
	FII/053/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE EL BARNIZ, ENTRE PRIV. DE BARNIZ, HASTA ENFRETE DEL NUMERO 237 DE LA CALLE EL BARNIZ	\$ 1,976,928.29	CONTRATO	GRUPO DOVELA S.A. DE C.V.	SPL0P/IRE/FI/II 053/2020	\$ 1,976,916.20	\$ 595,074.86	85.00%	30.00%
	FII/054/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE MONTE OREB.	\$ 3,067,521.84	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 054/2020	\$ 2,778,266.32	\$ 883,479.90	45.00%	30.00%
	FII/055/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA SEPTIMA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 651,828.36	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 055/2020	\$ 597,898.20	\$ 179,369.46	60.00%	30.00%
	FII/056/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA SEXTA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 543,104.41	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 056/2020	\$ 497,153.86	\$ 149,146.16	62.00%	30.00%
	FII/057/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA OCTAVA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 1,192,649.99	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 057/2020	\$ 1,137,756.80	\$ 341,327.07	66.00%	30.00%
	FII/059/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE EMILIO PORTES 61L.	\$ 1,132,228.12	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPL0P/FI/II 059/2020	\$ 1,046,088.12	\$ 245,989.55	40.00%	23.52%

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIER	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	Q
	FII/060/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJU EN LA CALLE TULIPANES.	\$ 1,310,978.51	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/060/2020	\$ 1,308,935.85	\$ 392,680.76	99.00%	30.00%
	FII/061/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE ARTICULO 123.	\$ 1,247,878.84	CONTRATO	CONSTRUMAGUINARIA Y MATERIAL PÉREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/AD/FII/061/2020	\$ 1,246,444.24	\$ 373,933.27	90.00%	30.00%
	FII/062/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA, PLANTEL 01 CVE: 20ECB0002D.	\$ 1,518,777.01	CONTRATO	CARLOS-ARIEL GARCIA PEREZ	SPLOP/IRE/FII/062/2020	\$ 1,517,999.85	\$ 455,399.96	5.00%	30.00%
	FII/063/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DONAJU EN LA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 332,662.45	CONTRATO	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/063/2020	\$ 332,475.87	\$ 99,742.76	95.00%	30.00%
	FII/064/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR0290R.	\$ 1,127,599.94	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/064/2020	\$ 1,125,480.77	\$ 738,403.06	68.00%	65.61%
	FII/066/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA DOLORES EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA.	\$ 1,019,932.05	CONTRATO	INGENIERIA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/066/2020	\$ 1,019,930.03	\$ 305,979.01	90.00%	30.00%
	FII/067/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN LA CALLE SAN MARTIN.	\$ 1,114,494.44	CONTRATO	SUNNY CHEPILLS.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/067/2020	\$ 1,113,457.15	\$ 334,037.15	80.00%	30.00%
	FII/068/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN ANDADOR GUELAGUETZA Y SEGUNDO ANDADOR.	\$ 407,083.31	CONTRATO	JULIO CESAR LÓPEZ RÚZ	SPLOP/AD/FII/068/2020	\$ 405,927.05	\$ 121,778.12	5.00%	30.00%
	FII/069/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE VICTORIA Y PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,863,448.08	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINILUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/069/2020	\$ 1,852,439.69	\$ 558,731.91	98.00%	30.00%
	FII/071/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE MORELOS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION.	\$ 152,452.40	CONTRATO	INGENIERIA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/071/2020	\$ 151,579.18		95.00%	0.00%
	FII/072/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJU EN LA PRIVADA DE CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN.	\$ 616,206.41	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/072/2020	\$ 616,112.20	\$ 184,833.66	0.00%	30.00%
	FII/073/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE 6 NORTE.	\$ 680,930.75	CONTRATO	CONSTRUMAGUINARIA Y MATERIAL PÉREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/FII/073/2020	\$ 679,995.75	\$ 203,998.73	0.00%	30.00%
	FII/074/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA AVENIDA MONTE ALBAN.	\$ 99,404.19	CONTRATO	PEDRO JAVIER NAIRVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FII/074/2020	\$ 99,038.92	\$ 29,711.68	0.00%	30.00%
	FII/075/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y PRIMERO DE MANO.	\$ 469,012.93	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/075/2020	\$ 466,438.39	\$ 139,931.52	0.00%	30.00%
	FII/076/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO Y AVENIDA EL ROSARIO.	\$ 956,505.09	CONTRATO	CONSTRUMAGUINARIA Y MATERIAL PÉREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/AD/FII/076/2020	\$ 949,038.39	\$ 284,708.52	0.00%	30.00%

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIER	
						NUM.	IMPORTE		FÍSICO	Q
	FII/077/2020	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA CALLE 5 DE MAYO.	\$ 407,718.31	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/077/2020	\$ 407,772.20	\$ 122,181.66	0.00%	30.00%
	FII/078/2020	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA AVENIDA OAXACA.	\$ 379,189.95	CONTRATO	UVIEMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/078/2020	\$ 372,841.31	\$ 111,852.39	0.00%	30.00%
	FII/079/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MONTE ALBANI, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA CALLE PRIGOTI, TRAMO DE ZAPOTECAS A COSIOEZA.	\$ 442,400.70	CONTRATO	UVIEMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/079/2020	\$ 442,012.32	\$ 132,603.70	0.00%	30.00%
	FII/080/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y NIÑOS HERODES.	\$ 238,925.22	CONTRATO	UVIEMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/080/2020	\$ 238,588.95	\$ 71,579.69	0.00%	30.00%
	FII/081/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MADREZURMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN PRIVADA DE MALINCHE.	\$ 294,922.91	CONTRATO	PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FII/081/2020	\$ 294,549.97	\$ 86,364.99	0.00%	30.00%
	FII/082/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA MONTOYA EN LA AVENIDA PRINCIPAL.	\$ 948,211.57	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/082/2020	\$ 947,526.18	\$ 284,257.85	0.00%	30.00%
	FII/083/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE LOS MANGALES.	\$ 325,451.63	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/083/2020	\$ 324,862.04	\$ 97,458.61	0.00%	30.00%
	FII/084/2020	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN PRIVADA 5 DE MAYO.	\$ 424,564.41	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/084/2020	\$ 424,047.12	\$ 127,214.14	0.00%	30.00%
	FII/085/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA QUINTA PRIVADA DE HORTENCIAS.	\$ 286,836.96	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/085/2020	\$ 266,739.07	\$ 80,021.72	0.00%	30.00%
	FII/086/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DONAJI EN LA SEGUNDA PRIVADA DE ALVARO OBREGON.	\$ 130,160.24	CONTRATO	INGENIERIA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII/086/2020	\$ 130,044.56	\$ 95.00%	95.00%	0.00%
	FII/087/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN JOSE.	\$ 598,460.40	CONTRATO	JULIO CÉSAR LÓPEZ RUIZ	SPLOP/AD/FII/087/2020	\$ 597,488.99	\$ 179,246.68	80.00%	30.00%
	FII/088/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN COLONIA MICROONDAS, EN EL ANDADOR PLANETARIO.	\$ 505,958.41	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/088/2020	\$ 505,821.63	\$ 151,746.49	55.00%	30.00%
	FII/089/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA.	\$ 867,830.59	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/089/2020	\$ 847,920.09	\$ 252,876.03	0.00%	30.00%
	FII/090/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ.	\$ 652,651.28	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/090/2020	\$ 647,819.49	\$ 194,345.85	0.00%	30.00%
	FII/091/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE ENCINOS.	\$ 127,903.07	CONTRATO	INGENIERIA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/091/2020	\$ 127,344.87	\$ 95.00%	95.00%	0.00%
	FII/092/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE DE HIDALGO SECTOR 2 SEGUNDA SECCION, Y ANDADOR BUGAMBILIAS.	\$ 293,760.92	CONTRATO	INGENIERIA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/092/2020	\$ 293,236.97	\$ 95.00%	95.00%	0.00%
	FII/093/2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AGENCIA MONTOYA EN LA AVENIDA PRINCIPAL.	\$ 687,549.84	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/093/2020	\$ 687,205.80	\$ 206,161.74	0.00%	30.00%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE	IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIER O	
						NÚM.				FÍSICO	
	FII/094/2020	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE BUENOS AIRES, GALEANA Y CALLE EL COQUITO.	\$ 1,034,294.96	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 094/2020	\$ 1,034,735.80	\$ 309,820.74	40.00%	30.00%	
	FII/095/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LAURELES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLES CRESPO, LAURELES Y LINDEROS.	\$ 2,738,132.80	CONTRATO	RASTRO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 095/2020	\$ 2,737,645.04	\$ 821,293.51	0.00%	30.00%	
	FII/096/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LAURELES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLES SAUCES, ENCINOS Y LAS ROSAS.	\$ 1,652,651.42	CONTRATO	RASTRO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 096/2020	\$ 1,652,445.16	\$ 495,735.55	0.00%	30.00%	
	FII/097/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 9 DE MAYO, LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLE 19 DE AGOSTO Y CALLE 1 DE JULIO.	\$ 436,900.24	CONTRATO	RASTRO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 097/2020	\$ 436,799.19	\$ 131,039.76	0.00%	30.00%	
	FII/098/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 184,853.73	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 098/2020	\$ 184,347.47	\$ 55,302.74	0.00%	30.00%	
	FII/099/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 255,955.72	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 099/2020	\$ 255,615.49	\$ 76,684.65	0.00%	30.00%	
	FII/100/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, CALLES EMILIANO ZAPATA, REVOLUCION, BENITO JUAREZ.	\$ 837,162.63	CONTRATO	RASTRO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 100/2020	\$ 837,107.28	\$ 251,132.18	0.00%	30.00%	
	FII/101/2020	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA COLONIA AZUCERAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA CALLE AZAHARES.	\$ 190,850.24	CONTRATO	PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FIII 101/2020	\$ 190,501.28	\$ 57,150.38	0.00%	30.00%	
	FII/102/2020	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE HUAJUAPAM	\$ 616,896.75	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 102/2020	\$ 616,177.48	\$ 184,853.24	0.00%	30.00%	
	FII/103/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SECTOR 2, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN CALLE PINO SUÁREZ.	\$ 381,847.18	CONTRATO	CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 103/2020	\$ 380,799.55		0.00%	0.00%	
	FII/104/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE CALVARIO.	\$ 766,822.71	CONTRATO	RASTRO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 104/2020	\$ 766,511.28	\$ 229,953.38	0.00%	30.00%	
	FII/105/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA EL MANANTIAL DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, PRIVADA GERARDO VASQUEZ, CALLE ARROYO SECO, CALLE LAGO ESCONDIDO, CALLE LAGO MONTE BELLO.	\$ 1,154,698.48	CONTRATO	RASTRO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 105/2020	\$ 1,154,385.08	\$ 346,315.52	0.00%	30.00%	
	FII/106/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJE EN LA PRIMERA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 616,591.13	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 106/2020	\$ 616,116.83	\$ 184,835.05	10.00%	30.00%	
	FII/107/2020	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE TOPACIO.	\$ 449,584.19	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 107/2020	\$ 449,146.58	\$ 134,743.97	0.00%	30.00%	
	FII/108/2020	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA AGENCIA DONAJE EN LA CALLE PROLOGACION DE ALVARO OBRIGON.	\$ 852,279.35	CONTRATO	INGENIERIA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 108/2020	\$ 852,164.68		95.00%	0.00%	

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIER	
						NUM.	IMPORTE		FÍSICO	O
	FIII/109/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN EL ANDADOR BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON.	\$ 565,181.07	CONTRATO	PEDRO JAVIER MARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FIII 109/2020	\$ 564,801.80	\$ 169,440.54	0.00%	30.00%
	FIII/110/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJ EN LA TERCERA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 382,547.69	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 110/2020	\$ 382,544.96	\$ 114,765.49	95.00%	30.00%
	FIII/111/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE LAS CALLES DE HUAJUAPAN, OCOTLAN, TAMAZULAPAN, TEHUANTEPEC Y PINOTEPA.	\$ 1,022,775.13	CONTRATO	PEDRO JAVIER MARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FIII 111/2020	\$ 1,022,312.48	\$ 306,693.74	0.00%	30.00%
	FIII/112/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AGENCIA DONAJ EN CALLE PERIFERICO, ENTRE GARCIA VIGIL Y ALVARO OBREGON.	\$ 443,183.72	CONTRATO	INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 112/2020	\$ 442,683.09		95.00%	0.00%
	FIII/113/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PROLONGACION DE JAZMINES, ESCALANTE Y ARTICULO 48.	\$ 1,600,595.62	CONTRATO	EDIFICACIONES PARA TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 113/2020	\$ 1,598,924.55	\$ 479,677.37	0.00%	30.00%
	FIII/114/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL ANDADOR SAN LUCAS, EN EL ANDADOR SAN ANGEL Y EN EL ANDADOR SAN JUAN EN LA COLONIA SANTO TOMAS.	\$ 794,493.95	CONTRATO	DECAGONO SGP S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 114/2020	\$ 793,585.58	\$ 238,075.67	80.00%	30.00%
	FIII/115/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA 2da PRIVADA DE PINOS.	\$ 348,387.61	CONTRATO	INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 115/2020	\$ 347,526.44		90.00%	0.00%
	FIII/116/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DAMINIFICADOS, EN ANDADOR B.	\$ 67,280.39	CONTRATO	EDIFICACIONES PARA TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 116/2020	\$ 66,955.63	\$ 20,086.69	0.00%	30.00%
	FIII/117/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOTZI CLAVE: 200PR1651S.	\$ 631,343.34	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 117/2020	\$ 631,162.62	\$ 189,348.79	45.00%	30.00%
	FIII/118/2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO.	\$ 394,748.08	CONTRATO	EDIFICACIONES PARA TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 118/2020	\$ 384,610.46	\$ 115,383.14	0.00%	30.00%
	FIII/119/2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ.	\$ 712,096.79	CONTRATO	EDIFICACIONES PARA TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 119/2020	\$ 711,799.12	\$ 213,539.74	0.00%	30.00%
	FIII/120/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ.	\$ 915,125.52	CONTRATO	EDIFICACIONES PARA TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 120/2020	\$ 915,082.22	\$ 274,524.67	0.00%	30.00%
	FIII/121/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA EN LA CALLE RIO JORDAN.	\$ 608,485.70	CONTRATO	EDIFICACIONES PARA TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 121/2020	\$ 608,282.48	\$ 182,484.74	0.00%	30.00%
	FIII/122/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA.	\$ 1,324,957.52	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 122/2020	\$ 1,324,957.04	\$ 397,307.11	0.00%	30.00%
	FIII/123/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DONAJ EN LA CALLE TUXTEPEC.	\$ 1,426,015.63	CONTRATO	EDICATSA, INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 123/2020	\$ 1,425,057.52	\$ 427,517.26	0.00%	30.00%



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIER O	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	
	FII/124/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE CONSTITUCION SECCION OESTE SECTOR 2.	\$ 2,015,713.22	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/124/2020	\$ 2,008,803.73	\$ 542,502.02	5.00%	27.01%
	FII/125/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE FELIPE ANGELES.	\$ 1,920,408.85	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/125/2020	\$ 1,914,049.89	\$ 530,112.96	10.00%	27.70%
	FII/126/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN SECCION OESTE SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE JACARANDAS.	\$ 1,534,230.77	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/126/2020	\$ 1,518,378.71	\$ 395,374.52	1.00%	26.04%
	FII/127/2020	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE FRAMBOSANES.	\$ 416,263.26	CONTRATO	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/127/2020	\$ 414,167.77	\$ 124,250.33	0.00%	30.00%
	FII/128/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE COSIDOZA.	\$ 1,788,741.40	CONTRATO	CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MÉXICO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/128/2020	\$ 1,783,116.82	\$ 534,935.05	0.00%	30.00%
	FII/129/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA EXPLANADA DE LA CRUZ, BARRIO SANTA ANITA PARTE ALTA	\$ 3,620,076.29	CONTRATO	CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MÉXICO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/129/2020	\$ 3,614,247.04	\$ 1,084,274.11	0.00%	30.00%
	FII/130/2020	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AGENCIA SAN JUAN BELTRÁN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA NORTE.	\$ 2,407,753.29	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/130/2020	\$ 2,405,430.29	\$ 721,629.09	0.00%	30.00%
	FII/131/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA NORTE.	\$ 1,714,022.28	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/131/2020	\$ 1,708,309.29	\$ 512,492.79	0.00%	30.00%
	FII/132/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES.	\$ 386,744.12	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/132/2020	\$ 386,723.20	\$ 116,016.96	0.00%	30.00%
	FII/133/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE AVENIDA MENTONA.	\$ 1,464,584.65	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/133/2020	\$ 1,464,424.00	\$ 499,327.20	0.00%	30.00%
	FII/134/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN.	\$ 465,981.45	CONTRATO	CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/FII/134/2020	\$ 465,275.71	\$ 139,582.71	0.00%	30.00%
	FII/135/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN.	\$ 394,839.85	CONTRATO	CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/FII/135/2020	\$ 394,131.26	\$ 118,239.38	0.00%	30.00%
	FII/136/2020	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CALLE SAN FRANCISCO.	\$ 904,110.57	CONTRATO	CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/AD/FII/136/2020	\$ 903,462.59	\$ 271,038.78	0.00%	30.00%
	FII/137/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN CALLE CAMINO A LA TOMA Y PIEDRAS NEGRAS, PARA LOS ARCOS.	\$ 987,066.17	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/137/2020	\$ 985,768.02	\$ 295,730.41	2.00%	30.00%
	FII/138/2020	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LAS CALLES DE HENEQUEN, FORRERO DIAZ, CACTUS, PARA LA MAGUEYERA.	\$ 347,981.06	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/138/2020	\$ 346,857.31	\$ 104,057.19	90.00%	30.00%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE FINANCIERO	
						NÚM.	IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/139/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA CALLE ENCINOS, PARAJE PICOQUINTO.	148,594.96 \$	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 139/2020	147,792.89 \$	20.00%	0.00%
	FIII/140/2020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA CALLE AZUCENAS, OJITO DE AGUA, PINOS, LIRIOS, PARAJE EL PICOQUINTO.	2,004,911.25 \$	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	SPLOP/FIII 140/2020	1,952,545.59 \$	0.00%	30.00%
	FIII/141/2020	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA CALLE MAGUERA EN LAS CALLES DE HENEQUEN, PORFIRIO DIAZ, SEGUNDA PRIVADA DE CARBON, CACTUS, MAGUEY Y AVENIDA EL SEMINARIO	2,355,039.82 \$	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	SPLOP/FIII 141/2020	2,256,765.56 \$	0.00%	30.00%
	FIII/142/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ, AGENCIA CANDIANI	962,414.64 \$	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 142/2020	956,820.71 \$	0.00%	30.00%
	FIII/143/2020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUELAVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJE EN LA ZDA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO	62,294.93 \$	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 143/2020	61,794.93 \$	0.00%	30.00%
	FIII/144/2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE DEL FORTIN Y SUS DOS PRIVADAS.	644,405.24 \$	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 144/2020	648,344.55 \$	0.00%	30.00%
	FIII/145/2020	MANUTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MACTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LAS CALLES HUITZILOPOCHTLI, NEZAHUALCOYOTL, PRIMERA PRIVADA DE NEZAHUALCOYOTL, PROLONGACION DE NEZAHUALCOYOTL Y ARROYO PRINCIPAL	2,902,746.29 \$	CONTRATO	INGENIERIA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 145/2020	2,902,463.04 \$	0.00%	30.00%
	FIII/146/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MANZANA 488 AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CUICATLAN	904,701.20 \$	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 146/2020	904,005.57 \$	0.00%	30.00%
	FIII/147/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE GENARO VASQUEZ	463,153.10 \$	CONTRATO	EDIFIRM, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 147/2020	463,104.13 \$	0.00%	0.00%
	FIII/148/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	1,476,751.08 \$	CONTRATO	IMBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 148/2020	1,476,632.46 \$	0.00%	30.00%
	FIII/149/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE LAURELES.	1,452,982.56 \$	CONTRATO	IMBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 149/2020	1,452,486.27 \$	0.00%	30.00%
	FIII/150/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ	1,725,792.13 \$	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNIEZ S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 150/2020	1,724,710.69 \$	0.00%	0.00%
	FIII/151/2020	AMPLIACION DE LA CALLE MONTE SINAHU EN LA COLONIA HELADIO LOPEZ RAMIREZ DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	931,395.84 \$	CONTRATO	EDIFIRM, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 151/2020	931,253.22 \$	0.00%	0.00%
	FIII/152/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 8, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA PROLONGACION DE INSURGENTES	855,261.42 \$	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIEPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 152/2020	851,461.16 \$	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020




PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE FINANCIERO	
						NÚM.	IMPORTE		FISCO	O
	FII/153/2020	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA VOLCANES AGENCIA DONAJI, COFRE DE PEOTE Y CARRITERA A DONAJI, MUÑO MIXTECO, TANCITARO, QUINCEO Y ZINAMTECAL	\$ 317,241.49	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SFIOP/AD/FII/153/2020	\$ 316,541.49	\$	0.00%	0.00%
	FII/154/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SOLIDARIDAD, SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	\$ 624,993.57	CONTRATO	EDIFIRM, S.A. DE C.V.	SFIOP/AD/FII/154/2020	\$ 624,990.00	\$	0.00%	0.00%
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 127,795,744.38</b>				<b>\$ 126,597,748.85</b>	<b>\$</b>		
OBRAS TERMINADAS										
	FII/004/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA PRIVADA DE PROLONGACION DE LA NORIA.	\$ 220,172.01	CONTRATO	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SFIOP/AD/FII/004/2020	\$ 219,524.35	\$	100.00%	100.00%
	FII/010/2020	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AURORA SECTOR 2, EN LA PRIVADA DE AVANTARMENTO.	\$ 93,406.63	CONTRATO	IDICATSA, INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SFIOP/AD/FII/010/2020	\$ 92,852.27	\$	100.00%	100.00%
	FII/046/2020	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA SEGUNDA ETAPA EN LA AGENCIA DONAJI EN LA CALLE VERUSTIANO CARRANZA.	\$ 794,099.30	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SFIOP/AD/FII/046/2020	\$ 793,718.35	\$	100.00%	100.00%
	FII/058/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTON, ENTIRONQUE CON DIAGONAL DE COMETAS, COLONIA AURORA.	\$ 292,425.42	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SFIOP/AD/FII/058/2020	\$ 292,192.63	\$	100.00%	100.00%
	FII/070/2020	MANUTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARTURO RIVA SAEÑZ CLAVE 2000IND1570, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 373,151.55	CONTRATO	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SFIOP/AD/FII/070/2020	\$ 369,874.83	\$	100.00%	100.00%
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,773,164.91</b>				<b>\$ 1,768,162.43</b>	<b>\$</b>		
		<b>TOTAL (OBRAS EN PROCESO)</b>	<b>\$ 136,972,402.22</b>				<b>\$ 135,571,406.50</b>	<b>\$</b>		
		<b>TOTAL (OBRAS TERMINADAS)</b>	<b>\$ 1,773,164.91</b>				<b>\$ 1,768,162.43</b>	<b>\$</b>		



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIOTISMO QUE TRAZA DE LA HERMANDAD  
2019 - 2021  
SÍNDICA MUNICIPAL  
CONSEJO MUNICIPIO CHIMPOS  
SEGUNDA MUNICIPAL  
MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
UN BUEN GOBIERNO ES EL FUNDAMENTO  
OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIOTISMO QUE TRAZA DE LA HERMANDAD  
2019-2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL