



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA (3)	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN (4)	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFERENDADO (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (7)	CONTRATO		IMPORTE PAGADO (10)	% DE AVANCE	
						NÚM. (8)	IMPORTE (9)		FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,895,217.52	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91	95.00%	90.38%
TOTAL			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RG 28 RAMO GENERAL 28										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RG28/005/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 182,939.06	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/005/2019	\$ 182,938.37	\$ 182,938.37	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 182,939.06				\$ 182,938.37	\$ 182,938.37		
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	*RF/001/2020 ACMPM/01337/2020 *MEZCLA DE RECURSOS	INTERVENCION PARA ANDADOR PEATONAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA DEL PANTEON	\$ 2,495,501.76	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA S.A. DE C.V.	SPLOP/RF 001/ACMPM 01337/2020	\$ 2,495,501.76	\$ 2,494,737.65	100%	100.00%
TOTAL			\$ 2,495,501.76				\$ 2,495,501.76	\$ 2,494,737.65		
RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA S268										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	*RF/001/2020 ACMPM/01337/2020 *MEZCLA DE RECURSOS	INTERVENCION PARA ANDADOR PEATONAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA DEL PANTEON	\$ 3,500,000.00	CONTRATO	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA S.A. DE C.V.	SPLOP/RF 001/ACMPM 01337/2020	\$ 3,500,000.00	\$ 3,499,346.09	100%	100.00%
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/001/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, EN LA PRIVADA DE PLAZUELA VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE DIVISION ORIENTE.	\$ 462,940.75	CONTRATO	IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 001/2020	\$ 462,940.75	\$ 368,618.30	100.00%	100.00%
	FIII/002/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE PIEDRA DE SAL	\$ 869,482.49	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 002/2020	\$ 869,482.49	\$ 869,467.79	100.00%	100.00%
	FIII/003/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD.	\$ 315,972.64	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 003/2020	\$ 315,972.64	\$ 315,972.64	100.00%	100.00%
	FIII/005/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DE DOLORES EN LA CALLE PUEBLA.	\$ 448,170.56	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 005/2020	\$ 448,170.56	\$ 448,170.56	100.00%	100.00%
	FIII/006/2020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN LA CALLE NIÑO PERDIDO.	\$ 154,134.47	CONTRATO	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARHIMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 006/2020	\$ 154,134.47	\$ 154,134.47	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/007/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO.	\$ 1,047,556.11	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 007/2020	\$ 1,047,556.11	\$ 1,047,556.11	100.00%	100.00%
	FIII/008/2020	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA PROLONGACION INDEPENDENCIA.	\$ 1,041,557.36	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 008/2020	\$ 1,041,557.36	\$ 798,963.03	100.00%	100.00%
	FIII/011/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE ANDADOR ORIENTE Y PRIVADA DE ANDADOR ORIENTE.	\$ 369,672.11	CONTRATO	ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 011/2020	\$ 369,672.11	\$ 369,672.11	100.00%	100.00%
	FIII/012/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 131,991.01	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 012/2020	\$ 131,991.01	\$ 131,991.01	100.00%	100.00%
	FIII/013/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE LAURELES.	\$ 238,226.85	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 013/2020	\$ 238,226.85	\$ 238,226.85	100.00%	100.00%
	FIII/014/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO.	\$ 398,534.01	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 014/2020	\$ 398,534.01	\$ 398,534.01	100.00%	100.00%
	FIII/015/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE VICTORIA Y PERIFERICO.	\$ 1,018,350.15	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 015/2020	\$ 1,018,350.15	\$ 1,018,350.15	100.00%	100.00%
	FIII/016/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO	\$ 2,187,128.36	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 016/2020	\$ 2,187,128.36	\$ 2,187,128.36	100.00%	100.00%
	FIII/017/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE JAZMINES.	\$ 96,205.16	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 017/2020	\$ 96,205.16	\$ 96,205.16	100.00%	100.00%
	FIII/018/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA CALLE TULIPANES Y EUCALIPTOS.	\$ 338,544.35	CONTRATO	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARIJIMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 018/2020	\$ 338,544.35	\$ 338,544.35	100.00%	100.00%
	FIII/019/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CRESPO.	\$ 545,549.22	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 019/2020	\$ 545,549.22	\$ 545,549.22	100.00%	100.00%
	FIII/020/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA.	\$ 312,222.92	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 020/2020	\$ 312,222.92	\$ 312,222.92	100.00%	100.00%
	FIII/021/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO.	\$ 282,945.66	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 021/2020	\$ 282,945.66	\$ 282,945.66	100.00%	100.00%
	FIII/022/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA PRIMERA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON.	\$ 232,378.18	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 022/2020	\$ 232,378.18	\$ 232,378.18	100.00%	100.00%
	FIII/024/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE RIO PEDREGAL.	\$ 1,268,089.57	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 024/2020	\$ 1,268,089.57	\$ 1,268,089.57	100.00%	100.00%
	FIII/025/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO.	\$ 258,270.15	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 025/2020	\$ 258,270.15	\$ 258,270.15	100.00%	100.00%
	FIII/026/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE SAN ANGEL.	\$ 1,939,704.71	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 026/2020	\$ 1,939,704.71	\$ 1,939,704.71	100.00%	100.00%




MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/027/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN LA PRIVADA DEL HIGO.	\$ 739,761.23	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 027/2020	\$ 739,761.23	\$ 739,761.23	100.00%	100.00%
	FIII/028/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE CAMINO AL VIVERO.	\$ 2,544,041.16	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 028/2020	\$ 2,544,041.16	\$ 2,544,041.16	100.00%	100.00%
	FIII/029/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE RIO PEDREGAL.	\$ 834,322.22	CONTRATO	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 029/2020	\$ 834,322.22	\$ 834,322.22	100.00%	100.00%
	FIII/030/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA AL FORTIN, COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, TRAÍMO CALLE LUIS ECHEVERRIA A CALLE CHIHUAHUA.	\$ 876,208.41	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 030/2020	\$ 876,208.41	\$ 876,208.41	100.00%	100.00%
	FIII/031/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA NORIA, EN LA CALLE CARBONERA.	\$ 324,000.13	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 031/2020	\$ 324,000.13	\$ 324,000.13	100.00%	100.00%
	FIII/032/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 9 DE SEPTIEMBRE.	\$ 1,879,584.05	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 032/2020	\$ 1,879,584.05	\$ 1,879,584.05	100.00%	100.00%
	FIII/033/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE RIO GRIJALVA.	\$ 1,358,457.46	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 033/2020	\$ 1,358,457.46	\$ 1,358,457.46	100.00%	100.00%
	FIII/034/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMERICA SUR, EN CALLE BRASIL.	\$ 1,777,994.78	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 034/2020	\$ 1,777,994.78	\$ 1,777,994.78	100.00%	100.00%
	FIII/035/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AURORA-SECTOR 2, EN LA CALLE 2 DE ABRIL.	\$ 818,174.25	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 035/2020	\$ 818,174.25	\$ 818,174.25	100.00%	100.00%
	FIII/036/2020	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EIJDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN EL ANDADOR EL EJIDO, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA.	\$ 112,883.64	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 036/2020	\$ 112,883.64	\$ 82,084.86	100.00%	100.00%
	FIII/037/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE AGUA MARINA.	\$ 246,763.69	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 037/2020	\$ 246,763.69	\$ 246,763.69	100.00%	100.00%
	FIII/038/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 332,865.77	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 038/2020	\$ 332,865.77	\$ 332,865.77	100.00%	100.00%
	FIII/039/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE OBSIDIANA.	\$ 254,708.62	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 039/2020	\$ 254,708.62	\$ 254,708.62	100.00%	100.00%
	FIII/040/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE AGUA MARINA.	\$ 455,264.81	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 040/2020	\$ 455,264.81	\$ 444,847.40	100.00%	100.00%
	FIII/041/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CHICAGO.	\$ 387,060.84	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 041/2020	\$ 387,060.84	\$ 387,060.84	100.00%	100.00%
	FIII/042/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 862,390.98	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 042/2020	\$ 862,390.98	\$ 862,390.98	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/043/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE OBSIDIANA.	\$ 529,312.57	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 043/2020	\$ 529,312.57	\$ 528,081.83	100.00%	100.00%
	FIII/044/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE SAN FRANCISCO.	\$ 529,460.27	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 044/2020	\$ 529,460.27	\$ 529,460.27	100.00%	100.00%
	FIII/045/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE EL BARNIZ ENTRE EL ACCESO AL FRACC. GUAYABALES Y PRIV. DE BARNIZ.	\$ 2,775,907.42	CONTRATO	GRUPO DOVELA S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 045/2020	\$ 2,775,907.42	\$ 2,775,907.42	100.00%	100.00%
	FIII/047/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA SONORA.	\$ 87,824.52	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 047/2020	\$ 87,824.52	\$ 68,836.58	100.00%	100.00%
	FIII/050/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 21 DE MARZO.	\$ 2,806,779.95	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 050/2020	\$ 2,806,779.95	\$ 2,806,779.95	100.00%	100.00%
	FIII/051/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 2,139,914.49	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 051/2020	\$ 2,139,914.49	\$ 2,139,914.49	100.00%	100.00%
	FIII/052/2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO.	\$ 124,924.29	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 052/2020	\$ 124,924.29	\$ 124,924.29	100.00%	100.00%
	FIII/053/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE EL BARNIZ, ENTRE PRIV. DE BARNIZ, HASTA ENFRENTA DEL NUMERO 237 DE LA CALLE EL BARNIZ	\$ 1,976,916.20	CONTRATO	GRUPO DOVELA S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 053/2020	\$ 1,976,916.20	\$ 1,976,763.78	100.00%	100.00%
	FIII/054/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA HEJADIO RAMIREZ LOPEZ DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE MONTE OREB.	\$ 2,778,266.32	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 054/2020	\$ 2,778,266.32	\$ 2,778,266.32	100.00%	100.00%
	FIII/055/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA SEPTIMA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 597,898.20	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 055/2020	\$ 597,898.20	\$ 597,898.20	100.00%	100.00%
	FIII/056/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA SEXTA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 497,153.86	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 056/2020	\$ 497,153.86	\$ 497,153.86	100.00%	100.00%
	FIII/057/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA OCTAVA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 1,137,756.90	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 057/2020	\$ 1,137,756.90	\$ 1,137,756.90	100.00%	100.00%
	FIII/059/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL.	\$ 1,046,089.12	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 059/2020	\$ 1,046,089.12	\$ 1,046,089.12	100.00%	100.00%
	FIII/060/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA CALLE TULIPANES.	\$ 1,308,935.85	CONTRATO	JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 060/2020	\$ 1,308,935.85	\$ 1,308,935.85	100.00%	100.00%
	FIII/061/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE ARTICULO 123.	\$ 1,246,444.24	CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 061/2020	\$ 1,246,444.24	\$ 1,246,444.24	100.00%	100.00%
	FIII/062/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA, PLANTEL 01 CVE, 20ECB0001D.	\$ 1,517,999.85	CONTRATO	CARLOS ARIEL GARCIA PEREZ	SPLOP/RE/FIII 062/2020	\$ 1,517,999.85	\$ 1,517,999.85	100.00%	100.00%




MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/063/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DONAJI EN LA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 332,475.87	CONTRATO	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 063/2020	\$ 332,475.87	\$ 332,475.87	100.00%	100.00%
	FIII/064/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR0290R.	\$ 1,125,480.77	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 064/2020	\$ 1,125,480.77	\$ 1,118,033.99	100.00%	100.00%
	FIII/066/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASEÁLTICO EN CASCO DE LA-AGENCIA, AGENCIA DOLORES EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA.	\$ 1,019,930.03	CONTRATO	INGENIERIA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 066/2020	\$ 1,019,930.03	\$ 1,019,930.03	100.00%	100.00%
	FIII/067/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN MARTIN.	\$ 1,113,457.15	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 067/2020	\$ 1,113,457.15	\$ 1,080,980.39	100.00%	100.00%
	FIII/068/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN ANDADOR GUELAGUETZA Y SEGUNDO ANDADOR.	\$ 405,927.05	CONTRATO	JULIO CÉSAR LÓPEZ RUÍZ	SPLOP/AD/FIII 068/2020	\$ 405,927.05	\$ 404,911.03	100.00%	100.00%
	FIII/069/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE VICTORIA Y PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,862,439.69	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 069/2020	\$ 1,862,439.69	\$ 1,702,474.70	100.00%	100.00%
	FIII/071/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE MORELOS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCIÓN.	\$ 151,579.18	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 071/2020	\$ 151,579.18	\$ 151,579.18	100.00%	100.00%
	FIII/072/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA PRIVADA DE CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN.	\$ 616,112.20	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 072/2020	\$ 616,112.20	\$ 616,112.20	100.00%	100.00%
	FIII/073/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE 6 NORTE.	\$ 679,995.75	CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/FIII 073/2020	\$ 679,995.75	\$ 679,995.75	100.00%	100.00%
	FIII/074/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA AVENIDA MONTE ALBAN.	\$ 99,038.92	CONTRATO	PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FIII 074/2020	\$ 99,038.92	\$ 95,884.48	100.00%	100.00%
	FIII/075/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y PRIMERO DE MAYO.	\$ 466,438.39	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 075/2020	\$ 466,438.39	\$ 466,438.39	100.00%	100.00%
	FIII/076/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO Y AVENIDA EL ROSARIO.	\$ 949,028.39	CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 076/2020	\$ 949,028.39	\$ 949,028.39	100.00%	100.00%
	FIII/077/2020	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA CALLE 5 DE MAYO.	\$ 407,272.20	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 077/2020	\$ 407,272.20	\$ 405,806.95	100.00%	100.00%
	FIII/078/2020	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA AVENIDA OAXACA.	\$ 372,841.31	CONTRATO	UVIEMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 078/2020	\$ 372,841.31	\$ 372,199.51	100.00%	100.00%
	FIII/079/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA CALLE PIGOTI, TRAMO DE ZAPOTECAS A COSIJOEZA.	\$ 442,012.32	CONTRATO	UVIEMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 079/2020	\$ 442,012.32	\$ 435,490.85	100.00%	100.00%
	FIII/080/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES.	\$ 238,598.95	CONTRATO	UVIEMEX, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 080/2020	\$ 238,598.95	\$ 238,435.43	100.00%	100.00%
	FIII/081/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN PRIVADA DE MALINCHE.	\$ 294,549.97	CONTRATO	PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FIII 081/2020	\$ 294,549.97	\$ 294,549.97	100.00%	100.00%




MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/082/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA MONTOYA EN LA AVENIDA PRINCIPAL.	\$ 947,526.18	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 082/2020	\$ 947,526.18	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/083/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE LOS MANGALES.	\$ 324,862.04	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 083/2020	\$ 324,862.04	\$ 218,314.33	100.00%	100.00%
	FIII/084/2020	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN PRIVADAS DE MAYO.	\$ 424,047.12	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 084/2020	\$ 424,047.12	\$ 380,875.48	100.00%	100.00%
	FIII/085/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA QUINTA PRIVADA DE HORTENCIAS.	\$ 266,739.07	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CHAP S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 085/2020	\$ 266,739.07	\$ 266,739.07	100.00%	100.00%
	FIII/086/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DONAJI EN LA SEGUNDA PRIVADA DE ALVARO OBREGON.	\$ 130,044.56	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 086/2020	\$ 130,044.56	\$ 130,044.56	100.00%	100.00%
	FIII/087/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN JOSE.	\$ 597,488.93	CONTRATO	JULIO CÉSAR LÓPEZ RUIZ	SPLOP/AD/FIII 087/2020	\$ 597,488.93	\$ 573,277.78	100.00%	100.00%
	FIII/088/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN COLONIA MICROONDAS, EN EL ANDADOR PLANETARIO.	\$ 505,821.63	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 088/2020	\$ 505,821.63	\$ 505,821.63	100.00%	100.00%
	FIII/089/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA.	\$ 842,920.09	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 089/2020	\$ 842,920.09	\$ 842,920.09	100.00%	100.00%
	FIII/090/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ.	\$ 647,819.49	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 090/2020	\$ 647,819.49	\$ 647,819.49	100.00%	100.00%
	FIII/091/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE ENCINOS.	\$ 127,344.87	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 091/2020	\$ 127,344.87	\$ 127,344.87	100.00%	100.00%
	FIII/092/2020	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE DE HIDALGO SECTOR 2 SEGUNDA SECCION, Y ANDADOR BUGAMBILIAS.	\$ 293,236.97	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 092/2020	\$ 293,236.97	\$ 293,236.97	100.00%	100.00%
	FIII/093/2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AGENCIA MONTOYA EN LA AVENIDA PRINCIPAL.	\$ 687,205.80	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 093/2020	\$ 687,205.80	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/094/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE BUENOS AIRES, GALEANA Y CALLE EL COQUITO.	\$ 1,032,735.80	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 094/2020	\$ 1,032,735.80	\$ 988,218.41	100.00%	100.00%
	FIII/095/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LAURELES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLES CRESPO, LAURELES Y LINDEROS.	\$ 2,737,645.04	CONTRATO	RASTREO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 095/2020	\$ 2,737,645.04	\$ 2,737,645.04	100.00%	100.00%
	FIII/096/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LAURELES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLES SAUCES, ENCINOS Y LAS ROSAS.	\$ 1,652,445.16	CONTRATO	RASTREO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 096/2020	\$ 1,652,445.16	\$ 1,652,445.16	100.00%	100.00%
	FIII/097/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLE 19 DE AGOSTO Y CALLE 1 DE JULIO.	\$ 436,799.19	CONTRATO	RASTREO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 097/2020	\$ 436,799.19	\$ 436,799.19	100.00%	100.00%
	FIII/098/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 184,342.47	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 098/2020	\$ 184,342.47	\$ 184,342.47	100.00%	100.00%
	FIII/099/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	\$ 255,615.49	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 099/2020	\$ 255,615.49	\$ 255,615.49	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/100/2020	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, CALLES EMILIANO ZAPATA, REVOLUCIÓN, BENITO JUAREZ.	\$ 837,107.28	CONTRATO	RASTREO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 100/2020	\$ 837,107.28	\$ 837,107.28	100.00%	100.00%
	FIII/101/2020	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA CALLE AZAHARES.	\$ 190,501.28	CONTRATO	PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FII 101/2020	\$ 190,501.28	\$ 186,380.93	100.00%	100.00%
	FIII/102/2020	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE HUAJUAPAM	\$ 616,177.48	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 102/2020	\$ 616,177.48	\$ 551,918.30	100.00%	100.00%
	FIII/103/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SECOR 2, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN CALLE PINO SUAREZ.	\$ 380,793.55	CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONÉ, S.A DE C.V.	SPLOP/FII 103/2020	\$ 380,793.55	\$ 380,793.55	100.00%	100.00%
	FIII/104/2020	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE CALVARIO.	\$ 766,511.28	CONTRATO	RASTREO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 104/2020	\$ 766,511.28	\$ 766,511.28	100.00%	100.00%
	FIII/105/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA EL MANANTIAL DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, PRIVADA GENARO VASQUEZ, CALLE ARROYO SECO, CALLE LAGO ESCONDIDO, CALLE LAGO MONTE BELLO.	\$ 1,154,385.08	CONTRATO	RASTREO ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 105/2020	\$ 1,154,385.08	\$ 1,154,385.08	100.00%	100.00%
	FIII/106/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA PRIMERA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 616,116.83	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/FII 106/2020	\$ 616,116.83	\$ 616,116.83	100.00%	100.00%
	FIII/107/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE TOPACIO.	\$ 449,146.58	CONTRATO	SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 107/2020	\$ 449,146.58	\$ 448,798.34	100.00%	100.00%
	FIII/108/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DONAJI EN LA CALLE PROLOGACION DE ALVARO OBREGON.	\$ 852,164.68	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 108/2020	\$ 852,164.68	\$ 852,164.68	100.00%	100.00%
	FIII/109/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN EL ANDADOR BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON.	\$ 564,801.80	CONTRATO	PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FII 109/2020	\$ 564,801.80	\$ 558,826.56	100.00%	100.00%
	FIII/110/2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA TERCERA PRIVADA DE MARGARITAS.	\$ 382,544.96	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/FII 110/2020	\$ 382,544.96	\$ 382,544.96	100.00%	100.00%
	FIII/111/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE LAS CALLES DE HUAJUAPAN, OCOTLAN, TAMAZULAPAN, TEHUANTEPEC Y PINOTEPA.	\$ 1,022,312.48	CONTRATO	PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA	SPLOP/AD/FII 111/2020	\$ 1,022,312.48	\$ 980,640.76	100.00%	100.00%
	FIII/112/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AGENCIA DONAJI EN CALLE PERIFERICO, ENTRE GARCIA VIGIL Y ALVARO OBREGON.	\$ 442,683.09	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FII 112/2020	\$ 442,683.09	\$ 442,683.09	100.00%	100.00%
	FIII/113/2020	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PROLONGACIÓN DE JAZMINES, ESCALANTE Y ARTÍCULO 48.	\$ 1,598,924.55	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 113/2020	\$ 1,598,924.55	\$ 1,588,924.55	100.00%	100.00%
	FIII/114/2020	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL ANDADOR SAN LUCAS, EN EL ANDADOR SAN ANGEL Y EN EL ANDADOR SAN JUAN EN LA COLONIA SANTO TOMAS.	\$ 793,585.58	CONTRATO	DECAGONO SGP S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 114/2020	\$ 793,585.58	\$ 773,693.40	100.00%	100.00%
	FIII/115/2020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA 2da. PRIVADA DE PINOS.	\$ 347,526.44	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII 115/2020	\$ 347,526.44	\$ 338,612.31	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/116/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DAMNIFICADOS, EN ANDADOR B.	\$ 66,955.63	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 116/2020	\$ 66,955.63	\$ 66,955.63	100.00%	100.00%
	FIII/117/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE: 20DPR16515.	\$ 631,162.62	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 117/2020	\$ 631,162.62	\$ 631,162.62	100.00%	100.00%
	FIII/118/2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO.	\$ 384,610.46	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 118/2020	\$ 384,610.46	\$ 384,610.46	100.00%	100.00%
	FIII/119/2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ.	\$ 711,799.12	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 119/2020	\$ 711,799.12	\$ 711,799.12	100.00%	100.00%
	FIII/120/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ.	\$ 915,082.22	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 120/2020	\$ 915,082.22	\$ 915,082.22	100.00%	100.00%
	FIII/121/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA EN LA CALLE RIO JORDÁN.	\$ 608,282.48	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 121/2020	\$ 608,282.48	\$ 608,282.48	100.00%	100.00%
	FIII/122/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA.	\$ 1,324,357.04	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 122/2020	\$ 1,324,357.04	\$ 1,324,357.04	100.00%	100.00%
	FIII/123/2020	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DONAHU EN LA CALLE TUXTEPEC.	\$ 1,425,057.52	CONTRATO	IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 123/2020	\$ 1,425,057.52	\$ 1,294,511.71	100.00%	100.00%
	FIII/124/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE CONSTITUCION SECCION OESTE SECTOR 2.	\$ 2,008,803.73	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 124/2020	\$ 2,008,803.73	\$ 2,008,803.73	100.00%	100.00%
	FIII/125/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE FELIPE ANGELES.	\$ 1,914,049.89	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 125/2020	\$ 1,914,049.89	\$ 1,914,049.89	100.00%	100.00%
	FIII/126/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN SECCION OESTE SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE JACARANDAS.	\$ 1,518,378.71	CONTRATO	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 126/2020	\$ 1,518,378.71	\$ 1,518,378.71	100.00%	100.00%
	FIII/127/2020	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE FRAMBOYANES.	\$ 414,167.77	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 127/2020	\$ 414,167.77	\$ 414,167.77	100.00%	100.00%
	FIII/128/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE COSIJOEZA.	\$ 1,783,116.82	CONTRATO	CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MÉXICO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 128/2020	\$ 1,783,116.82	\$ 1,783,116.82	100.00%	100.00%
	FIII/129/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA EXPLANADA DE LA CRUZ, BARRIO SANTA ANITA PARTE ALTA	\$ 3,614,247.04	CONTRATO	CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MÉXICO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 129/2020	\$ 3,614,247.04	\$ 3,614,247.04	100.00%	100.00%
	FIII/130/2020	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA NORTE.	\$ 2,405,430.29	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 130/2020	\$ 2,405,430.29	\$ 2,405,430.29	100.00%	100.00%
	FIII/131/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA NORTE.	\$ 1,708,309.29	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 131/2020	\$ 1,708,309.29	\$ 1,708,309.29	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIER O
	FIII/132/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES.	\$ 386,723.20	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 132/2020	\$ 386,723.20	\$ 386,723.20	100.00%	100.00%
	FIII/133/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA.	\$ 1,464,424.00	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 133/2020	\$ 1,464,424.00	\$ 1,464,424.00	100.00%	100.00%
	FIII/134/2020	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN.	\$ 465,275.71	CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/FIII 134/2020	\$ 465,275.71	\$ 465,275.71	100.00%	100.00%
	FIII/135/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN.	\$ 394,131.26	CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/FIII 135/2020	\$ 394,131.26	\$ 394,131.26	100.00%	100.00%
	FIII/136/2020	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CALLE SAN FRANCISCO.	\$ 903,462.59	CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.	SPLOP/FIII 136/2020	\$ 903,462.59	\$ 903,462.59	100.00%	100.00%
	FIII/137/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN CALLE CAMINO A LA TOMA Y PIEDRAS NEGRAS, PARAJE LOS ARCOS.	\$ 985,768.02	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 137/2020	\$ 985,768.02	\$ 985,768.02	100.00%	100.00%
	FIII/138/2020	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LAS CALLES DE HENEQUEN, PORFIRIO DIAZ, CACTUS, PARAJE LA MAGUEYERA.	\$ 346,857.31	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 138/2020	\$ 346,857.31	\$ 346,857.31	100.00%	100.00%
	FIII/139/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA CALLE ENCINOS, PARAJE PIOQUINTO.	\$ 147,792.89	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 139/2020	\$ 147,792.89	\$ 147,792.89	100.00%	100.00%
	FIII/140/2020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA CALLE AZUCENAS, OJITO DE AGUA, PINOS, LIRIOS, PARAJE EL PIOQUINTO.	\$ 1,952,545.59	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	SPLOP/FIII 140/2020	\$ 1,952,545.59	\$ 1,952,545.59	100.00%	100.00%
	FIII/141/2020	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN PARAJE LA MAGUEYERA EN LAS CALLES DE HENEQUEN, PORFIRIO DIAZ, SEGUNDA PRIVADA DE CARDON, CACTUS, MAGUEY Y AVENIDA EL SEMINARIO	\$ 2,256,765.56	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	SPLOP/FIII 141/2020	\$ 2,256,765.56	\$ 2,256,765.56	100.00%	100.00%
	FIII/142/2020	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ, AGENCIA CANDIANI	\$ 956,820.71	CONTRATO	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 142/2020	\$ 956,820.71	\$ 956,820.71	100.00%	100.00%
	FIII/143/2020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI EN LA 2DA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO	\$ 61,794.93	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 143/2020	\$ 61,794.93	\$ 61,794.93	100.00%	100.00%
	FIII/144/2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE DEL FORTIN Y SUS DOS PRIVADAS.	\$ 643,344.55	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 144/2020	\$ 643,344.55	\$ 643,344.55	100.00%	100.00%
	FIII/145/2020	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LAS CALLES HUITZILOPOCHTLI, NEZAHUALCOYOTL, PRIMERA PRIVADA DE NETZAHUALCOYOTL, PROLONGACION DE NETZAHUALCOYOTL Y ARROYO PRINCIPAL	\$ 2,902,453.04	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 145/2020	\$ 2,902,453.04	\$ 2,902,453.04	100.00%	100.00%
	FIII/146/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MANZANA 48B AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CUICATLAN	\$ 904,005.57	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 146/2020	\$ 904,005.57	\$ 904,005.57	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO MODIFICADO REFRENDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/147/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE GENARO VASQUEZ	\$ 463,104.13	CONTRATO	EDIFIRM, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 147/2020	\$ 463,104.13	\$ 383,396.97	100.00%	100.00%
	FIII/148/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	\$ 1,476,432.46	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 148/2020	\$ 1,476,432.46	\$ 1,476,432.46	100.00%	100.00%
	FIII/149/2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE LAURELES.	\$ 1,452,486.27	CONTRATO	MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 149/2020	\$ 1,452,486.27	\$ 1,452,486.27	100.00%	100.00%
	FIII/150/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ	\$ 1,724,710.69	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FIII 150/2020	\$ 1,724,710.69	\$ 1,724,710.69	100.00%	100.00%
	FIII/151/2020	AMPLIACION DE LA CALLE MONTE SINAI EN LA COLONIA HELADIO LOPEZ RAMIREZ DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 931,253.22	CONTRATO	EDIFIRM, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 151/2020	\$ 931,253.22	\$ 472,281.67	100.00%	100.00%
	FIII/152/2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 8, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA PROLONGACION DE INSURGENTES	\$ 851,461.16	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 152/2020	\$ 851,461.16	\$ 851,461.16	100.00%	100.00%
	FIII/153/2020	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJI, COFRE DE PEROTE Y CARRETERA A DONAJI, NUDO MIXTECO, TANCITARO, QUINCEO Y ZINANTECALT	\$ 316,541.49	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 153/2020	\$ 316,541.49	\$ 316,541.49	100.00%	100.00%
	FIII/154/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SOLIDARIDAD, SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	\$ 624,990.00	CONTRATO	EDIFIRM, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 154/2020	\$ 624,990.00	\$ 624,990.00	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 126,597,748.85				\$ 126,597,748.85	\$ 123,260,803.63		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 129,276,189.67				\$ 129,276,188.98	\$ 125,938,479.65		

NOTAS: ESTAS OBRAS SON TERMINACIÓN ANTICIPADA

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

ADOLFO BELTRÁN HERNÁNDEZ
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

CARLOS BUSTAMANTE PÉREZ
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
SÍNDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
TESORERÍA
MUNICIPAL