

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia Santa María del Marquesado, en la Privada de Plazuela Vicente Guerrero y privada de División Oriente; 2020.	464,101.05	462,940.75	462,940.75	221,196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario segunda etapa en Agencia San Felipe del Agua en la Calle Piedra de Sal; 2020.	873,081.67	869,482.49	869,467.79	869,467.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en colonia 10 de abril, Agencia Santa Rosa Panzacola en la Calle Tierra y Libertad; 2020.	316,735.51	315,972.64	315,972.64	315,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Privada de Prolongación de la Noria; 2020.	220,172.01	219,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia Ampliación Dolores, Agencia de Dolores en la Calle Puebla; 2020.	448,991.85	448,170.56	448,170.56	91,893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en la Agencia San Luis Beltrán en la Calle Niño Perdido; 2020.	154,323.91	154,134.47	154,134.47	154,134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia Libertad, en la Calle Francisco Zarco; 2020.	1,054,983.34	1,047,556.11	1,047,556.11	1,047,556.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO															

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO TO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de drenaje sanitario en Agencia Trinidad de Viguera en la Prolongación Independencia; 2020.	1,042,095.96	1,041,557.36	1,041,557.36	798,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la Colonia Santa María del Marquesado, en la Calle Panorámica del Fortín, Callejón del Fortín, Plazuela Vicente Guerrero y Privada Plazuela Vicente Guerrero; 2020.	463,682.04	463,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de red de agua potable en la Colonia Aurora Sector 2, en la Privada de Ayuntamiento; 2020.	93,406.63	92,852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en Colonia Lomas de San Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola en la Calle Andador Oriente y Privada de Andador Oriente; 2020.	370,738.20	369,672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la Colonia Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Vicente Guerrero; 2020.	132,092.08	131,991.01	131,991.01	26,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Laureles; 2020.	238,353.69	238,226.85	238,226.85	238,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia Libertad, en la Calle Francisco Zarco; 2020.	404,996.79	398,534.01	398,534.01	398,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la Colonia Centro, en la Calle Victoria y Periferico; 2020.	1,018,707.74	1,018,350.15	1,018,350.15	270,810.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento a base de concreto asfáltico en la Colonia Libertad, en la Calle Francisco Zarco; 2020.	2,198,715.72	2,187,128.36	2,187,128.36	2,187,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Jazmines; 2020.	96,444.85	96,205.16	96,205.16	21,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje pluvial en la Colonia Jardín, Agencia Donaji en la Calle Tulipanes y Eucaliptos; 2020.	338,761.19	338,544.35	338,544.35	338,544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable segunda etapa en Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Crespo; 2020.	545,843.64	545,549.22	545,549.22	545,549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Colonia Ejidal de la Agencia San Martín Mexicapam en Privada de Avenida Montoya; 2020.	315,356.45	312,222.92	312,222.92	312,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia la Cascada en la Primera Privada de Rio Nilo; 2020.	283,014.19	282,945.66	282,945.66	56,589.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Agencia Candiani en la Primera Privada de Antonio de Leon; 2020.	239,649.06	232,378.18	232,378.18	232,378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia Libertad en la Calle Villa del Mar; 2020.	722,609.10	722,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia la Cascada, en la Calle Rio Pedregal; 2020.	1,269,446.28	1,268,089.57	1,268,089.57	1,268,089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia la Cascada en la Primera Privada de Rio Nilo; 2020.	259,767.35	258,270.16	258,270.16	258,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidraulico segunda etapa en Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle San Angel; 2020.	2,157,593.76	1,939,704.71	1,939,704.71	1,939,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfaltico en la Agencia San Luis Beltran en la Privada del Higo; 2020.	788,474.64	739,761.23	739,761.23	739,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en Agencia San Felipe del Agua en la Calle Camino al Vivero; 2020.	2,545,138.75	2,544,041.16	2,544,041.16	2,544,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Colonia la Cascada en la Calle Río Grijalva; 2020.	835,200.48	834,322.22	1,358,457.46	926,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163%	163%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario carretera al fortín, Colonia Santa María del Marquesado, Tramo Calle Luis Echeverría a Calle Chihuahua; 2020.	881,941.45	876,208.41	876,208.41	876,208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el Barrio la Noria en la Calle Carbonera; 2020.	\$324,816.61	\$324,000.13	\$324,000.13	\$64,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle 9 de Septiembre; 2020.	1,881,017.92	1,879,584.05	1,879,584.05	1,879,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Colonia la Cascada en la Calle Río Grijalva; 2020.	1,362,316.76	1,358,457.46	1,358,457.46	926,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia América Sur, en la Calle Brasil; 2020.	1,785,428.31	1,777,994.78	1,777,994.78	1,777,994.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%

000168

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUES TO COMPROMET IDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Aurora Sector 2, en la Calle 2 de Abril; 2020.	824,353.45	818,174.25	818,174.25	818,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de drenaje sanitario en Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam en el Andador el Ejido, entre Privada sin Nombre y Privada de Avenida Montoya; 2020.	113,915.50	112,883.64	112,883.64	82,084.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en Colonia la Joya, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Agua Marina; 2020.	246,843.91	246,763.69	246,763.69	246,763.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en Colonia Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo en la Privada de Guadalupe Victoria; 2020.	333,066.17	332,865.77	332,865.77	332,865.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia la Joya Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Obsidiana; 2020.	254,775.44	254,708.62	254,708.62	254,708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en Colonia la Joya, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Agua Marina; 2020.	455,398.04	455,264.81	455,264.81	444,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en Colonia los Angeles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Chicago; 2020.	387,233.97	387,060.84	387,060.84	387,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Manuel Ávila Camacho, Agencia Donaji en la Calle Vicente Guerrero; 2020.	863,733.55	862,390.98	862,390.98	862,390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia la Joya de la Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Obsidiana; 2020.	529,369.69	529,312.57	528,081.83	528,081.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en Colonia los Ángeles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle San Francisco; 2020.	529,642.49	529,460.27	529,460.27	529,460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en agencia san felipe del agua en la Calle el Barniz entre el acceso al Fracc. Guayabales y Priv. de Barniz, 2020.	2,775,957.60	2,775,907.42	2,775,907.42	751,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención de mampostería de piedra segunda etapa en la Agencia Donaji en la Calle Venustiano Carranza; 2020.	794,009.30	793,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en Colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam en la Privada Sonora; 2020.	88,434.54	87,824.52	87,824.52	68,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam en la Calle Vicente Guerrero; 2020.	316,279.46	316,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle 5 de Febrero; 2020.	3,669,175.72	3,669,175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle 21 de Marzo; 2020.	2,835,227.15	2,806,779.95	2,806,779.95	2,806,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle Venustiano Carranza; 2020.	2,161,469.67	2,139,914.49	2,139,914.49	2,139,914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en Colonia los Ángeles, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Prolongación de San Francisco; 2020.	124,976.15	124,924.29	124,924.29	37,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en Agencia San Felipe del Agua en la Calle el Barniz, entre Priv. de Barniz, hasta enfrente del Número 237 de la Calle el Barniz; 2020.	1,976,926.29	1,976,916.20	1,976,763.78	1,976,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico primera etapa, en la Colonia Heladio Ramírez López de la Agencia Santa Rosa Panzacola en la Calle Monte Oreb; 2020.	3,067,521.84	2,778,266.32	2,778,266.32	2,778,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donaji en la Séptima Privada de Margaritas; 2020.	631,828.36	597,898.20	597,898.20	597,898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donaji en la Sexta Privada de Margaritas; 2020.	543,104.41	497,153.86	497,153.86	497,153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en colonia ampliación Jardín, Agencia Donaji en la Octava Privada de Margaritas; 2020.	1,192,649.99	1,137,756.90	1,137,756.90	1,137,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Plutón, entronque con Diagonal de Cometas, Colonia Aurora; 2020.	292,425.42	292,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

000170

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo en la Calle Emilio Portes Gil; 2020.	906,099.17	1,046,089.12	1,046,089.12	1,046,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Colonia Jardín, Agencia Donaji en la Calle Tulipanes; 2020.	1,310,978.51	1,308,935.85	1,308,935.85	1,308,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle Artículo 123; 2020.	1,247,878.84	1,246,444.24	1,246,444.24	1,246,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en la Agencia Donaji en la Privada de Venustiano Carranza; 2020.	332,662.45	332,475.87	332,475.87	332,475.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de de techado en área de impartición de educación física en la Agencia de Pueblo Nuevo en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca Plantel 01 cve. 20ecb0001d, 2020.	1,518,777.01	1,517,999.85	1,517,999.85	1,517,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física en la Escuela Federal Benito Juárez Clave 20dpr029or; 2020.	1,127,599.94	1,125,480.77	1,125,480.77	543,521.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA, CULTURA PREVENTIVA														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Haberes de Seguridad Pública 2021, Cobertura Municipal.	83,292,662.89	83,292,662.89	19,774,118.14	19,774,118.14	19,820,039.81	19,820,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	48%	48%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Prima vacacional de Seguridad Pública 2021, Cobertura Municipal.	4,574,460.61	4,574,460.61	765,569.86	765,569.86	540,278.39	540,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29%	29%
5														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Quinquenios de Seguridad Pública 2021, Cobertura Municipal.	9,730,888.92	9,730,888.92	2,241,560.01	2,241,560.01	2,290,911.03	2,290,911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47%	47%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Otras prestaciones de Seguridad Pública 2020, Cobertura Municipal.	30,037,236.17	30,037,236.17	\$7,380,806.63	\$7,380,806.63	6,936,417.06	6,936,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48%	48%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Gratificación de fin de año para el personal que integra la dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, 2021; Cobertura Municipal.	17,337,850.15	17,337,850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones de seguridad social del personal de Seguridad Pública, 2021; Cobertura Municipal.	14,672,567.84	14,672,567.84	2,885,316.93	2,885,316.93	3,119,282.46	3,119,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41%	41%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones para cesantía y vejez del personal de Seguridad Pública, 2021; Cobertura Municipal.	4,120,989.34	4,120,989.34	1,233,101.28	1,233,101.28	628,811.68	628,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45%	45%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Aportaciones al sistema para el retiro del personal de Seguridad Pública, 2021; Cobertura Municipal.	1,929,902.52	1,929,902.52	592,342.79	592,342.79	301,796.50	301,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46%	46%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA															



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OAXACA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE LOS TLANCAS



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Incentivos a policías para el personal de Seguridad Pública 2021, Cobertura Municipal.	6,317,401.92	6,317,401.92	1,896,345.39	1,896,345.39	1,402,792.65	1,402,792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52%	52%
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Otras erogaciones especiales de Seguridad Pública 2021, Cobertura Municipal.	0.00	7,835,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza) 2020, Cobertura Municipal.	1,045,568.00	930,248.00	930,248.00	930,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (profesionalización de las instituciones de seguridad pública) 2020, Cobertura Municipal.	10,651,535.60	10,451,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA														
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (red nacional de radiocomunicación) 2020, Cobertura Municipal.	296,022.36	296,022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

000172

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUES TO COMPROMET IDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (equipamiento de las instituciones de seguridad pública) 2020, Cobertura Municipal.	10,040,880.04	10,148,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA, CULTURA PREVENTIVA															
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Desarrollar acciones que permitan contar con elementos de seguridad y de tránsito eficientes, honestos y confiables.	Programa de fortalecimiento para la seguridad (prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana) 2020, Cobertura Municipal.	1,100,000.01	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento a base de concreto asfáltico en casco de la Agencia, Agencia de Dolores en la Avenida Independencia. 2020	1,019,930.03	1,019,930.03	1,019,930.03	1,019,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de electrificación en la colonia Santo Tomas, en la calle San Martin. 2020	1,113,457.15	1,113,457.15	1,113,457.15	1,060,990.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de electrificación en colonia ampliación Moctezuma, Agencia San Martin Mexicapam en Andador Guelaguetza y segundo Andador. 2020	405,927.05	405,927.05	405,927.05	404,911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mantenimiento de servicios sanitarios en jardín de niños Arturo Riva Sáenz clave 20djn0157u, agencia San Felipe del Agua andador. 2020	369,874.83	369,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación Agencia Guadalupe Victoria en la calle Morelos, sector 2, segunda sección.	151,579.18	151,579.18	151,579.18	25,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la agencia Donaji en la segunda privada de Álvaro Obregón. 2020	130,044.56	130,044.56	130,044.56	55,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en sector 2, segunda sección, agencia Guadalupe Victoria en la calle Encinos. 2020	127,344.87	127,344.87	127,344.87	25,820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

090173

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUES TO COMPROMET IDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	construcción de electrificación en segunda sección, agencia Guadalupe Victoria en la calle de Hidalgo sector 2 segunda sección, y andador Buganbillas 2020	293,236.97	293,236.97	293,236.97	51,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la agencia Donaji en la calle prolongación de Álvaro Obregón. 2020	852,164.68	852,164.68	852,164.68	38,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en colonia eucaliptos, agencia pueblo nuevo en la 2da privada de Pinos. 2020	347,526.44	347,526.44	347,526.44	84,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sistema de agua potable en agencia trinidad de Viguera en la calle encinos, paraje Pioquinto. 2020	147,792.89	106,422.80	106,422.80	106,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la colonia centro, en la calle Victoria y privada de Guadalupe Victoria. Andador. 2020	1,862,439.69	1,862,439.69	1,862,439.69	1,702,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banquetas y guarniciones en colonia ampliación jardín, agencia Donaji en la privada de carretera a San Luis Beltrán. 2020	616,112.20	616,112.20	616,112.20	616,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en colonia Cuauhtémoc, agencia Santa Rosa Panzacola en la calle 6 Norte. 2020	679,995.75	679,995.75	679,995.75	679,995.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en sector centro, agencia San Martín Mexicapam en la avenida monte Albán. 2020	99,038.92	99,038.92	99,038.92	95,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en barrio del Rosario parte baja, agencia San Juan Chapultepec en la cuarta privada de niño artillero y Primero de Mayo. 2020	466,438.39	466,438.39	466,438.39	466,438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en barrio del Rosario parte baja, agencia San Juan Chapultepec en la calle Niño Artillero y Avenida el Rosario. 2020	949,028.39	949,028.39	949,028.39	949,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mantenimiento de electrificación en sector centro, Agencia San Martín Mexicapam en la calle 5 de Mayo. 2020	407,272.20	407,272.20	407,272.20	405,806.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en colonia Miguel Hidalgo, agencia San Martín Mexicapam en la avenida Oaxaca. 2020	372,841.31	372,841.31	372,841.31	372,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

00174

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	construcción de electrificación en colonia monte Albán, agencia San Martín Mexicapam en la calle Pijota, tramo de Zapotecas a Cosijoeza. 2020	442,012.32	442,012.32	442,012.32	435,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la colonia Miguel Hidalgo, agencia San Martín Mexicapam en la calle privada de Benito Juárez y niños Héroes. 2020	238,598.95	238,598.95	238,598.95	238,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la colonia Moctezuma, agencia San Martín Mexicapam en privada de Malinche. 2020	294,549.97	294,549.97	294,549.97	294,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en agencia Montoya en la avenida principal. 2020	947,526.18	947,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la agencia san Juan Chapultepec en la calle los Mángales. 2020	324,862.04	324,862.04	324,862.04	218,314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mantenimiento de electrificación en sector centro, agencia San Martín Mexicapam en privada 5 de Mayo. 2020	424,047.12	424,047.12	424,047.12	350,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banquetas y guarniciones en colonia ampliación jardín, agencia Donaji en la quinta privada de Hortensias. 2020	266,739.07	266,739.07	266,739.07	266,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la colonia Santo Tomas, en la calle San José. 2020	597,488.93	597,488.93	597,488.93	573,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención a base de mampostería de piedra en colonia microondas, en el andador Planetario. 2020	505,821.63	505,821.63	505,821.63	505,821.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la agencia Candiani en la calle mártires de Tacubaya. 2020	842,920.09	842,920.09	842,920.09	842,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la agencia Candiani en la calle Vicente Guerrero, entre la avenida Jorge López Tamayo y calle la Luz. 2020	647,819.49	647,819.49	647,819.49	647,819.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la red de agua rehabilitación de red de agua potable en agencia Montoya en la avenida Principal. 2020	687,205.80	687,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en barrio el coquito, agencia san Juan Chapultepec en la calle buenos aires, Galeana y calle el Coquito. 2020	1,032,735.80	1,032,735.80	1,032,735.80	986,218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

000175

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de calles en la colonia laureles de la agencia pueblo nuevo, calles Crespo, Laureles y Linderos. 2020	2,737,645.04	2,737,645.04	2,737,645.04	2,737,645.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de calles en la colonia laureles de la agencia pueblo nuevo, calles sauces, Encinos y las Rosas. 2020	1,652,445.16	1,652,445.16	1,652,445.16	1,652,445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de calles en la colonia 9 de mayo agencia pueblo nuevo, calle 19 de agosto y calle 1 de Julio. 2020	436,799.19	436,799.19	436,799.19	436,799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la colonia pueblo nuevo parte alta, agencia pueblo nuevo en la calle Vicente Guerrero. 2020	184,342.47	184,342.47	184,342.47	184,342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la colonia pueblo nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo en la calle Vicente Guerrero. 2020	255,615.49	255,615.49	255,615.49	255,615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de calles en la colonia 10 de abril de la agencia santa rosa panza cola, calles Emiliano Zapata, Revolución, Benito Juárez. 2020	837,107.28	837,107.28	837,107.28	837,107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la colonia azucenas, agencia San Martin Mexicapam en la calle Azahares. 2020	190,501.28	190,501.28	190,501.28	186,380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la colonia estado de Oaxaca, agencia San Martin Mexicapam en la privada de Huajuapán. 2020	616,177.48	616,177.48	616,177.48	551,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en sector 2, lomas de San Jacinto, Agencia Santa Rosa panza cola en calle Pino Suarez. 2020	380,793.55	380,793.55	380,793.55	380,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de calles en la colonia Heladio Ramírez López en la agencia Santa Rosa panza cola, calles monte de los Olivos y Monte Calvario 2020	766,511.28	766,511.28	766,511.28	766,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de calles en la colonia el manantial de la Agencia Pueblo Nuevo, calle Lago de Chapultepec, privada Genaro Vásquez, calle arroyo seco, calle Lago Escondido, calle Lago Monte Bello 2020	1,154,385.08	1,154,385.08	1,154,385.08	1,154,385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

090176

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en colonia ampliación jardín, agencia donaji en la primera privada de Margaritas. 2020	616,116.83	616,116.83	616,116.83	616,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en la colonia la Joya, Agencia San Martín Mexicapam en la privada de Topacio. 2020	449,146.58	449,146.58	449,146.58	446,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de electrificación en colonia Moctezuma sector sur, Agencia San Martín Mexicapam en el andador Benito Juárez y calle Flores Magón. 2020	564,801.80	564,801.80	564,801.80	556,826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de banquetas y guarniciones en colonia Ampliación Jardín, Agencia Donaji en la tercera privada de Margaritas. 2020	382,544.96	382,544.96	382,544.96	382,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	ampliación de electrificación en la colonia Estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam de las calles de Huajuapán, Ootlán, Tamazulapán, Tehuantepec y Pinotepa. 2020	1,022,312.48	1,022,312.48	1,022,312.48	980,640.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapán en la prolongación de Jazmines, Escalante y Artículo 48. 2020	1,598,924.55	1,598,924.55	1,598,924.55	1,598,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de electrificación en el andador San Lucas, en el andador San Ángel y en el andador San Juan en la colonia Santo Tomas. 2020	793,585.58	793,585.58	793,585.58	773,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de red de drenaje sanitario en colonia Damnificados, en andador B. 2020	66,955.63	66,955.63	66,955.63	66,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en el área de impartición de educación física en la escuela primaria Enrique Pestalozzi clave: 20dpr1651s. 2020	631,162.62	631,162.62	631,162.62	631,162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable barrio de Xochimilco en la calle Gilberto Bolaños Cacho. 2020	384,610.46	384,610.46	384,610.46	384,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable barrio de Xochimilco en la calle José López Alavés. 2020	711,799.12	711,799.12	711,799.12	711,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														

100177

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario barrio de Xochimilco en la calle José López Alavés. 2020	915,082.22	915,082.22	915,082.22	915,082.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la colonia la Cascada en la calle Río Jordán. 2020	608,282.48	608,282.48	608,282.48	608,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la agencia Pandiani en la calle Mártires de Tacubaya. 2020	1,324,357.04	1,324,357.04	1,324,357.04	1,324,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Agencia Donaji en la calle Tuxtepec. 2020	1,425,057.52	1,425,057.52	1,425,057.52	1,294,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en Agencia Guadalupe Victoria en la calle Constitución Sección Oeste sector 2. 2020	2,008,803.73	2,008,803.73	2,008,803.73	2,008,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico segunda etapa en sector 4, Agencia Guadalupe Victoria en la calle Felipe Ángeles. 2020	1,914,049.89	1,914,049.89	1,914,049.89	1,914,049.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en sección oeste sector 1, Agencia Guadalupe Victoria en la calle Jacaranda. 2020	1,518,378.71	1,518,378.71	1,518,378.71	1,518,378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de la red de drenaje sanitario en barrio loma rancho, Agencia San Felipe del Agua en la calle Framboyanes. 2020	414,167.77	414,167.77	414,167.77	414,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec en la calle Cosijoeza. 2020	1,783,116.82	1,783,116.82	1,783,116.82	1,783,116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en Agencia San Juan Chapultepec en la explanada de la cruz, barrio Santa Anita parte alta. 2020	3,614,247.04	3,614,247.04	3,614,247.04	3,614,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en agencia San Luis Beltrán en la calle prolongación de Reforma Norte. 2020	2,405,430.29	2,405,430.29	2,405,430.29	2,405,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en Agencia San Luis Beltrán en la prolongación de Reforma Norte. 2020	1,708,309.29	1,708,309.29	1,708,309.29	1,708,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

000178



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETI DO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETID O	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUES TO COMPROMET IDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapán en la segunda privada de Jazmines. 2020	386,723.20	386,723.20	386,723.20	386,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico primera etapa en la Colonia Ejidal de la Agencia San Martín Mexicapán en la privada de Avenida Montoya. 2020	1,464,424.00	1,464,424.00	1,464,424.00	1,464,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola en la calle Belén. 2020	465,275.71	465,275.71	465,275.71	465,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola en la calle Belén. 2020	394,131.26	394,131.26	394,131.26	394,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de red de agua potable en la Agencia Santa Rosa Panzacola, colonia Adolfo López Mateos en la calle San Francisco. 2020	903,462.59	903,462.59	903,462.59	903,462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sistema de agua potable en Agencia Trinidad de Viguera en calle camino a la Toma y Piedras Negras, paraje los Arcos. 2020	985,768.02	985,768.02	985,768.02	985,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de sistema de agua potable en Agencia Trinidad de Viguera en las calles de Henequén, Porfirio Días, cactus, paraje la Magueyera. 2020	346,857.31	346,857.31	346,857.31	346,857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en Agencia Trinidad de Viguera en la calle Azucenas, Ojito de Agua, Pinos, Lirios, paraje el Pioquinto. 2020	1,952,545.59	1,952,545.59	1,952,545.59	1,952,545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de drenaje sanitario en Agencia Trinidad de Viguera en paraje la Magueyera en las calles de Henequén, Porfirio Días, segunda privada de Cardón, Cactus, Maguey y Avenida el Seminario. 2020	2,256,765.56	2,256,765.56	2,256,765.56	2,256,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero, entre la avenida Jorge López Tamayo y calle la Luz, Agencia Candiani. 2020	956,820.71	956,820.71	956,820.71	956,820.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														

000179

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de sistema de agua potable en la colonia Manuel Ávila Camacho, Agencia Donaji en la 2da privada de Miguel Hidalgo. 2020	61,794.93	61,794.93	61,794.93	61,794.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de la red de agua potable en colonia Adolfo López Mateos, agencia Santa Rosa Panzacola en la calle del Fortín y sus dos privadas. 2020	643,344.55	643,344.55	643,344.55	643,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Mantenimiento de electrificación en la colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapán en las calles, Huitzilopochtli, Nezahualcóyotl, primera privada de Nezahualcóyotl, prolongación de Nezahualcóyotl y arroyo principal. 2020	2,902,453.04	2,902,453.04	2,902,453.04	2,902,453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en colonia manzana 48b, Agencia Pueblo Nuevo en la calle Cuscatlán. 2020	904,005.57	904,005.57	904,005.57	904,005.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en colonia el Manantial, Agencia Pueblo Nuevo en la calle primera privada de Genaro Vásquez. 2020	463,104.13	463,104.13	463,104.13	383,396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto segunda etapa en colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo en la calle Independencia. 2020	1,476,432.46	1,476,432.46	1,476,432.46	1,476,432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en colonia Reforestación, Agencia Pueblo Nuevo en la calle Laureles. 2020	1,452,486.27	1,452,486.27	1,452,486.27	1,452,486.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en la Agencia Candiani en la calle Vicente Guerrero, entre la avenida Jorge López Tamayo y calle la Luz. 2020	1,724,710.69	1,724,710.69	1,724,710.69	1,724,710.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de la calle Monte Sinaí en la colonia Heladio Ramírez López de la Agencia Santa Rosa Panzacola. 2020	931,253.22	931,253.22	931,253.22	472,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en colonia lomas de San Jacinto, sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola en la prolongación de Insurgentes. 2020	851,461.16	851,461.16	851,461.16	851,461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de calles en la colonia volcanes, Agencia Donaji, cofre de perote y carretera a Donaji, nudo Mixteco, transitara, quince y Zinanteclat. 2020	316,541.49	316,541.49	316,541.49	316,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en colonia Solidaridad, Santa Rosa Panzacola en la calle Benito Juárez. 2020	624,990.00	624,990.00	624,990.00	624,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
*NOTA: Para el reporte del 1er trimestre se consideran las obras y acciones concluidas así como las pendientes por ejercer, correspondiente al ejercicio 2021.														
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 5 de febrero, Agencia Cinco Señores. 2021 *(12)	3,994,429.46	-3,994,429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle las Brisas y calle Playa del Carmen, colonia Ampliación siete regiones parte norte, Agencia Donaji. 2021	2,395,920.36	2,395,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Jacarandas, colonia Azucenas, Agencia San Martin Mexicapán 2021	485,442.10	485,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle prolongación de Morelos y calle Morelos, Agencia Trinidad de Viguera. 2021	4,195,522.78	4,194,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y mejoramiento de la calle Eucaliptos, colonia Jardín, Agencia Donaji 2021	1,223,749.67	1,209,607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,607.30	513,482.32	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de techado en la cancha de usos múltiples, zona deportiva, colonia Jardín, Agencia Donaji 2021 <i>*(13)</i>	1,567,720.37	-1,537,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de electrificación en la privada de Jacinta su mano, colonia Aurora sector 1, cabecera municipal. 2021	600,007.63	599,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	599,851.44	379,377.21	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la calle piedra de sal, agencia san Felipe del Agua. 2021	779,072.05	778,921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	778,921.93	467,604.10	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle piedra de sal, tercera etapa, Agencia San Felipe del Agua 2021	559,745.09	559,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	559,350.62	303,766.95	0.00	0.00	0.00	100%	100%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

000181



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el 11° andador de las Rosas, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam 2021	724,655.57	724,257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle las flores, colonia azucenas, Agencia San Martín Mexicapam 2021	1,576,342.68	1,575,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en las calles de tierra y libertad y loma de Guadalupe, Agencia Guadalupe Victoria. 2021	3,598,364.54	3,598,205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto asfáltico en la calle prolongación de Cuauhtémoc, sector 6, Agencia Guadalupe Victoria 2021	1,754,700.67	1,753,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle las Brisas y calle playa del Carmen, colonia ampliación siete regiones parte norte, Agencia Donaji 2021	932,938.67	931,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle sin nombre (Emilio Portes Gil), colonia Pueblo Nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo. 2021	920,447.80	919,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de electrificación en las calles Monte Cristo, 21 de septiembre, Emiliano Zapata, Monte Blanco y privada de Benito Juárez, colonia ampliación San Juan, Agencia San Juan Chapultepec. 2021	2,087,473.68	2,086,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,893.99	1,344,186.02	0.00	0.00	100%	100%	
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la avenida los sabinos, tramo: 3era privada de sabinos a calle Vicente Guerrero, Agencia Candiani 2021	1,238,607.70	1,237,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la privada las Eras, Agencia Candiani 2021	867,597.85	867,133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la privada Reforma Agraria, colonia Ejidal, Agencia San Martin Mexicapán 2021	933,091.77	932,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS															

000182

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la avenida los Sabinos, tramo: 3era privada de sabinos a calle Vicente Guerrero, Agencia Candiani 2021	543,686.78	543,472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle sin nombre (Emilio Portes Gil), colonia pueblo nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo 2021	334,483.25	303,291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Repavimentación con concreto hidráulico en la avenida los Sabinos, Agencia Candiani 2021	2,567,180.62	2,566,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Reforma Agraria, colonia Ejidal, Agencia San Martin Mexicapam 2021	2,174,349.65	2,173,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la calle loma de Guadalupe, Agencia Guadalupe Victoria 2021	252,375.06	252,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle loma de Guadalupe, Agencia Guadalupe Victoria 2021	227,692.94	227,510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle las brisas, playa del amor y playa del Carmen, colonia ampliación siete regiones parte norte, Agencia Donaji 2021	694,386.28	694,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Ángel Méndez, tramo: calle Selene a la 2da privada de Ángel Méndez. Colonia el Arenal, Agencia Cinco Señores. 2021	336,502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Ángel Méndez, tramo: calle Selene a la 2da privada de Ángel Méndez. Colonia el Arenal, Agencia Cinco Señores. 2021	433,695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Bucearla, Agencia Trinidad de Viguera 2021	3,817,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle pétela, colonia Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapam 2021	481,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

000183

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en la calle Ángel Méndez, tramo: calle Selene a la 2da privada de Ángel Méndez. Colonia el arenal, Agencia Cinco Señores 2021	860,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de línea de conducción de agua potable del estanque de rebombe al estanque de almacenamiento, colonia Aurora sector 1, cabecera municipal. 2021	2,905,186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle 10 de marzo, sector 5, colonia Lomas de San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola 2021	2,602,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Rafael Moreno, entre Margarita Martínez y Filomena Pliego, colonia Mártires de Río Blanco, Cabecera Municipal 2021	1,161,782.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en la calle playa del amor, Agencia San Luis Beltrán. 2021	291,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle privada de libertad, Agencia San Luis Beltrán 2021	920,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la cancha de basquetbol de la escuela telesecundaria, Agencia San Luis Beltrán 2021	977,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la privada de la cruz, paraje la cruz, Agencia San Felipe del Agua. 2021	1,512,606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en la calle prolongación de Colon entronque con calle Hidalgo, Agencia San Felipe del Agua 2021	2,016,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Ignacio Allende y arroyo el coyote, colonia Pueblo Nuevo parte alta, Agencia Pueblo Nuevo 2021	1,392,344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERIA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle la Paz, colonia Figueroa, cabecera municipal 2021	678,466.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Azucenas, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez 2021	2,314,865.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Zafiro, colonia las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec 2021	874,874.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico estampado en la calle Amapolas, colonia Reforma, cabecera municipal 2021	6,031,966.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en la calle de Rafael Osuna, colonia Olímpica, cabecera municipal 2021	3,925,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles de Enrique C. Rebramen, Gregorio Torres Quintero, Gustavo B. Mendoza, colonia Educación, Agencia Santa Rosa Panzacola 2021	2,536,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS															

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable de la calle Saquito, Fraccionamiento Álamos Infonavit, Agencia Montoya 2021	243,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico segunda etapa en el andador nueva generación, colonia Cieneguita, Agencia Cinco Señores 2021	666,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 1era privada de Genaro Vásquez, segunda etapa, colonia el Manantial, Agencia Pueblo Nuevo 2021	908,881.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de la calle Saquito, fraccionamiento Álamos Infonavit, Agencia Montoya. 2021	373,811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de módulo de sanitarios en el Jardín de Niños María del Carmen Millán, clave 20djn0112y, Agencia de Dolores 2021	250,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

00185

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Ampliación de biblioteca en la escuela primaria urbana matutina Carlos A. Carrillo clave 20dpr1647f, colonia Reforma, cabecera municipal 2021	259,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle división del norte, colonia Santa María del Marquesado, cabecera municipal 2021	312,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Cedros, sector 2, segunda sección, Agencia Guadalupe Victoria 2021	407,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de muro de contención en andador 5 de Mayo y 1era privada de 5 de mayo, barrio el progreso, Agencia San Juan Chapultepec 2021	3,218,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de drenaje sanitario en la privada de Xinantecat, colonia Manuel Sabino Crespo, cabecera municipal 2021	234,748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación del gimnasio municipal, Infonavit primero de mayo, cabecera municipal 2021	1,366,869.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de agua potable en la calle Framboyanes, barrio loma Rancho, Agencia San Felipe del agua. 2021	218,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle loma Bonita entronque calle ella, esquina calle Tlacolula, colonia Estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam 2021	3,011,190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Juan de la Barrera, sector 3, lomas de San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panza Cola. 2021	3,362,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Cedros, sector 2, segunda sección, Agencia Guadalupe Victoria 2021	1,205,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle San Dionisio, colonia Estado de Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam 2021	5,122,183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

000186

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Juan Cabrera Lira, entre el puente y unidad obrera, colonia Mártires de Río Blanco, cabecera municipal 2021	2,567,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 2da privada de Madereros, sector 5, Agencia Guadalupe Victoria. 2021	560,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto en calle lago de Texcoco, colonia el Manantial, Agencia Pueblo Nuevo 2021	2,748,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle privada de pinos, barrio la higuera, Agencia San Felipe del Agua. 2021	1,033,700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
EL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Molinos, Barrio los Molinos, Agencia San Felipe del Agua 2021	463,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan Escutia, colonia Santa Anita parte media, Agencia San Juan Chapultepec 2021	1,640,003.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle las Rosas, colonia Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam 2021	1,539,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el 10° andador de las Rosas, colonia Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam 2021	438,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Lago de Texcoco, colonia el Manantial, Agencia Pueblo Nuevo 2021	666,288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Lago de Texcoco, colonia el Manantial, Agencia Pueblo Nuevo 2021	905,407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS															

000187

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red drenaje sanitario en la calle Juan Escutia, colonia Santa Anita parte media, Agencia San Juan Chapultepec 2021	314,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Juan Escutia, colonia Santa Anita parte media, Agencia San Juan Chapultepec 2021	120,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
EL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Amapolas, colonia Reforma, cabecera municipal 2021	1,621,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
EL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle de Rafael Osuna, colonia Olímpica, cabecera municipal 2021	897,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la calle de Rafael Osuna, colonia Olímpica, cabecera municipal 2021	1,252,449.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA PARA TODOS														
Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	Construir obras públicas de calidad y con un enfoque de sustentabilidad.	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Amapolas, colonia Reforma, cabecera municipal 2021	712,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

1.- Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Privada de Prolongación de la Noria; 2020. Obra pagada al 31 de diciembre de 2020



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

TESORERIA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		

- 2.- Rehabilitación de red de agua potable en la Colonia Santa María del Marquesado, en la Calle Panorámica del Fortín, Callejón del Fortín, Plazuela Vicente Guerrero y Privada Plazuela Vicente Guerrero; 2020. Obra Cancelada
- 3.- Ampliación de red de agua potable en la Colonia Aurora Sector 2, en la Privada de Ayuntamiento; 2020. Obra pagada al 31 de diciembre de 2020
- 4.- Rehabilitación de la red de agua potable en la Colonia Libertad en la Calle Villa del Mar; 2020. Obra Cancelada
- 5.- Construcción de muro de contención de mampostería de piedra segunda etapa en la Agencia Donaji en la Calle Venustiano Carranza; 2020. Obra pagada al 31 de diciembre de 2020
- 6.- Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam en la Calle Vicente Guerrero; 2020. Obra Cancelada
- 7.- Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Agencia Cinco Señores en la Calle 5 de Febrero; 2020. Obra Cancelada
- 8.- Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Plutón, entronque con Diagonal de Cometas, Colonia Aurora; 2020. Obra pagada al 31 de diciembre de 2020
- 9.- Mantenimiento de servicios sanitarios en Jardín de Niños Arturo Riva Saenz clave 20DJN1%/U, Agencia San Felipe del Agua Andador. Obra pagada al 31 de diciembre de 2020
- 10.- Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Agencia Montoya en la avenida principal. Obra Cancelada.
- 11.- Rehabilitación de la red de agua potable en Agencia Montoya en la avenida principal. Obra Cancelada
- 12.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, AGENCIA CINCO SEÑORES. 2021. Obra Cancelada
- 13.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, ZONA DEPORTIVA, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI. 2021. Obra Cancelada



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
20 PRESIDENTE MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

SINDICATURA
PRIMERA MUNICIPAL
C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

SINDICATURA
SEGUNDA MUNICIPAL
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL



C. VÍCTOR CÉSAR VÁSQUEZ BOCANEGRA
TESORERO MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

881001188