

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA (3)	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN (4)	IMPORTE APROBADO (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (7)	CONTRATO		IMPORTE PAGADO (10)	% DE AVANCE (11)	
						NÚM. (8)	IMPORTE (9)		FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,895,217.52	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91	95.00%	90.38%
		TOTAL	\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
OBRAS TERMINADAS										
		TOTAL	\$ -				\$ -	\$ -		
RECURSOS FISCALES OBRAS EN PROCESO										
	RF-001-2021	INTERVENCIÓN A BASE DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MUROS, COLUMNAS EN ACCESOS Y RESTAURACIÓN EN SANITARIOS DEL PANTEÓN SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL.	2485552.613	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ -	80.00%	0.00%
		TOTAL	\$ 2,485,552.61				\$ 2,485,374.92	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-002-2021	REFORZAMIENTO DEL TECHADO EN AREA DE BODEGA DE FRUTAS DEL MERCADO DE ABASTO.	\$ 5,680,058.12	CONTRATO	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ -	100.00%	0.00%
	RF-003-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 584,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ -	100.00%	0.00%
	RF-004-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 960,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ -	100.00%	0.00%
	RF-005-2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN PLAZUELA DEL MERCADO ZONAL LA CASCADA.	\$ 240,946.87	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
		TOTAL	\$ -				\$ 7,460,515.85	\$ -		
RAMO 33 FONDO III OBRAS EN PROCESO										
	FIII/001/2021	GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FIII COBERTURA MUNICIPAL	\$ 3,748,000.69	CONTRATO			\$ 3,589,555.92	\$ 1,553,778.12		43.29%
	FIII/004/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI.	\$ 2,395,920.36	CONTRATO	MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 004/2021	\$ 2,395,586.71	\$ 718,676.01	0.00%	30.00%
	FIII/005/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 485,442.10	CONTRATO	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 005/2021	\$ 485,001.70	\$ 145,500.51	35.00%	30.00%
	FIII/006/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MORELOS Y CALLE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 3,863,408.83	CONTRATO	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 006/2021	\$ 3,862,849.37	\$ 1,158,854.81	75.00%	30.00%
	FIII/007/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE EUCALIPTOS, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI.	\$ 1,223,749.67	CONTRATO	CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 007/2021	\$ 1,209,607.30	\$ 722,319.81	98.00%	59.72%
	FIII/009/2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA DE JACINTA SUMANO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 600,007.63	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 009/2021	\$ 599,851.44	\$ 445,519.48	80.00%	74.27%
	FIII/010/2021	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 779,072.05	CONTRATO	MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 010/2021	\$ 778,921.93	\$ 560,999.45	60.00%	72.02%
	FIII/011/2021	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, TERCERA ETAPA , AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 398,302.50	CONTRATO	MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 011/2021	\$ 397,908.03	\$ 332,009.27	76.00%	83.44%
	FIII/012/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 11° ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 724,655.57	CONTRATO	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 012/2021	\$ 724,257.30	\$ 217,277.19	20.00%	30.00%

000191

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/013/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,576,342.68	CONTRATO	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 013/2021	\$ 1,575,942.00	\$ 472,782.60	35.00%	30.00%
	FIII/014/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE TIERRA Y LIBERTAD Y LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 3,598,364.54	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 014/2021	\$ 3,598,205.89	\$ 1,079,461.77	10.00%	30.00%
	FIII/015/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CUAUHEMOC, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,754,700.67	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 015/2021	\$ 1,753,818.65	\$ 526,145.60	90.00%	30.00%
	FIII/016/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI.	\$ 932,938.67	CONTRATO	MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 016/2021	\$ 931,601.64	\$ 279,480.49	95.00%	30.00%
	FIII/017/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 920,447.80	CONTRATO	MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 017/2021	\$ 919,678.35	\$ 275,903.51	5% NOTA: ESTA OBRA POR TENER OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEBERÁ REPORTARSE EN 0%	30.00%
	FIII/019/2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MONTE CRISTO, 21 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, MONTE BLANCO Y PRIVADA DE BENITO JUAREZ, COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 2,087,473.68	CONTRATO	INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 019/2021	\$ 2,086,893.99	\$ 1,566,998.41	95.00%	75.09%
	FIII/021/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,238,607.70	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 021/2021	\$ 1,237,889.20	\$ 371,366.76	23.00%	30.00%
	FIII/022/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LAS ERAS, AGENCIA CANDIANI.	\$ 867,597.85	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 022/2021	\$ 867,133.96	\$ 260,140.19	50.00%	30.00%
	FIII/023/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN-MEXICAPAM.	\$ 933,091.77	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 023/2021	\$ 932,127.78	\$ 279,638.33	5.00%	30.00%
	FIII/024/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.	\$ 543,686.78	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 024/2021	\$ 543,472.53	\$ 163,041.76	2.00%	30.00%
	FIII/025/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 334,483.25	CONTRATO	MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 025/2021	\$ 303,291.30	\$ 90,987.39	100% NOTA: ESTA OBRA POR TENER OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEBERÁ REPORTARSE EN 0%	30.00%
	FIII/029/2021	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI.	\$ 2,567,180.62	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 029/2021	\$ 2,566,787.87	\$ 770,036.36	10.00%	30.00%
	FIII/030/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 2,174,349.65	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 030/2021	\$ 2,173,627.44	\$ 652,088.23	5.00%	30.00%
	FIII/032/2021	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 252,375.06	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 032/2021	\$ 252,234.23	\$ 75,670.27	15.00%	30.00%

000192

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/033/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 227,692.94	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 033/2021	\$ 227,510.59	\$ 68,253.18	2.00%	30.00%
	FIII/034/2021	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS BRISAS, PLAYA DEL AMOR Y PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAIL.	\$ 694,386.28	CONTRATO	MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 034/2021	\$ 694,074.20	\$ 208,222.26	20.00%	30.00%
	FIII/047/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA. PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 336,502.59	CONTRATO	INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 047/2021	\$ 335,915.28		0%	0.00%
	FIII/048/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA. PRIVADA DE ANGEL MENDEZ COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 433,695.16	CONTRATO	INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 048/2021	\$ 433,294.93		0%	0.00%
	FIII/049/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUCARELI, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 3,817,020.45	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 049/2021	\$ 3,816,811.88		0%	0.00%
	FIII/050/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PETELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 481,471.76	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 050/2021	\$ 481,043.82		0%	0.00%
	FIII/051/2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 860,349.96	CONTRATO	INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 051/2021	\$ 860,100.18		0%	0.00%
	FIII/055/2021	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,905,186.65	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 055/2021	\$ 2,905,126.78	\$ 871,538.03	0%	30.00%
	FIII/056/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE EUCALIPTOS Y PRIVADA DE PROLONGACION DE EUCALIPTOS , COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 179,780.92	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 056/2021	\$ 179,592.23		0%	0.00%
	FIII/057/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MARZO, SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 2,602,830.96	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 057/2021	\$ 2,602,623.56		0%	0.00%
	FIII/058/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL MORENO, ENTRE MARGARITA MARTINEZ Y FILOMENA PUEGO , COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,161,782.79	CONTRATO	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 058/2021	\$ 1,161,433.41		0%	0.00%
	FIII/059/2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYA DEL AMOR, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 291,480.17	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 059/2021	\$ 289,983.69		0%	0.00%
	FIII/060/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 920,360.11	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 060/2021	\$ 919,320.74		0%	0.00%
	FIII/061/2021	REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 977,377.27	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 061/2021	\$ 976,889.75		0%	0.00%
	FIII/062/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CRUZ, PARAJE LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 1,512,606.84	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 062/2021	\$ 1,511,511.70	\$ 453,453.51	0%	30.00%
	FIII/063/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE COLON ENTRONQUE CON CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,016,222.91	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 063/2021	\$ 2,015,900.66	\$ 604,770.20	0%	30.00%
	FIII/064/2021	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y ARROYO EL COYOTE, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,392,344.82	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 064/2021	\$ 1,392,108.14		0%	0.00%

000193

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIER O
	FIII/065/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ, COLONIA FIGUEROA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 678,466.37	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 065/2021	\$ 678,416.36		0%	0.00%
	FIII/066/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ.	\$ 2,314,865.81	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 066/2021	\$ 2,314,791.84		0%	0.00%
	FIII/067/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 874,874.42	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 067/2021	\$ 874,756.42		0%	0.00%
	FIII/069/2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 6,031,966.17	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/070/2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE RAFAEL OSUNA, COLONIA OLIMPICA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3,925,469.53	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/072/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE ENRIQUE C. REBSAMEN, GREGORIO TORRES QUINTERO, GUSTAVO B. MENDOZA, COLONIA EDUCACION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 2,536,542.07	CONTRATO	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 072/2021	\$ 2,536,041.36	\$ 760,812.41	5.00%	30.00%
	FIII/073/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE XAQUIATOO, FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA.	\$ 243,243.91	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 073/2021	\$ 242,520.84		0.00%	0.00%
	FIII/074/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN EL ANDADOR NUEVA GENERACION, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 666,868.86	CONTRATO	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 074/2021	\$ 666,486.90	\$ 199,946.07	25.00%	30.00%
	FIII/075/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1ERA PRIVADA DE GENARO VASQUEZ, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 908,881.41	CONTRATO	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 075/2021	\$ 908,763.16	\$ 272,628.95	15.00%	30.00%
	FIII/076/2021	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XAQUIATOO, FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA.	\$ 373,811.08	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 076/2021	\$ 372,959.72		0.00%	0.00%
	FIII/077/2021	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN MILLAN, CLAVE 20DJN0112Y, AGENCIA DE DOLORES.	\$ 250,194.67	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 077/2021	\$ 250,175.02		0.00%	0.00%
	FIII/078/2021	AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 259,611.28	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 078/2021	\$ 259,569.49		0.00%	0.00%
	FIII/079/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 312,813.20	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 079/2021	\$ 312,643.94		0.00%	0.00%
	FIII/080/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 407,878.85	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/081/2021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR 5 DE MAYO Y 1ERA PRIVADA DE 5 DE MAYO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 3,218,437.40	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 081/2021	\$ 3,209,977.62		0%	0.00%
	FIII/083/2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE XINANTECATL, COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 234,748.40	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/084/2021	REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,366,869.71	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/085/2021	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAMBOYANES, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 218,599.65	CONTRATO					0%	0.00%

78100194



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/086/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA BONITA ENTRONQUE CALLE ETLA ESQUINA CALLE TLACOLULA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 3,011,190.15	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/087/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3,362,791.34	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/088/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,205,796.05	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/089/2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN DIONISIO, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 5,122,183.21	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/090/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN CABRERA LIRA, ENTRE EL PUENTE Y UNIDAD OBRERA, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,567,553.58	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/091/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,677,648.74	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/092/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	\$ 892,813.08	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/093/2021	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	\$ 4,542,765.55	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/094/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 560,877.99	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/095/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 2,748,626.93	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/096/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE PINOS, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 1,033,700.45	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/098/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOLINOS, BARRIO LOS MOLINOS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 463,206.47	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/099/2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,640,003.34	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/100/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,539,487.99	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/101/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 10° ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 438,667.47	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/103/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 666,288.29	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/104/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 905,407.93	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/105/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 314,120.17	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/106/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 120,117.05	CONTRATO					0%	0.00%

000195



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/107/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,621,316.62	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/108/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE RAFAEL OSUNA, COLONIA OLIMPICA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 897,262.08	CONTRATO					0%	0.00%
	FIII/110/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 712,374.50	CONTRATO					0.00%	0.00%
TOTAL			\$ -				\$ 67,216,588.74	\$ 16,158,300.93		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 5,380,770.12				\$ 72,597,181.18	\$ 18,775,126.84		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ -				\$ 7,460,515.85	\$ -		

HONORABLE AYUNTAMIENTO
UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS
C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO
C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. VÍCTOR CÉSAR VÁSQUEZ BOCANEGRA
TESORERO MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

000196