



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
	RF/002/2022	Restauración del corredor sur-oriente del Panteón General San Miguel (1a Etapa) en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.	\$ 6,000,000.00	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 6,000,000.00				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-001-2021	Intervención a Base de Reforzamiento Estructural en Muros, Columnas en accesos y restauración en sanitarios del Panteón San Miguel, Cabecera Municipal.	\$ 2,485,552.61	Contrato	Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V.	SPLOP/IRE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ 2,067,364.99	100.00%	83.18%
	RF-002-2021	Reforzamiento del Techado en area de Bodega de Frutas del Mercado de Abasto.	\$ 5,680,058.12	Contrato	Espacios y Diseños de Oaxaca, S.A. de C.V.	SPLOP/IRE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ 5,678,436.20	100.00%	100.00%
	RF-003-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia de Policía de Guadalupe Victoria.	\$ 584,000.00	Contrato	Construcciones y Desarrollos Arquitectónicos Hope, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ 583,015.85	100.00%	100.00%
	RF-004-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec.	\$ 960,000.00	Contrato	Constructora Isla Roja, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	100.00%	95.30%
	RF-005-2021	Construcción de adoquinado en Plazuela del Mercado Zonal la Cascada.	\$ 240,946.87	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
	RF/001/2022	Rehabilitación del estacionamiento Margarita Maza de Juárez, Av. Juárez Maza esq. Con Periférico, Central de abasto, Cabecera Municipal.	\$ 1,603,032.08	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 001/2022	\$ 1,598,346.70	\$ 1,529,855.29	100.00%	95.71%
	RF-BACHEO/001/2022	Bacheo de calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez	\$ 6,079,838.40	Administración Directa	Laredo Machinery & Trucks de México, S.A. de C.V.	SRHM/029/2022	\$ 6,079,838.40	\$ 6,079,838.40	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 17,633,428.10				\$ 17,624,075.87	\$ 16,852,515.32		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28, RECUPERACIÓN DE ISR										
OBRAS EN PROCESO										
	RG28/001/2022	Rehabilitación de Módulo de Policía y atención ciudadana, Cabecera Municipal, Central de Abasto.	\$ 1,334,916.46	Contrato	Miguel Blancas Reyes	DCSyCOP/RG28 001/2022	\$ 1,334,916.46	\$ -	96.00%	0.00%
	RG28/003/2022	Rehabilitación del edificio centro de atención para desarrollo infantil (CADI), Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 1,038,724.00	Contrato	Ingeniería Civil y Desarrollos Soumaya, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 003/2022	\$ 1,393,942.15	\$ 678,650.65	93.00%	48.69%
	RG28/004/2022	Rehabilitación del edificio y centro de desarrollo comunitario (CDC), Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 225,809.58	Contrato	Ingeniería y Arquitectura Especializada Loma Linda S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 004/2022	\$ 225,767.44	\$ -	100.00%	0.00%
TOTAL			\$ 2,599,450.04				\$ 2,954,626.05	\$ 678,650.65		
OBRAS TERMINADAS										
	RG28/002/2022	Bacheo de Calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez.	\$ 949,728.73	Contrato	Urbanización y Vivienda del Valle, S.A de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 002/2022	\$ 949,643.69	\$ 945,319.81	100.00%	99.54%
	RG28/005/2022	Mejoramiento del Mercado Lula'A, Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 584,738.68	Administración Directa	Orvy Constructores, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 005/2022	\$ 583,366.80	\$ 583,366.80	100.00%	100.00%
	RG28-BACHEO/001/2022	Bacheo de calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez.	\$ 5,460,816.00	Administración Directa	Asfaltos y construcciones LAKE S.A. de C.V.	CABAECS/ST/SRHYM/LPE-06/ASFALTO/LAKE/2022	\$ 5,456,640.00	\$ 5,456,640.00	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 6,995,283.41				\$ 6,989,650.49	\$ 6,985,326.61		
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/001/2022	Gastos indirectos para la verificación de las Obras y Acciones del Ramo 33 Fondo III Cobertura Municipal.	\$ 4,017,500.79	Administración Directa	Administración Directa		\$ 3,982,700.79	\$ 3,962,623.88	100.00%	99.50%
	FIII/003/2022	Construcción de red de agua potable Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 5 Calle Miguel Alemán Valdéz.	\$ 65,649.99	Contrato	Servicios Integrcal Aslor, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 003/2022	\$ 65,609.14	\$ 65,609.14	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/004/2022	Construcción de red de drenaje sanitario Agencia Guadalupe Victoria, Sector 5 Calle Miguel Alemán Valdéz.	\$ 219,282.67	Contrato	Servicios Integrcal Aslor, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 004/2022	\$ 219,240.42	\$ 219,240.42	100.00%	100.00%
	FIII/005/2022	Ampliación de la red de agua potable, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Barrio los Molinos en la Calle los Molinos.	\$ 356,109.44	Contrato	Ingeniería Civil y Desarrollos Soumaya, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 005/2022	\$ 356,053.78	\$ 356,053.78	100.00%	100.00%
	FIII/006/2022	Rehabilitación de red de agua potable Agencia de Policía de Candiani calle de la Era entre Vicente Guerrero y calle las Palmas.	\$ 412,046.64	Contrato	Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados Nobel-Astana, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 006/2022	\$ 412,046.64	\$ 412,046.64	100.00%	100.00%
	FIII/007/2022	Ampliación de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam Colonia Monte Albán, Calle Guelaguetza.	\$ 400,380.64	Contrato	Construcciones y Proyectos de Alto Nivel Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 007/2022	\$ 400,327.46	\$ 367,037.47	100.00%	91.68%
	FIII/008/2022	Ampliación de la red de agua potable, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Barrio Loma Rancho en la Calle Palmeras.	\$ 407,262.39	Contrato	Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 008/2022	\$ 407,211.52	\$ 407,211.52	100.00%	100.00%
	FIII/009/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia La Joya, Calle Topacio.	\$ 422,456.32	Contrato	Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 009/2022	\$ 422,399.31	\$ 409,765.74	100.00%	97.01%
	FIII/010/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de San Luis Beltrán en la Segunda Privada de Narciso Mendoza.	CANCELADA							
	FIII/011/2022	Construcción de drenaje sanitario, Agencia de Policía de San Luis Beltrán en las Calles 2a. Privada de Santa Cruz, Calle sin Nombre y Puerto Ángel.	\$ 528,240.39	Contrato	Sunny Chepill, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 011/2022	\$ 528,182.25	\$ 456,115.41	89.28%	86.36%
	FIII/012/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam. Colonia Azucenas, Calle 8° Andador de las Rosas.	\$ 533,938.78	Contrato	Constructora Isla Roja, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 012/2022	\$ 533,882.56	\$ 515,777.03	100.00%	96.61%
	FIII/013/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Primera Etapa Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Sector Plazuela, de la Carretera Antigua a Monte Albán, del Tramo de la Fundación a la Carretera a Xoxocotlán.	\$ 8,003,937.41	Contrato	Constructora Conam, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 013/2022	\$ 8,003,937.41	\$ 8,003,937.40	100.00%	100.00%
	FIII/014/2022	Construcción de pavimento a base con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Colonia Ampliación San Juan, de la Calle 21 de septiembre, del tramo Calle Monte Cristo a Avenida Valerio Trujano.	\$ 1,119,898.13	Contrato	Barzaco Pavimentos y Asfaltos, S.A. de C.V.	DCSYCOP/FIII 014/2022	\$ 1,050,587.41	\$ 874,698.09	100.00%	83.26%
	FIII/015/2022	Ampliación de drenaje sanitario, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Barrio el Ocote en la Calle Aldama.	\$ 1,355,553.96	Contrato	Grupo Constructor, Ferretero y de Materiales para Construcción Arizpe Velarde, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 015/2022	1,355,553.96	\$ 1,297,667.62	100.00%	95.73%
	FIII/016/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia la Joya, Calle Circona.	\$ 1,500,215.33	Contrato	Arquived S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 016/2022	1,470,098.39	\$ 1,461,517.14	100.00%	99.42%
	FIII/017/2022	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2 Segunda Sección Calle Colón.	\$ 910,298.38	Contrato	Barzaco Pavimentos y Asfaltos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 017/2022	\$ 857,216.53	\$ 857,216.53	100.00%	100.00%
	FIII/018/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Ejidal, Calle Privada Emiliano Zapata.	\$ 594,293.40	Contrato	Grupo Topo Tecnología Obras y Pavimentos Optimizados, S.A. de C.V.	DCSYCOP/FIII 018/2022	\$ 567,483.69	\$ 567,483.69	100.00%	100.00%
	FIII/019/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle Zonpantles.	\$ 1,322,749.68	Contrato	Grupo Topo Tecnología Obras y Pavimentos Optimizados, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 019/2022	\$ 1,225,396.42	\$ 1,225,396.42	100.00%	100.00%
	FIII/020/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2 en la Calle 3ra. Privada de Gabino Barrera.	\$ 443,443.27	Contrato	Ingeniería Civil y Desarrollos Soumaya, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 020/2022	\$ 440,425.34	\$ 440,425.34	100.00%	100.00%
	FIII/021/2022	Rehabilitación de Parque Público, Cabecera Municipal, Jardín Madero Calzada Francisco I. Madero.	\$ 6,107,520.23	Contrato	Grupo Topo Tecnología Obras y Pavimentos Optimizados, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 021/2022	\$ 6,107,520.22	\$ 6,107,520.22	100.00%	100.00%
	FIII/022/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Colonia las Cortinas Calle la Cortina y Segunda Privada de Sauces.	\$ 1,796,994.35	Contrato	Luximo Construcciones, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 022/2022	1,739,542.84	\$ 1,739,542.84	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/023/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de Candiani en la 1A. Privada de Vicente Guerrero.	\$ 1,030,514.27	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/FIII 023/2022	\$ 1,012,416.88	\$ 1,012,416.88	100.00%	100.00%
	FIII/024/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de Candiani en la Calle Prolongación de la Sierra.	\$ 1,073,577.15	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/FIII 024/2022	\$ 1,041,636.51	\$ 1,041,636.51	100.00%	100.00%
	FIII/025/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores en la Calle 16 de septiembre.	\$ 3,519,822.76	Contrato	Desarrolladora Y Constructora Sanctara, S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 025/2022	\$ 3,519,822.76	\$ 3,519,822.76	100.00%	100.00%
	FIII/026/2022	Rehabilitación de red de agua potable Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos Calle Pipila.	\$ 406,551.74	Contrato	Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 026/2022	\$ 394,695.79	\$ 394,695.79	100.00%	100.00%
	FIII/027/2022	Rehabilitación de red de agua potable Cabecera Municipal, Colonia Libertad Calle Villa del Mar.	\$ 653,183.41	Contrato	Ingenium Arquitectura E Ingeniería S.A De C.V.	DCSyCOP/FIII 027/2022	\$ 623,238.54	\$ 623,238.54	98.00%	100.00%
	FIII/028/2022	Construcción de guarniciones y Banquetas Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle Camino Ancho.	\$ 1,433,772.78	Contrato	Maquinaria Y Proyectos Gea S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 028/2022	\$ 1,433,772.78	\$ 1,433,772.78	100.00%	100.00%
	FIII/029/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos Calle Pipila.	\$ 984,228.56	Contrato	Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 029/2022	\$ 955,502.63	\$ 933,029.06	100.00%	97.65%
	FIII/030/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores Calle Prolongación de Arteaga entre Avenida Ferrocarril y 16 de Septiembre.	\$ 1,873,088.57	Contrato	Desarrolladora Y Constructora Sanctara, S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 030/2022	\$ 2,207,623.39	\$ 2,207,623.38	100.00%	100.00%
	FIII/031/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Calle Camino Nacional.	\$ 705,249.69	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 031/2022	\$ 699,052.78	\$ 699,052.78	100.00%	100.00%
	FIII/032/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia de Policía de Candiani en la Calle Prolongación de la Sierra.	\$ 501,526.72	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/FIII 032/2022	\$ 486,199.53	\$ 486,199.53	100.00%	100.00%
	FIII/033/2022	Rehabilitación de red de drenaje sanitario Unidad Habitacional 1o. de Mayo Sexta Etapa Cabecera Municipal, Andador Minería, 7 de Enero, Cedros	\$ 502,080.75	Contrato	Grupo Constructor Especializado Palmeira S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 033/2022	\$ 501,977.25	\$ 486,530.41	100.00%	96.92%
	FIII/034/2022	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de San Luis Beltrán en la Calle Independencia entre Camino Real y Revolución.	\$ 2,099,225.39	Contrato	Barzaco Pavimentos y Asfaltos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 034/2022	\$ 1,945,346.44	\$ 1,945,346.44	100.00%	100.00%
	FIII/035/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle Camino Ancho.	\$ 3,951,858.44	Contrato	Maquinaria Y Proyectos Gea S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 035/2022	\$ 3,951,858.44	\$ 3,951,858.44	100.00%	100.00%
	FIII/036/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia Municipal de Donajé, Calle Privada de Venustiano Carranza.	\$ 990,735.75	Contrato	Mblok Construcciones Y Proyectos E Ingeniería Urbana, S.A. De C.V	DCSyCOP/FIII 036/2022	\$ 990,735.75	\$ 990,735.75	99.00%	100.00%
	FIII/037/2022	Construcción de drenaje pluvial, Cabecera Municipal Barrio Ex-Marquesado Callejón Alfonso Pérez Gasga, Barrio Exmarquesado.	\$ 1,912,330.73	Contrato	Grupo Constructor, Ferretero Y De Materiales Para Construcción Arizpe Velarde S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 037/2022	\$ 1,900,540.98	\$ 1,864,636.42	100.00%	98.11%
	FIII/038/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Paraje San Andrés, Calle San Andrés.	\$ 3,000,713.29	Contrato	Dirección De Supervisión, Prestación Y Restauración De Obras, Grupo Juárez S.A De C.V.	DCSyCOP/FIII 038/2022	\$ 2,996,237.33	\$ 2,996,237.33	100.00%	100.00%
	FIII/039/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Linda Vista, Calle Baja California.	\$ 1,978,153.53	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 039/2022	\$ 1,953,748.19	\$ 1,953,748.19	99.00%	100.00%
	FIII/040/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Lomas de San Jacinto Sector 6, Calle Primero de Mayo.	\$ 1,520,791.00	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 040/2022	\$ 1,501,552.27	\$ 1,501,552.27	100.00%	100.00%
	FIII/041/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Manzana 48A, Calle Privada de Constitución.	\$ 858,624.88	Contrato	Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 041/2022	\$ 858,624.88	\$ 858,624.88	100.00%	100.00%
	FIII/042/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Pueblo Nuevo Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Parte Alta, Calle Constitución entre Calles Libertad y Andador "El Rosario" Colindancia con la Colonia San Rafael.	\$ 1,767,232.94	Contrato	Orvy Constructores, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 042/2022	\$ 1,747,271.80	\$ 1,460,265.34	100.00%	83.57%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/043/2022	Construcción de muro de contención Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Hidalgo, Calle Vicente Guerrero.	\$ 852,926.98	Contrato	Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 043/2022	\$ 827,946.53	\$ 824,511.07	100.00%	99.59%
	FIII/045/2022	Construcción de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Candiani en la 1A Privada de Vicente Guerrero.	\$ 1,023,756.36	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 045/2022	\$ 1,023,756.36	\$ 1,023,756.36	100.00%	100.00%
	FIII/046/2022	Ampliación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Calle las Huertas.	\$ 362,664.66	Contrato	Dirección De Supervisión, Prestación Y Restauración De Obras, Grupo Juárez S.A De C.V.	DCSyCOP/FIII 046/2022	\$ 344,057.20	\$ 344,057.20	100.00%	100.00%
	FIII/047/2022	Rehabilitación del drenaje sanitario Agencia de Policía de Dolores, Colonia Ampliación, Calle de Tabasco y Calle Río Bravo.	\$ 1,308,560.14	Contrato	Dirección De Supervisión, Prestación Y Restauración De Obras, Grupo Juárez S.A De C.V.	DCSyCOP/FIII 047/2022	\$ 1,308,560.14	CANCELADA	0.00%	-
	FIII/048/2022	Construcción de muro de contención Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Ejidal, Calle Macedonio Alcalá.	\$ 468,862.65	Contrato	Consorcio De Ingenieros Y Arquitectos Arvut S.A De C.V.	DCSyCOP/FIII 048/2022	\$ 444,774.64	\$ 421,825.73	100.00%	94.84%
	FIII/049/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Estado de Oaxaca, Calle de Cuixtla, continuación de Calle Privada de Cuixtla Esquina Avenida las Torres.	\$ 1,256,136.75	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 049/2022	\$ 1,244,791.50	\$ 1,244,791.50	99.00%	100.00%
	FIII/050/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Sector Centro, 2a. Privada de Independencia.	\$ 1,124,262.62	Contrato	Grupo Topo Tecnología Obras y Pavimentos Optimizados, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 050/2022	\$ 1,124,262.62	\$ 1,124,262.62	100.00%	100.00%
	FIII/051/2022	Construcción de muro de contención Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 3 en la Calle 4ta Privada de Emiliano Zapata.	\$ 372,767.00	Contrato	Barzaco Pavimentos y Asfaltos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 051/2022	\$ 345,409.22	\$ 345,409.22	100.00%	100.00%
	FIII/052/2022	Construcción de andador urbano Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Barrio el Rosario Parte Alta del tramo Calle el Arroyito hasta Cuarta Privada de Niño Artillero.	\$ 156,476.34	Contrato	Barzaco Pavimentos y Asfaltos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 052/2022	\$ 146,290.67	\$ 138,435.56	100.00%	94.63%
	FIII/053/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Calle Cassiano Conzatti.	\$ 3,210,185.73	Contrato	Infraestructuras 627 S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 053/2022	\$ 3,210,185.73	\$ 3,210,185.73	99.00%	100.00%
	FIII/054/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Cabecera Municipal, Infonavit Primero de Mayo Quinta Etapa, Andador Ébano.	\$ 540,406.06	Contrato	Grupo Constructor, Ferretero Y De Materiales Para Construcción Arizpe Velarde S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 054/2022	\$ 536,168.48	\$ 536,168.48	100.00%	100.00%
	FIII/055/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos, Calle Prolongación de Ejército Nacional.	\$ 330,529.03	Contrato	Infraestructuras 627 S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 055/2022	\$ 314,886.42	\$ 314,886.42	100.00%	100.00%
	FIII/056/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de Policía de Candiani en la Calle la Luz.	\$ 3,685,304.87	Contrato	Mblok Construcciones Y Proyectos E Ingeniería Urbana, S.A. De C.V	DCSyCOP/FIII 056/2022	\$ 3,685,304.87	\$ 3,685,304.87	99.00%	100.00%
	FIII/057/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Parte Baja, Calle Libertad.	\$ 224,388.98	Contrato	Orvy Constructores, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 057/2022	\$ 203,839.92	\$ 37,834.08	2.00%	18.56%
	FIII/058/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Ejidal Calle Macedonio Alcalá.	\$ 1,099,673.06	Contrato	Consorcio De Ingenieros Y Arquitectos Arvut S.A De C.V.	DCSyCOP/FIII 058/2022	\$ 1,044,616.49	\$ 1,044,616.47	100.00%	100.00%
	FIII/059/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Guadalupe Victoria Calle Manuel Ávila Camacho.	\$ 1,161,493.72	Contrato	Miguel Blancas Reyes	DCSyCOP/FIII 059/2022	\$ 1,077,975.10	\$ 1,077,975.10	100.00%	100.00%
	FIII/060/2022	Construcción de muro de contención Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Colonia Monte Albán, Calle Mixtecas.	\$ 1,329,623.64	Contrato	Constructora Mexico De Proyectos Inteligentes De La Nueva Generacion S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 060/2022	\$ 1,290,886.76	\$ 951,556.50	100.00%	73.71%
	FIII/061/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Cuauhtémoc, Calle Monte Albán esquina Motezuma.	\$ 345,443.58	Contrato	Infraestructuras 627 S.A. De C.V.	DCSyCOP/FIII 061/2022	\$ 329,129.83	\$ 329,129.83	100.00%	100.00%
	FIII/062/2022	Rehabilitación del drenaje sanitario Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Barrio la Cuevita de la Calle Niño Artillero tramo Avenida del Rosario a Calle Guadalupe Victoria.	\$ 468,897.07	Contrato	Miguel Blancas Reyes	DCSyCOP/FIII 062/2022	\$ 434,644.70	\$ 387,236.80	100.00%	89.09%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FII/063/2022	Ampliación de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia Constituyentes, Calle Nuevo Mexico.		CANCELADA						
	FII/064/2022	Ampliación red de agua potable Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia Presidentes de México, Calle Porfirio Diaz.		CANCELADA						
	FII/065/2022	Rehabilitación de drenaje Sanitario Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores Calle Reforma Agraria entre Avenida Universidad y 21 de Marzo.	\$ 1,500,369.68	Contrato	Orvy Constructores, S.A. de C.V.		\$ 1,500,369.68	\$ 1,500,369.68	100.00%	100.00%
	FII/066/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia San Isidro, Calle San Pedro.		CANCELADA						
	FII/067/2022	Construcción de muro de contención, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Donaji, en la Calle Privada de Venustiano Carranza.	\$ 2,605,912.22	Contrato	Mblok Construcciones Y Proyectos E Ingenieria Urbana, S.A. De C.V	DCSyCOP/FII/067/2022	\$ 2,605,912.22	\$ 2,605,912.22	100.00%	100.00%
	FII/068/2022	Construcción de drenaje pluvial, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Volcanes, Calle Jorullo entre Río Quiotepec y Privada de Tancitaro.	\$ 787,222.10	Contrato	Construcciones Supervisadas Personalmente S.A. De C.V.	DCSyCOP/FII/068/2022	\$ 730,301.18	\$ 698,329.52	100.00%	95.62%
	FII/069/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Cabecera Municipal, Colonia Libertad Calle Villa del Mar.	\$ 1,250,196.36	Contrato	Ingenium Arquitectura E Ingenieria S.A De C.V.	DCSyCOP/FII/069/2022	\$ 1,250,196.36	\$ 1,250,196.36	98.00%	100.00%
	FII/070/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Colonia el Manantial, Calle Lago de Chapultepec.	\$ 2,819,124.03	Contrato	Grupo Constructor Omarrios, S.A. De C.V.	DCSyCOP/FII/070/2022	\$ 2,649,885.09	\$ 2,647,587.80	100.00%	99.91%
	FII/071/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Colonia Adolfo López Mateos, Calle Pipila	\$ 2,480,987.86	Contrato	Constructora Mexico De Proyectos Inteligentes De La Nueva Generacion S.A. De C.V.	DCSyCOP/FII/071/2022	\$ 2,408,692.74	\$ 2,408,692.74	100.00%	100.00%
	FII/072/2022	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico Cabecera Municipal, Colonia Libertad Calle Villa del Mar.	\$ 2,162,095.50	Contrato	Ingenium Arquitectura E Ingenieria S.A De C.V.	DCSyCOP/FII/072/2022	\$ 2,162,095.50	\$ 2,162,095.50	92.00%	100.00%
	FII/073/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Volcanes en la Calle Jorullo entre Río Quiotepec y Privada de Tancitaro.	\$ 504,963.24	Contrato	Construcciones Supervisadas Personalmente S.A. De C.V.	DCSyCOP/FII/073/2022	\$ 468,295.90	\$ 401,978.44	100.00%	85.84%
	FII/074/2022	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Donaji, Colonia Ampliación Jardín entre Carretera a San Luis Beltrán y Cuarta Privada de Hortensias.	\$ 1,259,973.38	Contrato	Construcciones Supervisadas Personalmente S.A. De C.V.	DCSyCOP/FII/074/2022	\$ 1,259,973.38	\$ 1,259,973.38	100.00%	100.00%
	FII/075/2022	Construcción de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donaji, Colonia Donaji, en la Calle Prolongación de Venustiano Carranza.	\$ 609,102.02	Contrato	Mblok Construcciones Y Proyectos E Ingenieria Urbana, S.A. De C.V	DCSyCOP/FII/075/2022	\$ 590,860.50	\$ 590,860.50	100.00%	100.00%
	FII/076/2022	Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores Calle Plan de Ayala entre Avenida Ferrocarril y Reforma Agraria.	\$ 1,871,812.31	Contrato	Orvy Constructores, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FII/076/2022	\$ 1,871,812.31	\$ 1,871,812.31	100.00%	100.00%
	FII/077/2022	Construcción De Drenaje Pluvial, Cabecera Municipal, Zona De Loza Y Muebles Del Mercado De Abasto.	\$ 257,680.38	Contrato	Ingenieria Y Desarrollo Arquitectonico Sustentable S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/077/2022	\$ 257,581.74	\$ 257,581.74	100.00%	100.00%
	FII/078/2022	Construcción De Drenaje Sanitario, Agencia Municipal De Donaji, Colonia Donaji, Calle Camino Al Filtro.	\$ 469,192.86	Contrato	Ingenieria Y Logística Nacional Garjimex, S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/078/2022	\$ 469,080.88	\$ 469,080.88	100.00%	100.00%
	FII/079/2022	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Agencia Municipal De San Martín Mexicapam, Colonia Azucenas, Prolongación De Azucenas.	\$ 547,817.12	Contrato	Grupo Constructor Yescas S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/079/2022	\$ 547,712.12	\$ 547,712.12	100.00%	100.00%
	FII/080/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Agencia Municipal De San Juan Chapultepec, Barrio El Progreso En Privada De Josefa Ortiz De Dominguez.	\$ 243,072.14	Contrato	Ingenieria Y Logística Nacional Garjimex, S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/080/2022	\$ 242,971.27	\$ 164,670.24	100.00%	67.77%
	FII/081/2022	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Agencia Municipal De San Martín Mexicapam, Colonia Azucenas, Calle 3er Andador de Azucenas y Calle Azucenas	\$ 2,632,518.18	Contrato	Grupo Kois S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/081/2022	\$ 2,632,518.18	\$ 2,564,406.41	100.00%	97.41%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FII/082/2022	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Cabecera Municipal, Barrio Ex Marquezado Calle Niños Héroes Y Privada De Margaritas.	\$ 473,879.14	Contrato	Materiales Y Maquinaria Del Sol S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/082/2022	\$ 473,743.66	\$ 412,425.52	100.00%	87.06%
	FII/083/2022	Rehabilitación De Red De Agua Potable Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola, Colonia Guadalupe Victoria Calle Manuel Ávila Camacho.	\$ 1,156,660.91	Contrato	Obras Arquitectónicas Innovations S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/083/2022	\$ 1,156,471.06	\$ 1,156,471.06	98.00%	100.00%
	FII/084/2022	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones Cabecera Municipal, Calle 20 De Noviembre Tramo Entre Avenida Independencia Y Calle Hidalgo, Calle 20 De Noviembre Tramo Entre Calle Hidalgo Y Calle Trujano, Calle 20 De Noviembre Tramo Entre Calle Trujano Y Calle Las Casas, Calle De Trujano Entre Calle J.P. García Y Calle 20 De Noviembre, Calle Margarita Maza.	\$ 2,460,571.70	Contrato	Caminos Y Construcciones Monte Verde S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/084/2022	\$ 2,460,571.70	\$ 2,460,571.70	100.00%	100.00%
	FII/086/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Agencia Municipal De San Felipe Del Agua, En La Calle Prolongacion De Iturbide.	\$ 264,900.06	Contrato	Conca Ingeniería Administrativa S. De R.L. De C.V.	DCSyCOP/FII/086/2022	\$ 250,361.85	\$ 250,361.85	100.00%	100.00%
	FII/087/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola Colonia Lindavista Calle Baja California.	\$ 1,238,417.46	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FII/087/2022	\$ 1,238,268.81	\$ 1,238,268.80	99.00%	100.00%
	FII/088/2022	Ampliación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Agencia Municipal De Pueblo Nuevo Manzana 48b, Calle Salina Cruz.	\$ 292,584.86	Contrato	Ingeniería Y Desarrollo Arquitectónico Sustentable S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/088/2022	\$ 292,484.99	\$ 292,484.99	100.00%	100.00%
	FII/089/2022	Construcción De Agua Potable, Cabecera Municipal, Colonia Morelos En La Calle 5 De Febrero.	\$ 959,097.26	Contrato	Servicios Integral Aslor S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/089/2022	\$ 958,912.26	\$ 958,912.26	100.00%	100.00%
	FII/090/2022	Construcción De Drenaje Sanitario, Cabecera Municipal, Colonia Morelos En La Calle 5 De Febrero.	\$ 1,088,921.66	Contrato	Servicios Integral Aslor S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/090/2022	\$ 1,088,746.66	\$ 1,088,746.66	100.00%	100.00%
	FII/091/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Agencia Municipal De San Martín Mexicapam, Colonia Netzahualcoyotl Calle Cultahuac.	\$ 724,087.54	Contrato	Grupo Payesba Ingeniería Y Construcción Integral S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/091/2022	\$ 723,986.64	\$ 687,687.10	100.00%	94.99%
	FII/092/2022	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Agencia Municipal De San Felipe Del Agua Barrio La Chigüera En Localidad Prolongación De Iturbide.	\$ 4,249,556.84	Contrato	Conca Ingeniería Administrativa S. De R.L. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/092/2022	\$ 4,249,556.84	\$ 4,249,556.84	100.00%	100.00%
	FII/093/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Agencia Municipal De San Martín Mexicapam, Colonia Estado De Oaxaca, Calle Culxta Y Privada De Culxta.	\$ 620,693.95	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FII/093/2022	\$ 614,907.76	\$ 614,277.48	99.00%	99.90%
	FII/094/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Agencia De Policía De San Luis Beltrán En La Calle Independencia Entre Camino Real Y Revolución.	\$ 648,429.00	Contrato	Barzaco Pavimentos y Asfaltos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FII/094/2022	\$ 648,324.20	\$ 582,609.84	100.00%	89.86%
	FII/096/2022	Construcción De Centro Cultural Primera Etapa Dolores Agencia De Policía De Dolores, Calle Venustiano Carranza	\$ 4,500,440.48	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/AD/FII/096/2022	\$ 4,409,315.30	\$ 3,266,973.71	73.00%	74.03%
	FII/097/2022	Ampliación De Electrificación Agencia Municipal De San Felipe Del Agua, Barrio Los Molinos, Calle Los Molinos	\$ 1,460,269.33	Contrato	Grupo Kois S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/097/2022	\$ 1,460,269.33	\$ 1,460,269.33	100.00%	100.00%
	FII/098/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Agencia De Policía De Dolores, Calle Avenida Benito Juárez.	\$ 1,157,958.10	Contrato	Ingeniería Y Desarrollo Arquitectónico Sustentable S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/098/2022	\$ 1,157,778.59	\$ 1,157,778.59	100.00%	100.00%
	FII/099/2022	Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Secundaria Técnica 118 Matricula 20d0127b Cabecera Municipal, Fraccionamiento Los Rios Calle Río Tehuantepec No 300.	\$ 3,860,191.28	Contrato	Carsner Co, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/FII/099/2022	\$ 3,860,191.28	\$ 3,080,291.21	75.00%	79.80%
	FII/100/2022	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Donaji, Calles Ojito De Agua, Álvaro Obregón, 4ta Privada De Álvaro Obregón, Manuel García Vigil, Venustiano Carranza, Privada De Venustiano Carranza, Privada Sin Nombre, Emiliano Zapata, Periférico, Camino Real, Francisco I. Madero, Privada De Francisco I. Madero, Privada De Carrizal Y Calle Pinos.	\$ 2,472,631.04	Contrato	Diego Alfredo Castañeda Treviño	DCSyCOP/AD/FII/100/2022	\$ 2,472,431.17	\$ 2,472,431.17	100.00%	100.00%
	FII/101/2022	Construcción De Drenaje Sanitario, Agencia Municipal De Donaji, Privada De Francisco I. Madero.	\$ 229,532.23	Contrato	Ingeniería Y Arquitectura Especializada Loma Linda S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/101/2022	\$ 229,434.58	\$ 229,434.58	100.00%	100.00%
	FII/102/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Agencia Municipal De San Martín Mexicapam, Colonia Lázaro Cárdenas Calles Plutarco Elías Calles, Andador Venustiano Carranza Y Adolfo López Mateo	\$ 3,895,629.61	Contrato	Ingenium Arquitectura E Ingeniería S.A De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/102/2022	\$ 3,895,629.61	\$ 3,895,629.61	98.00%	100.00%
	FII/103/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola, Casco De La Agencia Calle Camino Nacional	\$ 1,522,832.75	Contrato	Ingenium Arquitectura E Ingeniería S.A De C.V.	DCSyCOP/AD/FII/103/2022	\$ 1,382,926.89	\$ 1,313,659.14	99.00%	94.99%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIH/104/2022	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Cabecera Municipal Fraccionamiento Trinidad De Las Huertas, Andador Entre Avenida Oaxaca Y Huerto De Los Cruelos.	\$ 10,500,000.00	Contrato	Proyecto Meraki Oaxaca S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 104/2022	\$ 10,499,645.00	\$ 10,499,645.00	100.00%	100.00%
	FIH/105/2022	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Martín Mexicapam, Colonia Luis Donaldo Colosio, Calles Justicia Social Y Venustiano Carranza.	\$ 1,034,122.03	Contrato	Electrificaciones Globel Constructora S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 105/2022	\$ 1,033,937.80	\$ 1,029,985.26	100.00%	99.62%
	FIH/106/2022	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Martín Mexicapam, Colonia Monte Alban, Calle Pilaxoo.	\$ 632,342.74	Contrato	Grupo Constructor Omarrios S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 106/2022	\$ 632,235.76	\$ 595,931.75	100.00%	94.26%
	FIH/107/2022	Rehabilitación De Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 106 Clave 20ds0113r, Agencia Municipal De San Martín Mexicapam, Colonia Presidente Juárez Calle Avenida Monte Alban.	\$ 993,406.48	Contrato	Construmaquinaria Y Materiales Holbox S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 107/2022	\$ 993,282.46	\$ 993,282.45	100.00%	100.00%
	FIH/108/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Agencia De Policía Del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 6, Calle Macedonio Alcalá.	\$ 167,861.19	Contrato	Grupo Constructor Yescas S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 108/2022	\$ 167,771.54	\$ 167,771.54	100.00%	100.00%
	FIH/109/2022	Construcción De Drenaje Sanitario, Agencia De Policía Del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2, Calle Prolongación De 16 De Septiembre.	\$ 224,931.62	Contrato	Ingeniería Y Arquitectura Especializada Loma Linda S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 109/2022	\$ 224,830.04	\$ 224,830.04	100.00%	100.00%
	FIH/110/2022	Construcción De Drenaje Sanitario, Agencia De Policía Del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2, Calle Naranjos (1ra Privada De Constitución).	\$ 492,172.34	Contrato	Grupo Constructor Omarrios S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 110/2022	\$ 492,060.37	\$ 492,060.37	100.00%	100.00%
	FIH/111/2022	Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Escuela Primaria 5 De Mayo Clave 20dpr2439f, Agencia Municipal De San Martín Mexicapam, Colonia Lázaro Cárdenas Calle Avenida Montoya.	\$ 361,819.00	Contrato	Caminos Y Construcciones Monte Verde S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 111/2022	\$ 361,718.90	\$ 361,718.90	100.00%	100.00%
	FIH/112/2022	Construcción De Drenaje Sanitario Agencia Municipal De Trinidad De Viguera Paraje La Puerta Calle Los Higos Tramo Calle Cuauhtémoc Al Entronque Calzada Del Panteón Con Camino Al Seminario.	\$ 937,040.75	Contrato	Dnergy Sebalanto S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 112/2022	\$ 936,935.69	\$ 936,935.69	100.00%	100.00%
	FIH/113/2022	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Agencia De Pueblo Nuevo, Colonia San Isidro, Calle San Pedro.	\$ 1,103,982.34	Contrato	Caminos Y Construcciones Monte Verde S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 113/2022	\$ 1,103,803.68	\$ 1,103,803.68	100.00%	100.00%
	FIH/114/2022	Rehabilitación De Parque Público Alameda De León.	\$ 2,890,000.00	Contrato	Grupo Constructor Altofonte S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/FIHI 114/2022	\$ 2,889,801.12	\$ 2,889,801.12	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 155,220,396.85				\$ 153,813,352.77	\$ 148,715,720.42		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 8,599,450.04				\$ 2,954,626.05	\$ 678,650.65		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 179,849,108.36				\$ 178,427,079.13	\$ 172,553,562.35		


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dfo. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO CENTRO, OAX.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
 SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO CENTRO, OAX.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

C. JORGE CASTRO CAMPOS
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dfo. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO CENTRO, OAX.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

C. JUDITH CARRERO HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dfo. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO CENTRO, OAX.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dfo. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024