



**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>RECURSOS FISCALES</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RF/002/2022	Restauración del corredor sur-oriental del Panteón General San Miguel (1a Etapa) en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.	\$ 6,000,000.00	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 6,000,000.00				\$ -	\$ -		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RF-001-2021	Intervención a Base de Reforzamiento Estructural en Muros, Columnas en accesos y restauración en sanitarios del Panteón San Miguel, Cabecera Municipal.	\$ 2,485,552.61	Contrato	Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V.	SPLOP/IRE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ 2,067,364.99	100.00%	83.18%
	RF-002-2021	Reforzamiento del Tejado en área de Bodega de Frutas del Mercado de Abasto.	\$ 5,680,058.12	Contrato	Espacios y Diseños de Oaxaca, S.A. de C.V.	SPLOP/IRE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ 5,678,436.20	100.00%	100.00%
	RF-003-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia de Policía de Guadalupe Victoria.	\$ 584,000.00	Contrato	Construcciones y Desarrollos Arquitectónicos Hope, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ 583,015.85	100.00%	100.00%
	RF-004-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec.	\$ 960,000.00	Contrato	Constructora Isla Roja, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	100.00%	95.30%
	RF-005-2021	Construcción de adoquinado en Plazuela del Mercado Zonal la Cascada.	\$ 240,946.87	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
	RF/001/2022	Rehabilitación del estacionamiento Margarita Maza de Juárez, Av. Juárez Maza esq. Con Periférico, Central de abasto, Cabecera Municipal.	\$ 1,603,032.08	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 001/2022	\$ 1,598,346.70	\$ 1,529,855.29	100.00%	95.71%
	RF-BACHEO/001/2022	Bacheo de calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez	\$ 6,079,838.40	Administración Directa	Laredo Machinery & Trucks de México, S.A. de C.V.	SRHM/029/2022	\$ 6,079,838.40	\$ 6,079,838.40	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 17,633,428.10				\$ 17,624,075.87	\$ 16,852,515.32		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28, RECUPERACIÓN DE ISR</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RG28/001/2022	Rehabilitación de Módulo de Policía y atención ciudadana, Cabecera Municipal, Central de Abasto.	\$ 1,334,916.46	Contrato	Miguel Blancas Reyes	DCSyCOP/RG28 001/2022	\$ 1,286,379.89	\$ 1,271,811.24	96.00%	98.87%
	RG28/002/2022	Bacheo de Calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez.	\$ 949,728.73	Contrato	Urbanización y Vivienda del Valle, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 002/2022	\$ 949,643.69	\$ 945,319.81	100.00%	99.54%
	RG28/003/2022	Rehabilitación del edificio centro de atención para desarrollo infantil (CADI), Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 1,038,724.00	Contrato	Ingeniería Civil y Desarrollos Soumaya, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 003/2022	\$ 1,393,942.15	\$ 1,393,942.14	93.00%	100.00%
	RG28/004/2022	Rehabilitación del edificio y centro de desarrollo comunitario (CDC), Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 225,809.58	Contrato	Ingeniería y Arquitectura Especializada Loma Linda S.A. De C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 004/2022	\$ 225,767.44	\$ 225,767.44	100.00%	100.00%
	RG28/005/2022	Mejoramiento del Mercado Lula'A, Central de Abasto, Cabecera Municipal.	\$ 584,738.68	Contrato	Orvy Constructores, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RG28 005/2022	\$ 583,366.80	\$ 583,366.80	100.00%	100.00%
	RG28-BACHEO/001/2022	Bacheo de calles con carpeta asfáltica Zona Volante en el Municipio de Oaxaca de Juárez.	\$ 5,460,816.00	Contrato	Asfaltos y construcciones LAKE S.A. de C.V.	CABAEC/S/ST/SRHYM/LPE-06/ASFALTO/LAKE/2022	\$ 5,456,640.00	\$ 5,456,640.00	100.00%	100.00%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL			\$ 9,594,733.45				\$ 9,895,739.97	\$ 9,876,847.43		
RECURSOS FISCALES 2023										
OBRAS EN PROCESO										
	RF-002-2023	Construcción de Centro Cultural Segunda Etapa "Dolores" Agencia de Policía de Dolores, Calle Venustiano Carranza.	\$ 1,404,562.79	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/AD/RF 002/2023	\$ 1,404,562.79	\$ 1,102,138.86	85.00%	78.47%
	RF-004-2023	Construcción de Cuatro Aulas en la Escuela Secundaria 118 Matrícula 2005T0127B, Cabeecera Municipal, Fraccionamiento Los Ríos, Calle Río Tehuantepec No. 300 (Segunda Etapa)	\$ 779,900.07	Contrato	Carsrer Co S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 004/2023	\$ 779,900.07	\$ 505,088.19	70.00%	64.76%
	RF-005-2023	Terminación de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores en la Calle 16 de Septiembre	\$ 1,847,090.11	Contrato	Desarrolladora y Constructora Sanctara, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 005/2023	\$ 1,847,046.12	\$ -	98.00%	0.00%
TOTAL			\$ 4,031,552.97				\$ 4,031,508.98	\$ 1,607,227.05		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-003-2023	Rehabilitación de Parque Público Alameda de León (Segunda Etapa).	\$ 2,224,143.60	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 003/2023	\$ 2,224,142.14	\$ 655,046.29	100.00%	29.45%
TOTAL			\$ 2,224,143.60				\$ 2,224,142.14	\$ 655,046.29		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 4,031,552.97				\$ 4,031,508.98	\$ 1,607,227.05		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 2,224,143.60				\$ 2,224,142.14	\$ 655,046.29		

  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 E. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora 2022 - 2024

  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL**  
 C. NANCY BELÉN GODA FIGUEROA  
 SINDICA PRIMERA MUNICIPAL  
 Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora 2022 - 2024

  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL**  
 C. JORGE CASTRO CAMPOS  
 SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL  
 Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora 2022 - 2024

  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**REGIDORÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**  
 C. JUDITH CARRERO HIERRO  
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO  
 Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora 2022 - 2024

  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora 2022 - 2024