



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2021</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RF-001-2021	Intervención a Base de Reforzamiento Estructural en Muros, Columnas en accesos y restauración en sanitarios del Panteón San Miguel, Cabecera Municipal.	\$ 2,485,552.61	Contrato	Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V.	SPLOP/RE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ 2,067,364.99	100.00%	83.18%
	RF-005-2021	Construcción de adoquinado en Plazuela del Mercado Zonal la Cascada.	\$ 240,946.87	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,726,499.48</b>				<b>\$ 2,725,407.15</b>	<b>\$ 2,067,364.99</b>		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RF-002-2021	Reforzamiento del Techado en area de Bodega de Frutas del Mercado de Abasto.	\$ 5,680,058.12	Contrato	Espacios y Diseños de Oaxaca, S.A. de C.V.	SPLOP/RE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ 5,678,436.20	100.00%	100.00%
	RF-003-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia de Policía de Guadalupe Victoria.	\$ 584,000.00	Contrato	Construcciones y Desarrollos Arquitectónicos Hope, S. A. de C. V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ 583,015.85	100.00%	100.00%
	RF-004-2021	Rehabilitación del Edificio de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec.	\$ 960,000.00	Contrato	Constructora Isla Roja, S. A. de C. V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	100.00%	95.30%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7,224,058.13</b>				<b>\$ 7,220,483.62</b>	<b>\$ 7,175,456.64</b>		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2022</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RF/002/2022	Restauración del corredor sur-oriente del Panteón General San Miguel (1a Etapa) en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.	\$ 3,000,000.00	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,000,000.00</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2023</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RF-002-2023	Construcción de Centro Cultural Segunda Etapa "Dolores" Agencia de Policía de Dolores, Calle Venustiano Carranza.	\$ 1,733,079.68	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/AD/RF 002/2023	\$ 1,733,079.68	\$ 1,588,101.20	100.00%	91.63%
	RF-004-2023	Construcción de Cuatro Aulas en la Escuela Secundaria 118 Matricula 20D5T0127B, Cabecera Municipal, Fraccionamiento Los Rios, Calle Rio Tehuantepec No. 300 (Segunda Etapa)	\$ 779,900.07	Contrato	Carsrer Co S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 004/2023	\$ 779,900.07	\$ 636,046.83	100.00%	81.55%
	RF-005-2023	Terminación de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores en la Calle 16 de Septiembre	\$ 1,847,030.11	Contrato	Desarrolladora y Constructora Sanctara, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 005/2023	\$ 1,847,046.12	\$ 1,449,465.25	100.00%	78.47%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4,360,069.86</b>				<b>\$ 4,360,025.87</b>	<b>\$ 3,673,613.28</b>		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RF-003-2023	Rehabilitación de Parque Público Alameda de León (Segunda Etapa).	\$ 2,224,143.60	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 003/2023	\$ 2,224,142.14	\$ 2,224,142.14	100.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,224,143.60</b>				<b>\$ 2,224,142.14</b>	<b>\$ 2,224,142.14</b>		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" 2023</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	FIII/001/2023	Contratación de Servicios Profesionales para la Verificación y Seguimiento de las Obras y Acciones y Evaluación de Proyectos del FAISMUN 2023.	\$ 5,244,120.00	Administración Directa				\$ 1,386,130.76		26.43%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/002/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,211,891.82	Contrato	Servicios Ingtegral Aslor, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 002/2023	\$ 1,211,891.82	\$ -	4.00%	0.00%
	FIII/004/2023	Construcción de calle Sauces, red de agua potable y drenaje sanitario, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 4,617,932.88	Contrato	Grupo Kois, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 004/2023	\$ 4,617,932.88	\$ -	1.00%	0.00%
	FIII/005/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calles Nuevo México, 4a, 5a, 6a y 7a Privadas de Nuevo México, Colonia los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,444,126.42	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/006/2023	Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 548,385.27	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 006/2023	\$ 548,385.27	\$ -	12.35%	0.00%
	FIII/007/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,457,255.66	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 007/2023	\$ 1,457,255.66	\$ -	8.86%	0.00%
	FIII/008/2023	Construcción de tanque de agua potable, calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,990,676.86	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/009/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle privada de Constituyentes, Colonia Constituyentes Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,345,056.22	Contrato	Dirección de Supervisión, Prestación y Restauración de Obras, Grupo Juárez, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 009/2023	\$ 1,345,056.22	\$ -	3.15%	0.00%
	FIII/010/2023	Construcción de red de agua potable, calles Benito Juárez y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 650,168.17	Contrato	Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 010/2023	\$ 614,665.14	\$ -	15.00%	0.00%
	FIII/011/2023	Rehabilitación red de Agua Potable Calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 642,094.00	Contrato	Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 011/2023	\$ 607,185.55	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/012/2023	Construcción de Calle Hidalgo, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,532,166.40	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/013/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia de San Luis Beltran calle Privada de Camino Real tramo de Privada del Panteón a Camino Real.	\$ 1,229,008.27	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/014/2023	Construcción de Calle con pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, muro de contención y escalinatas, Agencia Santa Rosa Panzacola, Lomas de San Jacinto, Avenida la Paz.	\$ 11,068,767.27	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/016/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calle Independencia, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,655,690.80	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/017/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario, Calle Adolfo López Mateos, Colonia Guadalupe Victoria, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,584,238.53	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/018/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Calle Río Pedregal, Colonia La Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,983,826.47	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/019/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario Calle Misión del Fraile, Fraccionamiento Las Campanas, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cardenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 843,275.91	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/020/2023	Rehabilitación de red de Agua Potable en Calles Las Casas, Victoria y Privada de Victoria, Colonia Centro, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.	\$ 2,392,817.18	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/021/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Calle Prolongación de Magnolia, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 820,102.25	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/022/2023	Rehabilitación de Calle Primera Privada de Las Palmas, Red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,456,410.79	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/023/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Tercera Privada de Guadalupe Victoria, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,528,559.26	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/024/2023	Ampliación de Línea de conducción de agua potable en Calle Playa del Amor, Colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca	\$ 512,196.74	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/025/2023	Rehabilitación de Calle Avenida Montoya, Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 6,038,122.86	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/026/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donaji, Col. 7 Regiones, Calle Playa del Amor, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,101,888.09	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/027/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en Calle Benito Juárez, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,384,408.64	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/028/2023	Rehabilitación de Calle Segunda Privada de las Palmas, Red de agua potable y Drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,200,373.27	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/029/2023	Rehabilitación de la Línea de conducción de agua potable en la Calle Baja California, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola.	\$ 699,318.27	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/030/2023	Construcción de muro de contención en Calle Sierra Juárez, Colonia 7 Regiones, Agencia Municipal de Donaji.	\$ 1,958,816.17	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/031/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle 5 de Febrero Colonia Patria Nueva, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 4,698,946.93	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/032/2023	Rehabilitación de red de agua Potable en la Calle Prolongación de Magnolia, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 367,478.73	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/033/2023	Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico, Calle Venustiano Carranza, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 5,620,068.92	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/034/2023	Construcción de andador urbano en la Calle Carlos María Bustamante del tramo de la Calle Vicente Guerrero a la Calle de Colon, Cabecera Municipal.	\$ 12,471,655.76	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/035/2023	Construcción de techado de la explanada de la Agencia, Calle 19 de Agosto, Colonia Nueve de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,400,476.36	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/036/2023	Rehabilitación de calle Avenida Valerio Trujano, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 11,901,633.72	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/037/2023	Construcción de Mercado Público, Calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 9,091,298.52	Contrato			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 106,693,253.41</b>				<b>\$ 10,402,372.54</b>	<b>\$ 1,386,130.76</b>		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 116,779,822.75				\$ 17,487,805.56	\$ 7,127,109.03		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 9,448,201.73				\$ 9,444,625.76	\$ 9,399,598.78		



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora  
 2022 - 2024

C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora  
 2022 - 2024

C. MARICEL MOTA FIGUEROA  
 SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



**SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora  
 2022 - 2024

C. JORGE CASTRO CAMPOS  
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL



**REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora  
 2022 - 2024

C. JUDITH CARRERO HERNÁNDEZ  
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO



**TESORERÍA MUNICIPAL**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
 Dto. Centro, Oax.  
 Por una ciudad educadora  
 2022 - 2024

C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ  
 TESORERA MUNICIPAL