



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2023										
OBRAS EN PROCESO										
	RF/006/2023	Elaboración de estudios para la readaptación y rehabilitación del juzgado cívico municipal ubicado en la Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 144,883.97	Contrato	Antonio Telesforo López Santiago	DCSyCOP/RF 006/2023	144,883.97	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 144,883.97				\$ 144,883.97	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-002-2023	Construcción de Centro Cultural Segunda Etapa "Dolores" Agencia de Policía de Dolores, Calle Venustiano Carranza.	\$ 1,733,079.68	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/AD/RF 002/2023	\$ 1,733,079.68	\$ 1,733,079.68	100.00%	100.00%
	RF-003-2023	Rehabilitación de Parque Público Alameda de León (Segunda Etapa).	\$ 2,224,143.60	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 003/2023	\$ 2,224,142.14	\$ 2,224,142.14	100.00%	100.00%
	RF-004-2023	Construcción de Cuatro Aulas en la Escuela Secundaria 118 Matricula 20DST0127B, Cabecera Municipal, Fraccionamiento Los Rios, Calle Río Tehuantepec No. 300 (Segunda Etapa)	\$ 779,900.07	Contrato	Carsrer Co S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 004/2023	\$ 779,900.07	\$ 779,900.07	100.00%	100.00%
	RF-005-2023	Terminación de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores en la Calle 16 de Septiembre	\$ 1,847,090.11	Contrato	Desarrolladora y Constructora Sanctara, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 005/2023	\$ 1,847,046.12	\$ 1,779,772.93	100.00%	96.36%
TOTAL			\$ 6,584,213.46				\$ 6,584,168.01	\$ 6,516,894.82		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28, RECUPERACIÓN DE ISR, 2023.										
OBRAS EN PROCESO										
	RG28/001/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Artículo 123, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,334,849.11	Contrato	Constru Market IPR S.A. de C.V.	DCSyCOP/RG28 001/2023	\$ 1,229,395.93	\$ -		0.00%
	RG28/002/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle 3 de Septiembre, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 596,108.78	Contrato	Cipriano Vásquez Mendoza	DCSyCOP/RG28 002/2023	\$ 595,266.50	\$ -		0.00%
	RG28/003/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en 3ra. Privada de Reforma Agraria, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 581,833.87	Contrato	Cipriano Vásquez Mendoza	DCSyCOP/RG28 003/2023	\$ 580,299.86	\$ -		0.00%
TOTAL			\$ 2,512,791.76				\$ 2,404,962.29	\$ -		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" 2023										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/001/2023	Contratación de Servicios Profesionales para la Verificación y Seguimiento de las Obras y Acciones y Evaluación de Proyectos del FAISMUN 2023.	\$ 5,244,120.00	Administración Directa			\$ -	\$ 2,854,626.24		54.43%
	FIII/002/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,211,891.82	Contrato	Servicios Ingtegral Aslor, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 002/2023	\$ 1,211,891.82	\$ 969,513.46	100.00%	80.00%
	FIII/004/2023	Construcción de calle Sauces, red de agua potable y drenaje sanitario, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 4,617,932.88	Contrato	Grupo Kois, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 004/2023	\$ 4,617,932.88	\$ 793,877.89	63.70%	17.19%
	FIII/005/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calles Nuevo México, 4a, 5a, 6a y 7a Privadas de Nuevo México, Colonia los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ -		TM/CP/DPRE/004/2023 16/10/2023 Cancelación	TM/CP/DPRE/004/2023 16/10/2023 Cancelación	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/006/2023	Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 548,385.27	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 006/2023	\$ 548,385.27	\$ 438,708.25	100.00%	80.00%
	FIII/007/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,457,255.66	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 007/2023	\$ 1,457,255.66	\$ 1,168,550.73	100.00%	80.19%
	FIII/008/2023	Construcción de tanque de agua potable, calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,947,867.00	Contrato	Arnulfo Sergio López Ruiz	DCSyCOP/FIII 008/2023	\$ 1,947,867.00	\$ -	43.80%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/009/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Privada de Constituyentes, Colonia Constituyentes Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,345,056.22	Contrato	Dirección de Supervisión, Prestación y Restauración de Obras, Grupo Juárez, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 009/2023	\$ 1,345,056.22	\$ 1,076,536.82	100.00%	80.04%
	FIII/010/2023	Construcción de red de agua potable, calles Benito Juárez y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 614,665.14	Contrato	Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 010/2023	\$ 614,665.14	\$ 492,732.76	100.00%	80.16%
	FIII/011/2023	Rehabilitación red de Agua Potable Calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 642,094.00	Contrato	Construamaquinaria y Proyectos Azteca, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 011/2023	\$ 641,825.07	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/012/2023	Construcción de Calle Hidalgo, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,451,923.86	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 012/2023	\$ 1,451,923.86	\$ -	83.00%	0.00%
	FIII/013/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia San Luis Beltrán calle Privada de Camino Real tramo de Privada del Panteón a Camino Real.	\$ 1,164,850.98	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 013/2023	\$ 1,164,850.98	\$ 280,195.99	60.35%	24.05%
	FIII/014/2023	Construcción de Calle con pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas, muro de contención y escalinatas, Agencia Santa Rosa Panzacola, Lomas de San Jacinto, Avenida la Paz.	\$ 10,861,634.02	Contrato	Construamaquinaria y Proyectos Azteca, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 014/2023	\$ 10,861,634.02	\$ -	21.30%	0.00%
	FIII/015/2023	Rehabilitación con concreto hidráulico, carretera a Monte Albán tramo de calle el Rosario a el Coquito, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ -		TM/CP/DPRF/001/2023 05/10/2023 Cancelación	TM/CP/DPRF/001/2023 05/10/2023 Cancelación	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/016/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calle Independencia, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,546,197.31	Contrato	Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 016/2023	\$ 2,546,197.31	\$ -	46.30%	0.00%
	FIII/017/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Adolfo López Mateos, colonia Guadalupe Victoria, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,567,673.94	Contrato	GR Constructor MS, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 017/2023 DCSyCOP/FIII 017/CM-02/2023	\$ 1,567,673.94	\$ -	100.00%	0.00%
	FIII/018/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Río Pedregal, Colonia la Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,856,872.54	Contrato	Constructora CODI, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 018/2023 Conv. Mod. No. DCSyCOP/FIII 018/CM-02/2023	\$ 1,856,872.54	\$ 493,776.04	34.20%	26.59%
	FIII/019/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario Calle Misión del Fraile, Fraccionamiento Las Campanas, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cardenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ -		TM/CP/DPRF/002/2023 05/10/2023 Cancelación	TM/CP/DPRF/002/2023 05/10/2023 Cancelación	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/020/2023	Rehabilitación de red de agua potable en calles las Casas, Victoria y Privada de Victoria, colonia Centro, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.	\$ 2,359,050.85	Contrato	Grupo Constructor Vinizaa, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 020/2023 DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2023	\$ 2,359,050.85	\$ 846,120.90	55.98%	35.87%
	FIII/021/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Prolongación de Magnolia, colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 761,872.58	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 021/2023	\$ 761,872.58	\$ -	53.00%	0.00%
	FIII/022/2023	Rehabilitación de calle Primera Privada de las Palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,406,212.12	Contrato	Caminos y Construcciones Monte Verde, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 022/2023 DCSyCOP/FIII 022/CM-02/2023	\$ 1,406,312.12	\$ -	23.20%	0.00%
	FIII/023/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Tercera Privada de Guadalupe Victoria, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,528,559.26	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 023/2023	\$ 1,518,709.75	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/024/2023	Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 507,074.89	Contrato	Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 024/2023	\$ 507,074.89	\$ -	95.00%	0.00%
	FIII/025/2023	Rehabilitación de calle Avenida Montoya, Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 5,574,198.22	Contrato	Desarrollos Inmobiliarios Burdalo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 025/2023 Conv. Mod. No. DCSyCOP/FIII 025/CM-02/2023	\$ 5,574,198.22	\$ -	18.00%	0.00%
	FIII/026/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donají, Col. 7 Regiones, calle Playa del Amor, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,056,111.95	Contrato	Cipriano Vázquez Mendoza	DCSyCOP/FIII 026/2023	\$ 2,056,111.95	\$ -	39.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/027/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en Calle Benito Juárez, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ -		TM/CP/DPRF/003/2023 10/10/2023 Cancelación	TM/CP/DPRF/003/2023 10/10/2023 Cancelación	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/028/2023	Rehabilitación de calle Segunda Privada de las Palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,297,224.98	Contrato	Megaconstrucciones y Edificaciones AQUIMMA, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 028/2023 Conv. Mod. No. DCSyCOP/FIII 028/CM-01/2023	\$ 1,297,224.98	\$ -	38.60%	0.00%
	FIII/029/2023	Rehabilitación de la Línea de conducción de agua potable en la Calle Baja California, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola.	\$ -		TM/CP/DPRF/005/2023 16/10/2023 Cancelación	TM/CP/DPRF/005/2023 16/10/2023 Cancelación	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/030/2023	Construcción de muro de contención en Calle Sierra Juárez, Colonia 7 Regiones, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez.	\$ 1,958,816.17	Contrato	Aracena Construcciones S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 030/2023 DCSyCOP/FIII 030/CM-01/2023	\$ 1,958,816.17	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/031/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 5 de Febrero colonia Patria Nueva, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 4,417,482.77	Contrato	Grupo Kois, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 031/2023	\$ 4,417,482.77	\$ -	17.10%	0.00%
	FIII/032/2023	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Prolongación de Magnolia, colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 392,167.71	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 032/2023 DCSyCOP/FIII 032/CM-01/2023	\$ 392,167.71	\$ -	12.00%	0.00%
	FIII/033/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Venustiano Carranza, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 5,589,930.94	Contrato	Construamaquinaria y Materiales Holbox, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 033/2023	\$ 5,589,930.94	\$ -	36.16%	0.00%
	FIII/034/2023	Construcción de andador urbano en la Calle Carlos María Bustamante del tramo de la Calle Vicente Guerrero a la Calle de Colon, Cabecera Municipal.	\$ -		TM/CP/DPRF/006/2023 16/10/2023 Cancelación	TM/CP/DPRF/006/2023 16/10/2023 Cancelación	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/035/2023	Construcción de techado de la explanada de la Agencia, calle 19 de Agosto, colonia Nueve de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,383,102.89	Contrato	Renta de Maquinaria y Equipo SCARB, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 035/2023	\$ 1,383,102.89	\$ -	16.20%	0.00%
	FIII/036/2023	Rehabilitación de calle Avenida Valerio Trujano, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 12,370,796.43	Contrato	Conca Ingeniería Administrativa S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 036/2023 DCSyCOP/FIII 036/CM-01/2023	\$ 12,370,796.43	\$ -	25.20%	0.00%
	FIII/037/2023	Construcción de mercado público, calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 9,668,582.70	Contrato	Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 037/2023 DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023	\$ 9,668,582.70	\$ -	1.90%	0.00%
	FIII/038/2023	Construcción de barda perimetral en escuela telesecundaria 225, Clave: 20DTV0321T, calle Camino Real Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,009,200.90	Contrato	Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 038/2023	\$ 1,005,612.84	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/039/2023	Rehabilitación de red de agua potable en la tercera privada de Guadalupe Victoria, colonia Libertad, Cabecera Municipal Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 883,167.39	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 039/2023 DCSyCOP/FIII 039/CM-01/2023	\$ 879,415.20	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/040/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Esmeralda colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,110,278.28	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 040/2023	\$ 1,070,711.01	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/041/2023	Rehabilitación de red de agua potable en calle Esmeralda, colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 522,619.01	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 041/2023	\$ 502,064.70	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/042/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Misión del Fraile, colonia las Campanas, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 843,275.91	Contrato	Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 042/2023	\$ 836,351.89	\$ -	2.00%	0.00%
	FIII/043/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,036,814.78	Contrato	Grupo Constructor Meiksi S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 043/2023 DCSyCOP/FIII 043/CM-01/2023	\$ 2,036,814.78	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/044/2023	Construcción de módulo de servicios sanitarios en escuela primaria "Tierra y Libertad" clave: 70DPR0316I, calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,168,327.11	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 044/2023	\$ 1,152,856.73	\$ -	0.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/045/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y ampliación de red de agua potable en carretera a Monte Albán, tramo Valerio Trujano a Galeana, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 9,939,663.52	Contrato	Constructora Acaxao, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 045/2023	\$ 9,878,854.69	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/046/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza, colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 1,395,654.43	Contrato	Rosa Isela López Ramírez	DCSyCOP/FIII 046/2023 DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2023	\$ 1,395,654.43	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/047/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Justicia Social, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 2,104,328.19	Contrato	Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 047/2023 DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2023	\$ 2,104,328.19	\$ -	4.17%	0.00%
	FIII/048/2023	Construcción de drenaje sanitario, calle primera privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 174,241.02	Contrato	Cipriano Vázquez Mendoza	DCSyCOP/FIII 048/2023	\$ 174,003.05	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/049/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Nogales, colonia Primavera Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 950,680.13	Contrato	Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 049/2023	\$ 943,015.88	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/050/2023	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público IV Centenario, Cabecera Municipal Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Independencia.	\$ 1,976,243.92	Contrato	Desarrollos Inmobiliarios Burdalo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 050/2023	\$ 1,949,672.90	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/051/2023	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez.	\$ 1,848,030.86	Contrato	Proyectos, Construcciones y Urbanizaciones del Sur, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 051/2023	\$ 1,822,287.14	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/052/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico Cabecera Municipal, calle Margaritas.	\$ 1,916,018.77	Contrato	Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 052/2023	\$ 1,913,015.97	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/053/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Agave Azul, paraje la Magueyera, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera Oaxaca de Juárez.	\$ 4,121,654.80	Contrato	Rosa Isela López Ramírez	DCSyCOP/FIII 053/2023 DCSyCOP/FIII 053/CM-01/2023	\$ 4,121,654.80	\$ -	1.95%	0.00%
	FIII/054/2023	Ampliación de red eléctrica, calle Pinos y calle sin nombre, paraje Miravalle, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,104,904.64	Contrato	Electrificaciones Globelf Constructora S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 054/2023	\$ 1,051,365.45	\$ -	1.78%	0.00%
	FIII/055/2023	Construcción del Centro Cultural Dolores, auditorio audiovisual y de música, calle Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 5,469,081.23	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 055/2023 DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2023	\$ 5,469,081.23	\$ -	0.10%	0.00%
	FIII/056/2023	Rehabilitación del puente peatonal para beneficio de los sectores vulnerables, ubicado entre el barrio la soledad y las bodegas del mercado de abastos, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,268,610.52	Contrato	Caminos y Construcciones Monte Verde, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 056/2023	\$ 2,237,844.71	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/057/2023	Construcción de guarniciones y banquetas calle Carlos María Bustamante del tramo de la calle Vicente Guerrero a calle Zaragoza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 14,773,095.16	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 057/2023 DCSyCOP/FIII 057/CM-01/2023	\$ 14,773,095.16	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/058/2023	Construcción de red de drenaje sanitario en calle 3ª. privada de Ojito de Agua, casco de la Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 244,085.36	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 058/2023	\$ 243,370.92	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/059/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.	\$ 287,081.76	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 059/2023	\$ 287,056.77	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/060/2023	Trabajos de Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público Benito Juárez, Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Aldama y 20 de Noviembre.	\$ 1,656,829.54	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 060/2023	\$ 1,634,470.87	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/061/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en andador principal, casco de la Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 905,137.47	Contrato	Ingeniería y Electrificación Energizher S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 061/2023	\$ 904,654.91	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/062/2023	Ampliación de la red de agua potable en las calles tercera privada de prolongación de Jazmines y cuarta privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 242,889.33	Contrato	Cipriano Vázquez Mendoza	DCSyCOP/FIII 062/2023	\$ 242,642.58	\$ -	0.00%	0.00%

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/063/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Rayando el Sol, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 395,725.50	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 063/2023	\$ 394,537.49	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/064/2023	Construcción de red de drenaje sanitario en Avenida Poniente, colonia Ojo de Agua, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,262,014.99	Contrato	Constru Market IPR S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 064/2023	\$ 1,261,128.43	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/065/2023	Rehabilitación de sistema de agua potable en calle Panorámicas de Fortín colonia Faldas del Fortín, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.	\$ 5,045,317.33	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 065/2023	\$ 5,019,463.03	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/066/2023	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Camino Viejo y privada sin nombre, colonia Insurgentes, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 271,121.80	Contrato	Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 066/2023	\$ 271,063.03	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/067/2023	Rehabilitación del mercado público de Candiani Jorge L. Tamayo Castellanos, Agencia de Policía de Candiani.	\$ 397,571.15	Contrato	Jimaud Construcciones S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 067/2023	\$ 395,358.74	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/068/2023	Construcción de cisterna y rehabilitación del mercado público la Cascada, Cabecera Municipal, colonia la Cascada, calle Rio Pedregal.	\$ 247,933.15	Contrato	Jimaud Construcciones S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 068/2023	\$ 245,892.54	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/069/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Juan de la Barrera entre las calles los Higos y San Mateo, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera.	\$ 1,689,336.50	Contrato	Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 069/2023	\$ 1,668,363.43	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/070/2023	Construcción de drenaje pluvial calle Niño del Mercado y privada de Niño del Mercado colonia Cosijoeza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/071/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, en calle Andrés Portillo, colonia del Maestro, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/072/2023	Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril, Agencia Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ -				\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/073/2023	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Ferrocarril, tramo privada de Atoyac a calle Guillermo Prieto, colonia Santa Anita parte baja, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 623,060.12	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 073/2023	\$ 592,131.50	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/074/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Ferrocarril, tramo privada de Atoyac a calle Guillermo Prieto, colonia Santa Anita parte baja, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,267,331.38	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 074/2023	\$ 1,201,360.08	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/075/2023	Construcción de drenaje sanitario, en calle sin nombre y Avenida los Arcos, Paraje la Canoá, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 3,745,604.48	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 075/2023	\$ 3,692,702.24	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/076/2023	Construcción de sanitarios con biodigestor para el mejoramiento de la vivienda, Agencia Municipal de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,706,993.00	Contrato	Proyectos, Construcciones y Urbanizaciones del Sur, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 076/2023	\$ 1,687,356.74	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/077/2023	Construcción de alumbrado público en carretera a Donaji, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 956,439.09	Contrato	Noé Gómez García	DCSyCOP/FIII 077/2023	\$ 955,958.85	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/078/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, en calle Andrés Portillo, colonia del Maestro, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 890,224.01	Contrato	Vansap Inmobiliaria Mas Urbanismo S.A. de C.V.	DSCyCOP/FIII 078/2023	\$ 889,226.68	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/079/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas calle Camino a la Loma del Depósito, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera.	\$ 4,943,935.85	Contrato	Xait Construcciones S.A. de C.V.	DSCyCOP/FIII 079/2023	\$ 4,939,367.86	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/080/2023	Ampliación de electrificación calle Cosijoeza, colonia Monte Albán, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 101,352.32	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 080/2023	\$ 101,352.32	\$ -	0.00%	0.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/081/2023	Construcción de calle en calle Putla de Guerrero, Colonia Estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez.	\$ 1,869,924.33	Contrato	Asesoría, Proyectos y Diseños Cruz Ruiz S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 081/2023	\$ 1,868,872.86	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/082/2023	Ampliación de electrificación calle carretera a Monte Albán, colonia Monte Albán, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 129,831.92	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 082/2023	\$ 129,831.17	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/083/2023	Ampliación de electrificación en la calle tercera privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 64,524.93	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 083/2023	\$ 64,524.93	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/084/2023	Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,508,635.31	Contrato	Ejecutando Proyectos de Calidad MEF. S. A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 084/2023	\$ 2,411,997.26	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/085/2023	Construcción de Drenaje Pluvial calle Nuño del Mercado y privada de Nuño del Mercado colonia Cosijoeza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,481,851.93	Contrato	Grupo Constructor Vinizaa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 085/2023	\$ 1,411,357.85	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/086/2023	Ampliación de la red de energía eléctrica en calles Avenida la Paz, la Frontera, San Antonio y Nuevo México, colonia Los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,128,419.06	Contrato	Construcciones y Servicios Lukman S. A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 086/2023	\$ 1,122,762.79	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/087/2023	Construcción de drenaje sanitario, Agencia Trinidad de Viguera, colonia Cabaltillo calle Camino a las Salinas tramo entre Jacarandas a camino a las Salinas, Jacarandas a Prolongación de Jacarandas y diagonal de Pochote.	\$ 947,706.51	Contrato	Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 087/2023	\$ 947,635.09	\$ -	0.00%	0.00%
	FIII/088/2023	Ampliación de electrificación en la calle cuarta privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 215,714.98	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 088/2023 DCSyCOP/FIII 088/CM-01/2023	\$ 215,714.98	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 179,192,088.77				\$ 173,213,353.35	\$ 9,414,639.08		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 181,849,764.50				\$ 175,763,199.61	\$ 9,414,639.08		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 6,584,213.46				\$ 6,584,168.01	\$ 6,516,894.82		

UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora

UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 Dto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora

UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 Dto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora

UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA TERCERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 Dto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora

UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 Dto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora