



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2023</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RF/006/2023	Elaboración de estudios para la readaptación y rehabilitación del juzgado cívico municipal ubicado en la Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 144,883.97	Contrato	Antonio Telesforo López Santiago	DCSyCOP/RF 006/2023	\$ 144,883.97	\$ -		0.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 144,883.97</b>				<b>\$ 144,883.97</b>	<b>\$ -</b>		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RF-002-2023	Construcción de Centro Cultural Segunda Etapa "Dolores" Agencia de Policía de Dolores, Calle Venustiano Carranza.	\$ 1,733,079.68	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S. A. de C. V.	DCSyCOP/AD/RF 002/2023	\$ 1,733,079.68	\$ 1,733,079.68	100.00%	100.00%
	RF-003-2023	Rehabilitación de Parque Público Alameda de León (Segunda Etapa).	\$ 2,224,142.14	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 003/2023	\$ 2,224,142.14	\$ 2,224,142.14	100.00%	100.00%
	RF-004-2023	Construcción de Cuatro Aulas en la Escuela Secundaria 118 Matricula 20DST0127B, Cabecera Municipal, Fraccionamiento Los Rios, Calle Rio Tehuantepec No. 300 (Segunda Etapa)	\$ 779,900.07	Contrato	Carsrer Co S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 004/2023	\$ 779,900.07	\$ 779,900.07	100.00%	100.00%
	RF-005-2023	Terminación de drenaje sanitario, Agencia de Policía de Cinco Señores, Colonia Cinco Señores en la Calle 16 de Septiembre	\$ 1,779,772.93	Contrato	Desarrolladora y Constructora Sanctara, S.A. de C.V.	DCSyCOP/AD/RF 005/2023	\$ 1,779,772.93	\$ 1,779,772.93	100.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6,516,894.82</b>				<b>\$ 6,516,894.82</b>	<b>\$ 6,516,894.82</b>		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2024</b>										
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RF/001/2024	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la calle Baja California, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola.	\$ 699,318.27	Administración Directa	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FI01 001/2023 Conv. De Reconocimiento de Adeudo y Dación en pago No. DCSyCOP/RF 001/2024	\$ 699,318.27	\$ 699,318.27	100.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 699,318.27</b>				<b>\$ 699,318.27</b>	<b>\$ 699,318.27</b>		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28, RECUPERACIÓN DE ISR, 2023.</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RG28/001/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Artículo 123, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,229,395.93	Contrato	Constru Market IPR S.A. de C.V.	DCSyCOP/RG28 001/2023	\$ 1,229,395.93	\$ 950,712.39	97.50%	77.33%
	RG28/002/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle 3 de Septiembre, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 595,266.50	Contrato	Cipriano Vásquez Mendoza	DCSyCOP/RG28 002/2023	\$ 595,266.50	\$ 464,308.64	100.00%	78.00%
	RG28/003/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en 3ra. Privada de Reforma Agraria, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 580,299.86	Contrato	Cipriano Vásquez Mendoza	DCSyCOP/RG28 003/2023	\$ 580,299.86	\$ 460,720.68	100.00%	79.39%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,404,962.29</b>				<b>\$ 2,404,962.29</b>	<b>\$ 1,875,741.71</b>		
<b>TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" 2023</b>										
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	FIII/001/2023	Contratación de Servicios Profesionales para la Verificación y Seguimiento de las Obras y Acciones y Evaluación de Proyectos del FAISMUN 2023.	\$ 5,244,120.00	Administración Directa			\$ -	\$ 5,184,677.00		98.87%
	FIII/002/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,211,891.82	Contrato	Servicios Ingtegral Aslor, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 002/2023	\$ 1,211,891.82	\$ 1,211,891.82	100.00%	100.00%
	FIII/004/2023	Construcción de calle Sauces, red de agua potable y drenaje sanitario, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 4,617,932.88	Contrato	Grupo Kois, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 004/2023	\$ 4,617,932.88	\$ 4,617,932.88	100.00%	100.00%
	FIII/006/2023	Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 548,385.27	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 006/2023	\$ 548,385.27	\$ 548,385.27	100.00%	100.00%
	FIII/007/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,457,255.66	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 007/2023	\$ 1,457,255.66	\$ 1,457,255.66	100.00%	100.00%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/008/2023	Construcción de tanque de agua potable, calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,947,867.00	Contrato	Arnulfo Sergio López Ruiz	DCSyCOP/FIII 008/2023	\$ 1,947,867.00	\$ 1,947,867.00	100.00%	100.00%
	FIII/009/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Privada de Constituyentes, Colonia Constituyentes Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,345,056.22	Contrato	Dirección de Supervisión, Prestación y Restauración de Obras, Grupo Juárez, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 009/2023	\$ 1,345,056.22	\$ 1,273,236.00	100.00%	94.66%
	FIII/010/2023	Construcción de red de agua potable, calles Benito Juárez y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 614,665.14	Contrato	Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 010/2023	\$ 614,665.14	\$ 614,665.14	100.00%	100.00%
	FIII/011/2023	Rehabilitación red de Agua Potable Calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 641,825.07	Contrato	Construmquinaria y Proyectos Azteca, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 011/2023	\$ 641,825.07	\$ 641,825.07	100.00%	100.00%
	FIII/012/2023	Construcción de Calle Hidalgo, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,451,923.86	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 012/2023	\$ 1,451,923.86	\$ 1,451,923.86	100.00%	100.00%
	FIII/013/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia San Luis Beltrán calle Privada de Camino Real tramo de Privada del Panteón a Camino Real.	\$ 1,164,850.98	Contrato	Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 013/2023	\$ 1,164,850.98	\$ 1,154,164.64	100.00%	99.08%
	FIII/014/2023	Construcción de Calle con pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas, muro de contención y escalinatas, Agencia Santa Rosa Panzacola, Lomas de San Jacinto, Avenida la Paz.	\$ 10,861,634.02	Contrato	Construmquinaria y Proyectos Azteca, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 014/2023	\$ 10,861,634.02	\$ 10,861,634.02	96.25%	100.00%
	FIII/016/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calle Independencia, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,546,197.31	Contrato	Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 016/2023	\$ 2,546,197.31	\$ 2,546,197.31	100.00%	100.00%
	FIII/017/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Adolfo López Mateos, colonia Guadalupe Victoria, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,567,673.94	Contrato	GR Constructor MS, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 017/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 017/CM-01/2023	\$ 1,567,673.94	\$ 1,567,673.94	100.00%	100.00%
	FIII/018/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Río Pedregal, Colonia la Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,856,872.54	Contrato	Constructora CODI, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 018/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 018/CM-02/2023	\$ 1,856,872.54	\$ 1,856,872.54	97.00%	100.00%
	FIII/020/2023	Rehabilitación de red de agua potable en calles las Casas, Victoria y Privada de Victoria, colonia Centro, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.	\$ 2,359,050.85	Contrato	Grupo Constructor Vinizaa, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 020/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 020/CM-02/2023	\$ 2,359,050.85	\$ 2,359,050.85	100.00%	100.00%
	FIII/021/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Prolongación de Magnolia, colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 761,872.58	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 021/2023	\$ 761,872.58	\$ 761,872.58	100.00%	100.00%
	FIII/022/2023	Rehabilitación de calle Primera Privada de las Palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,406,342.12	Contrato	Caminos y Construcciones Monte Verde, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 022/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 022/CM-02/2023	\$ 1,406,312.12	\$ 1,406,312.12	100.00%	100.00%
	FIII/023/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Tercera Privada de Guadalupe Victoria, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,518,709.75	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 023/2023	\$ 1,518,709.75	\$ 1,518,709.75	100.00%	100.00%
	FIII/024/2023	Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle Playa del Amor, colonia Ampliación 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 507,074.89	Contrato	Construcción y Confección de Proyectos, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 024/2023	\$ 507,074.89	\$ 507,074.89	100.00%	100.00%
	FIII/025/2023	Rehabilitación de calle Avenida Montoya, Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 5,574,198.22	Contrato	Desarrollos Inmobiliarios Burdalo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 025/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 025/CM-02/2023	\$ 5,574,198.22	\$ 5,574,198.22	100.00%	100.00%
	FIII/026/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donají, Col. 7 Regiones, calle Playa del Amor, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,056,111.95	Contrato	Cipriano Vásquez Mendoza	DCSyCOP/FIII 026/2023	\$ 2,056,111.95	\$ 1,936,557.18	100.00%	94.19%
	FIII/028/2023	Rehabilitación de calle Segunda Privada de las Palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,297,224.98	Contrato	Megaconstrucciones y Edificaciones AQUIMMA, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 028/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 028/CM-01/2023	\$ 1,297,224.98	\$ 1,297,224.98	100.00%	100.00%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/030/2023	Construcción de muro de contención en Calle Sierra Juárez, Colonia 7 Regiones, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez.	\$ 1,958,816.17	Contrato	Aracena Construcciones S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 030/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 030/CM-01/2023	\$ 1,958,816.17	\$ 1,958,816.17	100.00%	100.00%
	FIII/031/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 5 de Febrero colonia Patria Nueva, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 4,417,482.77	Contrato	Grupo Kolis, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 031/2023	\$ 4,417,482.77	\$ 4,417,482.77	100.00%	100.00%
	FIII/032/2023	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Prolongación de Magnolia, colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 392,167.71	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 032/CM-01/2023	\$ 392,167.71	\$ 392,167.71	100.00%	100.00%
	FIII/033/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Venustiano Carranza, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 5,589,930.94	Contrato	Construmquinaria y Materiales Holbox, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 033/2023	\$ 5,589,930.94	\$ 5,589,930.94	100.00%	100.00%
	FIII/035/2023	Construcción de techado de la explanada de la Agencia, calle 19 de Agosto, colonia Nueva de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,383,102.89	Contrato	Renta de Maquinaria y Equipo SCARB, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 035/2023	\$ 1,383,102.89	\$ 1,383,102.89	100.00%	100.00%
	FIII/036/2023	Rehabilitación de calle Avenida Valerio Trujano, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 12,370,796.43	Contrato	Conca Ingeniería Administrativa S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 036/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 036/CM-01/2023.	\$ 12,370,796.43	\$ 12,370,796.43	100.00%	100.00%
	FIII/037/2023	Construcción de mercado público, calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 9,668,582.70	Contrato	Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 037/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 037/CM-01/2023.	\$ 9,668,582.70	\$ 9,668,582.70	100.00%	100.00%
	FIII/038/2023	Construcción de barda perimetral en escuela telesecundaria 225, Clave: 20D7V0321T, calle Camino Real Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,005,612.84	Contrato	Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 038/2023	\$ 1,005,612.84	\$ 1,005,612.84	100.00%	100.00%
	FIII/039/2023	Rehabilitación de red de agua potable en la tercera privada de Guadalupe Victoria, colonia Libertad, Cabecera Municipal Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 879,415.20	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 039/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 039/CM-01/2023.	\$ 879,415.20	\$ 879,415.20	100.00%	100.00%
	FIII/040/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Esmeralda colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,070,711.01	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 040/2023	\$ 1,070,711.01	\$ 1,070,711.01	100.00%	100.00%
	FIII/041/2023	Rehabilitación de red de agua potable en calle Esmeralda, colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 502,064.70	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 041/2023	\$ 502,064.70	\$ 502,064.70	100.00%	100.00%
	FIII/042/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Misión del Fraile, colonia las Campanas, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 836,351.89	Contrato	Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 042/2023	\$ 836,351.89	\$ 836,351.89	100.00%	100.00%
	FIII/043/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,036,814.78	Contrato	Grupo Constructor Meikis S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 043/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 043/CM-01/2023.	\$ 2,036,814.78	\$ 2,036,814.78	100.00%	100.00%
	FIII/044/2023	Construcción de módulo de servicios sanitarios en escuela primaria "Tierra y Libertad" clave: 20DPR0316I, calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,152,886.73	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 044/2023	\$ 1,152,886.73	\$ 1,152,886.73	100.00%	100.00%
	FIII/045/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y ampliación de red de agua potable en carretera a Monte Albán, tramo Valerio Trujano a Galeana, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 9,878,854.69	Contrato	Constructora Acaxao, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 045/2023	\$ 9,878,854.69	\$ 9,878,854.69	100.00%	100.00%
	FIII/046/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza, colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 1,395,654.43	Contrato	Rosa Isela López Ramírez	DCSyCOP/FIII 046/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 046/CM-01/2023	\$ 1,395,654.43	\$ 1,395,654.43	100.00%	100.00%
	FIII/047/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Justicia Social, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 2,104,328.19	Contrato	Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico Sustentable, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 047/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2023.	\$ 2,104,328.19	\$ 2,104,328.19	100.00%	100.00%
	FIII/048/2023	Construcción de drenaje sanitario, calle primera privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 174,003.05	Contrato	Cipriano Vásquez Mendoza	DCSyCOP/FIII 048/2023	\$ 174,003.05	\$ 174,003.05	100.00%	100.00%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/049/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Nogales, colonia Primavera Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 943,015.88	Contrato	Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 049/2023	\$ 943,015.88	\$ 943,015.88	100.00%	100.00%
	FIII/050/2023	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público IV Centenario, Cabecera Municipal Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Independencia.	\$ 1,949,672.90	Contrato	Desarrollos Inmobiliarios Burdalo, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 050/2023	\$ 1,949,672.90	\$ 1,949,672.90	100.00%	100.00%
	FIII/051/2023	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez.	\$ 1,822,287.14	Contrato	Proyectos, Construcciones y Urbanizaciones del Sur, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 051/2023	\$ 1,822,287.14	\$ 1,822,287.14	100.00%	100.00%
	FIII/052/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico Cabecera Municipal, calle Margaritas.	\$ 1,913,015.97	Contrato	Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 052/2023	\$ 1,913,015.97	\$ 1,913,015.97	100.00%	100.00%
	FIII/053/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Agave Azul, paraje la Magueyera, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera Oaxaca de Juárez.	\$ 4,121,654.80	Contrato	Rosa Isela López Ramirez	DCSyCOP/FIII 053/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 053/CM-01/2023	\$ 4,121,654.80	\$ 4,121,654.80	100.00%	100.00%
	FIII/054/2023	Ampliación de red eléctrica, calle Pinos y calle sin nombre, paraje Miravalle, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,051,365.45	Contrato	Electrificaciones Globelf Constructora S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 054/2023	\$ 1,051,365.45	\$ 997,291.51	100.00%	94.86%
	FIII/055/2023	Construcción del Centro Cultural Dolores, auditorio audiovisual y de música, calle Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 5,469,081.23	Contrato	Corporación Industrial de Hierro y Aluminio, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 055/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2023	\$ 5,469,081.23	\$ 5,469,081.23	100.00%	100.00%
	FIII/056/2023	Rehabilitación del puente peatonal para beneficio de los sectores vulnerables, ubicado entre el barrio la soledad y las bodegas del mercado de abastos, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,237,844.71	Contrato	Caminos y Construcciones Monte Verde, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 056/2023	\$ 2,237,844.71	\$ 2,237,844.71	100.00%	100.00%
	FIII/057/2023	Construcción de guarniciones y banquetas calle Carlos María Bustamante del tramo de la calle Vicente Guerrero a calle Zaragoza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 14,773,095.16	Contrato	Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 057/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 057/CM-01/2023	\$ 14,773,095.16	\$ 14,773,095.16	100.00%	100.00%
	FIII/058/2023	Construcción de red de drenaje sanitario en calle 3ª. privada de Ojito de Agua, casco de la Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 243,370.92	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 058/2023	\$ 243,370.92	\$ 243,370.92	100.00%	100.00%
	FIII/059/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.	\$ 287,056.77	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 059/2023	\$ 287,056.77	\$ 287,056.77	100.00%	100.00%
	FIII/060/2023	Trabajos de Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público Benito Juárez, Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Aldama y 20 de Noviembre.	\$ 1,634,470.87	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 060/2023	\$ 1,634,470.87	\$ 1,634,470.87	100.00%	100.00%
	FIII/061/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en andador principal, casco de la Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 904,654.91	Contrato	Ingeniería y Electrificación Energizher S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 061/2023	\$ 904,654.91	\$ 904,654.91	100.00%	100.00%
	FIII/062/2023	Ampliación de la red de agua potable en las calles tercera privada de prolongación de Jazmines y cuarta privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	\$ 242,642.58	Contrato	Cipriano Vásquez Mendoza	DCSyCOP/FIII 062/2023	\$ 242,642.58	\$ 242,642.58	100.00%	100.00%
	FIII/063/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Rayando el Sol, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 394,537.49	Contrato	Gol Diseño Integral S. de R.L. de C.V.	DCSyCOP/FIII 063/2023	\$ 394,537.49	\$ 394,537.49	100.00%	100.00%
	FIII/064/2023	Construcción de red de drenaje sanitario en Avenida Poniente, colonia Ojo de Agua, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,261,128.43	Contrato	Constru Market IPR S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 064/2023	\$ 1,261,128.43	\$ 1,261,128.43	100.00%	100.00%
	FIII/065/2023	Rehabilitación de sistema de agua potable en calle Panorámicas de Fortín colonia Faldas del Fortín, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.	\$ 5,019,463.03	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 065/2023	\$ 5,019,463.03	\$ 5,019,463.03	100.00%	100.00%
	FIII/066/2023	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Camino Viejo y privada sin nombre, colonia Insurgentes, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 271,063.03	Contrato	Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 066/2023	\$ 271,063.03	\$ 271,063.03	100.00%	100.00%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/067/2023	Rehabilitación del mercado público de Candiani Jorge L. Tamayo Castellanos, Agencia de Policía de Candiani.	\$ 395,358.74	Contrato	Jimaud Construcciones S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 067/2023	\$ 395,358.74	\$ 395,358.74	100.00%	100.00%
	FIII/068/2023	Construcción de cisterna y rehabilitación del mercado público la Cascada, Cabecera Municipal, colonia la Cascada, calle Río Pedregal.	\$ 245,892.54	Contrato	Jimaud Construcciones S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 068/2023	\$ 245,892.54	\$ 245,892.54	100.00%	100.00%
	FIII/069/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Juan de la Barrera entre las calles los Higos y San Mateo, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera.	\$ 1,668,363.43	Contrato	Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 069/2023	\$ 1,668,363.43	\$ 1,668,363.43	100.00%	100.00%
	FIII/073/2023	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Ferrocarril, tramo privada de Atoyac a calle Guillermo Prieto, colonia Santa Anita parte baja, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 592,131.50	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 073/2023	\$ 592,131.50	\$ 592,131.50	100.00%	100.00%
	FIII/074/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Ferrocarril, tramo privada de Atoyac a calle Guillermo Prieto, colonia Santa Anita parte baja, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,201,360.08	Contrato	Ulises Monterrubio Ruiz	DCSyCOP/FIII 074/2023	\$ 1,201,360.08	\$ 1,201,360.08	100.00%	100.00%
	FIII/075/2023	Construcción de drenaje sanitario, en calle sin nombre y Avenida los Arcos, Paraje la Canoa, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 3,692,702.24	Contrato	Gregorio Alfredo López Rodríguez	DCSyCOP/FIII 075/2023	\$ 3,692,702.24	\$ 3,692,702.24	100.00%	100.00%
	FIII/076/2023	Construcción de sanitarios con biodigestor para el mejoramiento de la vivienda, Agencia Municipal de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,687,356.74	Contrato	Proyectos, Construcciones y Urbanizaciones del Sur, S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 076/2023	\$ 1,687,356.74	\$ 1,630,614.50	100.00%	96.64%
	FIII/077/2023	Construcción de alumbrado público en carretera a Donají, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 955,958.85	Contrato	Noé Gómez García	DCSyCOP/FIII 077/2023	\$ 955,958.85	\$ 955,950.51	100.00%	100.00%
	FIII/078/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, en calle Andrés Portillo, colonia del Maestro, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 889,226.68	Contrato	Vansap Inmobiliaria Mas Urbanismo S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 078/2023	\$ 889,226.68	\$ 889,226.68	100.00%	100.00%
	FIII/079/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas calle Camino a la Loma del Depósito, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera.	\$ 4,939,367.86	Contrato	Xait Construcciones S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 079/2023	\$ 4,939,367.86	\$ 4,939,367.86	100.00%	100.00%
	FIII/080/2023	Ampliación de electrificación calle Cosjoeza, colonia Monte Albán, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 101,352.32	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 080/2023	\$ 101,352.32	\$ 101,352.32	100.00%	100.00%
	FIII/081/2023	Construcción de calle en calle Putla de Guerrero, Colonia Estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez.	\$ 1,868,872.86	Contrato	Asesoría, Proyectos y Diseños Cruz Ruiz S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 081/2023	\$ 1,868,872.86	\$ 1,868,872.86	100.00%	100.00%
	FIII/082/2023	Ampliación de electrificación calle carretera a Monte Albán, colonia Monte Albán, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 129,831.17	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 082/2023	\$ 129,831.17	\$ 129,831.17	100.00%	100.00%
	FIII/083/2023	Ampliación de electrificación en la calle tercera privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 64,524.93	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 083/2023	\$ 64,524.93	\$ 64,524.93	100.00%	100.00%
	FIII/084/2023	Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 2,411,997.26	Contrato	Ejecutando Proyectos de Calidad MEF. S. A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 084/2023	\$ 2,411,997.26	\$ 2,411,997.26	100.00%	100.00%
	FIII/085/2023	Construcción de Drenaje Pluvial calle Nuño del Mercado y privada de Nuño del Mercado colonia Cosjoeza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,411,357.85	Contrato	Grupo Constructor ViniZaa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 085/2023	\$ 1,411,357.85	\$ 1,411,357.85	100.00%	100.00%
	FIII/086/2023	Ampliación de la red de energía eléctrica en calles Avenida la Paz, la Frontera, San Antonio y Nuevo México, colonia Los Angeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 1,122,762.79	Contrato	Construcciones y Servicios Lukman S. A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 086/2023	\$ 1,122,762.79	\$ 1,021,292.78	100.00%	90.96%
	FIII/087/2023	Construcción de drenaje sanitario, Agencia Trinidad de Viguera, colonia Caballetillo calle Camino a las Salinas tramo entre Jacarandas a camino a las Salinas, Jacarandas a Prolongación de Jacarandas y diagonal de Pochote.	\$ 947,635.09	Contrato	Arrendamientos Materiales y Construcciones el Progreso S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 087/2023	\$ 947,635.09	\$ 947,635.09	100.00%	100.00%





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FORMATO: IC-02



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/088/2023	Ampliación de electrificación en la calle cuarta privada de prolongación de Jazmines, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$ 215,714.98	Contrato	Constructora Asociada Anpersa S.A. de C.V.	DCSyCOP/FIII 088/2023 Conv. Mod. Monto No. DCSyCOP/FIII 088/CM-01/2023	\$ 215,714.98	\$ 215,714.98	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 178,457,503.35				\$ 173,213,353.35	\$ 177,983,674.49		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 2,549,846.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,549,846.26	\$ 1,875,741.71		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 185,673,716.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,429,566.44	\$ 185,199,887.58		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS			\$ 188,223,562.70							

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
DPTO. CENTRO, OAX.

Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA  
SINDICA PRIMERA MUNICIPAL



**SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

C. JORGE CASTRO CAMPOS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL



**REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

C. JUDITH CARRERO HERNÁNDEZ  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO



**TESORERÍA MUNICIPAL**

Municipio de Oaxaca de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

C. LETISIA GUERRERO MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL