



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2021										
OBRAS EN PROCESO										
	RF-001-2021	INTERVENCIÓN A BASE DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MUROS, COLUMNAS EN ACCESOS Y RESTAURACIÓN EN SANITARIOS DEL PANTEÓN SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,485,552.61	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ 2,067,364.99	100.00%	83.18%
	RF-005-2021	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN PLAZUELA DEL MERCADO ZONAL LA CASCADA.	\$ 240,946.87	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S. A. DE C. V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
TOTAL			\$ 2,726,499.48				\$ 2,725,407.15	\$ 2,067,364.99		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-002-2021	REFORZAMIENTO DEL TECHADO EN AREA DE BODEGA DE FRUTAS DEL MERCADO DE ABASTO.	\$ 5,680,058.12	CONTRATO	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ 5,678,436.20	100.00%	100.00%
	RF-003-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 584,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S. A. DE C. V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ 583,015.85	100.00%	100.00%
	RF-004-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 960,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S. A. DE C. V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	100.00%	95.30%
TOTAL			\$ 7,224,058.13				\$ 7,220,483.62	\$ 7,175,456.64		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", FONDO III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/001/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FAISMUN 2024.	\$ 5,573,094.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				\$ -		0.00%
	FIII/003/2024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 267,449.95	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 003/2024	\$ 264,972.32	\$ -		0.00%
	FIII/005/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHTÉMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 375,011.82	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 005/2024	\$ 374,083.59	\$ -		0.00%
	FIII/006/2024	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE JÚPITER, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR UNO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,985,724.32	CONTRATO	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 006/2024	\$ 2,805,618.21	\$ -		0.00%
	FIII/007/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES CALLE SABINO, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 871,749.08	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 007/2024	\$ 863,711.18	\$ -		0.00%
	FIII/010/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 396,267.33	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 010/2024	\$ 379,153.16	\$ -		0.00%
	FIII/011/2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE LA LUZ, AGENCIA DE POLICÍA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 538,429.63	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 011/2024	\$ 378,765.32	\$ -		0.00%
	FIII/012/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,163,168.59	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 012/2024	\$ 4,140,472.15	\$ -		0.00%
	FIII/013/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,139,235.11	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 013/2024	\$ 2,137,709.31	\$ -		0.00%
	FIII/014/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORÁMICA DEL FORTÍN, ENTRE LAS CALLES UNIÓN Y EL PUNTO, FALDAS DEL FORTÍN, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 944,082.99	CONTRATO	CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 014/2024	\$ 938,513.13	\$ -		0.00%

000305



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/015/2024	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS DEL ACCESO A LA PLAZA DE LA DANZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,000,000.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 015/2024	\$ 1,974,840.39	\$ -		0.00%
	FIII/016/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, REHABILITACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR 4A. PRIVADA DE BELÉM, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,577,959.96	CONTRATO	GR CONSTRUCTOR MS. S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 016/2024	\$ 2,505,493.78	\$ -		0.00%
	FIII/017/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 612,354.29	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 017/2024	\$ 476,922.37	\$ -		0.00%
	FIII/018/2024	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 310,393.32	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 018/2024	\$ 286,621.26	\$ -		0.00%
	FIII/019/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 2,238,383.42	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 019/2024	\$ 2,164,886.48	\$ -		0.00%
	FIII/020/2024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 3ª PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,137,508.50	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 020/2024	\$ 1,131,701.56	\$ -		0.00%
	FIII/021/2024	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE 3ª PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 435,944.52	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 021/2024	\$ 431,770.25	\$ -		0.00%
	FIII/022/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE 3ª PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,256,223.22	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 022/2024	\$ 2,253,299.64	\$ -		0.00%
	FIII/023/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 423,915.12	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 023/2024	\$ 423,721.37	\$ -		0.00%
	FIII/024/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 5,293,005.69	CONTRATO	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 024/2024	\$ 5,191,325.94	\$ -		0.00%
	FIII/025/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª PRIVADA DE 3 DE MAYO, COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,249,504.74	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 025/2024	\$ 2,219,523.90	\$ -		0.00%
	FIII/026/2024	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE DE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,797,833.02	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 026/2024	\$ 2,767,402.15	\$ -		0.00%
	FIII/028/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO REAL Y ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,050,462.17	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 028/2024	\$ 1,035,517.02	\$ -		0.00%
	FIII/029/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO REAL Y ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 493,720.23	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 029/2024	\$ 478,173.70	\$ -		0.00%
	FIII/030/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, OAXACA	\$ 1,003,941.21	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 030/2024	\$ 964,051.63	\$ -		0.00%
	FIII/031/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y FLORES MAGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 927,474.59	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 031/2024	\$ 910,171.79	\$ -		0.00%
	FIII/032/2024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINOS, COLONIA LAURELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 340,247.73	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 032/2024	\$ 339,628.92	\$ -		0.00%

000306



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO
	FIII/033/2024	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 1,817,586.54	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 033/2024	\$ 1,810,261.48	\$ -	0.00%
	FIII/034/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 699,055.45	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 034/2024	\$ 695,346.40	\$ -	0.00%
	FIII/035/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 335,133.95	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 035/2024	\$ 333,287.62	\$ -	0.00%
	FIII/036/2024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 15 DE MAYO, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR SEIS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 8,336,851.69	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 036/2024	\$ 8,335,149.96	\$ -	0.00%
	FIII/037/2024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 15 DE MAYO SECTOR SEIS, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 456,319.70	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 037/2024	\$ 454,249.79	\$ -	0.00%
	FIII/038/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 15 DE MAYO, SECTOR SEIS, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,769,863.75	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 038/2024	\$ 2,768,809.87	\$ -	0.00%
TOTAL			\$ 58,817,895.99				\$ 52,235,155.64	\$ -	
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON "RECURSOS FISCALES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.									
OBRAS EN PROCESO									
	RF/002/2024	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA DE LEÓN TERCERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 8,398,755.66	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/RF 002/2024	\$ 8,196,820.73	\$ -	0.00%
TOTAL			\$ 8,398,755.66				\$ 8,196,820.73	\$ -	
OBRAS TERMINADAS									
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -	
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 69,943,151.13				\$ 63,157,383.52	\$ 2,067,364.99	
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 7,224,058.13				\$ 7,220,483.62	\$ 7,175,456.64	

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
C. NANCY BELEN MORALES
SINDICA PRIMERA MUNICIPAL
de Juárez
Dito. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dito. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDORÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
C. JUDITH CARREÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
de Juárez
Dito. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO
Por una ciudad educadora
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL

000307

Municipio de Oaxaca de Juárez
Dito. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024