


PROGRAMA SUBPROGRAMA	NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES 2021										
OBRAS EN PROCESO										
	RF-001-2021	INTERVENCIÓN A BASE DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MUROS, COLUMNAS EN ACCESOS Y RESTAURACIÓN EN SANITARIOS DEL PANTEÓN SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,485,552.61	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ 2,067,364.99	100.00%	83.18%
	RF-005-2021	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN PLAZUELA DEL MERCADO ZONAL LA CASCADA.	\$ 240,946.87	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S. A. DE C. V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
TOTAL			\$ 2,726,499.48				\$ 2,725,407.15	\$ 2,067,364.99		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-002-2021	REFORZAMIENTO DEL TECHADO EN AREA DE BODEGA DE FRUTAS DEL MERCADO DE ABASTO.	\$ 5,680,058.12	CONTRATO	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ 5,678,436.20	100.00%	100.00%
	RF-003-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA.	\$ 584,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S. A. DE C. V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ 583,015.85	100.00%	100.00%
	RF-004-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 960,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S. A. DE C. V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	100.00%	95.30%
TOTAL			\$ 7,224,058.13				\$ 7,220,483.62	\$ 7,175,456.64		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", FONDO III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/001/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FAISMUN 2024.	\$ 5,573,094.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				\$ 2,331,489.44		50.01%
	FIII/003/2024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 267,449.95	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 003/2024	\$ 264,972.32	\$ -		0.00%
	FIII/005/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 375,011.82	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 005/2024	\$ 374,083.59	\$ -		0.00%
	FIII/006/2024	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE JÚPITER, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR UNO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,985,724.32	CONTRATO	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 006/2024	\$ 2,805,618.21	\$ -		0.00%
	FIII/007/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES CALLE SABINO, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 871,749.08	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 007/2024	\$ 863,711.18	\$ -		0.00%
	FIII/010/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 396,267.33	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 010/2024	\$ 379,153.16	\$ -		0.00%
	FIII/011/2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE LA LUZ, AGENCIA DE POLICÍA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 538,429.63	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 011/2024	\$ 378,765.32	\$ -		0.00%
	FIII/012/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,163,168.59	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 012/2024	\$ 4,140,472.15	\$ -		0.00%
	FIII/013/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,139,235.11	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 013/2024	\$ 2,137,709.31	\$ -		0.00%
	FIII/014/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORÁMICA DEL FORTÍN, ENTRE LAS CALLES UNIÓN Y EL PUNTO, FALDAS DEL FORTÍN, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 944,082.99	CONTRATO	CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 014/2024	\$ 938,513.13	\$ -		0.00%

000309



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FORMATO: IC-02




PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/015/2024	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS DEL ACCESO A LA PLAZA DE LA DANZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,000,000.00	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 015/2024	\$ 1,974,840.39	\$ -		0.00%
	FIII/016/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, REHABILITACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR 4A, PRIVADA DE BELEM, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,577,959.96	CONTRATO	GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 016/2024	\$ 2,505,493.78	\$ -		0.00%
	FIII/017/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 612,354.29	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 017/2024	\$ 476,922.37	\$ -		0.00%
	FIII/018/2024	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 310,393.32	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 018/2024	\$ 286,621.26	\$ -		0.00%
	FIII/019/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 2,238,383.42	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 019/2024	\$ 2,164,886.48	\$ -		0.00%
	FIII/020/2024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,137,508.50	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 020/2024	\$ 1,131,701.56	\$ -		0.00%
	FIII/021/2024	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 435,944.52	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 021/2024	\$ 431,770.25	\$ -		0.00%
	FIII/022/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,256,223.22	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 022/2024	\$ 2,253,299.64	\$ -		0.00%
	FIII/023/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 423,915.12	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 023/2024	\$ 423,721.37	\$ -		0.00%
	FIII/024/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 5,293,005.69	CONTRATO	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 024/2024	\$ 5,191,325.94	\$ -		0.00%
	FIII/025/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª PRIVADA DE 3 DE MAYO, COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,249,504.74	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 025/2024	\$ 2,219,523.90	\$ -		0.00%
	FIII/026/2024	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE DE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,797,833.02	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 026/2024	\$ 2,767,402.15	\$ -		0.00%
	FIII/028/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO REAL Y ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,050,462.17	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 028/2024	\$ 1,035,517.02	\$ -		0.00%
	FIII/029/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO REAL Y ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 493,720.23	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 029/2024	\$ 478,173.70	\$ -		0.00%
	FIII/030/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,003,941.21	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 030/2024	\$ 964,051.63	\$ -		0.00%
	FIII/031/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y FLORES MAGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 927,474.59	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 031/2024	\$ 910,171.79	\$ -		0.00%
	FIII/032/2024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINOS, COLONIA LAURELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 340,247.73	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 032/2024	\$ 339,628.92	\$ -		0.00%

000310



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO			% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/033/2024	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 1,817,586.54	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 033/2024	\$ 1,810,261.48	\$ -		0.00%
	FIII/034/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 699,055.45	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 034/2024	\$ 695,346.40	\$ -		0.00%
	FIII/035/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 335,133.95	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 035/2024	\$ 333,287.62	\$ -		0.00%
	FIII/036/2024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 15 DE MAYO, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR SEIS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 8,336,851.69	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 036/2024	\$ 8,335,149.96	\$ -		0.00%
	FIII/037/2024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 15 DE MAYO SECTOR SEIS, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 456,319.70	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 037/2024	\$ 454,249.79	\$ -		0.00%
	FIII/038/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 15 DE MAYO, SECTOR SEIS, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 2,769,863.75	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 038/2024	\$ 2,768,809.87	\$ -		0.00%
TOTAL			\$ 58,817,895.99				\$ 52,235,155.64	\$ 2,331,489.44		
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON "RECURSOS FISCALES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.										
OBRAS EN PROCESO										
	RF/002/2024	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ALAMEDA DE LEÓN TERCERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 8,398,755.66	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/RF 002/2024	\$ 8,196,820.73	\$ -		0.00%
TOTAL			\$ 8,398,755.66				\$ 8,196,820.73	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 69,943,151.13				\$ 63,157,383.52	\$ 4,398,854.43		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 7,224,058.13				\$ 7,220,483.62	\$ 7,175,456.64		

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez

Centro, Oax.

C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL


Por una ciudad educadora
2022 - 2024



C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DITTO. CENTRO, OAX.

Por una ciudad educadora
2022 - 2024



C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA
GOBIERNO ABIERTO

Municipio de Oaxaca de Juárez

C. JUDITH GUERRERO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA
GOBIERNO ABIERTO

Por una ciudad educadora
2022 - 2024



Municipio de Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPAL

000311