



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", FONDO III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"										
OBRAS CONCLUIDAS										
	FIII/001/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FAISMUN 2024.	\$ 5,573,094.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			\$ 5,573,094.36	\$ 5,546,367.56	100.00%	99.52%
	FIII/003/2024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 264,972.32	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 003/2024	\$ 264,972.32	\$ 264,972.32	100.00%	100.00%
	FIII/004/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO AL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ	\$ 8,497,053.52	CONTRATO	GRUPO CONSTRUC CYRPO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 004/2024	\$ 8,497,053.52	\$ 8,497,053.52	100.00%	100.00%
	FIII/005/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHTÉMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 478,895.54	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 005/2024	\$ 478,895.54	\$ 478,895.54	100.00%	100.00%
	FIII/006/2024	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE JÚPITER, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR UNO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,805,618.21	CONTRATO	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 006/2024	\$ 2,805,618.21	\$ 2,805,618.21	100.00%	100.00%
	FIII/007/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES CALLE SABINO, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 863,711.18	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 007/2024	\$ 863,711.18	\$ 863,711.18	100.00%	100.00%
	FIII/008/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTÉMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 1,174,419.22		CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 008/2024	\$ 1,174,419.22	\$ 1,156,622.86	100.00%	98.48%
	FIII/009/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTÉMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ	\$ 595,258.07		CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 009/2024	\$ 595,258.07	\$ 543,854.38	100.00%	91.36%
	FIII/010/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 379,153.16	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A DE C.V.	DCSyCOP/FIII 010/2024	\$ 379,153.16	\$ 379,153.16	100.00%	100.00%
	FIII/011/2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE LA LUZ, AGENCIA DE POLICÍA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 537,817.90	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 011/2024	\$ 537,817.90	\$ 537,817.90	100.00%	100.00%
	FIII/012/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,140,472.15	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 012/2024	\$ 4,140,472.15	\$ 4,140,472.15	100.00%	100.00%



PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
2016-2027

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



OAXACA
DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/013/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 2,137,709.31	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 013/2024	\$ 2,137,709.31	\$ 2,137,709.31	100.00%	100.00%
	FIII/014/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORÁMICA DEL FORTÍN, ENTRE LAS CALLES UNIÓN Y EL PUNTO, FALDAS DEL FORTÍN, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 938,513.13	CONTRATO	CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 014/2024	\$ 938,513.13	\$ 938,513.13	100.00%	100.00%
	FIII/015/2024	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS DEL ACCESO A LA PLAZA DE LA DANZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,974,840.39	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 015/2024	\$ 1,974,840.39	\$ 1,974,840.39	100.00%	100.00%
	FIII/016/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, REHABILITACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR 4A. PRIVADA DE BELÉM, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,505,493.78	CONTRATO	GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 016/2024	\$ 2,505,493.78	\$ 2,505,493.78	100.00%	100.00%
	FIII/017/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 538,754.82	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 017/2024	\$ 538,754.82	\$ 538,754.82	100.00%	100.00%
	FIII/018/2024	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 307,085.74	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 018/2024	\$ 307,085.74	\$ 307,085.74	100.00%	100.00%
	FIII/019/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 2,461,055.49	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 019/2024	\$ 2,461,055.49	\$ 2,461,055.49	100.00%	100.00%
	FIII/020/2024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,364,023.09	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 020/2024	\$ 1,364,023.09	\$ 1,364,023.09	100.00%	100.00%
	FIII/021/2024	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 453,649.06	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 021/2024	\$ 453,649.06	\$ 453,649.06	100.00%	100.00%
	FIII/022/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE 3° PRIV. DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA DE POLICÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,253,299.64	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 022/2024	\$ 2,253,299.64	\$ 2,253,299.64	100.00%	100.00%
	FIII/023/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 452,209.76	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 023/2024	\$ 452,209.76	\$ 452,209.76	100.00%	100.00%
	FIII/024/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 5,191,325.94	CONTRATO	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 024/2024	\$ 5,191,325.94	\$ 5,191,325.94	100.00%	100.00%

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/025/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª PRIVADA DE 3 DE MAYO, COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,219,523.90	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 025/2024	\$ 2,219,523.90	\$ 2,219,523.90	100.00%	100.00%
	FIII/026/2024	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE DE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 3,290,948.58	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 026/2024	\$ 3,290,948.58	\$ 3,290,948.58	100.00%	100.00%
	FIII/027/2024	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y PERIFÉRICO, TERCERA PRIVADA DE REFORMA, PROLONGACIÓN DE NARCISO MENDOZA ESQUINA CAMINO REAL, PRIMERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, SEGUNDA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA SIN NOMBRE ESQUINA CAMINO REAL, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 676,254.38	CONTRATO	OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 027/2024	\$ 677,163.83	\$ 676,254.38	100.00%	99.87%
	FIII/028/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO REAL Y ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,048,434.01	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 028/2024	\$ 1,048,434.01	\$ 1,048,434.01	100.00%	100.00%
	FIII/029/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO REAL Y ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 478,173.70	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 029/2024	\$ 478,173.70	\$ 478,173.70	100.00%	100.00%
	FIII/030/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, OAXACA	\$ 964,051.63	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 030/2024	\$ 964,051.63	\$ 964,051.63	100.00%	100.00%
	FIII/031/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y FLORES MAGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 968,934.13	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 031/2024	\$ 968,934.13	\$ 968,934.13	100.00%	100.00%
	FIII/032/2024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINOS, COLONIA LAURELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 399,925.01	CONTRATO	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 032/2024	\$ 399,925.01	\$ 399,925.01	100.00%	100.00%
	FIII/033/2024	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 1,810,261.48	CONTRATO	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 033/2024	\$ 1,810,261.48	\$ 1,797,148.86	100.00%	99.28%
	FIII/034/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 695,346.40	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 034/2024	\$ 695,346.40	\$ 695,346.40	100.00%	100.00%



Patrimonio Cultural
de la Humanidad

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



OAXACA
DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/035/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 333,287.62	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 035/2024	\$ 333,287.62	\$ 333,287.62	100.00%	100.00%
	FIII/036/2024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 15 DE MAYO, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR SEIS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 8,335,149.96	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 036/2024	\$ 8,335,149.96	\$ 8,335,149.96	100.00%	100.00%
	FIII/037/2024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 15 DE MAYO SECTOR SEIS, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 454,249.79	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 037/2024	\$ 454,249.79	\$ 454,249.79	100.00%	100.00%
	FIII/038/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 15 DE MAYO, SECTOR SEIS, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,768,809.87	CONTRATO	EMEC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 038/2024	\$ 2,768,809.87	\$ 2,755,136.20	100.00%	99.51%
	FIII/039/2024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PÚBLICO 20 DE NOVIEMBRE, CENTRO HISTÓRICO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,487,412.84	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 039/2024	\$ 1,749,291.28	\$ 1,487,412.84	100.00%	85.03%
	FIII/040/2024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE MIER Y TERÁN, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 440,965.00	CONTRATO	OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 040/2024	\$ 440,965.00	\$ 440,965.00	100.00%	100.00%
	FIII/041/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 593,611.86	CONTRATO	MAFRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 041/2024	\$ 593,611.86	\$ 593,611.86	100.00%	100.00%
	FIII/042/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA PRIMAVERA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 876,503.98	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 042/2024	\$ 876,503.98	\$ 876,503.98	100.00%	100.00%
	FIII/043/2024	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 20DPR0321U, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 708,621.82	CONTRATO	OSCAR LEONARDO ORTIZ SILVA	DCSyCOP/FIII 043/2024	\$ 708,621.82	\$ 708,621.82	100.00%	100.00%
	FIII/044/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MERCURIO, COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,491,569.81	CONTRATO	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 044/2024	\$ 1,491,569.81	\$ 1,464,847.88	100.00%	98.21%
	FIII/045/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RAYANDO EL SOL, COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,400,688.97	CONTRATO	CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 045/2024	\$ 1,400,688.97	\$ 1,360,250.05	100.00%	97.11%
	FIII/046/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE RÍO NILO, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 1,763,999.72	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 046/2024	\$ 1,763,999.72	\$ 1,763,999.72	100.00%	100.00%



PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



OAXACA
DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2023-2027

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/047/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,771,286.14	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 047/2024	\$ 1,771,286.14	\$ 1,686,618.08	100.00%	95.22%
	FIII/048/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE JUNIO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,881,063.52	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 048/2024	\$ 1,881,063.52	\$ 1,881,063.52	100.00%	100.00%
	FIII/049/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BANQUETA Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FICUS COLONIA AZUCENAS, TRAMO DE CALLE LAS PALMAS A CALLE LAS FLORES, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,379,119.54	CONTRATO	MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 049/2024	\$ 2,379,119.54	\$ 2,379,119.54	100.00%	100.00%
	FIII/050/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 626,466.35	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 050/2024	\$ 626,466.35	\$ 626,466.35	100.00%	100.00%
	FIII/051/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PABLO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 379,236.74	CONTRATO	MAFRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 051/2024	\$ 379,236.74	\$ 379,236.74	100.00%	100.00%
	FIII/052/2024	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 200,000 LITROS CON CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,740,488.71	CONTRATO	MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 052/2024	\$ 2,740,488.71	\$ 2,740,488.71	100.00%	100.00%
	FIII/053/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 776,246.84	CONTRATO	DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASARUBELOS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 053/2024	\$ 776,246.84	\$ 776,246.84	100.00%	100.00%
	FIII/054/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PERLA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,118,957.92	CONTRATO	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 054/2024	\$ 2,118,957.92	\$ 2,118,957.92	100.00%	100.00%
	FIII/055/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 3° PRIV. PALMAS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 637,656.43	CONTRATO	CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 055/2024	\$ 637,656.43	\$ 630,125.95	100.00%	98.82%
	FIII/056/2024	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, CALLE 3° PRIV. DE PALMAS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 216,652.06	CONTRATO	CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 056/2024	\$ 216,652.06	\$ 195,880.23	100.00%	90.41%
	FIII/057/2024	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA CLAVE 20DJN0645K, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,856,011.18	CONTRATO	MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 057/2024	\$ 1,856,011.18	\$ 1,856,011.18	100.00%	100.00%
	FIII/058/2024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 311,158.82	CONTRATO	CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 058/2024	\$ 311,158.82	\$ 311,158.82	100.00%	100.00%



PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
2000-0027

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



OAXACA
DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/059/2024	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO DEL MERCADO PÚBLICO "IV CENTENARIO", OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 191,017.85	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 059/2024	\$ 191,017.85	\$ 177,390.41	100.00%	92.87%
	FIII/060/2024	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MORELOS, BARRIO LA SOLEDAD, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,900,447.59	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 060/2024	\$ 2,900,447.59	\$ 2,752,188.29	100.00%	94.89%
	FIII/061/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PEDREGAL ENTRE RIO NILO Y RIO AMAZONAS, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 766,748.30	CONTRATO	CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 061/2024	\$ 766,748.30	\$ 766,748.30	100.00%	100.00%
	FIII/062/2024	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE CALLE DE COLÓN DESDE ITURBIDE HASTA CALLE HIERBABUENA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 4,512,102.85	CONTRATO	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EDEF, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 062/2024	\$ 4,512,102.85	\$ 4,512,102.85	100.00%	100.00%
	FIII/064/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE JUAN DE LA GRANJA, COLONIA CASA BLANCA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 3,125,665.63	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 064/2024	\$ 3,125,665.63	\$ 3,125,665.63	100.00%	100.00%
	FIII/065/2024	CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA, TRAMO DE CALLE NIÑO ARTILLERO A CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 89,124.64	CONTRATO	DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASASRUBELOS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 065/2024	\$ 89,124.64	\$ 89,124.64	100.00%	100.00%
	FIII/066/2024	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,264,846.85	CONTRATO	DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASASRUBELOS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 066/2024	\$ 2,264,846.85	\$ 2,264,846.85	100.00%	100.00%
	FIII/067/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,146,760.54	CONTRATO	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 067/2024	\$ 1,146,760.54	\$ 1,146,760.54	100.00%	100.00%
	FIII/068/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 1,116,890.14	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 068/2024	\$ 1,116,890.14	\$ 1,116,890.14	100.00%	100.00%
	FIII/069/2024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA DIEZ DE ABRIL DE AVENIDA SOLIDARIDAD AL ARROYITO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,004,987.22	CONTRATO	DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO	DCSyCOP/FIII 069/2024	\$ 4,004,987.22	\$ 4,004,987.22	100.00%	100.00%
	FIII/070/2024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SABINO ESQUINA CONSTITUCIÓN, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 551,778.04	CONTRATO	OSCAR LEONARDO ORTÍZ SILVA	DCSyCOP/FIII 070/2024	\$ 551,778.04	\$ 551,778.04	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/071/2024	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 120,000 LITROS PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON C.C.T 20DPR0315J, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 2,131,391.61	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 071/2024	\$ 2,131,391.61	\$ 2,131,391.61	100.00%	100.00%
	FIII/072/2024	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO AL INTERIOR DEL MERCADO PÚBLICO "JOSÉ PERFECTO GARCÍA", CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 408,037.59	CONTRATO	GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ	DCSyCOP/FIII 072/2024	\$ 408,037.59	\$ 399,033.51	100.00%	97.79%
	FIII/073/2024	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA DEL CARMEN MILLÁN" CON C.C.T 20DJN0112Y, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 1,254,916.35	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 073/2024	\$ 1,254,916.35	\$ 1,254,916.35	100.00%	100.00%
	FIII/074/2024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE EJUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,441,464.27	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 074/2024	\$ 1,441,464.27	\$ 1,441,464.27	100.00%	100.00%
	FIII/075/2024	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, PRIVADA DE PERIFÉRICO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 491,473.86	CONTRATO	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 075/2024	\$ 491,473.86	\$ 491,473.86	100.00%	100.00%
	FIII/076/2024	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON C.C.T 20DPR0315J, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,483,799.96	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 076/2024	\$ 2,483,799.96	\$ 2,483,799.96	100.00%	100.00%
	FIII/077/2024	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE CAMINO NACIONAL, TRAMO DE CALLE PINO SUÁREZ A CAMINO A VIGUERA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,312,933.35	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ROMERO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 077/2024	\$ 1,312,985.97	\$ 1,312,933.35	100.00%	100.00%
	FIII/078/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE PACÍFICO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 3,511,614.95	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 078/2024	\$ 3,511,614.95	\$ 3,511,614.95	100.00%	100.00%
	FIII/079/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR GUILLERMO PRIETO, ENTRE CAMINO REAL Y FLORES MAGÓN, COLONIA MONTOYA IVO, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 613,543.81	CONTRATO	MAGUIRSA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 079/2024	\$ 613,543.81	\$ 613,543.81	100.00%	100.00%
	FIII/081/2024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ENCINOS, COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,649,790.10	CONTRATO	BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 081/2024	\$ 2,649,790.10	\$ 2,649,790.10	100.00%	100.00%
	FIII/082/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NOCHIXTLÁN, COLONIA MANZANA 48 B, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,476,345.42	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 082/2024	\$ 1,476,345.42	\$ 1,476,345.42	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IG-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/083/2024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETA Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, TERCERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 845,359.21	CONTRATO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 083/2024	\$ 845,359.21	\$ 838,679.24	100.00%	99.21%
	FIII/084/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN PEDRO, COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,574,883.12	CONTRATO	VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 084/2024	\$ 2,574,883.12	\$ 2,574,883.12	100.00%	100.00%
	FIII/086/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OBSIDIANA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 2,945,869.64	CONTRATO	CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 086/2024	\$ 2,945,869.64	\$ 2,945,869.64	100.00%	100.00%
	FIII/087/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,794,959.53	CONTRATO	CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA	DCSyCOP/FIII 087/2024	\$ 2,794,959.53	\$ 2,794,959.53	100.00%	100.00%
	FIII/088/2024	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CALLE PERIFÉRICO S/N, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 7,166,851.69	CONTRATO	INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 088/2024	\$ 7,166,851.69	\$ 7,166,851.69	100.00%	100.00%
	FIII/089/2024	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1º DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 6,303,272.75	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 089/2024	\$ 6,303,272.75	\$ 4,984,200.45	100.00%	79.07%
	FIII/090/2024	REFORMA DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA CLAVE 20DJN0645K, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 355,572.62	CONTRATO	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EDEF, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 090/2024	\$ 355,572.62	\$ 355,572.62	100.00%	100.00%
	FIII/091/2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE COMEDORES, ASÍ COMO PARA LOS PUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIO DEL MERCADO ZONAL DE CANDIANI, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 1,365,349.71	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 091/2024	\$ 1,365,349.71	\$ 1,365,349.71	100.00%	100.00%
	FIII/092/2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LAS CANCHAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6, CLAVE 20DST0086S, BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS NO. 300, BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 5,916,366.66	CONTRATO	GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/FIII 092/2024	\$ 5,916,366.66	\$ 5,526,210.84	100.00%	93.41%
	FIII/093/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,179,532.76	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 093/2024	\$ 2,179,532.76	\$ 2,179,532.76	100.00%	100.00%
	FIII/094/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COLONIA SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,635,709.14	CONTRATO	GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 094/2024	\$ 2,635,709.14	\$ 2,384,769.83	100.00%	90.48%
	FIII/095/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA PAZ, TRAMO ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLE LA PAZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,984,637.14	CONTRATO	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 095/2024	\$ 1,984,637.14	\$ 1,984,637.14	100.00%	100.00%



Patrimonio Cultural
de la Humanidad

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



OAXACA
DE JUAREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/096/2024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO DE CALLE PRIMERO DE MAYO A CALLE NIÑO ARTILLERO, BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,448,146.42	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 096/2024	\$ 1,448,146.42	\$ 857,992.79	100.00%	59.25%
	FIII/097/2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PROF. GUSTAVO B. MENDOZA" CCT.; 20DJN2203C, COLONIA ÁLAMOS IVO, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 603,321.75	CONTRATO	GR CONSTRUCTOR MS, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 097/2024	\$ 603,321.75	\$ 561,231.87	100.00%	93.02%
	FIII/098/2024	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALAJARA, COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 872,693.24	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 098/2024	\$ 872,693.24	\$ 872,693.24	100.00%	100.00%
	FIII/099/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE EJUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 4,613,255.36	CONTRATO	TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 099/2024	\$ 4,613,255.36	\$ 4,613,255.36	100.00%	100.00%
	FIII/100/2024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA MAGUEYERA, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 940,252.07	CONTRATO	GRUPO CONSTRUC CYRPO, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 100/2024	\$ 940,252.07	\$ 935,734.85	100.00%	99.52%
	FIII/101/2024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DIAGONAL DE POCHOTE Y JACARANDAS, PARAJE CABALLETILLO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 890,426.18	CONTRATO	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 101/2024	\$ 890,426.18	\$ 890,426.18	100.00%	100.00%
	FIII/103/2024	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES, DIFERENTES CALLES, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,178,269.26	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/FIII 103/2024	\$ 1,178,269.26	\$ 1,178,269.26	100.00%	100.00%
	FIII/104/2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA QUINTA LAS ÁGUILAS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 2,906,769.98	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V	DCSyCOP/IRE/FIII 104/2024	\$ 2,906,769.98	\$ 2,906,769.98	100.00%	100.00%
	FIII/105/2024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 1,951,926.28	CONTRATO	CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE, S.A DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 105/2024	\$ 1,951,926.28	\$ 1,951,926.28	100.00%	100.00%
	FIII/106/2024	REHABILITACIÓN DE CALLES DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 3,400,086.75	CONTRATO	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 106/2024	\$ 3,400,086.75	\$ 3,400,086.75	100.00%	100.00%
	FIII/107/2024	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO JARDÍN MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	\$ 3,464,630.44	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/IRE/FIII 107/2024	\$ 3,464,630.44	\$ 3,416,178.13	100.00%	98.60%
TOTAL			\$ 192,573,317.11				\$ 192,836,157.62	\$ 189,447,521.49		



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON "RECURSOS FISCALES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS CONCLUIDAS										
	RF/002/2024	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA DE LEÓN TERCERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	\$ 8,398,755.66	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/RF 002/2024	\$ 8,196,820.73	\$ 8,196,820.72	100.00%	100.00%
	RF/003/2024	REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELO PROFUNDO Y DICTAMINARIÁN TÉCNICO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.		CONTRATO	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/RF 003/2024	\$ 551,237.80	\$ 551,237.80	100.00%	100.00%
	RF/004/2024	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "SAN FELIPE", UBICADO EN CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.		CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/RF 004/2024	\$ 1,229,955.33	\$ 1,229,955.33	100.00%	100.00%
	RF/005/2024	REHABILITACIÓN DE DOMOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL MERCADO ZONAL DE SANTA ROSA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.		CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ROMERO S.A. DE C.V.	DCSyCOP/RF 005/2024	\$ 1,197,603.01	\$ 1,197,603.01	100.00%	100.00%
	RF/007/2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE CINCO SEÑORES CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.		CONTRATO	INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V.	DCSyCOP/AD/RF 007/2024	\$ 1,224,865.30	\$ 1,224,865.30	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 8,398,755.66				\$ 12,400,482.17	\$ 12,400,482.16		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ -				\$ -	\$ -		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 200,972,072.77				\$ 205,236,639.79	\$ 201,848,003.65		

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Oaxaca de Juárez
RAYMUNDO CHAGOYA VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dito. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
Mpio. Oaxaca de Juárez
RODOLFO SALGADO DELGADO
SÍNDICA PRIMERA
Dito. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICA SEGUNDA MUNICIPAL
Mpio. Oaxaca de Juárez
RICARDO RAMÍREZ PÉREZ
SÍNDICA SEGUNDA
Dito. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Oaxaca de Juárez
JUAN PATILDE GARCÍA VÁSQUEZ
REGIDORA DE HACIENDA
Dito. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Oaxaca de Juárez
LUIS HÉCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Dito. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027