



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 026/2024. CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024 DE MONTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V." Representante legal: Iván Manuel Martínez Báez Domicilio: Avenida Símbolos Patrios No. 1016, Interior 1, San Agustín de Las Juntas, Oaxaca. C.P. 71260 Teléfono: 951-585-14-45 R.F.C.: CMK210518DG1 I.M.S.S: J21 14443 10 9</p>	<p>Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal No. de Convocatoria: 001 Fecha de Convocatoria: 16 de mayo de 2024 No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2024 Fecha de Fallo: 19 de junio de 2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024</p>
--	---

<p>No. de Obra: FIII/026/2024 Obra: "Construcción de muros de contención sobre la calle de Sierra Juárez, colonia Siete Regiones, Agencia de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>

Ampliación de monto

Monto contrato : \$ 2,767,402.15	Monto convenio \$523,546.43	Total contratado \$ 3,290,948.58
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Ampliación de plazo de ejecución

Plazo de contrato: 60 días Naturales	Plazo Convenio ampliatorio 10 días Naturales	Plazo total de ejecución 70 días Naturales
---	---	---

Diferimiento de ejecución de trabajos.

Activación por suspensión inicio 07 de agosto del 2024	Plazo ampliatorio 10 días Naturales	Término 25 de septiembre del 2024
---	--	--------------------------------------



KENO
AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS #1016
KENO S.A. DE C.V.
CMK210518DG1
AV. SIMBOLOS PATRIOS # 1016 INTERIOR 1
SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA
C.P. 71260



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Fecha de Convenio: 23 de agosto de 2024

Convenio Modificatorio en el monto No. DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "DCSyCOP/FIII 026/2024", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V. de fecha 20 de junio de 2024.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 026/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024 DE MONTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024**, mediante el cual se modifica el monto, se difiere y amplía el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 026/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, "**El Municipio**" de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará "**El Municipio**", y por la otra parte "**El Contratista**" denominado "**Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V.**", representado en este acto por **Iván Manuel Martínez Báez**, en su carácter de **representante legal**, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará "**El Contratista**", y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán "**Las Partes**", mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha **20 de junio de 2024** "**El Municipio**" y "**El Contratista**", celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 026/2024**, relativo a la obra pública denominada: "**Construcción de muros de contención sobre la calle de Sierra Juárez, colonia Siete Regiones, Agencia de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", por un monto de **\$2,767,402.15**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **60 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024 al 19 de agosto de 2024**.

II.- Que mediante Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 026/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 07 de agosto del 2024, "**las partes**" formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos **del 07 de agosto del 2024 al 15 de septiembre del 2024**.

III.- Mediante escrito de fecha **11 de agosto de 2024**, "**El Contratista**" solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por "**El Municipio**" mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3296/2024** de fecha **14 de agosto de 2024**.

IV.- Los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad de **\$523,546.43 (Quinientos veintitres mil quinientos cuarenta y seis pesos 43/100 M.N.)** los cuales serán pagados con Recursos Provenientes de "**Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) - Rendimientos Financieros**", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal No. **TM/MP/DPRF/018/2024** con fecha **22 de agosto de 2024**, signado por la **C.P. Leticia Domínguez Martínez** en su carácter de **Tesorera Municipal**.

V.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; por lo que conforme a lo dispuesto por el **Artículo 52** del citado ordenamiento legal, "**Las Partes**" están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.



KENO
AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS #1018
KENO S.A. DE C.V.
CMK210518DG1
AV. SIMBOLOS PATRIOS # 1018 INTERIOR 1
SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA
C.P. 71200




DECLARACIONES:

I.- Declaran "**Las partes**"

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 026/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

Convenio Modificatorio en Monto No. **DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024** del **23 de agosto de 2024**, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "**DCSyCOP/FIII 026/2024**", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V.** de fecha **20 de junio de 2024**.





Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 026/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024

DE MONTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: "**Construcción de muros de contención sobre la calle de Sierra Juárez, colonia Siete Regiones, Agencia de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El monto contratado se incrementa por la cantidad de **\$523,546.43 (Quinientos veintitres mil quinientos cuarenta y seis pesos 43/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica **por única ocasión** quedando el importe total contratado por la cantidad de **\$3,290,948.58 (Tres millones doscientos noventa mil novecientos cuarenta y ocho pesos 58/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el **18.92%** del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado.

SEGUNDA "Las Partes" convienen en **ampliar el plazo de ejecución originalmente pactado** con termino al **19 de agosto de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 026/2024**, relativo a la obra pública denominada: "**Construcción de muros de contención sobre la calle de Sierra Juárez, colonia Siete Regiones, Agencia de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**", conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose en el Convenio Modificatorio número **DCSyCOP/FIII 026/CM-01/2024** de diferimiento de plazo de ejecución de fecha **07 de agosto del 2024**, como **reactivación del periodo de ejecución contractual** a partir del **07 de agosto del 2024 al 15 de septiembre del 2024**. Mas el incremento por **10 días naturales** para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el **17%** del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de **70 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución**

PERIODO DE EJECUCIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
07 de agosto del 2024	25 de septiembre del 2024

TERCERA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 026/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificándolos en todas sus partes.

CUARTA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 026/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.



AV. SIMBOLOS PATRICIOS 21
SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS
C.P. 71250



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la Humanidad
2022 - 2024

Convenio Modificatorio en Monto No. DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024 del 23 de agosto de 2024, relativo al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado "DCSyCOP/FIII 026/2024", que celebraron por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V. de fecha 20 de junio de 2024.

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA
Página 4 de 4

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 026/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 026/CM-02/2024 DE MONTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de agosto del 2024.



"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belém Mota Figueroa
Síndica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.



Oaxaca de Juárez
C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA



"El Contratista"

AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS #1016
KENO S.A. DE C.V.
CMK210518DG1
AV. SIMBOLOS PATRIOS # 1016 INTERIOR 1
SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA.
C. Iván Manuel Martínez Baez
Representante Legal
Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V.



Oaxaca de Juárez
C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

"Testigos de Asistencia"